

**2. Детальний звіт**  
**про виконання заходів Інвестиційної програми виробничих служб апарату управління ДП "НЕК "Укренерго" за 2016 рік**

(місячна, наростаючим підсумком з початку року)

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість не завершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів						Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавськ		
						у т.ч.:			використано на централізовані і поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 2016 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 2016 рік	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання									інше				
						усього	у т.ч.: аванси	усього									у т.ч.: аванси	усього		у т.ч.: аванси	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>II+III</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:</b>	<b>12 043,98</b>	<b>99 102,12</b>	<b>47 115,40</b>	<b>46 671,07</b>	<b>16 765,70</b>		<b>26 316,86</b>	<b>16 474,19</b>	<b>3 588,51</b>	<b>74,26</b>	<b>3 176,45</b>	<b>444,33</b>	<b>76 562,85</b>	<b>41 579,51</b>	<b>21 158,46</b>			<b>171 726,48</b>	<b>32 465,03</b>	
	невикористані кошти 2015 року	1 249,89	4 546,76	3 807,71	3 807,71			656,25		3 151,46		3 151,46		1 748,25	1 201,24	2 451,13					
	об'єкти 2016 року	10 794,09	94 555,36	43 307,69	42 863,36	16 765,70		25 660,61	16 474,19	437,05	74,26	24,99	444,33	74 814,60	40 378,27	18 707,33			171 726,48	32 465,03	
<b>II.</b>	<b>Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:</b>	<b>12 043,98</b>	<b>98 445,87</b>	<b>46 459,15</b>	<b>46 014,82</b>	<b>16 765,70</b>		<b>25 660,61</b>	<b>16 474,19</b>	<b>3 588,51</b>	<b>74,26</b>	<b>3 176,45</b>	<b>444,33</b>	<b>76 562,85</b>	<b>41 579,51</b>	<b>21 158,46</b>			<b>171 726,48</b>	<b>32 465,03</b>	
	невикористані кошти 2015 року	1 249,89	3 890,51	3 151,46	3 151,46					3 151,46		3 151,46		1 748,25	1 201,24	2 451,13					
	об'єкти 2016 року	10 794,09	94 555,36	43 307,69	42 863,36	16 765,70		25 660,61	16 474,19	437,05	74,26	24,99	444,33	74 814,60	40 378,27	18 707,33			171 726,48	32 465,03	
<b>II.3.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:</b>	<b>10 794,09</b>	<b>93 367,03</b>	<b>42 355,07</b>	<b>42 355,07</b>	<b>16 765,70</b>		<b>25 589,37</b>	<b>16 402,95</b>					<b>73 626,27</b>	<b>39 869,98</b>	<b>18 682,34</b>			<b>171 216,48</b>	<b>31 981,73</b>	
	об'єкти 2016 року	10 794,09	93 367,03	42 355,07	42 355,07	16 765,70		25 589,37	16 402,95					73 626,27	39 869,98	18 682,34			171 216,48	31 981,73	
II.3.6.	Захисти ПЛ	7 831,77	78 367,03	27 355,07	27 355,07	16 765,70		10 589,37	1 402,95					58 626,27	24 466,85	316,89			171 216,48	31 981,73	
II.3.6.1.	ПС 330 кВ "Українка". Технічне переоснащення пристроїв РЗ, ПА, ВЧ каналів та АСЗІ по ПЛ 330 кВ ЮУАЕС (інв. № 81444)	316,89	2 104,00	1 402,95	1 402,95			1 402,95	1 402,95					2 104,00		316,89					
II.3.6.2.	ПС 750 кВ "Запорізька". Релейний захист та автоматика для підстанцій 750 кВ		6 160,24	1 781,67	1 781,67	1 781,67															
II.3.6.3.	ПС 750 кВ "Дніпровська". Релейний захист та автоматика для підстанцій 750 кВ		5 904,78	2 215,15	2 215,15	2 215,15															
II.3.6.4.	ПС 750 кВ "Донбаська". Релейний захист та автоматика для підстанцій 750 кВ	5 341,90	43 399,25	12 227,62	12 227,62	5 654,00		6 573,62						46 026,13	15 492,43				129 620,72	20 834,33	
II.3.6.5.	ПС 750 кВ "Південнодонбаська". Релейний захист та автоматика для підстанцій 750 кВ	2 172,98	10 496,14	4 422,70	4 422,70	1 809,90		2 612,80						10 496,14	8 590,47				41 595,76	10 763,45	
II.3.6.6.	ПС 750 кВ "Західноукраїнська". Релейний захист та автоматика для підстанцій 750 кВ		2 473,72	2 517,68	2 517,68	2 517,68															
II.3.6.7.	ПС 750 кВ "Вінницька". Релейний захист та автоматика для підстанцій 750 кВ		4 380,84	2 013,58	2 013,58	2 013,58									383,95						383,95
II.3.6.8.	ПС 750 кВ "Північноукраїнська". Релейний захист та автоматика для підстанцій 750 кВ		3 448,06	773,72	773,72	773,72															
II.3.10.	Протиповітряна автоматика	2 962,32	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 403,13	18 365,45					
II.3.10.1.	Протиповітряна автоматика мережі 110-150 кВ Південної ЕС (1 етап)	2 962,32	15 000,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 403,13	18 365,45					
<b>II.8.</b>	<b>Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього, у т.ч.:</b>		<b>510,00</b>	<b>483,30</b>	<b>483,30</b>			<b>71,24</b>	<b>71,24</b>	<b>412,06</b>	<b>74,26</b>			<b>510,00</b>	<b>483,30</b>				<b>510,00</b>	<b>483,30</b>	
II.8.5.	СЕСО та МЗ		510,00	483,30	483,30			71,24	71,24	412,06	74,26			510,00	483,30				510,00	483,30	
	об'єкти 2016 року		510,00	483,30	483,30			71,24	71,24	412,06	74,26			510,00	483,30				510,00	483,30	
II.8.5.1.	Дооснащення "АРМ для перевірки лічильників електроенергії, цифрових щитових приладів та приладів контролю якості електроенергії" з метою покращення експлуатаційних характеристик		160,00	160,00	160,00			31,24	31,24	128,76	16,76			160,00	160,00				160,00	160,00	



