

2. Детальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2016 рік по Держенергонагляду

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавця	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 2016 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 2016 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи	обладнання	Інше		всього	аванси										ПВР
								в т.ч.:	в т.ч.:												
усього	аванси	всього	аванси	всього	аванси	ПВР	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
І+ІІ	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього	226,02	11766,90	7624,27	5077,10	249,26		3571,19		1256,65		9,68	2547,17	11766,90	6748,01	514,28			12499,61	6459,75	
	власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід, усього), у т.ч.		11766,90	7624,27	5077,10	249,26		3571,19		1256,65		9,68	2547,17	11766,90	6748,01	514,28			12499,61	6459,75	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	225,11	10580,00	6517,29	4230,19	233,23		2740,94		1256,02		9,68	2287,10	10580,00	4877,20	280,35			10547,95	4821,96	
	за рахунок амортизації	225,11	10580,00	6517,29	4230,19	233,23		2740,94		1256,02		9,68	2287,10	10580,00	4877,20	280,35			10547,95	4821,96	
	невикористані кошти 2015 року	0,91	1186,90	1106,98	846,91	16,03		830,25		0,63			260,07	1186,90	1870,81	233,93			1951,66	1637,79	
ІІ	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:	226,02	1271,60	265,29	265,29	249,26				16,03		9,68		1271,60	265,29	229,98			1240,46	261,33	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	225,11	1254,94	248,63	248,63	233,23				15,40		9,68		1254,94	248,63	229,98			1222,89	243,76	
	за рахунок амортизації	225,11	1254,94	248,63	248,63	233,23				15,40		9,68		1254,94	248,63	229,98			1222,89	243,76	
	невикористані кошти 2015 року	0,91	16,66	16,66	16,66	16,03				0,63				16,66	16,66				17,57	17,57	
ІІ.6.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	68,86	890,80											890,80		68,86			959,66		
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	68,86	890,80											890,80		68,86			959,66		
	за рахунок амортизації	68,86	890,80											890,80		68,86			959,66		
ІІ.6.1.1	Адмінбудівлі	68,86	890,80											890,80		68,86			959,66		
ІІ.6.1.1.1	Реконструкція нежитлових приміщень за адресою: вул.Шевченка,36/3 приміщення 14, вул.Шевченка, 36/3 приміщення 13 та вул. Шевченка,36 нежитлове приміщення л/т Б2 в м. Дрогобич під офісні приміщення	68,86	890,80											890,80		68,86			959,66		
ІІ.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього	29,59	251,22	231,74	231,74	225,39				6,35				251,22	231,74				280,80	261,33	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	28,68	234,56	215,08	215,08	209,36				5,72				234,56	215,08				263,23	243,76	
	за рахунок амортизації	28,68	234,56	215,08	215,08	209,36				5,72				234,56	215,08				263,23	243,76	
ІІ.8.1	Будівництво (дообладнання) водопроводу (дообладнання) водопроводу Мелітопольського відділення інспекції Держенергонагляду в Запорізькій області, м. Мелітополь, вул. Дзержинського,170/1	8,25	44,75	43,51	43,51	41,66				1,85				44,75	43,51				53,00	51,76	ТОВ "Визир", ТОВ "Гідровістат сьєв-2000", ФОВ "Пауук В.Г.
ІІ.8.2	Технічне переоснащення топінчних (перенесення телекомунікаційної шафи) інспекції Держенергонагляду в Запорізькій області, м. Запоріжжя, вул. Кар'єрна, 1,3	10,49	52,98	53,35	53,35	52,37				0,98				52,98	53,35				63,47	63,84	ТОВ "Радіотелеком сьєвсервіс", ТОВ "Професнага кд"
ІІ.8.3	Технічне переоснащення (улаштування системи доступу та відеоспостереження)в приміщенні за адресою: м.Коломия, вул. Лисенка,66а	3,05	55,79	45,09	45,09	43,90				1,19				55,79	45,09				58,84	48,14	ПП ВКФ "Промерсіс", Т.К.О.В "Фазаріан"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджені обсяги фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавць		
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 2016 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 2016 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи	обладнання		Інше		всього										в т.ч.:	
							усього	аванси	всього	аванси											всього	аванси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
П.8.4	Технічне переоснащення (улаштування охоронної сигналізації)в приміщенні за адресою: м.Коломия, вул. Лисенка,66а	3,20	51,68	43,77	43,77	42,70				1,07				51,68	43,77				54,88	46,97	ТзОВ "РС-Безпека", ТзОВ "Флоріан"	
П.8.5	Технічне переоснащення (улаштування пожежної сигналізації)в приміщенні за адресою: м.Коломия, вул. Лисенка,66а	3,69	29,36	29,36	29,36	28,73				0,63				29,36	29,36				33,05	33,05	ТзОВ "РС-Безпека", ТзОВ "Флоріан"	
<b>невикористані кошти 2015 року</b>		<b>0,91</b>	<b>16,66</b>	<b>16,66</b>	<b>16,66</b>	<b>16,03</b>				<b>0,63</b>				<b>16,66</b>	<b>16,66</b>				<b>17,57</b>	<b>17,57</b>		
(П.8.5)	Технічне переоснащення "Автоматична пожежно-охоронна сигналізація системи оповіщення та управління евакуацією при пожежі в приміщенні офісу Красноармійського відділення ВП "Держенергонагляд у Донбаському регіоні" за адресою: м.Красноармійськ, м-рн Лазурний, 8/2, інв.№2666	0,91	16,66	16,66	16,66	16,03				0,63				16,66	16,66				17,57	17,57	ТОВ "СВТО "Охорона"; ФОП Синегін В.І.	
П.9	<b>Проектні роботи майбутніх років з модернізації і реконструкції, усього в т.ч.</b>	<b>127,57</b>	<b>129,58</b>	<b>33,55</b>	<b>33,55</b>	<b>23,87</b>				<b>9,68</b>		<b>9,68</b>		<b>129,58</b>	<b>33,55</b>	<b>161,12</b>						
<b>об'єкти 2016 року, у т.ч.:</b>		<b>127,57</b>	<b>129,58</b>	<b>33,55</b>	<b>33,55</b>	<b>23,87</b>				<b>9,68</b>		<b>9,68</b>		<b>129,58</b>	<b>33,55</b>	<b>161,12</b>						
за рахунок амортизації		127,57	129,58	33,55	33,55	23,87				9,68		9,68		129,58	33,55	161,12						
П.9.1	Реконструкція нежитлової будівлі під адміністративну будівлю Маріупольського відділення інспекції Держенергонагляду у Донецькій області по вул.Торгової,43 в м.Маріуполь, інв. № 2632 (коригування кошторисної частини проктної документації робочого проекту)	127,57	24,96											24,96		127,57						
П.9.2	Технічне переоснащення (улаштування охоронної сигналізації) в приміщенні за адресою: м. Червоноград, вул. Бандери 43, прим.25 (проект)		3,06	3,06	3,06					3,06		3,06		3,06	3,06	3,06					ТОВ "РС-Безпека"	
П.9.3	Технічне переоснащення (улаштування пожежної сигналізації)в приміщенні за адресою: м. Червоноград, вул. Бандери 43, прим.25 (проект)		3,45	3,45	3,45					3,45		3,45		3,45	3,45	3,45					ТОВ "РС-Безпека"	
П.9.4	Технічне переоснащення (улаштування системи доступу та відеоспостереження) в приміщенні за адресою: м. Червоноград, вул. Бандери 43, прим.25 (проект)		3,17	3,17	3,17					3,17		3,17		3,17	3,17	3,17					ТОВ "РС-Безпека"	
П.9.5	Технічне переоснащення воріт будівлі інспекції Держенергонагляду у Чернігівській області, м. Чернігів, вул. Текстильників, 10, інв. № 7286 (проект)		9,32											9,32								

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавць	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 2016 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 2016 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи	обладнання		Інше		всього										
							усього	в т.ч.: аванси	всього	в т.ч.: аванси											всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
П.9.6	Технічне переоснащення системи охоронно-пожежної сигналізації, системи контролю доступу, системи відеоспостереження в приміщенні Голоverbandергонагляду, м. Київ, вул. Дорогожичська, 11/8 (проект)		60,94											60,94							ПАТ "Банкомобіль"
П.9.8	Реконструкція квартири під офісне приміщення Костянтинівського відділення інспекції Держенергонагляду у Донецькій області за адресою: м. Костянтинівка, вул. Білоусова, 4/3 (проект)		24,68	23,87	23,87	23,87								24,68	23,87	23,87					
III.	Придбання основних засобів, усього,		10495,30	7358,98	4811,81			3571,19		1240,62			2547,17	10495,30	6482,72	284,30			11259,15	6198,42	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		9325,06	6268,66	3981,56			2740,94		1240,62			2287,10	9325,06	4628,57	50,37			9325,06	4578,20	
	за рахунок амортизації		9325,06	6268,66	3981,56			2740,94		1240,62			2287,10	9325,06	4628,57	50,37			9325,06	4578,20	
	невикористані кошти 2015 року		1170,24	1090,32	830,25			830,25					260,07	1170,24	1854,15	233,93			1934,09	1620,22	
III.2	Технологічне обладнання, усього		7924,32	4860,04	2588,22			2588,22					2271,82	7924,32	4563,78	14,10			8688,17	4549,68	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		7160,47	4096,19	1824,37			1824,37					2271,82	7160,47	3036,08	14,10			7160,47	3021,98	
	за рахунок амортизації		7160,47	4096,19	1824,37			1824,37					2271,82	7160,47	3036,08	14,10			7160,47	3021,98	
	невикористані кошти 2015 року		763,85	763,85	763,85			763,85					763,85	763,85	1527,70				1527,70	1527,70	
III.2.4	СЗДТУ		1808,96	1663,44	1663,44			1663,44						1808,96	1663,44				1808,96	1663,44	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		1808,96	1663,44	1663,44			1663,44						1808,96	1663,44				1808,96	1663,44	
	за рахунок амортизації		1808,96	1663,44	1663,44			1663,44						1808,96	1663,44				1808,96	1663,44	
III.2.4.3	Інше		1808,96	1663,44	1663,44			1663,44						1808,96	1663,44				1808,96	1663,44	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		1808,96	1663,44	1663,44			1663,44						1808,96	1663,44				1808,96	1663,44	
	за рахунок амортизації		1808,96	1663,44	1663,44			1663,44						1808,96	1663,44				1808,96	1663,44	
III.2.4.3.1	Придбання апаратури для телефонного та селекторного зв'язку, інспекція Держенергонагляду у Сумській області, м. Суми, вул. Охтирська, 18		861,71	792,43	792,43			792,43						861,71	792,43				861,71	792,43	ГЗОВ "СЗ-Холдинг"
III.2.4.3.2	Придбання апаратури для телефонного та селекторного зв'язку, інспекція Держенергонагляду у Полтавській області, м. Полтава, бул. Б. Хмельницького, 12а		947,25	871,01	871,01			871,01						947,25	871,01				947,25	871,01	ГЗОВ "СЗ-Холдинг"
III.2.7	Служба обчислювальної техніки		6115,36	3196,60	924,78			924,78					2271,82	6115,36	2900,34	14,10			6879,21	2886,24	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		5351,51	2432,75	160,93			160,93					2271,82	5351,51	1372,64	14,10			5351,51	1358,54	
	за рахунок амортизації		5351,51	2432,75	160,93			160,93					2271,82	5351,51	1372,64	14,10			5351,51	1358,54	
	невикористані кошти 2015 року		763,85	763,85	763,85			763,85						763,85	1527,70				1527,70	1527,70	
III.2.7.1	Сервери та серверне обладнання		3088,38	1277,37	683,48			683,48					593,89	3088,38	1209,06				3610,93	1209,06	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		2565,83	754,82	160,93			160,93					593,89	2565,83	163,96				2565,83	163,96	
	за рахунок амортизації		2565,83	754,82	160,93			160,93					593,89	2565,83	163,96				2565,83	163,96	
III.2.7.1.1	Сервер		2404,75	593,89									593,89	2404,75					2404,75		
III.2.7.1.2	Активне мережеве обладнання		161,08	160,93	160,93			160,93						161,08	163,96				161,08	163,96	ГЗОВ "СЗ-Холдинг"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавськ.	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 2016 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 2016 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи	обладнання		Інше		усього										усього
							усього	в т.ч.: аванси	всього	в т.ч.: аванси											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<b>невикористані кошти 2015 року</b>		<b>522,55</b>	<b>522,55</b>	<b>522,55</b>			<b>522,55</b>						<b>522,55</b>	<b>1045,10</b>				<b>1045,10</b>	<b>1045,10</b>	
(III.2.7.1.1)	Сервер		<b>522,55</b>	<b>522,55</b>	<b>522,55</b>			<b>522,55</b>						<b>522,55</b>	<b>1045,10</b>				<b>1045,10</b>	<b>1045,10</b>	ТОВ"Т-Інтеррап"
<b>III.2.7.2</b>	<b>Робочі станції</b>		<b>2150,66</b>	<b>1400,89</b>	<b>172,55</b>			<b>172,55</b>					<b>1228,34</b>	<b>2150,66</b>	<b>1553,78</b>	<b>14,10</b>			<b>2323,21</b>	<b>1539,68</b>	
	<b>об'єкти 2016 року, у т.ч.:</b>		<b>1978,11</b>	<b>1228,34</b>									<b>1228,34</b>	<b>1978,11</b>	<b>1208,68</b>	<b>14,10</b>			<b>1978,11</b>	<b>1194,58</b>	
	за рахунок амортизації		<b>1978,11</b>	<b>1228,34</b>									<b>1228,34</b>	<b>1978,11</b>	<b>1208,68</b>	<b>14,10</b>			<b>1978,11</b>	<b>1194,58</b>	
III.2.7.2.1	Моноблоки (з базовим ПЗ)		<b>1845,16</b>	<b>1128,28</b>									<b>1128,28</b>	<b>1845,16</b>	<b>1128,28</b>	<b>14,10</b>			<b>1845,16</b>	<b>1114,18</b>	ТОВ"Т-Інтеррап"
III.2.7.2.2	Ноутбук (з базовим ПЗ)		<b>97,75</b>	<b>80,40</b>									<b>80,40</b>	<b>97,75</b>	<b>80,40</b>				<b>97,75</b>	<b>80,40</b>	ТОВ"Т-Інтеррап"
III.2.7.2.3	Монітори		<b>35,20</b>	<b>19,66</b>									<b>19,66</b>	<b>35,20</b>					<b>35,20</b>		ТОВ"Т-Інтеррап"
	<b>невикористані кошти 2015 року</b>		<b>172,55</b>	<b>172,55</b>	<b>172,55</b>			<b>172,55</b>						<b>172,55</b>	<b>345,10</b>				<b>345,10</b>	<b>345,10</b>	
(III.2.7.2.1)	Комп'ютер (з базовим ПЗ)		<b>172,55</b>	<b>172,55</b>	<b>172,55</b>			<b>172,55</b>						<b>172,55</b>	<b>345,10</b>				<b>345,10</b>	<b>345,10</b>	ТОВ"Т-Інтеррап"
<b>III.2.7.4</b>	<b>Переферійна та офісна техніка</b>		<b>876,32</b>	<b>518,34</b>	<b>68,75</b>			<b>68,75</b>					<b>449,59</b>	<b>876,32</b>	<b>137,50</b>				<b>945,07</b>	<b>137,50</b>	
	<b>об'єкти 2016 року, у т.ч.:</b>		<b>807,57</b>	<b>449,59</b>									<b>449,59</b>	<b>807,57</b>					<b>807,57</b>		
	за рахунок амортизації		<b>807,57</b>	<b>449,59</b>									<b>449,59</b>	<b>807,57</b>					<b>807,57</b>		
III.2.7.4.1	БФП А4 (великої продуктивності)		<b>269,19</b>	<b>170,28</b>									<b>170,28</b>	<b>269,19</b>					<b>269,19</b>		ТОВ"Т-СТАР"
III.2.7.4.2	БФП А4 ч/б (для малих груп)		<b>44,94</b>	<b>22,14</b>									<b>22,14</b>	<b>44,94</b>					<b>44,94</b>		ТОВ"Т-СТАР"
III.2.7.4.3	БФП А4 (кольоровий)		<b>210,92</b>	<b>103,76</b>									<b>103,76</b>	<b>210,92</b>					<b>210,92</b>		ТОВ"Т-СТАР"
III.2.7.4.4	БФП А3 ч/б		<b>282,52</b>	<b>153,41</b>									<b>153,41</b>	<b>282,52</b>					<b>282,52</b>		ТОВ"Т-СТАР"
	<b>невикористані кошти 2015 року</b>		<b>68,75</b>	<b>68,75</b>	<b>68,75</b>			<b>68,75</b>						<b>68,75</b>	<b>137,50</b>				<b>137,50</b>	<b>137,50</b>	
(III.2.7.4.1)	БФП А4 ч/б ( для малих груп)		<b>68,75</b>	<b>68,75</b>	<b>68,75</b>			<b>68,75</b>						<b>68,75</b>	<b>137,50</b>				<b>137,50</b>	<b>137,50</b>	ТОВ"Т-Інтеррап"
<b>III.3.</b>	<b>Спецтехніка і спецмеханізми, усього</b>		<b>552,76</b>	<b>579,98</b>	<b>579,98</b>			<b>579,98</b>						<b>552,76</b>					<b>552,76</b>		
	<b>об'єкти 2016 року, у т.ч.:</b>		<b>552,76</b>	<b>579,98</b>	<b>579,98</b>			<b>579,98</b>						<b>552,76</b>					<b>552,76</b>		
	за рахунок амортизації		<b>552,76</b>	<b>579,98</b>	<b>579,98</b>			<b>579,98</b>						<b>552,76</b>					<b>552,76</b>		
III.3.12	Легковий автомобіль з об'ємом двигуна 2.4 GSL		<b>552,76</b>	<b>579,98</b>	<b>579,98</b>			<b>579,98</b>						<b>552,76</b>					<b>552,76</b>		ТОВ "ВДІАвтосервіс рала"
<b>III.4.</b>	<b>Програмне забезпечення</b>		<b>1240,62</b>	<b>1240,62</b>	<b>1240,62</b>					<b>1240,62</b>				<b>1240,62</b>	<b>1240,62</b>				<b>1240,62</b>	<b>1240,62</b>	
	<b>об'єкти 2016 року, у т.ч.:</b>		<b>1240,62</b>	<b>1240,62</b>	<b>1240,62</b>					<b>1240,62</b>				<b>1240,62</b>	<b>1240,62</b>				<b>1240,62</b>	<b>1240,62</b>	
	за рахунок амортизації		<b>1240,62</b>	<b>1240,62</b>	<b>1240,62</b>					<b>1240,62</b>				<b>1240,62</b>	<b>1240,62</b>				<b>1240,62</b>	<b>1240,62</b>	
III.4.1	ESET NOD32 SmartSecurityBusinessEdition (1893 робочих місць)		<b>1240,62</b>	<b>1240,62</b>	<b>1240,62</b>					<b>1240,62</b>				<b>1240,62</b>	<b>1240,62</b>				<b>1240,62</b>	<b>1240,62</b>	ТОВ"Т-Інтеррап"
<b>III.6.</b>	<b>Інше</b>		<b>777,60</b>	<b>678,34</b>	<b>402,99</b>			<b>402,99</b>					<b>275,35</b>	<b>777,60</b>	<b>678,32</b>	<b>270,20</b>			<b>777,60</b>	<b>408,12</b>	
	<b>об'єкти 2016 року, у т.ч.:</b>		<b>371,21</b>	<b>351,87</b>	<b>336,59</b>			<b>336,59</b>					<b>15,28</b>	<b>371,21</b>	<b>351,87</b>	<b>36,27</b>			<b>371,21</b>	<b>315,60</b>	
	за рахунок амортизації		<b>371,21</b>	<b>351,87</b>	<b>336,59</b>			<b>336,59</b>					<b>15,28</b>	<b>371,21</b>	<b>351,87</b>	<b>36,27</b>			<b>371,21</b>	<b>315,60</b>	
III.6.1	Кондиціонери (в т.ч. для серверної)		<b>199,05</b>	<b>182,31</b>	<b>182,31</b>			<b>182,31</b>						<b>199,05</b>	<b>182,31</b>	<b>36,27</b>			<b>199,05</b>	<b>146,04</b>	ТОВ "Ентеп-Сервіс"
III.6.2	Меблі		<b>118,53</b>	<b>117,08</b>	<b>117,08</b>			<b>117,08</b>						<b>118,53</b>	<b>117,08</b>				<b>118,53</b>	<b>117,08</b>	ТОВ "ОБС Плюс"
III.6.3	Тепловий лічильник (м. Кіровоград)		<b>25,00</b>	<b>24,70</b>	<b>24,70</b>			<b>24,70</b>						<b>25,00</b>	<b>24,70</b>				<b>25,00</b>	<b>24,70</b>	ТОВ "Компанія Муусон"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавць				
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	в т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 2016 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 2016 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)					
						будівельно-монтажні роботи	обладнання	Інше		усього	аванси										усього	аванси	в т.ч.:	
								усього	аванси														ПВР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
Ш.6.4	Фотоапарат		12,50	12,50	12,50			12,50						12,50	12,50				12,50	12,50	ТОВ "Ваш автограф"			
Ш.6.5	Домофон		6,77	6,00									6,00	6,77	6,00				6,77	6,00	ТОВ "Епіцентр-К"			
Ш.6.6	Набір інструментів для телекомунікаційних мереж, великий		9,36	9,28									9,28	9,36	9,28				9,36	9,28	ТОВ "Епіцентр-К"			
	невикористані кошти 2015 року		406,39	326,47	66,40			66,40					260,07	406,39	326,45	233,93			406,39	92,52				
(Ш.6.1)	Меблі		271,11	275,67	66,40			66,40					209,27	271,11	275,65	209,25			271,11	66,40	ТОВ "Думка"			
(Ш.6.2)	Холодильник		51,43	50,80									50,80	51,43	50,80	24,68			51,43	26,12	ТОВ "Епіцентр-К"			
(Ш.6.3)	Сейф		83,85											83,85					83,85					