

(тис. грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з нарастаючим підсумком з початку року)									Недовикористані кошти (гр.4 - гр.5)
		Профінансовано			Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
		Заплановано профінансувати за 2016 р.	Виконано	% періоду	Заплановано освоєти за 2016 р.	Виконано	% періоду	Заплановано ввести ОЗ за 2016 р.	Виконано	% періоду	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II.6.	Технічне переоснащення та реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:										
	невикористані кошти 2015 року										
	2016										
II.7.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, усього, у т.ч.:										
	невикористані кошти 2015 року										
	2016										
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	941,03	930,07	98,84%	941,03	968,87	102,96%	941,03	913,94	97,12%	10,96
	невикористані кошти 2015 року										
	2016	941,03	930,07	98,84%	941,03	968,87	102,96%	941,03	913,94	97,12%	10,96
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	6 294,72	3 421,74	54,36%	6215,04	1424,39	22,92%				2872,98
	невикористані кошти 2015 року	1 392,77	1 346,24	96,66%	1313,09	1348,50	102,70%				46,53
	2016	4 901,95	2 075,50	42,34%	4901,95	75,89	1,55%				2826,45
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	22 043,48	19 026,28	86,31%	22761,15	18513,26	81,34%	22761,15	18513,26	81,34%	3017,20
	невикористані кошти 2015 року	7 354,72	5 089,45	69,20%	8072,39	4880,59	60,46%	8072,39	4880,59	60,46%	2265,27
	2016	14 688,76	13 936,83	94,88%	14688,76	13632,67	92,81%	14688,76	13632,67	92,81%	751,93
III.1.	Діагностичне обладнання, всього, у т.ч.:	3 955,02	3 938,80	99,59%	3955,02	3938,81	99,59%	3955,02	3938,81	99,59%	16,22
	невикористані кошти 2015 року	1 017,85	1 017,82	100,00%	1017,85	1017,82	100,00%	1017,85	1017,82	100,00%	0,03
	2016	2 937,17	2 920,98	99,45%	2937,17	2920,99	99,45%	2937,17	2920,99	99,45%	16,19
III.2.	Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:	9 531,49	6 015,46	63,11%	10249,16	5503,01	53,69%	10249,16	5503,01	53,69%	3516,03
	невикористані кошти 2015 року	6 336,87	4 071,63	64,25%	7054,54	3862,77	54,76%	7054,54	3862,77	54,76%	2265,24
	2016	3 194,62	1 943,83	60,85%	3194,62	1640,24	51,34%	3194,62	1640,24	51,34%	1250,79
III.3.	Спецтехніка та спецмеханізми, всього, у т.ч.:	8 492,97	9 008,02	106,06%	8492,97	9007,44	106,06%	8492,97	9007,44	106,06%	-515,05
	невикористані кошти 2015 року										
	2016	8 492,97	9 008,02	106,06%	8492,97	9007,44	106,06%	8492,97	9007,44	106,06%	-515,05
III.4.	Програмне забезпечення										
	невикористані кошти 2015 року										
	2016										
III.5.	Інженерно-технічні засоби охорони, спеціальні засоби захисту	64,00	64,00	100,00%	64,00	64,00	100,00%	64,00	64,00	100,00%	
	невикористані кошти 2015 року										
	2016	64,00	64,00	100,00%	64,00	64,00	100,00%	64,00	64,00	100,00%	