

2. Детальний звіт про виконання заходів Інвестиційної програми НІЦР ОЕС України за 2016 рік

(тис. грн., без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єктів і робіт | Незавершені роботи на початок 2016 року | Затверджено в Інвестиційній програмі на 2016 рік | Використано коштів з початку року (включаючи ЦП), всього: | в т.ч.: | | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги | Введення ОЗ | | Виконавель | | |
|---------------|---|---|--|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|---|---|--|--------------|---|---|---|---------------|---|------------|------|--------|
| | | | | | Використано коштів з початку року безпосередньо ВСО | в т.ч.: | | | | | | використано на централізовані поставки включаючи аванси | План періоду освоєння капіталовкладень січень-грудень 2016 року | Освоєно (виконано) капіталовкладень січень-грудень за актами виконаних робіт | План | | | | Факт | План періоду введення ОЗ на січень-грудень 2016р. згідно ІП | | Факт | |
| | | | | | | всього | БМР | | Обладнання | | Інше (ПКД, ПНР, ШМР і т.д.) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | в т.ч.: | аванси | всього | аванси | всього | | | | | | | | | | | | аванси |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | Всього по НІЦР ОЕС України | | 513,68 | 73,21 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 21,83 | 51,38 | 431,00 | 21,83 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 431,00 | 0,00 | | | |
| | амортизація | | 431,00 | 34,86 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 21,83 | 13,03 | 431,00 | 21,83 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 431,00 | 0,00 | | | |
| | невикористанні кошти 2015 р. | | 82,68 | 38,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| II-III | Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів усього, у т.ч.: | | 513,68 | 73,21 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 21,83 | 51,38 | 431,00 | 21,83 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 431,00 | 0,00 | | | |
| | амортизація | | 431,00 | 34,86 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 21,83 | 13,03 | 431,00 | 21,83 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 431,00 | 0,00 | | | |
| | невикористанні кошти 2015 р. | | 82,68 | 38,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. | Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.: | | 37,66 | 21,83 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 37,66 | 21,83 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 37,66 | 0,00 | | | |
| | амортизація | | 37,66 | 21,83 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 37,66 | 21,83 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 37,66 | 0,00 | | | |
| | невикористанні кошти 2015 р. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| III.9 | Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.: | | 37,66 | 21,83 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 37,66 | 21,83 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 37,66 | 0,00 | | | |
| | амортизація | | 37,66 | 21,83 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 37,66 | 21,83 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 37,66 | 0,00 | | | |
| III.9.10.1 | Периметральна охоронна сигналізація в адмінбудівлі НТЦЕ за адресою: вул. Дорогожицька 11/8 (проект) | | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | | | |
| | амортизація | | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | | | |
| III.9.10.2 | Пожежна сигналізація в адмінбудівлі НТЦЕ за адресою: вул. Дорогожицька 11/8 (проект) | | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,23 | 0,00 | 14,23 | 0,00 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 0,00 | 0,00 | 14,23 | 0,00 | | | |
| | амортизація | | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,23 | 0,00 | 14,23 | 0,00 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 0,00 | 0,00 | 14,23 | 0,00 | | | |
| III.9.10.3 | Реконструкція внутрішніх будинкових мереж 0,4 кВ в будівлі НТЦЕ за адресою: вул. Дорогожицька 11/8 (проект) | | 15,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,83 | 0,00 | | | |
| | прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. | Придбання основних засобів, усього | | 476,02 | 51,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,38 | 393,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,34 | 0,00 | | | |
| | амортизація | | 393,34 | 13,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | 393,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393,34 | 0,00 | | | |
| | невикористанні кошти 2015 р. | | 82,68 | 38,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| III.2. | Технологічне обладнання, усього | | 142,57 | 51,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,38 | 59,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,89 | 0,00 | | | |
| | амортизація | | 59,89 | 13,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | 59,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,89 | 0,00 | | | |
| | невикористанні кошти 2015 р. | | 82,68 | 38,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| III.2.7.4.2 | Жорсткий диск HP 652757-B21 | | 59,89 | 13,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | 59,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,89 | 0,00 | ІТЦ | | |
| | амортизація | | 59,89 | 13,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | 59,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,89 | 0,00 | | | |
| (III.2.7.4.1) | БФП формату А3 монохромного | | 82,68 | 38,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ІТЦ | | |
| | невикористанні кошти 2015 р. | | 82,68 | 38,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| III.4. | програмне забезпечення, усього, у т.ч.: | | 333,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,45 | 0,00 | | | |
| | амортизація | | 333,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,45 | 0,00 | | | |
| III.4.1 | Power Factory Protection Functions (Overcurrent-time & Distant) | | 333,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,45 | 0,00 | ІТЦ | | |
| | амортизація | | 333,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,45 | 0,00 | | | |