

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за 12 місяців 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 12 місяців 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.1	ЛЕП 110 кВ СЕС (Придунайська-Залізничне)-Залізничне та пристанційний вузол СЕС (ПС 110 кВ "Придунайська")	1 360	0,00	77,32	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,00	0,00				1 360					
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>																				
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>			77,32	77,32					77,32											
4.	Західна ЕС всього, в т.ч.	34 330	251 933,00	67 369,07	67 369,07	44 345,98	44 345,98	21 238,41	12 731,92	1 784,68	1 445,18	685,58		14 916	389	34 719			0	0	
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>		<i>57 689,00</i>	<i>21 923,99</i>	<i>21 923,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 238,41</i>	<i>12 731,92</i>	<i>685,58</i>	<i>685,58</i>	<i>685,58</i>									
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>		<i>67 222,00</i>	<i>20 760,78</i>	<i>20 760,78</i>	<i>19 661,68</i>	<i>19 661,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 099,10</i>	<i>759,60</i>	<i>0,00</i>									
	<i>дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж</i>		<i>101 322,00</i>																		
	<i>дохід від продажу скорочень викидів відповідно до Кіотського протоколу</i>		<i>25 700,00</i>	<i>24 684,30</i>	<i>24 684,30</i>	<i>24 684,30</i>	<i>24 684,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>									
4.1	ПС 400/220/110 кВ "Мукачеве". Установка групи однофазних автотрансформаторів 400/220/110 кВ АТ-4 з впровадженням прогресивних технологічних рішень	1 203	81 209,00	21 923,99	21 923,99	0,00	0,00	21 238,41	12 731,92	685,58	685,58	685,58		2 300		1 203					
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>		<i>57 689,00</i>	<i>21 923,99</i>	<i>21 923,99</i>			<i>21 238,41</i>	<i>12 731,92</i>	<i>685,58</i>	<i>685,58</i>	<i>685,58</i>									
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>		<i>23 520,00</i>																		
4.2	ПЛ 330 кВ Луцьк північна - Тернопільська з реконструкцією ПС 330 кВ "Луцьк північна" та ПС 330 кВ "Тернопільська" на території Волинської, Рівненської та Тернопільської областей (проектні роботи)	20 136	9 816,00	657,11	657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	657,11	657,11	0,00		9 816		20 136					
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>																				
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>		<i>9 816,00</i>	<i>657,11</i>	<i>657,11</i>					<i>657,11</i>	<i>657,11</i>										
4.3	ПЛ 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ "Богородчани" і ПС 750 кВ "Західноукраїнська"	8 955	147 906,00	44 787,97	44 787,97	44 345,98	44 345,98	0,00	0,00	441,99	102,49	0,00		0	389	9 344					
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>																				
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>		<i>20 884,00</i>	<i>20 103,67</i>	<i>20 103,67</i>	<i>19 661,68</i>	<i>19 661,68</i>			<i>441,99</i>	<i>102,49</i>										
	<i>дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж</i>		<i>101 322,00</i>																		
	<i>дохід від продажу скорочень викидів відповідно до Кіотського протоколу</i>		<i>25 700,00</i>	<i>24 684,30</i>	<i>24 684,30</i>	<i>24 684,30</i>	<i>24 684,30</i>														
4.4	Завершення будівництва виробничої бази Рівненських МЕМ в м.Рівне, вул. Млинівська, 19	4 036	10 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0		4 036					
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>																				
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>		<i>10 202,00</i>																		
4.5	ПЛ 330 кВ Нововолинськ-Львів західна з реконструкцією ПС 330 кВ "Нововолинськ" (проектні роботи)	0	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 800		0					
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>																				
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>		<i>2 800,00</i>																		
5.	Північна ЕС всього, у т.ч.	3 983	38 177,00	11 322,43	11 322,43	0,00	0,00	10 092,19	10 092,19	1 230,24	103,36	1 230,24		3 408	179	4 162			0	0	
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>		<i>408,00</i>	<i>345,90</i>	<i>345,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>345,90</i>	<i>53,77</i>	<i>345,90</i>									
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>		<i>37 769,00</i>	<i>10 976,53</i>	<i>10 976,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 092,19</i>	<i>10 092,19</i>	<i>884,34</i>	<i>49,59</i>	<i>884,34</i>									
5.1	ПС 330 кВ "Слобожанська" із заходами ПЛ 330 кВ (проектні роботи)	1 455	3 408,00	1 180,65	1 180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,65	53,77	1 180,65		3 408	179	1 634					
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>		<i>408,00</i>	<i>345,90</i>	<i>345,90</i>					<i>345,90</i>	<i>53,77</i>	<i>345,90</i>									
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>		<i>3 000,00</i>	<i>834,75</i>	<i>834,75</i>					<i>834,75</i>	<i>834,75</i>										
5.2	Розширення ПС 330 кВ "Кременчук" з встановленням 4 АТ	2 528	34 769,00	10 141,78	10 141,78	0,00	0,00	10 092,19	10 092,19	49,59	49,59	49,59		0		2 528					
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>																				
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>		<i>34 769,00</i>	<i>10 141,78</i>	<i>10 141,78</i>			<i>10 092,19</i>	<i>10 092,19</i>	<i>49,59</i>	<i>49,59</i>	<i>49,59</i>									
6.	Дніпровська ЕС всього, у т.ч.	0	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 500	0	0					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за 12 місяців 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 12 місяців 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
					аванси	ПВР															
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	невикористані кошти 2015 року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	кошти тарифу 2016 року (прибуток)		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6.1	ПС 330 кВ "Вузлова" із заходами ПЛІ 330 кВ Придніпровська-Першотравнева (проектні роботи)	0	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 500		0					
	невикористані кошти 2015 року																				
	кошти тарифу 2016 року (прибуток)		3 500,00																		
7.	Донбаська ЕС всього, у т.ч.		2 500,00	2 404,79	2 404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,79	0,00	2 404,79		2 500	2 405	2 405					
	невикористані кошти 2015 року		2 500,00	2 404,79	2 404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,79	0,00	2 404,79									
	кошти тарифу 2016 року (прибуток)																				
7.1	Будівництво ПС 500 кВ "Кремінська" із заходами ПЛІ 550-220 кВ	0	2 500,00	2 404,79	2 404,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,79	0,00	2 404,79		2 500	2 405	2 405					
	невикористані кошти 2015 року		2 500,00	2 404,79	2 404,79					2 404,79		2 404,79									
	кошти тарифу 2016 року (прибуток)																				
8.	Апарат управління всього, у т.ч.	770 865	231 285,00	105 973,14	105 973,14	88 403,36	31 559,45	9 948,13	9 948,13	7 621,65	335,41	707,73		124 976	210 035	980 900			670 372	0	
	невикористані кошти 2015 року		29 789,00	24 233,73	24 233,73	21 230,32	15 606,92	0,00	0,00	3 003,41	0,00	0,00									
	кошти тарифу 2016 року (прибуток)		201 496,00	81 739,41	81 739,41	67 173,04	15 952,53	9 948,13	9 948,13	4 618,24	335,41	707,73									
8.1	Реконструкція з надбудовою будинку НЕК "Укренерго" по вул.Комінтерну,25	61 667	21 298,00	7 245,80	7 245,80	7 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0		61 667					
	невикористані кошти 2015 року																				
	кошти тарифу 2016 року (прибуток)		21 298,00	7 245,80	7 245,80	7 245,80															
8.2	Будівництво ВОЛЗ на ділянці Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕС	13 248	25 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0		13 248					
	невикористані кошти 2015 року		5 093,00																		
	кошти тарифу 2016 року (прибуток)		20 865,00																		
8.3	Будівництво ВОЛЗ на ділянці Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук	56 041	7 674,00	18,31	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31	0,00	0,00		4 000	18	56 059					
	невикористані кошти 2015 року		481,00	18,31	18,31					18,31											
	кошти тарифу 2016 року (прибуток)		7 193,00																		
8.4	ПЛІ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛІ 750 кВ, всього, в т.ч.:	639 909	176 355,00	98 709,03	98 709,03	81 157,56	31 559,45	9 948,13	9 948,13	7 603,34	335,41	707,73		120 976	210 017	849 926			670 372		
	невикористані кошти 2015 року		24 215,00	24 215,42	24 215,42	21 230,32	15 606,92			2 985,10											
	кошти тарифу 2016 року (прибуток)		152 140,00	74 493,61	74 493,61	59 927,24	15 952,53	9 948,13	9 948,13	4 618,24	335,41	707,73									
	ВСЬОГО	1 684 628	1 004 593,00	418 366,42	418 366,42	196 061,64	96 081,54	198 125,16	185 570,34	24 179,62	2 128,27	8 554,32		409 687	443 463	2 122 738			1 115 978	5 353	
	невикористані кошти 2015 року		284 809,00	226 136,48	226 136,48	63 859,80	35 783,03	150 783,03	138 554,95	11 493,65	832,37	4 682,85									
	кошти тарифу 2016 року (прибуток)		592 762,00	167 545,64	167 545,64	107 517,54	35 614,21	47 342,13	47 015,39	12 685,97	1 295,90	3 871,47									
	дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж		101 322,00																		
	дохід від продажу скорочень викидів відповідно до Кіотського протоколу		25 700,00	24 684,30	24 684,30	24 684,30	24 684,30														
	Кредитні кошти ЄБРР та ЄІБ всього, у т.ч.	4 064 548	3 066 527,00	2 774 407,87	2 774 407,87	1 310 262,62	65 981,84	1 464 145,25	51 262,10	0,00	0,00	0,00		1 269 200	2 893 929	6 958 477			3 250 000	0	
	ПЛІ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛІ 330 кВ	978 183	2 053 288,00	2 276 449,41	2 276 449,41	948 983,93		1 327 465,48						1 090 000	2 704 690	3 682 873					
	ПЛІ 750 кВ ПЛІ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛІ 750 кВ	3 084 925	637 629,00	298 664,36	298 664,36	279 523,09		19 141,27						130 000	166 695	3 251 620			3 250 000		
	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області	1 440	375 610,00	199 294,10	199 294,10	81 755,60	65 981,84	117 538,50	51 262,10					49 200	22 544	23 984					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за 12 місяців 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 12 місяців 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Грантові кошти СБРР всього, у т.ч.	20 921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000	20 332	41 253			776	0	
	ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛЛ 330 кВ	20 145												10 000	10 805	30 950					
	ПЛЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛЛ 750 кВ	776														776			776		
	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛЛ 330 кВ														9 527	9 527					
	Кошти загального фонду Державного бюджету всього, у т.ч.	226 408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	226 408			36 538	0	
	ПЛЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛЛ 750 кВ	36 538														36 538			36 538		
	ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛЛ 330 кВ	189 870														189 870					
	РАЗОМ за рахунок всіх джерел фінансування	5 996 505	4 071 120,00	3 192 774,29	3 192 774,29	1 506 324,26	162 063,38	1 662 270,41	236 832,44	24 179,62	2 128,27	8 554,32		1 688 887	3 357 724	9 348 876			4 403 292	5 353	