

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2016 року по Південній ЕС

(тис.грн. без ПДВ)

1	2 Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									12 Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		Профінансовано			Виконано робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
		3 Заплановано профінансувати за 2016 року	4 Виконано	5 %	6 Заплановано профінансувати за 2016 року	7 Виконано	8 %	9 Заплановано профінансувати за 2016 року	10 Виконано	11 %	
II+III	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення об'єктів+придбання основних засобів, всього:	96311,31	47224,03	49,03%	117394,77	41972,03	35,75%	120290,82	44499,31	36,99%	-49 087,28
	об'єкти 2015року	39796,22	4722,78	11,87%	60882,68	7143,72	11,73%	63518,22	10289,52	16,20%	-35 073,44
	об'єкти 2016 року	56515,09	42501,25	75,20%	56512,09	34828,31	61,63%	56772,60	34209,79	60,26%	-14 013,84
II.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання електричних мереж, усього, у.т.ч.:	77491,54	31143,13	40,19%	98810,35	27930,98	28,27%	101706,40	30458,26	29,95%	-46 348,41
	об'єкти 2015року	37523,31	2450,24	6,53%	58845,12	5106,53	8,68%	61480,66	8252,33	13,42%	-35 073,07
	об'єкти 2016 року	39968,23	28692,89	71,79%	39965,23	22824,45	57,11%	40225,74	22205,93	55,20%	-11 275,34
II.1.	Заміна, модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання підстанцій, усього, у.т.ч.:	11243,43	9562,69	85,05%	13874,67	11713,07	84,42%	14101,84	9750,40	69,14%	-1 680,74
	об'єкти 2015року	1666,28	0,00	0,00%	4297,52	2150,38	50,04%	4368,62	0,00	0,00%	-1 666,28
	об'єкти 2016 року	9577,15	9562,69	99,85%	9577,15	9562,69	99,85%	9733,22	9750,40	100,18%	-14,46
II.2.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання ліній, усього, у.т.ч.:	15900,56	11040,95	69,44%	20815,30	6915,04	33,22%	21246,49	10565,37	49,73%	-4 859,61
	об'єкти 2015року	1916,03	1820,50	95,01%	6830,77	2612,20	38,24%	6943,82	6904,67	99,44%	-95,53
	об'єкти 2016 року	13984,53	9220,45	65,93%	13984,53	4302,84	30,77%	14302,67	3660,70	25,59%	-4 764,08
II.3.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення пристроїв РЗА, усього, у.т.ч.:	7728,92	5071,17	65,61%	7728,92	5096,46	65,94%	8279,00	5579,09	67,39%	-2 657,75
	об'єкти 2015року	193,81	176,88	91,26%	193,81	182,19	94,00%	253,89	242,27	95,42%	-16,93
	об'єкти 2016 року	7535,11	4894,29	64,95%	7535,11	4914,27	65,22%	8025,11	5336,82	66,50%	-2 640,82
II.4.	Модернізація і технічне переоснащення засобів диспетчерсько-технологічного управління, у.т.ч.:	3700,47	1445,35	39,06%	3700,47	585,83	15,83%	5041,67	1684,71	33,42%	-2 255,12
	об'єкти 2015року	42,78	-25,82	-60,35%	42,78	43,79	102,36%	1178,10	1105,39	93,83%	-68,60
	об'єкти 2016 року	3657,69	1471,17	40,22%	3657,69	542,04	14,82%	3863,57	579,32	14,99%	-2 186,52
II.5.	Модернізація систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у.т.ч.:	1800,98	1647,07	91,45%	1800,98	1647,06	91,45%	1909,50	1755,58	91,94%	-153,91
	об'єкти 2015року			0,00%			0,00%			0,00%	0,00
	об'єкти 2016 року	1800,98	1647,07	91,45%	1800,98	1647,06	91,45%	1909,50	1755,58	91,94%	-153,91
II.6.	Модернізація і реконструкція будівель та споруд, усього, у.т.ч.:	1537,33	649,25	42,23%	1537,33	649,25	42,23%	808,61	0,00	0,00%	-888,08
	об'єкти 2015року			0,00%			0,00%			0,00%	0,00
	об'єкти 2016 року	1537,33	649,25	42,23%	1537,33	649,25	42,23%	808,61	0,00	0,00%	-888,08
II.7.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, усього, у.т.ч.:	885,41	851,81	96,21%	885,41	851,81	96,21%	935,67	902,16	96,42%	-33,60

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Невикористано коштів (гр.4-гр.3)
		Профінансовано			Виконано робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
		Заплановано профінансувати за 2016 року	Виконано	%	Заплановано профінансувати за 2016 року	Виконано	%	Заплановано профінансувати за 2016 року	Виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	об'єкти 2015 року			0,00%			0,00%			0,00%	0,00
	об'єкти 2016 року	885,41	851,81	96,21%	885,41	851,81	96,21%	935,67	902,16	96,42%	-33,60
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у.т.ч.:	33873,12	220,95	0,65%	48112,72	220,95	0,46%	49383,62	220,95	0,45%	-33 652,17
	об'єкти 2015 року	33225,73		0,00%	47465,33		0,00%	48736,23		0,00%	-33 225,73
	об'єкти 2016 року	647,39	220,95	34,13%	647,39	220,95	34,13%	647,39	220,95	34,13%	-426,44
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у.т.ч.:	821,32	653,90	79,62%	354,55	251,51	70,94%	0,00	0,00	0,00%	-167,42
	об'єкти 2015 року	478,68	478,68	100,00%	14,91	117,97	791,21%			0,00%	0,00
	об'єкти 2016 року	342,64	175,22	51,14%	339,64	133,54	39,32%			0,00%	-167,42
Ш.	Придбання основних засобів, усього, у.т.ч.:	18819,77	16080,89	85,45%	18584,42	14041,05	75,55%	18584,42	14041,05	75,55%	-2 738,88
	об'єкти 2015 року	2272,91	2272,54	99,98%	2037,56	2037,19	99,98%	2037,56	2037,19	99,98%	-0,37
	об'єкти 2016 року	16546,86	13808,35	83,45%	16546,86	12003,86	72,54%	16546,86	12003,86	72,54%	-2 738,51
Ш.1	Діагностичне обладнання, усього, у.т.ч.:	1971,64	1953,83	99,10%	1315,39	1297,58	98,65%	1315,39	1297,58	98,65%	-17,82
	об'єкти 2015 року	656,25	656,25	100,00%			0,00%			0,00%	0,00
	об'єкти 2016 року	1315,39	1297,58	98,65%	1315,39	1297,58	98,65%	1315,39	1297,58	98,65%	-17,82
Ш.2	Технологічне обладнання, усього, у.т.ч.:	2826,11	2533,54	89,65%	3247,01	2874,99	88,54%	3247,01	2874,99	88,54%	-292,57
	об'єкти 2015 року	391,15	391,15	100,00%	812,05	812,05	100,00%	812,05	812,05	100,00%	0,00
	об'єкти 2016 року	2434,96	2142,39	87,98%	2434,96	2062,94	84,72%	2434,96	2062,94	84,72%	-292,57
Ш.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у.т.ч.:	14022,02	11593,53	82,68%	14022,02	9868,48	70,38%	14022,02	9868,48	70,38%	-2 428,49
	об'єкти 2015 року	1225,51	1225,14	99,97%	1225,51	1225,14	99,97%	1225,51	1225,14	99,97%	-0,37
	об'єкти 2016 року	12796,51	10368,39	81,03%	12796,51	8643,34	67,54%	12796,51	8643,34	67,54%	-2 428,12
	Інше, у.т.ч.:			0,00%		0	0,00%		0	0,00%	0,00
	об'єкти 2015 року			0,00%			0,00%			0,00%	0,00
	об'єкти 2016 року			0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00