

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незвершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			Незвершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						Використано на централізовані поставки, включаючи аванси***	План освоєння капіталовкладень за 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ за 2016 рік				Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						БМР		обладнання		інше**											
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	невикористані кошти 2015 року	823,43	798,07	743,07	743,07	743,07								1861,91	1085,01	0,00			1890,65	1908,44	
П.2.3.	Реконструкція ділянки ПЛ-330 кВ Усаатов-Алджалик №1 в прогоні опор №20-25"(інв.№13330)	187,53	6680,47	3627,31	860,07	860,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2767,24	6680,47	704,56	892,09			6868,00		БХ "Шевченківський"
	за рахунок амортизації	187,53	6680,47	3627,31	860,07	860,07							2767,24	6680,47	704,56	892,09			6868,00		
П.2.4.	Реконструкція ПЛ 330 кВ МДРЕС - Котовська. Зменшення довжин анкерних прогонів оп. № 318-оп. 382, оп.№382-оп.№435" (інв.№ 12212).	24,17	1222,16	922,59	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,39	1222,16	938,87	0,00		№41 12.16 1 шт.	1246,04	963,04	ПП "Енерголадалка"
	за рахунок амортизації	24,17	1222,16	922,59	319,20	319,20							603,39	1222,16	938,87	0,00			1246,04	963,04	
П.2.5.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Трихати - КРЕС 2 на ділянці опор №1-172 (інв.№13708).	20,62	3699,91	2014,46	357,12	357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1657,34	3699,91	46,46	67,08	1276,16		3722,33		ТОВ "ЧЕСМ"
	за рахунок амортизації	20,62	3699,91	2014,46	357,12	357,12							1657,34	3699,91	46,46	67,08	1276,16		3722,33		
(П.2.2.)	ПЛ-330 кВ Ладжинська ТЕС- Котовська (інв №13988) реконструкція дільниці в прогоні оп. №303-468 з заміною з/б опор та г/з тросу	3401,14	463,72	468,59	468,59	468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4034,23	637,96	0,00		№32 11.2016 23шт., 0,82 гр/гр	4034,23	4039,10	ТОВ "Проматом"
	невикористані кошти 2015 року	3401,14	463,72	468,59	468,59	468,59								4034,23	637,96	0,00			4034,23	4039,10	
П.3.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення пристроїв РЗА, усього, у т.ч.:	550,05	7728,92	5071,17	2101,36	1391,27	0,00	710,10	710,10	0,00	0,00	0,00	2969,81	7728,92	5096,46	67,42			8279,00	5579,09	
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:	60,08	193,81	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,88	193,81	182,19	0,00			253,89	242,27	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	489,97	7535,11	4894,29	2101,36	1391,27	0,00	710,10	710,10	0,00	0,00	0,00	2792,93	7535,11	4914,27	67,42			8025,11	5336,82	
	за рахунок амортизації	489,97	7535,11	4894,29	2101,36	1391,27	0,00	710,10	710,10	0,00	0,00	0,00	2792,93	7535,11	4914,27	67,42			8025,11	5336,82	
	невикористані кошти 2015 року	60,08	193,81	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,88	193,81	182,19	0,00			253,89	242,27	
П.3.1.1.	ПС-330кВ "Трихати" ВРП-330кВ. (інв.№17003). Технічне переоснащення в межах проекту "Реконструкція пристроїв РЗА ПЛ-330 кВ "ЮУАЕС" ПРМ, ПРД АКА-Кедр замість АКПА".	85,13	3322,70	2792,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2792,93	3322,70	2866,70	0,00		№ 12.2016	3407,83	2951,83	Корпорація "Електропідприємство"
	за рахунок амортизації	85,13	3322,70	2792,93	0,00	0,00							2792,93	3322,70	2866,70	0,00			3407,83	2951,83	
(П.3.4.1.)	Прив'язка цифрового пристрою вимірювання та реєстрації синхронізованих значень системних параметрів". ПС 330 кВ Усаатов. (інв.№1044072)	60,08	193,81	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,88	193,81	182,19	0,00		№21 06.07.2016	253,89	242,27	МЧП "Анігер"
	невикористані кошти 2015 року	60,08	193,81	176,88	0,00	0,00							176,88	193,81	182,19	0,00			253,89	242,27	
П.3.6.1.	ПС-330кВ"Арциз. Технічне переоснащення в межах проекту "Реконструкція пристроїв РЗА з встановленням основного захисту на ПЛ-110 кВ "Червоний Яр" (інв.№20641)	74,62	1140,72	601,21	601,21	420,61	0,00	180,59	180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1140,72	601,21	0,00		№46 12.2016	1215,36	675,83	БХ "Шевченківський"
	за рахунок амортизації	74,62	1140,72	601,21	601,21	420,61		180,59	180,59					1140,72	601,21	0,00			1215,36	675,83	
П.3.6.2.	ПС-330кВ "Трихати" ВРП-330кВ. (інв.№17003). Технічне переоснащення в межах проекту "Реконструкція основного захисту ПЛ-330 кВ "КрТЕС"Діамант замість ДФЗ-504".	162,80	1794,33	1049,60	1049,60	726,60	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1794,33	1049,60	0,00		№ 12.2016	1957,14	1212,40	ТОВ "ЧЕСМ"
	за рахунок амортизації	162,80	1794,33	1049,60	1049,60	726,60		323,00	323,00					1794,33	1049,60	0,00			1957,14	1212,40	
П.3.6.3.	ПС 330 кВ Котовська(інв.№18516). Заміна захистів ОВ-110 на мікропроцесорні захисти.	131,68	1053,75	396,76	396,76	244,06	0,00	152,70	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1053,75	396,76	31,68		№ 12.2016	1185,43	496,76	БХ "Шевченківський"
	за рахунок амортизації	131,68	1053,75	396,76	396,76	244,06		152,70	152,70					1053,75	396,76	31,68			1185,43	496,76	
П.3.6.4.	ПС 330 кВ "Усаатов". (інв.№17872). Реконструкція АЧР(автоматика частого розвантаження).	35,74	223,61	53,81	53,81	0,00	0,00	53,81	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	223,61	0,00	35,74			259,35	0,00	
	за рахунок амортизації	35,74	223,61	53,81	53,81	0,00		53,81	53,81					223,61	0,00	35,74			259,35	0,00	
П.4.	Модернізація і технічне переоснащення засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т.ч.:	1268,14	3700,47	1445,35	1445,35	516,22	240,09	929,12	929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,47	585,83	169,26			5041,67	1684,71	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незвершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			Незвершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						Використано на централізовані поставки, включаючи аванси***	План освоєння капіталовкладень за 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)							
						БМР		обладнання		інше**					План уведення ОЗ за 2016 рік				Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	в т.ч.: аванси									ПВР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:	1061,60	42,78	-25,82	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	43,79	0,00			1178,10	1105,39		
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	206,54	3657,69	1471,17	1471,17	542,04	240,09	929,12	929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3657,69	542,04	169,26			3863,57	579,32		
	за рахунок амортизації	206,54	3657,69	1471,17	1471,17	542,04	240,09	929,12	929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3657,69	542,04	169,26			3863,57	579,32		
	невикористані кошти 2015 року	1061,60	42,78	-25,82	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	43,79	0,00			1178,10	1105,39		
П.4.3.2.1	Технічне переоснащення в межах проекту "Реконструкція гарантованого електроживлення приладів ЗДТУ на РВБ Миколаївських МЕМ з заміною дизель-генераторної станції" (інв. № 00015).	20,78	429,08	421,33	421,33	421,33	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,08	421,33	0,00			№1540 30.05.2016 1шт.	449,86	442,11	ТОВ "Енергосервіс ладка"
	за рахунок амортизації	20,78	429,08	421,33	421,33	421,33	203,88							429,08	421,33	0,00				449,86	442,11	
П.4.3.2.2.	Технічне переоснащення щита автоматичного вводу резерву на 220В для обладнання диспетчерського та технологічного управління ПС 220 кВ "Центроліт"(інв.№ 1031829)"	8,25	52,54	51,33	51,33	51,33	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	51,33	0,00			№44 30.12.16 1шт.	62,17	59,58	ТОВ "Беннінг пауер електронікс"
	за рахунок амортизації	8,25	52,54	51,33	51,33	51,33	15,40							52,54	51,33	0,00				62,17	59,58	
П.4.3.2.3.	Технічне переоснащення щита автоматичного вводу резерву на 380В для обладнання диспетчерського та технологічного управління ПС 330 кВ "Усатове"(інв.№ 1031113)"	8,25	71,20	69,38	69,38	69,38	20,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	69,38	0,00			№49 30.12.16 1шт.	80,83	77,63	ТОВ "Беннінг пауер електронікс"
	за рахунок амортизації	8,25	71,20	69,38	69,38	69,38	20,81							71,20	69,38	0,00				80,83	77,63	
П.4.10.1	Технічне переоснащення в межах проекту "Реконструкція кабельної лінії зв'язку ПС 220 кВ "Комінтернове"-Південна ЕС (2 ЗКП 1x4x1,2) з установкою цифрового обладнання". (інв. № 13305). Другий етап.	169,26	3104,87	929,12	929,12	0,00	0,00	929,12	929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3104,87	0,00	169,26				3270,71	0,00	ТОВ НТЦ "Енергозв'язок"
	за рахунок амортизації	169,26	3104,87	929,12	929,12			929,12	929,12					3104,87		169,26				3270,71		
(П.4.10.1.)	Реконструкція кабельної лінії зв'язку ПС 220 кВ " Комінтернове" (Одеська обл. Комінтернівський р-н, с. Комінтерново) - Південна ЕС (м. Одеса, вул. Коблевська, 13) (2 ЗКП 1x4x1,2) з установкою цифрового обладнання". Перший етап.	1061,60	42,78	-25,82	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	43,79	0,00			№10 30.05.2016	1178,10	1105,39	ТОВ "Енержі сервіс"
	невикористані кошти 2015 року	1061,60	42,78	-25,82	-25,82	-25,82								42,78	43,79	0,00				1178,10	1105,39	
П.5.	Модернізація систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.:	108,52	1800,98	1647,07	1647,07	711,33	353,22	935,74	935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,98	1647,06	0,00				1909,50	1755,58	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	108,52	1800,98	1647,07	1647,07	711,33	353,22	935,74	935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,98	1647,06	0,00				1909,50	1755,58	
	за рахунок амортизації	108,52	1800,98	1647,07	1647,07	711,33	353,22	935,74	935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,98	1647,06	0,00				1909,50	1755,58	
П.5.2.1	Технічне переоснащення в межах проекту: "Реконструкція АСОЕ локального рівня ПС 330 кВ «Арциз» (інв.№ 1048058)	25,72	403,66	366,91	366,91	159,08	120,66	207,84	207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,66	366,91	0,00			№39 22.12.16 1 об'єкт	429,38	392,63	ТОВ "Укргазкомлекс"
	за рахунок амортизації	25,72	403,66	366,91	366,91	159,08	120,66	207,84	207,84					403,66	366,91	0,00				429,38	392,63	
П.5.2.2	Технічне переоснащення в межах проекту: "Реконструкція АСОЕ локального рівня ПС 220 кВ «Комінтернове» (інв.№ 1048072)	25,72	385,36	349,12	349,12	140,55	115,18	208,57	208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	385,36	349,12	0,00			№38 22.12.16 1 об'єкт	411,08	374,84	ТОВ "Укргазкомлекс"
	за рахунок амортизації	25,72	385,36	349,12	349,12	140,55	115,18	208,57	208,57					385,36	349,12	0,00				411,08	374,84	
П.5.2.3	Технічне переоснащення в межах проекту: "Реконструкція АСОЕ локального рівня ПС 330 кВ «Усатове» (інв.№ 1048057)	31,36	620,11	575,05	575,05	269,62	0,00	305,43	305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	620,11	575,05	0,00			№40 22.12.16 1 об'єкт	651,47	606,41	ТОВ "Укргазкомлекс"
	за рахунок амортизації	31,36	620,11	575,05	575,05	269,62		305,43	305,43					620,11	575,05	0,00				651,47	606,41	
П.5.2.4	Технічне переоснащення в межах проекту: "Реконструкція АСОЕ локального рівня ПС 330 кВ «Миколаївська» (інв.№ 16751)	25,72	391,85	355,98	355,98	142,08	117,38	213,90	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	391,85	355,98	0,00			№1003 12.12.16 1 об'єкт	417,57	381,70	ТОВ "Укргазкомлекс"
	за рахунок амортизації	25,72	391,85	355,98	355,98	142,08	117,38	213,90	213,90					391,85	355,98	0,00				417,57	381,70	
П.6.	Модернізація і реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:	1256,68	1537,33	649,25	649,25	649,25	459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1537,33	649,25	1905,93				808,61	0,00	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець
					Використано коштів з початку року безосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						Використано на централізовані поставки, включаючи аванси***	План освоєння капіталовкладень за 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ за 2016 рік				Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						БМР		обладнання		інше**											
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	1256,68	1537,33	649,25	649,25	649,25	459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1537,33	649,25	1905,93			808,61	0,00	
	за рахунок амортизації	1256,68	1537,33	649,25	649,25	649,25	459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1537,33	649,25	1905,93			808,61	0,00	
П.6.10.1.	Ремонтно-виробнича база Одеських МЕМ, м.Одеса. Технічне переоснащення згідно робочого проекту "Реконструкція виробничої будівлі (інв.№ 1) під влаштування лабораторій та майстерень".	1192,31	788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,61	0,00	1192,31			808,61	0,00	ТОВ "СК "Бизнесбудмо нтаж"
	за рахунок амортизації	1192,31	788,61	0,00	0,00									788,61		1192,31			808,61		
П.6.10.2.	ПС 330 кВ "Херсонська". Реконструкція приміщення акумуляторної батареї будівлі загальнопідстанційного пункту керування з встановленням кондиціонерів".	64,37	748,72	649,25	649,25	649,25	459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,72	649,25	713,62			0,00	0,00	ТОВ "Алекс буд"
	за рахунок амортизації	64,37	748,72	649,25	649,25	649,25	459,10							748,72	649,25	713,62					
П.7.	Модернізація, технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, усього, у т.ч.:	50,35	885,41	851,81	851,81	851,81	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,41	851,81	0,00			935,67	902,16	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	50,35	885,41	851,81	851,81	851,81	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,41	851,81	0,00			935,67	902,16	
	за рахунок амортизації	50,35	885,41	851,81	851,81	851,81	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,41	851,81	0,00			935,67	902,16	
П.7.1.1.	Технічне переоснащення в межах проектних рішень скорингованого робочого проекту «Модернізація інформаційної системи адміністрації Южної ЕС НЕК «Укрэнерго» с целью создания клиент-серверной архитектуры по технологии «тонкий клиент»(інв № 60281).	50,35	798,97	767,58	767,58	767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,97	767,58	0,00		№ 3 12.2016 1компл.	849,23	817,93	ТОВ Компанія "Скайлайн електронік"
	за рахунок амортизації	50,35	798,97	767,58	767,58	767,58								798,97	767,58	0,00			849,23	817,93	
П.7.1.2.	Технічне переоснащення АРМ	0,00	86,44	84,23	84,23	84,23	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	84,23	0,00		№1-10 03.2016 10шт.	86,44	84,23	ТОВ "ТСЛ"
	за рахунок амортизації		86,44	84,23	84,23	84,23	25,27							86,44	84,23	0,00			86,44	84,23	
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	1270,90	33873,12	220,95	220,95	107,67	0,00	107,66	107,66	5,61	0,00	0,00	0,00	48112,72	220,95	1270,90			49383,62	220,95	
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:	1270,90	33225,73			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47465,33	0,00	1270,90			48736,23	0,00	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	0,00	647,39	220,95	220,95	107,67	0,00	107,66	107,66	5,61	0,00	0,00	0,00	647,39	220,95	0,00			647,39	220,95	
	за рахунок амортизації	0,00	647,39	220,95	220,95	107,67	0,00	107,66	107,66	5,61	0,00	0,00	0,00	647,39	220,95	0,00			647,39	220,95	
	невикористані кошти 2015 року	1270,90	33225,73			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47465,33	0,00	1270,90			48736,23	0,00	
П.8.4.	Дооснащення діючих об'єктів ЗДТУ	1270,90	33225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47465,33	0,00	1270,90			48736,23	0,00	
	невикористані кошти 2015 року	1270,90	33225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47465,33	0,00	1270,90			48736,23	0,00	
(П.8.4.1.)	Модернізація центрального диспетчерського пункту з реконструкцією приміщень та інженерних мереж будівлі управління Південної електроенергетичної системи(інв.№00001, №00006).	1270,90	33225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47465,33	0,00	1270,90			48736,23	0,00	ТОВ "Інтрен"
	невикористані кошти 2015 року	1270,90	33225,73	0,00	0,00									47465,33		1270,90			48736,23		
П.8.8.	Дооснащення діючих об'єктів СТЗ	0,00	647,39	220,95	220,95	107,67	0,00	107,66	107,66	5,61	0,00	0,00	0,00	647,39	220,95	0,00			647,39	220,95	
	за рахунок амортизації	0,00	647,39	220,95	220,95	107,67	0,00	107,66	107,66	5,61	0,00	0,00	0,00	647,39	220,95	0,00			647,39	220,95	
П.8.8.1.	Газобалонне обладнання	0,00	647,39	220,95	220,95	107,67	0,00	107,66	107,66	5,61	0,00	0,00	0,00	647,39	220,95	0,00		№48-54,1005,1006, 1-6, 739 12.16 15шт.	647,39	220,95	ТОВ "Даждь"
	за рахунок амортизації		647,39	220,95	220,95	107,67		107,66	107,66	5,61				647,39	220,95				647,39	220,95	
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	345,55	821,32	653,90	150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	150,53	2,08	0,00	503,37	354,55	251,51	597,06			0,00	0,00	
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:	49,46	478,68	478,68	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	463,77	14,91	117,97	167,43			0,00	0,00	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	296,09	342,64	175,22	135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	135,62	2,08	0,00	39,60	339,64	133,54	429,63			0,00	0,00	
	за рахунок амортизації	296,09	342,64	175,22	135,62	0,00	0,00	0,00	0,00	135,62	2,08	0,00	39,60	339,64	133,54	429,63			0,00	0,00	
	невикористані кошти 2015 року	49,46	478,68	478,68	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	463,77	14,91	117,97	64,37			0,00	0,00	
П.9.1.	Служба підстанцій	110,36	57,32	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	54,32	0,00	110,36			0,00	0,00	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець
					Використано коштів з початку року безосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						Використано на централізовані поставки, включаючи аванси****	План освоєння капіталовкладень за 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ за 2016 рік				Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						БМР		обладнання		інше**											
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	за рахунок амортизації	110,36	57,32	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	54,32	0,00	110,36			0,00	0,00	
П.9.1.1	Коригування проекту: Технічне переоснащення в межах проекту "Реконструкція компенсації ємнісних струмів замикання на землю в мережі 10 кВ ПС 220 кВ Центропін" (інв.№ 17719 м.Одеса, 21 км. Старокіївської дороги).	110,36	33,25	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	32,35	0,00	110,36			0,00	0,00	НПЦР ОБС України
	за рахунок амортизації	110,36	33,25	23,40	0,00								23,40	32,35		110,36					
П.9.1.2	Технічне переоснащення ВРП 330 кВ підстанції вищою напругою 330кВ з заміною комплексу конденсаторів зв'язку СМР -166√3 на сучасні (для повторного використання на об'єктах)	0,00	24,07	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	21,97	0,00	0,00			0,00	0,00	НПЦР ОБС України
	за рахунок амортизації		24,07	16,20	0,00								16,20	21,97		0,00					
П.9.2.	Служба ліній	0,00	195,61	133,55	133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	133,55	0,00	0,00	0,00	195,61	133,54	133,54			0,00	0,00	
	за рахунок амортизації	0,00	195,61	133,55	133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	133,55	0,00	0,00	0,00	195,61	133,54	133,54			0,00	0,00	
П.9.2.1.	"Реконструкція ПЛ-330 кВ Усадове-Аджалик №1 в прогоні опор №14-19 шляхом заміни існуючих металевих та з/б опор на нові металеві опори" (інв.№13330) Суворівська райдержадміністрація, Суворівського р-ну, м.Одеса	0,00	195,61	133,55	133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	133,55	0,00	0,00	0,00	195,61	133,54	133,54			0,00	0,00	ТОВ "Проенерджі"
	за рахунок амортизації		195,61	133,55	133,55					133,55				195,61	133,54	133,54					
П.9.3.	Служба РЗА	0,00	463,77	463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00	103,06	103,06			0,00	0,00	
	невикористані кошти 2015 року	0,00	463,77	463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00	103,06	0,00			0,00	0,00	
(П.9.3.1.)	Робочий проект: "ПС 330 кВ "Котовська". Реконструкція пристроїв РЗА ПЛ-330 кВ Рибниця 1 та Рибниця 2. (інв.№17956). Одеська обл., Котовський р-н, с.Великий Фонтан	0,00	103,06	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,06	0,00	103,06	103,06			0,00	0,00	Ц/П НЕК
	невикористані кошти 2015 року		103,06	103,06	0,00								103,06		103,06	103,06					
(П.9.3.2.)	Робочий проект: "ПС 330 кВ "Новоодеська". Реконструкція САВН (системної автоматики вимкнення навантаження)". (інв.№23600). Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Петролинське, 28 км траси Одеса-Рені.	0,00	46,15	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Ц/П НЕК
	невикористані кошти 2015 року		46,15	46,15	0,00								46,15			0,00					
(П.9.3.3.)	Робочий проект: "ПС 330 кВ "Усадове". Реконструкція САВН (системної автоматики вимкнення навантаження)". (інв.№17872). Одеська обл., Біляївський р-н, с.Усадове.	0,00	63,77	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Ц/П НЕК
	невикористані кошти 2015 року		63,77	63,77	0,00								63,77			0,00					
(П.9.3.4.)	Робочий проект: "ПС 330 кВ "Усадове". Реконструкція АЧР (с автоматика частотного розвантаження)"(інв.№17872) Одеська обл., Біляївський р-н, с.Усадове.	0,00	35,74	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Ц/П НЕК
	невикористані кошти 2015 року		35,74	35,74	0,00								35,74			0,00					
(П.9.3.6.)	Робочий проект: ПС 330 кВ «Каховська». Реконструкція пристроїв РЗА ПЛ 330 кВ Запорізька ТЕС.(інв.№ 24509). Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Електромашинобудівельників, 2	0,00	107,83	107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,83	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Ц/П НЕК
	невикористані кошти 2015 року		107,83	107,83	0,00								107,83			0,00					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець	
					Використано коштів з початку року безосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						Використано на централізовані поставки, включаючи аванси****	План освоєння капіталовкладень за 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ за 2016 рік				Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						БМР		обладнання		інше**												
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	в т.ч.:											
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
(П.9.3.7.)	Робочий проект: ПС 330 кВ «Каховська». Реконструкція пристроїв РЗА ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС.(інв.№ 24509). Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Електромашинобудівельників, 2	0,00	107,22	107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,22	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	ЦП НЕК	
	невикористані кошти 2015 року		107,22	107,22	0,00								107,22			0,00						
П.9.4.	СЗДТУ	185,73	40,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00	185,73			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	185,73	40,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00	185,73			0,00	0,00		
П.9.4.1	Коригування робочого проекту: "Прокладка ВОЛС в грозозащитном тресе по ВЛ-220 кВ "Центролит-Коминтерново" с заходом на ПС 33 кВ " Аджалык"."	185,73	40,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00	185,73			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	185,73	40,01											40,01		185,73						
П.9.5.	СПАСО та М	0,00	49,70	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	0,00	49,70	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00			0,00	0,00		
П.9.5.1	"Технічне переоснащення АСОЕ регіонального рівня Південної ЕС (інв. № 70554)"	0,00	49,70	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації		49,70							2,08	2,08			49,70		0,00						
П.9.6.	СЕБС і К	49,46	14,91	14,91	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	14,91	14,91	64,37			0,00	0,00		
	невикористані кошти 2015 року	49,46	14,91	14,91	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	14,91	14,91	64,37			0,00	0,00		
П.9.6.2.	Коригування робочого проекту "Реконструкція приміщень загально-підстанційного пункту керування на ПС "Херсонська"(інв.№4)".	49,46	14,91	14,91	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	14,91	14,91	64,37			0,00	0,00	ТОВ "СК "Бізнесбудмо нтаж"	
	невикористані кошти 2015 року	49,46	14,91	14,91	14,91					14,91				14,91	14,91	64,37						
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	0,00	18819,77	16080,89	13459,65	0,00	0,00	13426,42	5169,99	33,23	0,00	0,00	2621,24	18584,42	14041,05	0,00	0,00		18584,42	14041,05		
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:		2272,91	2272,54	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	2272,40	2037,56	2037,19	0,00	0,00		2037,56	2037,19		
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	0,00	16546,86	13808,35	13459,51	0,00	0,00	13426,42	5169,99	33,09	0,00	0,00	348,84	16546,86	12003,86	0,00	0,00		16546,86	12003,86		
	за рахунок амортизації (03)	0,00	16546,86	13808,35	13459,51	0,00	0,00	13426,42	5169,99	33,09	0,00	0,00	348,84	16546,86	12003,86	0,00	0,00		16546,86	12003,86		
	невикористані кошти 2015 року		2272,91	2272,54	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	2272,40	2037,56	2037,19	0,00	0,00		2037,56	2037,19		
III.1.	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:	0,00	1971,64	1953,83	1297,58	0,00	0,00	1297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	1315,39	1297,58	0,00	0,00		1315,39	1297,58		
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:		656,25	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	0,00	1315,39	1297,58	1297,58	0,00	0,00	1297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1315,39	1297,58	0,00	0,00		1315,39	1297,58		
	за рахунок амортизації (03)	0,00	1315,39	1297,58	1297,58	0,00	0,00	1297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1315,39	1297,58	0,00	0,00		1315,39	1297,58		
	невикористані кошти 2015 року		656,25	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
III.1.1.	Діагностичне обладнання підстанцій/СДЗП	0,00	491,14	473,33	473,33	0,00	0,00	473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,14	473,33	0,00	0,00		491,14	473,33		
	за рахунок амортизації	0,00	491,14	473,33	473,33	0,00	0,00	473,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,14	473,33	0,00	0,00		491,14	473,33		
III.1.1.18.1	Вимірвач трьохфазний СА540	0,00	363,54	362,50	362,50	0,00	0,00	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,54	362,50	0,00	0,00		363,54	362,50		
	за рахунок амортизації		363,54	362,50	362,50			362,50						363,54	362,50				№25 07-08.16 2 шт.	363,54	362,50	ТОВ "ТМК "НВТек"
III.1.1.18.2.	Мультиметр цифровий APPA 106 з повіркою	0,00	66,77	56,93	56,93	0,00	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77	56,93	0,00	0,00					
	за рахунок амортизації		66,77	56,93	56,93			56,93						66,77	56,93				№ 10-12,1541-42, б/н 06.16 11шт.	66,77	56,93	ТОВ "ТПК "Аніко"
III.1.1.18.3.	Вимірвач опору заземлюючих пристроїв MRU -120 з повіркою	0,00	60,83	53,90	53,90	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	53,90	0,00	0,00					
	за рахунок амортизації		60,83	53,90	53,90			53,90						60,83	53,90				№1 08.2016 2 шт.	60,83	53,90	ТОВ "ТПК "Аніко"
III.1.3.	Служба релейного захисту та автоматики	0,00	1480,50	1480,50	824,25	0,00	0,00	824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	824,25	824,25	0,00	0,00		824,25	824,25		
	за рахунок амортизації	0,00	824,25	824,25	824,25	0,00	0,00	824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,25	824,25	0,00	0,00		824,25	824,25		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець
					Використано коштів з початку року безосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						Використано на централізовані поставки, включаючи аванси***	План освоєння капіталовкладень за 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ за 2016 рік				Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						БМР		обладнання		інше**											
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	невикористані кошти 2015 року		656,25	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	0,00	0,00				0,00	0,00	
III.1.3.5.	Перевірочний пристрій Ретом 21	0,00	824,25	824,25	824,25	0,00	0,00	824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,25	824,25		0,00		824,25	824,25	
	за рахунок амортизації		824,25	824,25	824,25			824,25						824,25	824,25			№1567 10.2016 2 шт.	824,25	824,25	ТОВ "ГПК "Аніко"
(III.1.3.7.)	Перевірочний пристрій "Omicron CMC 356"	0,00	656,25	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	0,00	0,00				0,00	0,00	Ц/П НЕК
	невикористані кошти 2015 року		656,25	656,25	0,00								656,25								
III.2.	Технологічне обладнання, усього	0,00	2826,11	2533,54	1793,55	0,00	0,00	1793,55	2,10	0,00	0,00	0,00	739,99	3247,01	2874,99	0,00	0,00		3247,01	2874,99	
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:		391,15	391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,15	812,05	812,05	0,00	0,00		812,05	812,05	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:		2434,96	2142,39	1793,55	0,00	0,00	1793,55	2,10	0,00	0,00	0,00	348,84	2434,96	2062,94	0,00	0,00		2434,96	2062,94	
	за рахунок амортизації		2434,96	2142,39	1793,55	0,00	0,00	1793,55	2,10	0,00	0,00	0,00	348,84	2434,96	2062,94	0,00	0,00		2434,96	2062,94	
	невикористані кошти 2015 року		391,15	391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,15	812,05	812,05	0,00	0,00		812,05	812,05	
III.2.1.	Технологічне обладнання СП, усього:	0,00	371,53	298,24	298,24	0,00	0,00	298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,53	298,24	0,00	0,00		371,53	298,24	
	за рахунок амортизації	0,00	371,53	298,24	298,24	0,00	0,00	298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,53	298,24	0,00	0,00		371,53	298,24	
III.2.1.17.1.	Пересувний вакуумний насос НВР-1,25Д, або еквівалент	0,00	8,83	8,75	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	8,75			№20 07.16. 1 шт.	8,83	8,75	ТОВ "ТМК "НВТех"
	за рахунок амортизації		8,83	8,75	8,75			8,75						8,83	8,75				8,83	8,75	
III.2.1.19.1.	Пристрій високого тиску серії Kercher, або аналог	0,00	210,00	137,99	137,99	0,00	0,00	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	137,99			№24,25,1560,1 559 07-08.16 4 шт.	210,00	137,99	ТОВ "ТМК "НВТех"
	за рахунок амортизації		210,00	137,99	137,99			137,99						210,00	137,99				210,00	137,99	
III.2.1.20.1.	Ручні моторизовані косилки	0,00	120,75	120,75	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,75	120,75			№ 1546-48, 13-17, 6/н 10 шт.	120,75	120,75	ПФ "Квант"
	за рахунок амортизації		120,75	120,75	120,75			120,75						120,75	120,75				120,75	120,75	
III.2.1.21.1.	Індикатор дефектів підшипників	0,00	31,95	30,75	30,75	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95	30,75			№1544-45,18 30.06.2016 3 шт.	31,95	30,75	ТОВ "ТМК "НВТех"
	за рахунок амортизації		31,95	30,75	30,75			30,75						31,95	30,75				31,95	30,75	
III.2.2.	Технологічне обладнання СЛ	0,00	431,20	409,12	347,06	0,00	0,00	347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06	431,20	409,13		0,00		431,20	409,13	
	за рахунок амортизації (03)	0,00	431,20	409,12	347,06	0,00	0,00	347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06	431,20	409,13		0,00		431,20	409,13	
III.2.2.1	Кушоріз Husqvarna 545Fx (ОМЕМ - 3 шт., ММЕМ - 1 шт., ХМЕМ - 2шт.)	0,00	121,02	109,20	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,02	109,20			№1558-59,26- 28 08.2016, 6шт.	121,02	109,20	ТОВ "Електроімпульс"
	за рахунок амортизації (03)		121,02	109,20	109,20			109,20						121,02	109,20				121,02	109,20	
III.2.2.2	Бензоріз Husqvarna K 760 (ОМЕМ - 2 шт., ХМЕМ - 1 шт.)	0,00	81,24	79,76	79,76	0,00	0,00	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	79,76			№1553 30.06.2016 3шт.	81,24	79,76	ТОВ "ТМК "НВТех"
	за рахунок амортизації (03)		81,24	79,76	79,76			79,76						81,24	79,76				81,24	79,76	
III.2.2.3	Висоторіз Husqvarna (ОМЕМ - 1 шт., ХМЕМ - 1 шт.)	0,00	44,16	43,50	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	43,50			№1573, 57 12.16 2шт	44,16	43,50	ТОВ ТД "Технікс"
	за рахунок амортизації (03)		44,16	43,50	43,50			43,50						44,16	43,50				44,16	43,50	
III.2.2.4	Ножиці для різання проводів та тросів типу НСТ-40 (ММЕМ - 1 шт.)	0,00	6,60	8,33	8,33	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	8,33			№1557 30.06.2016 1шт.	6,60	8,33	ФОП Мацкевич О.С.
	за рахунок амортизації (03)		6,60	8,33	8,33			8,33						6,60	8,33				6,60	8,33	
III.2.2.5	Компресор (ХМЕМ - 1 шт.)	0,00	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	10,18			№1564 09.2016 1шт.	10,18	10,18	ФОП Ліштван С.В.
	за рахунок амортизації (03)		10,18	10,18	10,18			10,18						10,18	10,18				10,18	10,18	
III.2.2.6	Комплект пристроїв для виконання робіт в прольоті ПЛ 330 - 500 кВ з візка з тарою (ХМЕМ-1)	0,00	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	29,95	29,95			№1556 07.16 1 шт	29,95	29,95	ВЕТ
	за рахунок амортизації (03)		29,95	29,95	0,00								29,95	29,95	29,95				29,95	29,95	
III.2.2.7	Вібратор для бетону з гнким шлангом 3м (ОМЕМ - 1 шт., ХМЕМ 1 шт.)	0,00	13,02	10,10	10,10	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02	10,10			№6,1574 12.16 2шт.	13,02	10,10	ТОВ "ГПК "Аніко"
	за рахунок амортизації (03)		13,02	10,10	10,10			10,10						13,02	10,10				13,02	10,10	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець
					Використано коштів з початку року безосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						Використано на централізовані поставки, включаючи аванси***	План освоєння капіталовкладень за 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ за 2016 рік				Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						БМР		обладнання		інше**											
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III.2.2.8	Відбійний молоток з функцією перфоратора Makita (ОМЕМ - 1 шт., ММЕМ - 1 шт., ХМЕМ - 1 шт.)	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00			№1543,19,155 2 30.06.2016 3 шт	81,00	81,00	ТОВ "ТМК "НВТех"
	за рахунок амортизації (03)		81,00	81,00	81,00			81,00						81,00	81,00				81,00	81,00	
III.2.2.9	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в натяжних ізолюючих підвісках ПЛ СП-1 (ПС-160Б, ПС-210Б) (ПС-160Д, ПС-210В) з тарою (ММЕМ - 1 шт.)	0,00	14,34	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	14,34	14,34			№1555 07.16 1шт.	14,34	14,34	ВЕТ
	за рахунок амортизації (03)		14,34	14,34	0,00								14,34	14,34	14,34				14,34	14,34	
III.2.2.10	Багажник Б-1 (автомобіль УАЗ-452 та його модифікації) з тарою (ММЕМ - 2 шт.)	0,00	17,76	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	17,76	17,77			№1553-54 07.16 2шт.	17,76	17,77	ВЕТ
	за рахунок амортизації (03)		17,76	17,77	0,00								17,77	17,76	17,77				17,76	17,77	
III.2.2.11	Вольтметр С 510 (ХМЕМ - 1 шт.)	0,00	11,93	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	5,00			№ 001563 09.2016р 1шт	11,93	5,00	ТОВ "ТМК "НВТех"
	за рахунок амортизації (03)		11,93	5,00	5,00			5,00						11,93	5,00				11,93	5,00	
III.2.4	Технологічне обладнання ЗДГУ	0,00	206,97	207,30	207,30	0,00	0,00	207,30	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	206,97	207,30				206,97	207,30	
	за рахунок амортизації (03)	0,00	206,97	207,30	207,30	0,00	0,00	207,30	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	206,97	207,30				206,97	207,30	
III.2.4.1.	Архіватори мови на базі ПК для організації резервних систем запису диспетчерських переговорів між ДП ММЕМ та підстанціями	0,00	198,91	198,91	198,91	0,00	0,00	198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,91	198,91			№1536-39 31.05.2016 4шт.	198,91	198,91	ПАТ "Альтрон"
	за рахунок амортизації (03)		198,91	198,91	198,91			198,91						198,91	198,91				198,91	198,91	
III.2.4.2.	Блок П-КСС для організації селекторних нарад на ПС 330 кВ "Херсонська" - 1 шт.	0,00	8,06	8,39	8,39	0,00	0,00	8,39	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	8,39			№1565 09.16 1шт.	8,06	8,39	ТОВ "Полігон"
	за рахунок амортизації (03)		8,06	8,39	8,39			8,39	2,10					8,06	8,39				8,06	8,39	
III.2.5.	СПАСО та М	0,00	968,43	940,94	940,94	0,00	0,00	940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,43	940,94		0,00		968,43	940,94	
	за рахунок амортизації (03)	0,00	968,43	940,94	940,94	0,00	0,00	940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,43	940,94		0,00		968,43	940,94	
III.2.5.1	Мультиметр APPA 106 - 6 шт.	0,00	36,42	35,94	35,94	0,00	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	35,94			№1560,1565 7-10 10.16 6 шт	36,42	35,94	ТОВ "ГПК "Аніко"
	за рахунок амортизації (03)		36,42	35,94	35,94			35,94						36,42	35,94				36,42	35,94	
III.2.5.2	Вимірювач різниці фаз Ф 2-34 - 1 шт.	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26	0,00				26,26	0,00	
	за рахунок амортизації (03)		26,26	0,00	0,00									26,26	0,00				26,26	0,00	
III.2.5.3	Багатофункціональний пристрій MF 4780w - 1 шт.	0,00	13,25	12,50	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	12,50			№1567 11.16 1шт.	13,25	12,50	ТОВ "ГПК "Аніко"
	за рахунок амортизації (03)		13,25	12,50	12,50			12,50						13,25	12,50				13,25	12,50	
III.2.5.4	Калібратор температури Hyperion Plus 936	0,00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	409,00			№25 08.2016 1 шт.	409,00	409,00	ТОВ "Гек Кноу Україна"
	за рахунок амортизації (03)		409,00	409,00	409,00			409,00						409,00	409,00				409,00	409,00	
III.2.5.5	Установка повітряна переносна УППУ-МЕ 3.1 КМ-П-02	0,00	483,50	483,50	483,50	0,00	0,00	483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,50	483,50			№6/н 11.16 1шт.	483,50	483,50	ТОВ "ГПК "Аніко"
	за рахунок амортизації (03)		483,50	483,50	483,50			483,50						483,50	483,50				483,50	483,50	
III.2.7.	Служба обчислювальної техніки	0,00	847,98	677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,93	1268,88	1019,38	0,00			1268,88	1019,38	
	за рахунок амортизації (03)	0,00	456,83	286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,78	456,83	207,33	0,00			456,83	207,33	
	невикористані кошти 2015 року	0,00	391,15	391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,15	812,05	812,05	0,00			812,05	812,05	
III.2.7.2.1.	Робоча станція типу моноблок	0,00	192,60	126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,93	192,60	126,93				192,60	126,93	
	за рахунок амортизації		192,60	126,93	0,00								126,93	192,60	126,93			№1571- 72,1561-62,1- 3 11.16 9 шт	192,60	126,93	ТОВ "ІТ-Інтергратор"
III.2.7.2.2.	Ноутбуки	0,00	97,75	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	97,75	80,40				97,75	80,40	
	за рахунок амортизації		97,75	80,40	0,00								80,40	97,75	80,40			№ 12.16 5шт.	97,75	80,40	ТОВ "Айті-солешен"
III.2.7.2.3.	Монітори	0,00	9,60	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	9,60	0,00				9,60	0,00	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавець	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						Використано на централізовані поставки, включаючи аванси****	План освоєння капіталовкладень за 2016 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ за 2016 рік				Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						БМР		обладнання		інше**												
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	в т.ч.:											
аванси	ПВР																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	за рахунок амортизації		9,60	3,28	0,00								3,28	9,60					9,60		ТОВ "Айті-соллошен"	
III.2.7.4.1.	БФП формату А4 малої продуктивності	0,00	22,20	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	22,20	0,00				22,20	0,00	ТОВ "Айті-соллошен"	
	за рахунок амортизації		22,20	11,07	0,00								11,07	22,20					22,20		Ц/П ІПЦ	
III.2.7.4.2.	БФП формату А4 середньої продуктивності	0,00	52,98	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	52,98	0,00				52,98	0,00	Ц/П ІПЦ	
	за рахунок амортизації		52,98	26,10	0,00								26,10	52,98					52,98		Ц/П ІПЦ	
III.2.7.4.3.	БФП формату А3 середньої продуктивності	0,00	81,70	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	81,70	0,00				81,70	0,00	Ц/П ІПЦ	
	за рахунок амортизації		81,70	39,00	0,00								39,00	81,70					81,70		Ц/П ІПЦ	
(III.2.7.21)	Стационарне (ПЕОМ)	0,00	341,25	341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,25	712,25	712,25				712,25	712,25		
	невикористані кошти 2015 року		341,25	341,25	0,00								341,25	712,25	712,25				№ 03.2016 35 шт.	712,25	712,25	Ц/П НЕК
(III.2.7.2.2)	Мобільне (ноутбук середньої потужності)	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	99,80	99,80					99,80	99,80	
	невикористані кошти 2015 року		49,90	49,90	0,00								49,90	99,80	99,80				№ 03.2016 4 шт.	99,80	99,80	Ц/П НЕК
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:	0,00	14022,02	11593,53	10368,53	0,00	0,00	10335,30	5167,89	33,23	0,00	0,00	1225,00	14022,02	9868,48	0,00	0,00		14022,02	9868,48	0,00	
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:	0,00	1225,51	1225,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	1225,00	1225,51	1225,14	0,00	0,00		1225,51	1225,14		
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	0,00	12796,51	10368,39	10368,39	0,00	0,00	10335,30	5167,89	33,09	0,00	0,00	0,00	12796,51	8643,34	0,00	0,00		12796,51	8643,34	0,00	
	за рахунок амортизації (03)	0,00	12796,51	10368,39	10368,39	0,00	0,00	10335,30	5167,89	33,09	0,00	0,00	0,00	12796,51	8643,34	0,00	0,00		12796,51	8643,34		
	невикористані кошти 2015 року	0,00	1225,51			0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	1225,00	1225,51	1225,14	0,00	0,00		1225,51	1225,14		
III.3.3.1.	Автопідйомник h=42 м на базі МАЗ (6х6)	0,00	6950,77	6948,41	6948,41	0,00		6947,92	3473,96	0,49			0,00	6950,77	6948,41	0,00	0,00		6950,77	6948,41		
	за рахунок амортизації		6950,77	6948,41	6948,41			6947,92	3473,96	0,49				6950,77	6948,41				№1568 12.16 1шт.	6950,77	6948,41	ПП "ВКП "Альфатекс"
III.3.8.1.	Тягач (6х6)	0,00	2678,00	803,00	803,00	0,00		803,00	803,00	0,00			0,00	2678,00	0,00				2678,00	0,00		
	за рахунок амортизації		2678,00	803,00	803,00			803,00	803,00					2678,00					2678,00			
III.3.9.1.	Вантажопасажирський автомобіль типу УАЗ	0,00	600,14	666,91	666,91	0,00		666,00		0,91			0,00	600,14	666,91				№43-56 12.16 2шт.	600,14	666,91	ТОВ"Техком плект"
	за рахунок амортизації		600,14	666,91	666,91			666,00		0,91				600,14	666,91					600,14	666,91	
III.3.11.1.	Мікроавтобус типу Renault Trafic до 9 пас.місць	0,00	629,15	655,87	655,87	0,00		624,17	311,00	31,70			0,00	629,15	0,00					629,15	0,00	ТОВ "Автогруп+"
	за рахунок амортизації		629,15	655,87	655,87			624,17	311,00	31,70				629,15						629,15		
III.3.13.1	Трактор колісний типу ХТЗ (ХТЗ-150К-09-25)	0,00	1045,95	1028,02	1028,02	0,00		1028,02		0,00			0,00	1045,95	1028,02				№55 12.16 1шт.	1045,95	1028,02	ТОВ СТО "Зелений гай"
	за рахунок амортизації		1045,95	1028,02	1028,02			1028,02	313,74					1045,95	1028,02					1045,95	1028,02	
(III.3.13.1.)	Трактор ХТЗ Т-150К-09-25	0,00	1225,51	1225,14	0,14	0,00		0,00		0,14			1225,00	1225,51	1225,14				№1547 06.2016 1 шт.	1225,51	1225,14	ТОВ "ВТК "Юджизельмаш"
	невикористані кошти 2015 року		1225,51	1225,14	0,14					0,14			1225,00	1225,51	1225,14					1225,51	1225,14	
III.3.14.1.	Напівпричіп (трал)	0,00	892,50	266,19	266,19	0,00		266,19	266,19	0,00			0,00	892,50	0,00					892,50	0,00	
	за рахунок амортизації		892,50	266,19	266,19			266,19	266,19					892,50						892,50		