

# 1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2016 рік по Південно-Західній ЕС

(квартальний, з наростаючим підсумком з початку року)

(тис.грн. без ПДВ)

№№ розділів ПП	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		Фінансування			Виконання робіт за актами виконаних робіт			Уведення в експлуатацію			
		Заплановано профінансувати на 2016 рік	Виконано	%	Заплановано на 2016 рік	Виконано	%	Заплановано на 2016 рік	Виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>II+III</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>452980,43</b>	<b>453627,18</b>	<b>100,14</b>	<b>357969,10</b>	<b>535998,75</b>	<b>149,73</b>	<b>275332,93</b>	<b>469936,12</b>	<b>170,68</b>	<b>646,75</b>
	<b>Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:</b>	<b>316014,14</b>	<b>162487,6</b>	<b>51,42</b>	<b>229219,44</b>	<b>205375,44</b>	<b>89,60</b>	<b>210329,9</b>	<b>189009,18</b>	<b>89,86</b>	<b>-153526,54</b>
	невикористані кошти 2015 року	51018,59	45198,21	88,59	58783,43	54604,67	92,89	57486,93	53981,06	93,90	-5820,38
	об'єкти 2016 року	264995,55	117289,39	44,26	170436,01	150770,77	88,46	152842,97	135028,12	88,34	-147706,16
	<b>Крім того, кредитні кошти, усього</b>	<b>136966,29</b>	<b>291139,58</b>	<b>212,56</b>	<b>128749,66</b>	<b>330623,31</b>	<b>256,80</b>	<b>65003,03</b>	<b>280926,94</b>	<b>432,18</b>	<b>154173,29</b>
<b>II+III</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>452 980,43</b>	<b>453 627,18</b>	<b>100,14%</b>	<b>357 969,10</b>	<b>535 998,75</b>	<b>149,73%</b>	<b>275 332,93</b>	<b>469 936,12</b>	<b>170,68%</b>	<b>646,75</b>
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року	51 018,59	45 198,21	88,59%	58 783,43	54 604,67	92,89%	57 486,93	53 981,06	93,90%	-5 820,38
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	401 961,84	408 428,97	101,61%	299 185,67	481 394,08	160,90%	217 846,00	415 955,06	190,94%	6 467,13
<b>II</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>436984,15</b>	<b>439434,81</b>	<b>100,56%</b>	<b>341165,83</b>	<b>521217,91</b>	<b>152,78%</b>	<b>258529,66</b>	<b>455155,28</b>	<b>176,06%</b>	<b>2 450,66</b>
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року	50 524,11	44 697,39	88,47%	57 481,96	53 341,02	92,80%	56 185,46	52 717,41	93,83%	-5 826,72
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	386 460,04	394 737,42	102,14%	283 683,87	467 876,89	164,93%	202 344,20	402 437,87	198,89%	8 277,38
<b>II.1</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, усього, у т.ч.:</b>	<b>391335,02</b>	<b>405702,08</b>	<b>103,67%</b>	<b>292085,15</b>	<b>486004,98</b>	<b>166,39%</b>	<b>212059,43</b>	<b>419969,37</b>	<b>198,04%</b>	<b>14 367,06</b>
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року	42 631,31	38 345,88	89,95%	46 157,61	43 508,23	94,26%	46 784,05	43 525,81	93,04%	-4 285,43
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	348 703,71	367 356,20	105,35%	245 927,54	442 496,75	179,93%	165 275,38	376 443,56	227,77%	18 652,49
<b>II.2</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній електропередачі, усього, у т.ч.:</b>	<b>14078,76</b>	<b>11336,08</b>	<b>80,52%</b>	<b>17026,83</b>	<b>14267,63</b>	<b>83,79%</b>	<b>17275,33</b>	<b>14499,67</b>	<b>83,93%</b>	<b>-2 742,68</b>
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року	5 280,63	3 801,49	71,99%	8 228,70	6 749,56	82,02%	8 356,40	6 858,26	82,07%	-1 479,14
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	8 798,13	7 534,59	85,64%	8 798,13	7 518,07	85,45%	8 918,93	7 641,41	85,68%	-1 263,54
<b>II.3</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т.ч.:</b>	<b>14485,30</b>	<b>6948,54</b>	<b>47,97%</b>	<b>14485,30</b>	<b>5323,55</b>	<b>36,75%</b>	<b>15169,72</b>	<b>5841,34</b>	<b>38,51%</b>	<b>-7 536,76</b>
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року	925,76	913,34	98,66%	925,76	913,34	98,66%	1 045,01	1 032,59	98,81%	-12,42
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	13 559,54	6 035,20	44,51%	13 559,54	4 410,21	32,52%	14 124,71	4 808,75	34,04%	-7 524,34
<b>II.4</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т.ч.:</b>	<b>785,48</b>	<b>779,49</b>	<b>99,24%</b>	<b>785,48</b>	<b>779,49</b>	<b>99,24%</b>	<b>805,06</b>	<b>799,07</b>	<b>99,26%</b>	<b>-5,99</b>
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року										
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	785,48	779,49	99,24%	785,48	779,49	99,24%	805,06	799,07	99,26%	-5,99
<b>II.5</b>	<b>Технічне переоснащення, реконструкція та розвиток систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.:</b>	<b>1510,65</b>	<b>1506,15</b>	<b>99,70%</b>	<b>1510,65</b>	<b>1506,15</b>	<b>99,70%</b>	<b>1573,85</b>	<b>1569,35</b>	<b>99,71%</b>	<b>-4,50</b>
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року										
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	1 510,65	1 506,15	99,70%	1 510,65	1 506,15	99,70%	1 573,85	1 569,35	99,71%	-4,50

№№ розділів ПІ	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з нарастаючим підсумком з початку року)									Невикористано коштів (гр.4-гр.3)
		Фінансування			Виконання робіт за актами виконаних робіт			Уведення в експлуатацію			
		Заплановано профінансувати на 2016 рік	Виконано	%	Заплановано на 2016 рік	Виконано	%	Заплановано на 2016 рік	Виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
п.6	<b>Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:</b>	<b>1446,90</b>	<b>1192,10</b>	<b>82,39%</b>	<b>1446,90</b>	<b>1192,10</b>	<b>82,39%</b>	<b>1479,89</b>	<b>1230,25</b>	<b>83,13%</b>	<b>-254,80</b>
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року										
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	1 446,90	1 192,10	82,39%	1 446,90	1 192,10	82,39%	1 479,89	1 230,25	83,13%	-254,80
п.7	<b>Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, у т.ч.:</b>	<b>8539,26</b>	<b>8539,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>8539,26</b>	<b>8539,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>8619,77</b>	<b>8619,77</b>	<b>100,00%</b>	
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року										
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	8 539,26	8 539,26	100,00%	8 539,26	8 539,26	100,00%	8 619,77	8 619,77	100,00%	
п.8	<b>Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>1482,56</b>	<b>1257,14</b>	<b>84,80%</b>	<b>1482,56</b>	<b>1257,14</b>	<b>84,80%</b>	<b>1546,61</b>	<b>1325,71</b>	<b>85,72%</b>	<b>-225,42</b>
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року										
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	1 482,56	1 257,14	84,80%	1 482,56	1 257,14	84,80%	1 546,61	1 325,71	85,72%	-225,42
п.9	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:</b>	<b>3320,22</b>	<b>2173,97</b>	<b>65,48%</b>	<b>3803,70</b>	<b>2347,61</b>	<b>61,72%</b>		<b>1300,75</b>		<b>-1 146,25</b>
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року	1 686,41	1 636,68	97,05%	2 169,89	2 169,89	100,00%		1 300,75		-49,73
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	1 633,81	537,29	32,89%	1 633,81	177,72	10,88%				-1 096,52
ш.	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>15996,28</b>	<b>14192,37</b>	<b>88,72%</b>	<b>16803,27</b>	<b>14780,84</b>	<b>87,96%</b>	<b>16803,27</b>	<b>14780,84</b>	<b>87,96%</b>	<b>-1 803,91</b>
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року	494,48	500,82	101,28%	1 301,47	1 263,65	97,09%	1 301,47	1 263,65	97,09%	6,34
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	15 501,80	13 691,55	88,32%	15 501,80	13 517,19	87,20%	15 501,80	13 517,19	87,20%	-1 810,25
ш.1.	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:</b>	<b>1157,23</b>	<b>1152,33</b>	<b>99,58%</b>	<b>1157,23</b>	<b>1152,33</b>	<b>99,58%</b>	<b>1157,23</b>	<b>1152,33</b>	<b>99,58%</b>	<b>-4,90</b>
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року										
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	1 157,23	1 152,33	99,58%	1 157,23	1 152,33	99,58%	1 157,23	1 152,33	99,58%	-4,90
ш.2.	<b>Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:</b>	<b>4911,38</b>	<b>4045,09</b>	<b>82,36%</b>	<b>5718,37</b>	<b>4634,90</b>	<b>81,05%</b>	<b>5718,37</b>	<b>4634,90</b>	<b>81,05%</b>	<b>-866,29</b>
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року	494,48	500,82	101,28%	1 301,47	1 263,65	97,09%	1 301,47	1 263,65	97,09%	6,34
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	4 416,90	3 544,27	80,24%	4 416,90	3 371,25	76,33%	4 416,90	3 371,25	76,33%	-872,63
ш.3.	<b>Специхніка та спецмеханізми, усього, у т.ч.:</b>	<b>9927,67</b>	<b>8994,95</b>	<b>90,60%</b>	<b>9927,67</b>	<b>8993,61</b>	<b>90,59%</b>	<b>9927,67</b>	<b>8993,61</b>	<b>90,59%</b>	<b>-932,72</b>
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року										
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	9 927,67	8 994,95	90,60%	9 927,67	8 993,61	90,59%	9 927,67	8 993,61	90,59%	-932,72