

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	вартість змонтованого обладнання	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	Примітка		
					використано коштів з початку року безосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:					використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-IV квартал 2016 року	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-IV квартал 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)					
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього									в т.ч.: аванси ПБР				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		42128,36	40021,94									40021,94										
(П.1.3.6.1.)	Технічне переоснащення КРПЗ-6 кВ ПС 330 кВ "Полтава" (інв. № 689/1) шляхом встановлення комрок з вакуумними вимикачами та регулювального трансформатора, вул. Підстанційна,1, с.Щербані, Полтавського району, Полтавської обл.	403,00	17578,93	8006,36									8006,36			403,00					ПАТ "Запоріжтрансформатор"	Перехідна з 2015р.	
	за рахунок амортизації	403,00														403,00							
	за рахунок прибутку		9151,18																				
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		8427,75	8006,36									8006,36										
(П.1.3.6.1.)	Реконструкція об'єктів ПС 330 кВ "Лосеве" із заміною трансформатора 110 кВ 5Т типу ТДТНГ-31500/110/35/6 на трансформатор типу ТДН-40000/110-У1		84,00																			Кредиторська заборгованість	
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		84,00																				
(П.1.5.1.1.)	ПС 750 кВ "Донбаська" (ВРП-750кВ інв.№82510). Заміна ПВ 750кВ та ТС 750кВ приєднання ПВ-750 П СШ АТ-4 на елегазові	757,65	1941,75	2576,32	20,78					20,78	20,78		2555,54	6190,37	7301,53				6850,83	8059,18	ТОВ "НВП "Енергорішення", ТОВ "Південна енергетична компанія"	Перехідна з 2015р.	
	за рахунок амортизації	195,66	736,96	736,96									736,96	736,96	1699,05				736,96	1894,71			
	за рахунок кредитних коштів			644,21									644,21		4081,66					4081,66			
	за рахунок доходу від іншої діяльності	561,99													346,45					908,44			
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		1204,79	1195,15	20,78					20,78	20,78		1174,37	5453,41	1174,37				6113,87	1174,37			
(П.1.5.1.2.)	ПС 750 кВ "Донбаська" (ВРП-750кВ інв.№82510). Заміна ПВ 750кВ та ТС 750кВ приєднання ПВ-750 Південнодонбаська на елегазові	757,66	1939,94	2574,52	20,78					20,78	20,78		2553,74	7841,28	8952,42				8501,75	9710,08	ТОВ "НВП "Енергорішення", ТОВ "Південна енергетична компанія"	Перехідна з 2015р.	
	за рахунок амортизації	195,66	641,46	641,46									641,46	641,46	3256,24				641,46	3451,90			
	за рахунок кредитних коштів			644,22									644,22		4081,66					4081,66			
	за рахунок доходу від іншої діяльності	562,00													346,46					908,46			
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		1298,48	1288,84	20,78					20,78	20,78		1268,06	7199,82	1268,06				7860,29	1268,06			
(П.1.5.2.1.)	ПС 750 кВ "Донбаська" (ВРП-500кВ інв.№474000). Заміна ПВ-500кВ та ТС-500кВ приєднання ПВ-500 Новодонбаська І СШ на елегазові.		10,11	611,85	14,77					14,77	14,77		597,08	14,44	119,31				Акції №№ 652-653 від 27.06.16	119,31	ТОВ "Південна енергетична компанія"	Перехідна з 2015р.	
	за рахунок кредитних коштів			597,08									597,08		119,31					119,31			
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		10,11	14,77	14,77					14,77	14,77			14,44									
(П.1.5.2.2.)	ПС 750 кВ "Донбаська" (ВРП-500кВ інв.№474000). Заміна ПВ-500кВ та ТС-500кВ приєднання ПВ-500 Новодонбаська ІІ СШ на елегазові.	309,08	1325,26	1837,10	18,93					18,93	18,93		1818,17	8129,24	1526,81	1835,89	6328,47		8330,58		ТОВ "НВП "Енергорішення", ТОВ "Південна енергетична компанія"	Перехідна з 2015р.	
	за рахунок амортизації	178,53	410,04	410,54									410,54	410,04	410,56	589,09			410,04				
	за рахунок кредитних коштів			503,45									503,45										
	за рахунок доходу від іншої діяльності	130,55													212,07	342,62							
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		915,22	923,11	18,93					18,93	18,93		904,18	7719,20	904,18	904,18			7920,54				
П.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Лосеве" (інв. №4026) шляхом заміни ПВ-330 кВ 4В на елегазовий, пр-т. Московський, 301а, м.Харків	130,76	4811,37	4742,07	4742,07	552,26		4189,81	1442,03					4811,37	4742,07				Акції №14 від 30.12.16	4942,13	4872,83	ТОВ «Енерджи інжиніринг»	Перехідна з 2015р.
	за рахунок амортизації	130,76	4811,37	4742,07	4742,07	552,26		4189,81	1442,03					4811,37	4742,07				4942,13	4872,83			
(П.1.5.4.1.)	ПС 750 кВ "Донбаська". (ВРП-330кВ інв.№448000). Заміна ПВ-330кВ та ТС -330кВ приєднання ПВ-330 УТЕС №2 І СШ на елегазовий	269,14	1086,73	1400,01	17,24					17,24	17,24		1382,77	4931,68	1288,21	1557,35	3716,04		5157,43		ТОВ "НВП "Енергорішення", ТОВ "Південна енергетична компанія"	Перехідна з 2015р.	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Основно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	вартість змонтованого обладнання	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	Примітка	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоення капіталовкладень за I-IV квартал 2016 року	факт освоення капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-IV квартал 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)				
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПБР												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	за рахунок амортизації	138,60	305,43	305,43									305,43	305,43	305,43	444,03			305,43				
	за рахунок кредитних коштів			306,64									306,64				3716,04						
	за рахунок доходу від іншої діяльності	130,54														212,08	342,62						
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		781,30	787,94	17,24					17,24	17,24		770,70	4626,25	770,70	770,70			4852,00				
(П.1.5.4.2.)	Реконструкція ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Полтава" шляхом заміни ПВ-330 кВ 6В10 та ТС (2000/5) на елегазові	58,00	3419,51	3410,23	3410,23	681,81		2707,65		20,77				5897,68	5888,40			Акт №2 від 31.08.16	5955,68	5946,40	ТОВ «Енерджі інжиніринг»	Перехідна з 2015р.	
	за рахунок амортизації		1408,21	1408,21	1408,21	681,81		705,63		20,77				1408,21					1408,21				
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	58,00	2011,30	2002,02	2002,02			2002,02						4489,47	5888,40				4547,47	5946,40			
(П.1.5.4.3.)	ПС 750 кВ "Донбаська". (ВРП-330кВ інв.№448000). Заміна ПВ-330кВ приєднання ПВ-330 П СШ АТ-4 на елегазовий	269,14	790,82	1124,42	14,77					14,77	14,77		1109,65	4039,38	3708,70			Акт №9 від 12.09.2016 (акти №665 від 30.06.16, №671 від 17.08.16)	4265,13	3977,84	ТОВ "Елміко", ТОВ "Південна енергетична компанія"	Перехідна з 2015р.	
	за рахунок амортизації	138,60	192,85	192,85									192,85	192,85	285,30				192,85	423,90			
	за рахунок кредитних коштів			358,74									358,74		2865,34					2865,34			
	за рахунок доходу від іншої діяльності	130,54																		130,54			
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		597,97	572,83	14,77					14,77	14,77		558,06	3846,53	558,06				4072,28	558,06			
(П.1.5.4.4.)	ПС 750 кВ "Донбаська". (ВРП-330кВ інв.№448000). Заміна ПВ-330кВ приєднання ПВ-330 СОВ УТЕС№2 + АТ-4 на елегазовий	269,13	912,33	1251,84	16,62					16,62	16,62		1235,22	4160,89	3834,27			Акт №8 від 12.09.2016 (акти №664 від 29.06.16, №681 від 19.09.16)	4386,64	4103,40	ТОВ "Елміко", ТОВ "Південна енергетична компанія"	Перехідна з 2015р.	
	за рахунок амортизації	138,60	146,10	146,10									146,10	146,10	238,55				146,10	377,15			
	за рахунок кредитних коштів			358,69									358,69		2865,29					2865,29			
	за рахунок доходу від іншої діяльності	130,53																		130,53			
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		766,23	747,05	16,62					16,62	16,62		730,43	4014,79	730,43				4240,54	730,43			
(П.1.5.4.5.)	ПС 750 кВ "Донбаська". (ВРП-330кВ інв.№448000). Заміна ПВ-330кВ приєднання ПВ-330 СОВ СлТЕС + АТ-3 на елегазовий		382,64	386,00	14,78					14,78	14,78		371,22	3790,85	139,03			Акти №№6655-656 від 30.06.2016, №668 від 26.07.2016	4335,25	139,03	ТОВ "Південна енергетична компанія"	Перехідна з 2015р.	
	за рахунок кредитних коштів			371,22									371,22		139,03					139,03			
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		382,64	14,78	14,78					14,78	14,78			3790,85					4335,25				
П.1.5.7.1.	Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС 330 кВ "Лосєве" (інв.№4450) шляхом заміни МВ-110 кВ типу МКП-110-5 к.1 "ШСВ 1-2" на елегазовий, пр-т. Московський, 301а, м. Харків	119,11	2469,86	2412,52	2412,52	805,82		1606,70	739,58					2469,86	2412,52			Акт №29 від 30.12.16	2588,97	2531,63	ТОВ «Енерджі інжиніринг»		
	за рахунок амортизації	119,11	2469,86	2412,52	2412,52	805,82		1606,70	739,58					2469,86	2412,52				2588,97	2531,63			
(П.1.5.7.1.)	Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС 330 кВ "Конотоп" шляхом заміни ПВ-110 кВ к.16 "ЗАТ", к.17 "Ромни", ком. 18 "Дубов'язівка" на елегазові	90,47	2708,37	3690,71	3690,71	1101,95		2578,57	1874,62	10,19				2708,37	3690,71			Акт №21 від 30.12.16	2798,37	3781,18	ТОВ "Січ Енерго"	Перехідна з 2015р.	
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	90,47	2708,37	3690,71	3690,71	1101,95		2578,57	1874,62	10,19				2708,37	3690,71				2798,37	3781,18			
П.1.5.9.2.	Технічне переоснащення КРПЗ-10 кВ ПС 330 кВ "Миргород" (інв. №705/1) шляхом заміни масляних вимикачів 10 кВ (ком. 12, 18, 19, 26) на вакуумні та заміною релеїсних захистів, вул.Енергетиків,2, м.Миргород Мінгородського району Полтавської обл.	20,26	632,15	621,90	621,90	144,23		425,19	188,99	52,48				632,15	574,90	595,16	47,00			652,41		ПП "Енерго-аккумулятор"	
	за рахунок амортизації	20,26	632,15	621,90	621,90	144,23		425,19	188,99	52,48				632,15	574,90	595,16	47,00			652,41			
П.1.8.1.1.	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. №556) шляхом заміни смісних трансформаторів напруги НДЕ-750 ТН-1 та ТН-2 на трансформатори напруги ТЕІМР 765, с.Заруддя, Роменського району Сумської обл.		3188,21	3749,33									3749,33		301,40	301,40	4103,57				DALEKOV OD	Кошти МБРР	
	за рахунок кредитних коштів		3188,21	3749,33									3749,33				4103,57						
	за рахунок доходу від іншої діяльності														301,40	301,40							
(П.1.8.3.2.)	Реконструкція ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Кременчук" шляхом заміни трансформаторів напруги 330 кВ 1ТНШ на елегазові	14,00	566,30	283,15	283,15	195,99	195,99	87,16	87,16					1552,93		14,00				1566,74		ТОВ "Приват Електро Плюс"	Перехідна з 2015р. (аванс оплачено у січні)
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	14,00	566,30	283,15	283,15	195,99	195,99	87,16	87,16					1552,93		14,00				1566,74			

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незavrшене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	вартість матеріалів на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	Примітка		
					у т.ч.:									використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-IV квартал 2016 року				факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-IV квартал 2016 року			фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше		усього	у т.ч.: аванси	усього											у т.ч.: аванси
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	аванси														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
(П.1.8.3.3.)	Реконструкція ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Суми" шляхом заміни трансформаторів напруги 330 кВ 1ФН ПЛ-330 кВ "Залотіно" та 2ФН ПЛ-330 кВ "Копотоп" на елегазові	17,16	483,38											2940,01	186,47	203,63			2957,17		ТОВ "НВП "Енергорішення"	Перехідна з 2015р.		
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	17,16	483,38											2940,01	186,47	203,63			2957,17					
(П.1.9.1.1.)	Технічне переоснащення ВРП - 750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. №556) шляхом заміни розрядників РВМК-750М-У1 2АТ та РШ-750 кВ на ОПН	72,29	1976,79	3476,75	3476,75	358,52		3116,01	1748,32	2,22				1976,79	3476,75			Акт №5 від 30.12.16	2048,79	3549,04	ТОВ "НВП "Енергорішення"	Перехідна з 2015р.		
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	72,29	1976,79	3476,75	3476,75	358,52		3116,01	1748,32	2,22				1976,79	3476,75				2048,79	3549,04				
П.1.9.3.1.	Технічне переоснащення ПС 750 кВ "Північноукраїнська" шляхом заміни розрядників РВМГ-330, РВМ-15 2АТ ВРП 750 кВ (інв. №556) та розрядників РВМГ-330 2АТ ВРП 330 кВ (інв. №50009) на ОПН с.Заруддя, Роменського району Сумської області	70,00	697,22	208,56	208,56			208,56	208,56					697,22		70,00			767,08		ПП "Енерго-акумулятор"			
	за рахунок амортизації	70,00	697,22	208,56	208,56			208,56	208,56					697,22		70,00			767,08					
П.1.9.3.2.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Копотоп" (інв. №30008) шляхом заміни розрядників РВМГ-330 1АТ, 2АТ, 3АТ (ф. С) та РВМК-330 3АТ (ф. А, В) на ОПН, вул. Соснова, 2Г, с. Привокзальне, Копотопського району Сумської області	50,18	1012,45	1002,82	1002,82	216,74		786,08	505,25					1012,45	1002,81			Акт №20 від 30.12.16	1062,63	1052,99	ПП "Енерго-акумулятор"			
	за рахунок амортизації	50,18	1012,45	1002,82	1002,82	216,74		786,08	505,25					1012,45	1002,81				1062,63	1052,99				
П.1.10.1.1.	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" шляхом заміни існуючих роз'єднувачів та шинних опор 750 кВ на нові, с.Заруддя, Роменського району Сумської обл.	34,40	21719,99	23448,61									23448,61		927,20	961,60	7060,66				DALEKOV OD	Кошти МБРР		
	за рахунок кредитних коштів		21719,99	23448,61									23448,61				7060,66							
	за рахунок доходу від іншої діяльності	34,40														927,20	961,60							
(П.1.10.1.1.)	ПС 750кВ "Донбаська". Заміна ШР-750 I СШ АТ-4 (ВРП-750кВ інв.№82510)	120,30	1766,54	1517,82	1517,82			1517,82						1817,49	1518,54			Акт №19 від 30.12.16	1886,84	1638,84	ТОВ "ТД"ЕЛВО -Україна"	Перехідна з 2015р.		
	за рахунок амортизації	120,30																		120,30				
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		1766,54	1517,82	1517,82			1517,82						1817,49	1518,54				1886,84	1518,54				
П.1.18.1.	Технічне переоснащення мережі постійного струму ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. №50011) ОПК шляхом заміни АБ №1 та №2 (по 108 ел.), с.Заруддя, Роменського району Сумської області	60,39	3182,16	3080,23	3080,23	408,64		2671,59	951,09					3182,16	3080,23			Акт №17 від 30.12.16	3242,55	3140,62	ТОВ «Акку-енерго»			
	за рахунок амортизації	60,39	3182,16	3080,23	3080,23	408,64		2671,59	951,09					3182,16	3080,23				3242,55	3140,62				
П.1.19.1.	ПС 750кВ "Донбаська". Заміна ВЧ загороджувача В3-2000/1,2 ф. В приєднання 750кВ Південнодонбаська. (ВРП 750 кВ, інв. № 82510) (84570, Донецька обл., Артемівський район, с. Весела долина, буд.9). Технічне переоснащення.	30,00	1035,54	267,33	267,33			267,33	267,33					1035,54		30,00			1070,11		ТОВ Фірма "Вектор - XXI"			
	за рахунок амортизації	30,00	1035,54	267,33	267,33			267,33	267,33					1035,54		30,00			1070,11					
(П.1.19.1.)	ПС 330 кВ "Зоря". Заміна 2 шт. ВЧ загороджувачів типу В3-2000 з елементами налаштування приєднання Мирна-110 ф. "С", Азовсталь №4 ф. "С" (ВРП-330 кВ, інв. № 8237).	32,79	255,19	76,56	76,56	3,59	3,59	72,97	72,97							32,79					ТОВ "Елміко"	Перехідна з 2015р.		
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	32,79	255,19	76,56	76,56	3,59	3,59	72,97	72,97							32,79								
П.1.23.1.	Реабілітація ПС 220кВ "Азовська" с заміною вимикачів 220кВ - 8шт., ТС-220кВ - 24шт., ТН-220кВ - 9шт., роз'єднувачів 220кВ - 33шт., ОПН-220кВ - 15шт. (ВРП-220кВ, інв.№ 9104, РЗА інв. №9106)		5554,52	10246,11									10246,11	45568,01	443,71			Акт №1 від 29.06.2016	62735,77	58126,90	ELTEL			
	за рахунок прибутку																			452,57				
	за рахунок амортизації																			410,29				
	за рахунок кредитних коштів		5554,52	10246,11									10246,11	45568,01	443,71				62735,77	52868,00		авізо №603 за червень		
	за рахунок доходу від іншої діяльності																			4396,04				
П.1.24.1.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 110 кВ ПС 330 кВ "Суми"	5163,00	95041,35	2,34									2,34	2041,04	7204,04							авізо №952 за вересень		
	за рахунок амортизації		2,34	2,34									2,34	2,34	2,34									
	за рахунок кредитних коштів	3760,00	95039,01													3760,00								
	за рахунок доходу від іншої діяльності	1403,00													2038,70	3441,70						авізо №13 за січень, авізо №709 за липень, авізо №760 за грудень		
П.1.24.2.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150 кВ ПС 330 кВ "Кременчук"	11096,79	250929,56	6,18									6,18	4330,09	15426,88							авізо №952 за вересень		
	за рахунок амортизації		6,18	6,18									6,18	6,18	6,18									
	за рахунок кредитних коштів	8112,23	250923,38													8112,23								

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незavrшене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартість змонтованого обладнання)	вартість матеріалів на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	Примітка	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-IV квартал 2016 року	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-IV квартал 2016 року				фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)				
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПБР												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	за рахунок доходу від іншої діяльності	2984,56													4323,91	7308,47							авізо №13 за січень, авізо №709 за липень, авізо №760 за грудень
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього у т.ч. за рахунок:	206,41	10230,79	8545,31	8069,39	7955,17	3986,30	114,22						475,92	16021,46	8501,19	5372,37		16228,31	3335,23			
	за рахунок амортизації	78,86	4849,70	3351,20	2875,28	2761,06	1295,76	114,22						475,92	10640,37	3256,37			10719,22	3335,23			
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	127,55	5381,09	5194,11	5194,11	5194,11	2690,54								5381,09	5244,82	5372,37		5509,09				
П.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Зміївська ТЕС- Белгород з відгалуженням на ПС 330 кВ Лосеве	78,86	4849,70	3351,20	2875,28	2761,06	1295,76	114,22					475,92	10640,37	3256,37			Акт №27 від 30.12.16	10719,22	3335,23		ТОВ «Будівельний Холдинг «Шевченківський»	
	за рахунок амортизації	78,86	4849,70	3351,20	2875,28	2761,06	1295,76	114,22					475,92	10640,37	3256,37				10719,22	3335,23			
(П.2.1.)	Реконструкція ПЛ 330 кВ Суми - Конотоп (інв. №332) III етап на ділянці опор №171-339	127,55	5381,09	5194,11	5194,11	5194,11	2690,54							5381,09	5244,82	5372,37			5509,09			ТОВ "Енергобуд СПМ"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	127,55	5381,09	5194,11	5194,11	5194,11	2690,54							5381,09	5244,82	5372,37			5509,09				
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього у т.ч. за рахунок:	211,23	2944,19	2854,77	2344,08	297,23		1999,97	711,49	46,88				510,69	3192,87	3123,52	3334,75		3403,87				
	за рахунок амортизації	104,14	2426,20	2344,08	2344,08	297,23		1999,97	711,49	46,88				510,69	2426,20	2364,15	2468,29		2530,20				
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	107,09	517,99	510,69										510,69	766,67	759,37	866,46		873,67				
П.3.6.1.	ПС 330кВ «Лосеве» ПЛ-330кВ «Зміїв ТЕС» (інв. №4451).Реконструкція резервного захисту на електроμηχανічній базі на мікропроцесорний захист L020 «Діамант».		378,25	355,25	355,25	31,08		321,10	108,00	3,07					378,25	355,25	355,25		378,25				ТОВ "Корпорація Електропів денмонтаж"
	за рахунок амортизації		378,25	355,25	355,25	31,08		321,10	108,00	3,07					378,25	355,25	355,25		378,25				
П.3.6.2.	ПС 330 кВ «Залютин» ПЛ-110 кВ «ПГТ» (інв. №16578). Реконструкція резервного захисту ЕПЗ-1636 на електроμηχανічній базі на мікропроцесорний захист L014 «Діамант».		318,25	296,42	296,42	30,72		262,70	90,00	3,00					318,25	296,42	296,42		318,25				ТОВ "Корпорація Електропів денмонтаж"
	за рахунок амортизації		318,25	296,42	296,42	30,72		262,70	90,00	3,00					318,25	296,42	296,42		318,25				
(П.3.7.1.)	Реконструкція пристроїв РЗА "ST" ПС 330 кВ "Лосеве"	107,09	517,99	510,69										510,69	766,67	759,37	866,46		873,67			НТЦЕ ТОВ	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	107,09	517,99	510,69										510,69	766,67	759,37	866,46		873,67				
П.3.8.1.	Модернізація пристроїв РЗА ПС 330 кВ «Полтава» (інв. №682/1) із заміною ДЗШ та прив'язкою ПРВВ (1-2 с.ш. 110кВ), II пуск. комплекс на МП пристрій РЗА ДЗШ і ПРВВ	104,14	1729,70	1692,41	1692,41	235,43		1416,17	513,49	40,81					1729,70	1712,48	1816,62		1833,70				ТОВ "АРЕС-С"
	за рахунок амортизації	104,14	1729,70	1692,41	1692,41	235,43		1416,17	513,49	40,81					1729,70	1712,48	1816,62		1833,70				
П.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього у т.ч. за рахунок:	79,61	2848,69	922,27	922,27	21,99		898,22	142,93	2,06				3078,98	1152,56	39,00			3158,38	1193,17			
	за рахунок амортизації	59,30	2404,91	478,49	478,49	21,99		454,44	142,93	2,06					2404,91	478,49	39,00		2464,31	498,79			
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	20,31	443,78	443,78	443,78										674,07	674,07			694,07	694,38			
П.4.1.2.1.	Технічне переоснащення засобів зв'язку та телемеханіки БД-ВРП-1 н4 ПС 330 кВ «Суми північна» (інв. №40002) шляхом заміни диспетчерського комутатора, с. Вороніж, Шосткінського району Сумської області	39,00	1917,71												1917,71		39,00		1956,81				ЦП ПЦ НЕК "Укренерго"
	за рахунок амортизації	39,00	1917,71												1917,71		39,00		1956,81				
П.4.3.1.	Технічне переоснащення засобів зв'язку та телемеханіки БД-ВРП-1 н4 ПС 330 кВ "Суми північна" (інв. №20002) шляхом встановлення СГЕ, с. Нижне-Піщане, Ковпаківський р-н. Сумської області	20,30	487,20	478,49	478,49	21,99		454,44	142,93	2,06					487,20	478,49		Акт №4 від 30.09.16	507,50	498,79		ТОВ "Акку-енерго"	Авт. нагляд - 2,06 т.грн. (інші)
	за рахунок амортизації	20,30	487,20	478,49	478,49	21,99		454,44	142,93	2,06					487,20	478,49			507,50	498,79			
(П.4.3.1.)	Технічне переоснащення засобів зв'язку та ТМ ПС 330 кВ "Полтава" (інв. №694) шляхом встановлення СГЕ	20,31	443,78	443,78	443,78										674,07	674,07		Акт №1 від 29.01.16	694,07	694,38		ТОВ "Акку-енерго"	Перехідна з 2015р. (освоєно та введено у січні)
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	20,31	443,78	443,78	443,78										674,07	674,07			694,07	694,38			
П.5.	Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього у т.ч. за рахунок:	38,99	276,62	236,62	236,62	43,86		188,66	69,76	4,10	1,23			276,62	236,62	275,61			315,62				
	за рахунок амортизації	38,99	276,62	236,62	236,62	43,86		188,66	69,76	4,10	1,23				276,62	236,62	275,61		315,62				

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшений робіт на початок 2016 року	Затверджені обсяги фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незavrшені будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і зарплаті змонтованого обладнання)	вартість змонтованого обладнання	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	Примітка	
					у т.ч.:									використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-IV квартал 2016 року				факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-IV квартал 2016 року			фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)
					будівельно-монтажні роботи			обладнання		інше													
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:		усього	у т.ч.: аванси										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.5.2.1.	Технічне переоснащення АСОЕ на ПС 330 кВ "Куп'янськ" (інв. №7659)	38,99	276,62	236,62	236,62	43,86		188,66	69,76	4,10	1,23			276,62	236,62	275,61			315,62		ТОВ "НВП"ІНТ ЕП"		
	за рахунок амортизації	38,99	276,62	236,62	236,62	43,86		188,66	69,76	4,10	1,23			276,62	236,62	275,61			315,62				
П.6.	Реконструкція будівель та споруд, всього у т.ч. за рахунок:	148,68	3177,15	2420,37	2420,37	2418,82	753,20			1,55	0,46			3248,14	2491,35				3400,03	2640,03			
	за рахунок амортизації	78,98	3011,52	2338,43	2338,43	2336,88	753,20			1,55	0,46			3011,52	2338,43				3093,41	2417,41			
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	69,70	165,63	81,94	81,94	81,94								236,62	152,92				306,62	222,62			
П.6.8.1.	Реконструкція пожежного водопроводу ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. № 50006), с.Заруддя, Роменського району, Сумської області	23,24	1204,41	1204,89	1204,89	1203,34	361,00			1,55	0,46			1204,41	1204,89			Акт №18 від 30.11.16	1228,90	1228,13	ТОВ "ВЕНЕТТО "	Авт. нагляд - 1,55т.грн. (інші)	
	за рахунок амортизації	23,24	1204,41	1204,89	1204,89	1203,34	361,00			1,55	0,46			1204,41	1204,89				1228,90	1228,13			
П.6.8.2	ПС 330 кВ "Травнева. Реконструкція системи водопостачання (гозп. питний водовід інв.№ 302000). За адресою: Донецька обл., м.Костянтинівка, вул.Сечкіна, 100."	55,74	1807,11	1133,54	1133,54	1133,54	392,20							1807,11	1133,54			Акт№26 від 27.12.16	1864,51	1189,28	ТОВ "СОЮЗ"		
	за рахунок амортизації	55,74	1807,11	1133,54	1133,54	1133,54	392,20							1807,11	1133,54				1864,51	1189,28			
(П.6.11.1.)	Реконструкція зовнішніх мереж водопроводу (інв. № 22687) з улаштуванням другого вводу в управлінні Північної ЕС по вул. Кооперативній, 12/14 у м.Харкові	69,70	165,63	81,94	81,94	81,94								236,62	152,92			Акт №30 від 30.12.16	306,62	222,62	ТОВ "НВО "Східбуд"	Перехідна з 2015р.	
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	69,70	165,63	81,94	81,94	81,94								236,62	152,92				306,62	222,62			
П.7.	Технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, всього у т.ч. за рахунок:																						
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього у т.ч. за рахунок:	311,33	2877,48	410,61	410,61	228,70	50,32	175,64	104,80	6,27				2877,48	385,38	682,31	1,43		2934,93	14,40			
	за рахунок амортизації	311,33	2877,48	410,61	410,61	228,70	50,32	175,64	104,80	6,27				2877,48	385,38	682,31	1,43		2934,93	14,40			
П.8.2.1.	Влаштування системи автоматичної пожежної сигналізації в приміщеннях будівель ПС 330 кВ "Куп'янськ", вул.Соціалістична, с.Глушківка Куп'янського району Харківської області	30,10	201,40	126,14	126,14	94,84	37,50	30,16		1,14				201,40	126,14	156,24			232,60		ТОВ "ПЕРУН"	Авт. нагляд - 1,14т.грн. (інші)	
	за рахунок амортизації	30,10	201,40	126,14	126,14	94,84	37,50	30,16		1,14				201,40	126,14	156,24			232,60				
П.8.2.2.	Технічне переоснащення автоматичної пожежної сигналізації в приміщеннях ПС 330 кВ "Артема" (інв. №26001), вул. Ковтуна, 4 м. Харків	7,03	45,12	42,72	42,72	26,03	12,82	16,69						45,12	42,72	49,75			53,25		ДП "Харківське цигання" КП "Харківське цесерві"		
	за рахунок амортизації	7,03	45,12	42,72	42,72	26,03	12,82	16,69						45,12	42,72	49,75			53,25				
П.8.2.3.	Влаштування системи автоматичної пожежної сигналізації в приміщеннях будівель Полтавських МЕМ, вул. Маршала Бірюзова, 47А, м. Полтава	34,37	399,39	203,55	203,55	107,83		90,59	66,60	5,13				399,39	202,12	236,49	1,43		417,51		ПП "КПЦ"БРАНДМАУЕР"		
	за рахунок амортизації	34,37	399,39	203,55	203,55	107,83		90,59	66,60	5,13				399,39	202,12	236,49	1,43		417,51				
П.8.2.4.	Реконструкція автоматичної установки водяного пожежогасіння на ПС 220 кВ "Азовська", (інв.№4111000, 4116000) II черга	239,83	1990,12											1990,12		239,83			1990,12				
	за рахунок амортизації	239,83	1990,12											1990,12		239,83			1990,12				
П.8.8.1.	Дообладнання транспортних засобів газобалонним обладнанням з використанням газу "пропан" (інв. №618/1, 127)		15,51	14,40	14,40			14,40	14,40					15,51	14,40			ОЗ-2 від 31.10.16	15,51	14,40	ТОВ "АВТО ГАЗ ГРУП"	ПМЕМ	
	за рахунок амортизації		15,51	14,40	14,40			14,40	14,40					15,51	14,40				15,51	14,40			
П.8.8.2.	Дообладнання транспортних засобів газобалонним обладнанням з використанням газу "метан" (інв. №6218, 6037)		47,59	23,80	23,80			23,80	23,80					47,59					47,59		ФОП ДЕНИСЕН КО ВІКТОР ІВАНОВИЧ	СМЕМ	
	за рахунок амортизації		47,59	23,80	23,80			23,80	23,80					47,59					47,59				
П.8.8.3.	Переоснащення автотранспорту на газобалонне обладнання (АМЕМ-9, ММЕМ-10)		178,35											178,35					178,35				
	за рахунок амортизації		178,35											178,35					178,35				
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, всього у т.ч. за рахунок:	2362,61	7464,03	4552,20	199,29					199,29	119,18			4352,91	8961,25	4112,67	6475,28						
	за рахунок прибутку	303,84	3073,26	1222,76	28,05					28,05	16,37			1194,71	3054,76	17,19	321,03						
	за рахунок амортизації	2058,77	935,20	563,46	171,24					171,24	102,81			392,22	1201,45	118,01	2176,78						
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		3455,57	2765,98										2765,98	4705,04	3977,47	3977,47						
П.9.1.	Служба підстанцій по Північній ЕС	500,43	6478,57	3969,68										3969,68	7994,29	3623,45	4123,88						
	за рахунок прибутку		3018,54	1194,71										1194,71	3018,54								
	за рахунок амортизації	500,43	371,64	376,17										376,17	637,89	13,16	513,59						
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		3088,39	2398,80										2398,80	4337,86	3610,29	3610,29						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджені на фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартість змонтованого обладнання)	вартість змонтованого обладнання	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	Примітка		
					у т.ч.:								використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-IV квартал 2016 року				факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-IV квартал 2016 року			фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше														
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:		усього											
					аванси	ПВР																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.9.1.16.	ПС 220 кВ "Азовская". Заміна підзарядних агрегатів типу ВАЗП-380/260-40/80 - 2 од. (обладнання ВП ПС, інв.№ 9105) (Донецька обл., м.Маріуполь, Іллічівський район, вул. Челябінська, 1В). Технічне переоснащення		27,93	12,00									12,00	27,93								НПЦР	
	<i>за рахунок амортизації</i>		27,93	12,00									12,00	27,93									
П.9.1.17.	ПС 330 кВ "Зоря". Заміна 2 шт. масляних викидачів типу У-110-2000 приднання ШСМВ № 1, 2 на елегазові з трансформаторами струму. (ВРП-110 кВ, інв.№ 8237) (Донецька обл., Володарський район, с.Зоря, вул. Садова, 73А). Перерахунок кошторису	85,80	38,38	25,60									25,60	38,38		85,80						НПЦР	
	<i>за рахунок амортизації</i>	85,80	38,38	25,60									25,60	38,38		85,80							
П.9.1.18.	ПС 330 кВ "Зоря". Заміна роз'єднувача 330кВ приднання ПР 2 СШ ПЛІ Іванівка - 1 шт. (ВРП-110 кВ, інв.№ 8237) (Донецька обл., Володарський район, с.Зоря, вул. Садова, 73А). Перерахунок кошторису	69,36	28,89	15,48									15,48	98,25		69,36						НПЦР	
	<i>за рахунок амортизації</i>	69,36	28,89	15,48									15,48	98,25		69,36							
П.9.1.19.	Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС 330 кВ "Лозова" (інв. №5409) с. Новонадеждине Близноківського району Харківської області (Розробка РП)		1 014,86											1 014,86									
	<i>за рахунок прибутку</i>		1 014,86											1 014,86									
(П.9.1.2.)	Технічне переоснащення ПС 750 «Донбаська», заміна ШР-750 приднання "Запорізька-750". РОДЦ-110000/750 У1, Донецька обл., Артемівський р-н.		424,27	424,24									424,24	530,33	530,30	530,30						ДПВтаНД "Укренерго мерекпроект"	Перехідна з 2015р.
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		424,27	424,24									424,24	530,33	530,30	530,30							
(П.9.1.3.)	Технічне переоснащення ПС 750 «Донбаська», заміна АТ-2 ф.С, АОДЦПН-417000/750/500/15,75, Донецька обл., Артемівський р-н.		530,46	530,17									530,17	663,00	662,72	662,72						ДПВтаНД "Укренерго мерекпроект"	Перехідна з 2015р.
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		530,46	530,17									530,17	663,00	662,72	662,72							
(П.9.1.4.)	Технічне переоснащення ПС 750 «Донбаська», заміна АТ-2 ф.В, АОДЦПН-417000/750/500/15,75, Донецька обл., Артемівський р-н.		530,46	530,17									530,17	663,00	662,72	662,72						ДПВтаНД "Укренерго мерекпроект"	Перехідна з 2015р.
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		530,46	530,17									530,17	663,00	662,72	662,72							
(П.9.1.10.)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Полтава" шляхом заміни автотрансформатора АТ-1 типу АТДЦПН-125000/330/110 на сучасний		530,40	300,74									300,74	663,00	433,34	433,34						ПАТ "ПТТ"Київоблрбвд"	Перехідна з 2015р.
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		530,40	300,74									300,74	663,00	433,34	433,34							
(П.9.1.11.)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Полтава" шляхом заміни автотрансформатора АТ-3 типу АТДЦПН-200000/330/110 на сучасний		530,40	300,74									300,74	663,00	433,34	433,34						ПАТ "ПТТ"Київоблрбвд"	Перехідна з 2015р.
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		530,40	300,74									300,74	663,00	433,34	433,34							
(П.9.1.12.)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Конотоп" шляхом заміни автотрансформатора ЗАТ типу АТДЦПН-125000/330/110 на сучасний		530,40	300,74									300,74	663,00	433,34	433,34						ПАТ "ПТТ"Київоблрбвд"	Перехідна з 2015р.
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		530,40	300,74									300,74	663,00	433,34	433,34							
(П.9.1.13.)	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. №556) шляхом заміни смісних трансформаторів напруги НДЕ-750 ТН-1 та ТН-2 на трансформатори напруги ТЕІМФ 765, с.Заруддя, Роменького району Сумської обл.		12,71	4,00									4,00	122,83	114,07	114,07						НПЦР	Перехідна з 2015р.
	<i>за рахунок амортизації</i>		8,71																				
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		4,00	4,00									4,00	122,83	114,07	114,07							
(П.9.1.14.)	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. №556) шляхом заміни існуючих роз'єднувачів та шинних опор 750 кВ на нові, с.Заруддя, Роменького району Сумської обл.		36,96	8,00									8,00	369,70	340,46	340,46						НПЦР	Перехідна з 2015р.
	<i>за рахунок амортизації</i>		28,96																				
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		8,00	8,00									8,00	369,70	340,46	340,46							
П.9.2.	Служба ліній	64,06	7,43	6,35									6,35	7,43	6,35	70,41							
	<i>за рахунок амортизації</i>	64,06	7,43	6,35									6,35	7,43	6,35	70,41							
П.9.2.2.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Залотине - Суми (інв. №3007) шляхом заміни проміжних опор №57, 58, 59 на анкерно-кутові, Харківський район Харківської області (коригування РП)	64,06	7,43	6,35									6,35	7,43	6,35	70,41						НПЦР	
	<i>за рахунок амортизації</i>	64,06	7,43	6,35									6,35	7,43	6,35	70,41							
П.9.3.	СРЗА	1105,81	460,63	376,88									376,88	460,63	376,18	1472,99							
	<i>за рахунок амортизації</i>	1105,81	93,45	9,70									376,88	460,63	376,18	1472,99							
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		367,18	367,18									367,18	367,18	367,18	367,18							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість не завершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартість змонтованого обладнання)	вартість змонтованого обладнання	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	Примітка		
					у т.ч.:								використано на централізовані поставки, включуючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-IV квартал 2016 року				факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-IV квартал 2016 року			фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше														
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:		аванси											ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.9.3.1.	Модернізація пристроїв РЗА 2АТ ПС 330 кВ "Конотоп" (інв № 30011), вул.Соснова, 2, с.Привокзальне, Конотопського району Сумської обл. (коригування РП)	580,00	25,27	9,70									9,70	25,27	580,00							НПЦР	
	за рахунок амортизації	580,00	25,27	9,70									9,70	25,27	580,00								
П.9.3.2	Модернізація пристроїв РЗА ПС 330 кВ «Полтава» (інв №682/1) із заміною ДЗШ та прив'язкою ПРВВ (3-4 с.ш. 110кВ), 1 пуск. комплекс на МП пристрій РЗА ДЗШ і ПРВВ (коригування РП)	120,00	15,62											15,62	120,00								
	за рахунок амортизації	120,00	15,62											15,62	120,00								
П.9.3.3	«ПС 330кВ «Зоря». Складання проекту резервного захисту L014 «Діамант» по ПЛ-110 кВ Азовсталь-4» (інв. №8241) (коригування кошторисної частини РП)	45,09	5,84											5,84	45,09								
	за рахунок амортизації	45,09	5,84											5,84	45,09								
П.9.3.4	«ПС 330кВ «Зоря». Складання проекту резервного захисту L014 «Діамант» по ПЛ-110 кВ Азовсталь-5» (інв. №8241) (коригування кошторисної частини РП)	45,09	5,84											5,84	45,09								
	за рахунок амортизації	45,09	5,84											5,84	45,09								
П.9.3.5	«ПС 330кВ «Іванівка». Складання проекту основного захисту L013 «Діамант» ОВВ-110 кВ» (інв. №8890) (коригування кошторисної частини РП)	45,09	5,84											5,84	45,09								
	за рахунок амортизації	45,09	5,84											5,84	45,09								
П.9.3.6	«ПС 330кВ «Зоря». Складання проекту резервного захисту L020 «Діамант» по ПЛ-330 Іванівка» (інв. №8241) (коригування кошторисної частини РП)	45,09	5,84											5,84	45,09								
	за рахунок амортизації	45,09	5,84											5,84	45,09								
П.9.3.7	«ПС 330кВ «Мирна». Складання проекту захисту ДФЗ L031 «Діамант» по ПЛ-110 кВ Зоря» (інв. №8213) (коригування кошторисної частини РП)	45,09	5,84											5,84	45,09								
	за рахунок амортизації	45,09	5,84											5,84	45,09								
П.9.3.8	РП «ПС 330 кВ «Зоря». Складання проекту захисту ДФЗ L031 «Діамант» ПЛ-110 кВ Мирна» (інв. №8241) (коригування кошторисної частини РП)	45,09	5,84											5,84	45,09								
	за рахунок амортизації	45,09	5,84											5,84	45,09								
П.9.3.9	РП «ПС 220кВ «Азовська». Складання проекту захисту ДФЗ L031 «Діамант» по ПЛ-220 кВ СБТЕС№1» (інв. №9106) (коригування кошторисної частини РП)	45,09	5,84											5,84	45,09								
	за рахунок амортизації	45,09	5,84											5,84	45,09								
П.9.3.10	РП «ПС 220кВ «Азовська». Складання проекту захисту ДФЗ L031 «Діамант» по ПЛ-220 кВ СБТЕС№2» (інв. №9106) (коригування кошторисної частини РП)	45,09	5,84											5,84	45,09								
	за рахунок амортизації	45,09	5,84											5,84	45,09								
П.9.3.11	РП «ПС 220кВ «Азовська». Складання проекту захисту ДФЗ L031 «Діамант» по ПЛ-220 кВ СБТЕС№3» (інв. №9106) (коригування кошторисної частини РП)	45,09	5,84											5,84	45,09								
	за рахунок амортизації	45,09	5,84											5,84	45,09								
П.9.3.1.	Технічне переоснащення апаратури передачі команд РЗА та ПА АКПА-В (Прд. 88-92 кГц) та АКПА-В (Прм. 68-72 кГц) ПЛ-330 кВ "Північноукраїнська - Суми Північна" на сучасну МП апаратуру "Калина" на ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. №50010), с.Заруддя, Роменького району Сумської обл.		63,42	63,42									63,42	63,42	63,42	63,42						ЦП "ДП"НЕК"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		63,42	63,42									63,42	63,42	63,42	63,42							
П.9.3.2.	Технічне переоснащення апаратури передачі команд РЗА та ПА АКПА-В (Прд. 68-72 кГц) та АКПА-В (Прм. 88-92 кГц) ПЛ-330 кВ "Суми північна - Північноукраїнська" на сучасну МП апаратуру "Калина" на ПС 330 кВ "Суми Північна" (інв. №20006), с. Нижне-Піщане, Ковпаківський район Сумської обл.		63,42	63,42									63,42	63,42	63,42	63,42						ЦП "ДП"НЕК"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		63,42	63,42									63,42	63,42	63,42	63,42							
П.9.3.3.	Технічне переоснащення резервного захисту ПЛ-330 кВ "Куп'янськ - Слов'янська ТЕС" шляхом заміни ЕПЗ-1636 на МП захист "Діамант" L020 на ПС 330 кВ "Куп'янськ" (інв. №7469), вул.Соціалістична, с.Г лушківка Куп'янського району Харківської області		54,17	54,17									54,17	54,17	54,17	54,17						ЦП "ДП"НЕК"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		54,17	54,17									54,17	54,17	54,17	54,17							
П.9.3.4.	Технічне переоснащення основного захисту ПЛ-330 кВ "Полтава - Північноукраїнська" шляхом заміни ДФЗ-504 на МП захист типу "Діамант - ДФЗ" L040 на ПС 330 кВ "Полтава" (інв. №682/1), с.Щербані, Полтавського району Полтавської області		66,67	66,67									66,67	66,67	66,67	66,67						ЦП "ДП"НЕК"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		66,67	66,67									66,67	66,67	66,67	66,67							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Основно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартість змонтованого обладнання)	вартість змонтованого обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	Примітка	
					у т.ч.:								використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-IV квартал 2016 року				факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-IV квартал 2016 року			фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:		аванси										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(П.9.3.5.)	Технічне переоснащення основного захисту ПЛ-330 кВ "Північноукраїнська - Полтава" шляхом заміни ДФЗ-504 на МП захист "Діамант-ДФЗ" L040 на ПС 750 кВ "Північноукраїнська"(інв. №50010), с.Заруддя, Роменького району Сумської області		66,67	66,67									66,67	66,67	66,67	66,67					ЦП "ДП"НЕК"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		66,67	66,67									66,67	66,67	66,67	66,67						
(П.9.3.6.)	Технічне переоснащення пристроїв визначення місця пошкодження ПЛ-750 кВ "Північноукраїнська - КАЕС" із застосуванням РАП "Регіна" на ПС 750 кВ «Північноукраїнська» (інв.№ 50010), с.Заруддя, Роменького району Сумської області		52,83	52,83									52,83	52,83	52,83	52,83					ЦП "ДП"НЕК"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		52,83	52,83									52,83	52,83	52,83	52,83						
П.9.4.	СЗДТУ	124,00	82,90	72,22	72,22					72,22	28,44			82,90	62,52	186,52						
	за рахунок амортизації	124,00	82,90	72,22	72,22					72,22	28,44			82,90	62,52	186,52						
П.9.4.2.	Технічне переоснащення засобів зв'язку та ТМ БД ВРП-1 АПК Сумських МЕМ (інв. №60001) шляхом встановлення радіорелейного зв'язку (коригування РП)	60,00	22,90	22,54	22,54					22,54	6,76			22,90	22,54	82,54					ТОВ "Корпоративні телекомунікації"	
	за рахунок амортизації	60,00	22,90	22,54	22,54					22,54	6,76			22,90	22,54	82,54						
П.9.4.3.1	Технічне переоснащення системи електроживлення в управлінні Бахмутський МЕМ (коригування РП)	34,00	20,00	9,68	9,68					9,68	9,68			20,00		34,00					ТОВ "Акку-	
	за рахунок амортизації	34,00	20,00	9,68	9,68					9,68	9,68			20,00		34,00						
П.9.4.4.1	Технічне переоснащення КП "Корунд" ПС 330 кВ "Суми" (інв. №1028) (коригування РП)	15,00	20,00	20,00	20,00					20,00	6,00			20,00	19,99	34,99						
	за рахунок амортизації	15,00	20,00	20,00	20,00					20,00	6,00			20,00	19,99	34,99						
П.9.4.4.2	Технічне переоснащення КП "Корунд" ПС 330 кВ "Суми Північна" (інв. №2027) (коригування РП)	15,00	20,00	20,00	20,00					20,00	6,00			20,00	19,99	34,99						
	за рахунок амортизації	15,00	20,00	20,00	20,00					20,00	6,00			20,00	19,99	34,99						
П.9.6.	СЕБгаТС	100,47	256,10	76,33	76,33					76,33	70,77			256,10	13,29	113,76						
	за рахунок амортизації	100,47	256,10	76,33	76,33					76,33	70,77			256,10	13,29	113,76						
П.9.6.1.	"Реконструкція будівлі ЗПК на ПС 330 кВ "Миргород" (інв. №1/1) з добудовою виробничо-побутового блоку", вул. Енергетиків,2 м. Миргород, Полтавська обл., Миргородський р-н (коригування РП)	39,00	218,10	63,04	63,04					63,04	63,04			218,10		39,00					ПАТ "УКРНАФТОХІМПРОЕКТ"	
	за рахунок амортизації	39,00	218,10	63,04	63,04					63,04	63,04			218,10		39,00						
П.9.6.2.	ПС 330 кВ "Зоря". Реконструкція портала П1 ВРП 110 кВ, що входить до складу ВРП 330 кВ (інв. №8237), за адресою: Донецька обл., Володарський р-н, с. Зоря, вул. Садова, 73а. Перерахування кошторисної документації та експертиза проекту.	12,40	12,00	2,05	2,05					2,05	2,05			12,00	2,05	14,45					ТОВ "Укрпроект буд"	
	за рахунок амортизації	12,40	12,00	2,05	2,05					2,05	2,05			12,00	2,05	14,45						
П.9.6.3.	ПС 220 кВ "Азовська". Реконструкція порталів П1, П2, П4, П5, ПШ1.1, ПШ1.4, ПШ1.5, ПШ1.1, ПШ1.2, ПШ1.3, ПШ1.4, ПШ1.5, ПШ1.6, ПШ1.7, ПШ1.9, ПШ1.10, ПШ1.11 ВРП 220 кВ (інв. № 9104), за адресою: м. Малинівка, вул. Челябінська, 1-а. Перерахування кошторисної документації та експертиза проекту.	28,31	12,00	7,12	7,12					7,12	2,87			12,00	7,12	35,43					ТОВ "Укрпроект буд"	
	за рахунок амортизації	28,31	12,00	7,12	7,12					7,12	2,87			12,00	7,12	35,43						
П.9.6.4.	ПС 330 кВ "Центральна". Реконструкція порталів П30.1, ПШ14.2, ПШ14.4, ПШ14.6, ПШ14.8, ПШ14.10 ВРП 110 кВ (інв. № 4678000), за адресою: Донецька обл., Ясинуватський р-н, с. Пагтелеймонівка, вул. Степова, 33. Перерахування кошторисної документації та експертиза проекту.	20,76	14,00	4,12	4,12					4,12	2,81			14,00	4,12	24,88					ТОВ "Укрпроект буд"	
	за рахунок амортизації	20,76	14,00	4,12	4,12					4,12	2,81			14,00	4,12	24,88						
П.9.7.	САТЮШ	152,00	99,87											99,87	152,00							
	за рахунок амортизації	152,00	99,87											99,87	152,00							
П.9.7.1.1.	Модернізація (технічне переоснащення) мережі передачі даних Північної ЕС. Управління Північної ЕС (інв. №1231/1), вул Кооперативна, 12/14, м.Харків (коригування РП)	30,00	13,64											13,64		30,00						
	за рахунок амортизації	30,00	13,64											13,64		30,00						
П.9.7.1.2.	Технічне переоснащення мережі передачі даних Північної ЕС. Полтавський МЕМ, вул.Маршала Бірюзова, 47А, м.Полтава (коригування РП)	41,00	18,71											18,71		41,00						
	за рахунок амортизації	41,00	18,71											18,71		41,00						
П.9.7.1.3.	Модернізація мережі передачі даних Північної ЕС. Сумський МЕМ (технічне переоснащення) (інв. №6220), вул.Харківська, 125, м.Суми (коригування РП)	39,00	36,34											36,34		39,00						
	за рахунок амортизації	39,00	36,34											36,34		39,00						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшених робіт на початок 2016 року	Затверджені обсяги фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незavrшене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартість змонтованого обладнання)	вартість матеріалів на складах об'єкту та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	Примітка
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-IV квартал 2016 року	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-IV квартал 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПБВ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.9.7.1.4.	Модернізація (технічне переоснащення) мережі передачі даних Північної ЕС. Харківські МЕМ (інв. №19031), вул.Ковтуна, 4, м.Харків (коригування РП)	42,00	31,18											31,18		42,00						
	за рахунок амортизації	42,00	31,18											31,18		42,00						
П.9.9.	Служба охорони об'єктів	303,84	54,72	28,05	28,05					28,05	16,37			36,22	17,19	321,03						
	за рахунок прибутку	303,84	54,72	28,05	28,05					28,05	16,37			36,22	17,19	321,03						
П.9.9.1.	Влаштування системи відеоспостереження на об'єкті ПС 330 кВ "Залютине", вул.Полтавський шлях, 247, м.Харків (коригування РП)	10,40	7,81	7,11	7,11					7,11	2,33				7,11	17,51					ТОВ "КОПАНІЯ СТАТУС ПРАКТИК А"	
	за рахунок прибутку	10,40	7,81	7,11	7,11					7,11	2,33				7,11	17,51						
П.9.9.2.	Влаштування системи відеоспостереження на об'єкті ПС 330 кВ "Артема", вул. Ковтуна, 4, м. Харків (коригування РП)	11,44	10,69	10,08	10,08					10,08	3,18				10,08	21,52					ТОВ "КОПАНІЯ СТАТУС ПРАКТИК А"	
	за рахунок прибутку	11,44	10,69	10,08	10,08					10,08	3,18				10,08	21,52						
П.9.9.3.	Комплексна система безпеки на ПС 750 кВ "Північноукраїнська" Сумських МЕМ, с.Заруддя, Роменського району Сумської області (коригування РП)	190,00	18,11	5,43	5,43					5,43	5,43			18,11		190,00					ТОВ "СПЕЦ ТЕХНО МОНТАЖ ГРУП"	
	за рахунок прибутку	190,00	18,11	5,43	5,43					5,43	5,43			18,11		190,00						
П.9.9.4.	Комплексна система безпеки центрального диспетчерського пункту Північної ЕС, вул.Кооперативна, 12/14, м. Харків (коригування РП)	92,00	18,11	5,43	5,43					5,43	5,43			18,11		92,00					ТОВ "СПЕЦ ТЕХНО МОНТАЖ ГРУП"	
	за рахунок прибутку	92,00	18,11	5,43	5,43					5,43	5,43			18,11		92,00						
П.9.10.	Інше	12,00	23,81	22,69	22,69					5,43	5,43			18,11	22,69	34,69						
	за рахунок амортизації	12,00	23,81	22,69	22,69					5,43	5,43			18,11	22,69	34,69						
П.9.10.1.	Створення комплексної системи кондиціонування та моніторингу стану навколишнього середовища в серверних приміщеннях управління Північної ЕС, вул.Кооперативна, 12/14, м. Харків (коригування РП)	12,00	11,56	11,55	11,55					11,55				11,56	11,55	23,55					ТОВ "ЕсАйБіс"	
	за рахунок амортизації	12,00	11,56	11,55	11,55					11,55				11,56	11,55	23,55						
П.9.10.2.	Технічне переоснащення автоматичної пожежної сигналізації (інв. №17255) в адміністративно-виробничих будівлях Харківських МЕМ, вул. Ковтуна, 4, м. Харків		12,25	11,14	11,14					11,14	3,60			12,25	11,14	11,14					ТОВ "КОПАНІЯ СТАТУС ПРАКТИК А"	
	за рахунок амортизації		12,25	11,14	11,14					11,14	3,60			12,25	11,14	11,14						
III.	Придбання основних засобів	30155,79	10256,69	6839,28	6839,28					6839,28	3042,52			3417,41	30535,93	7310,49	2599,06			30535,93	4641,56	
	за рахунок амортизації	27391,80	8480,21	6255,05	6255,05					6255,05	2974,72			2225,16	27391,80	6145,36	2599,06			27391,80	3490,88	
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	2763,99	1776,48	584,23	584,23					584,23	67,80			1192,25	3144,13	1165,13				3144,13	1150,68	
III.1.	Діагностичне обладнання	2539,09	755,84	755,84	755,84					755,84	442,07			2642,50	448,26	2642,50	448,26			2642,50	448,26	
	за рахунок амортизації	2297,78	514,54	514,54	514,54					514,54	442,07			2297,78	103,54	2297,78	103,54			2297,78	103,54	
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	241,31	241,30	241,30	241,30					241,30				344,72	344,72	344,72	344,72			241,31	344,72	
III.1.1.	СДЗП	2539,09	755,84	755,84	755,84					755,84	442,07			2642,50	448,26	2642,50	448,26			2642,50	448,26	
	за рахунок амортизації	2297,78	514,54	514,54	514,54					514,54	442,07			2297,78	103,54	2297,78	103,54			2297,78	103,54	
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	241,31	241,30	241,30	241,30					241,30				344,72	344,72	344,72	344,72			241,31	344,72	
III.1.1.2.1	ЕТЛ-35 на базі автомобіля "Renault Master L2H2"(ММЕМ)	1656,57	411,00	411,00	411,00					411,00	411,00			1656,57		1656,57				1656,57		
	за рахунок амортизації	1656,57	411,00	411,00	411,00					411,00	411,00			1656,57		1656,57				1656,57		
III.1.1.17.1	Аналізатор забруднення рідин Laser CM20, або еквівалент (ММЕМ)	520,02												520,02		520,02				520,02		
	за рахунок амортизації	520,02												520,02		520,02				520,02		
III.1.1.18.	Вимірвальний комплекс КДЗ-1	40,00	37,25	37,25	37,25					37,25	11,18			40,00	37,25			№ОЗ-1 від 30.06.16	40,00	37,25	ТОВ "Стомер"	
	за рахунок амортизації	40,00	37,25	37,25	37,25					37,25	11,18			40,00	37,25				40,00	37,25		
III.1.1.18.1	Контактомір ИКС-5,або еквівалент (ММЕМ)	21,08	17,30	17,30	17,30					17,30	5,19			21,08	17,30			ОЗ-1 №36 від 29.07.16	21,08	17,30	ТОВ "Еталон-Прилад"	ММЕМ-1
	за рахунок амортизації	21,08	17,30	17,30	17,30					17,30	5,19			21,08	17,30				21,08	17,30		
III.1.1.18.2	Вимірвач опору заземлення MRU-105,або еквівалент (ММЕМ)	34,61	33,50	33,50	33,50					33,50	10,05			34,61	33,50			ОЗ-1 від 18.01.17	34,61	33,50	ТОВ «Укрпромприбор»	ММЕМ
	за рахунок амортизації	34,61	33,50	33,50	33,50					33,50	10,05			34,61	33,50				34,61	33,50		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшених робіт на початок 2016 року	Затверджені обсяги фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незavrшене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартість змонтованого обладнання)	вартість змонтованого обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	Примітка	
					у т.ч.:								використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-IV квартал 2016 року				факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-IV квартал 2016 року			фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:		усього										
					аванси	ПВР																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
III.1.4.1.	Сколовоч оптичних волокон UFC-65S (АМЕМ)		25,50	15,49	15,49			15,49	4,65					25,50	15,49			ОЗ-1 №2932 від 29.07.16	25,50	15,49	ТОВ "Елміко"	БМЕМ-1(15492,5)
	за рахунок амортизації		25,50	15,49	15,49			15,49	4,65					25,50	15,49				25,50	15,49		
(III.1.1.5.)	Автоматичний прилад для вимірювання смності та тангенсу кута діелектричних втрат – модель ACTS-12K		241,31	241,30	241,30			241,30						344,72	344,72			№ОЗ-1 від 23.02.2016	344,72	344,72	ТОВ "Спеццоляр"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		241,31	241,30	241,30			241,30						344,72	344,72				344,72	344,72		
III.2.	Технологічне обладнання		12436,10	7078,35	3660,94			3660,94	1140,45				3417,41	12712,83	4937,23		674,06		12712,83	4193,30		
	за рахунок амортизації		9913,42	5543,17	3318,01			3318,01	1072,65				2225,16	9913,42	4116,82		674,06		9913,42	3387,34		
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		2522,68	1535,18	342,93			342,93	67,80				1192,25	2799,41	820,41				2799,41	805,96		
III.2.1.	Служба підстанцій		2006,90	1672,85	1438,18			1438,18	436,02				234,67	2016,76	1682,71		162,00		2016,76	1520,71		
	за рахунок амортизації		1828,38	1494,33	1259,66			1259,66	389,36				234,67	1828,38	1494,33		162,00		1828,38	1332,33		
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		178,52	178,52	178,52			178,52	46,66				188,38	188,38					188,38	188,38		
III.2.1.1.	Установка «ЕТМА УВМ 10-1,2 У1» (ЦПРО)		254,46	162,00	162,00			162,00	48,60					254,46	162,00		162,00		254,46		ПАТ «ПКТЬ «ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ»	БМЕМ
	за рахунок амортизації		254,46	162,00	162,00			162,00	48,60					254,46	162,00		162,00		254,46			
III.2.1.5.	Пристрій для доливання ввідів ЕТМА ПДВ-19 У1 (ЦПРО)		70,61	59,60	59,60			59,60	17,88					70,61	59,60			ОЗ-1 №3021-3023 від 30.12.16	70,61	59,60	ПАТ "ЕЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"	БМЕМ
	за рахунок амортизації		70,61	59,60	59,60			59,60	17,88					70,61	59,60				70,61	59,60		
III.2.1.7.	Пристрій контролю зусилля контактної натискання НІК-901 виконання 04 (ММЕМ)		24,00											24,00					24,00			ММЕМ
	за рахунок амортизації		24,00											24,00					24,00			
III.2.1.10.	Легкорозбірні ригшування для чищення опорної ізоляції для ПС 220-750 кВ (висота Г-обр. - 8900мм, П-обр. - 6700мм) з тарамі (ММЕМ)		112,19	112,19									112,19	112,19	112,19			ОЗ-1 №46 від 28.09.16	112,19	112,19	ВЕТ	ММЕМ
	за рахунок амортизації		112,19	112,19									112,19	112,19	112,19				112,19	112,19		
III.2.1.13.	Пристрій для підйому трансформаторів ЕТМА НСП-400М-2ДГ-200М У1 (ЦПРО)		125,50	102,50	102,50			102,50	30,75					125,50	102,50			ОЗ-1 №3024 від 30.12.16	125,50	102,50	ПАТ "ПКТЬ "Електротехмонтаж"	БМЕМ
	за рахунок амортизації		125,50	102,50	102,50			102,50	30,75					125,50	102,50				125,50	102,50		
III.2.1.14.	Повітряний компресор для продувки системи охолодження Р=10атм, V ресивера = 50л, продуктивність=300л/хвилини (ЦПРО)		8,74											8,74					8,74			БМЕМ
	за рахунок амортизації		8,74											8,74					8,74			
III.2.1.17.	Агрегат АВЗ-20Д з двигуном (ЦПРО)		275,40	163,50	163,50			163,50	49,05					275,40	163,50			ОЗ-1 №3025-3030 від 30.12.16	275,40	163,50	ФОН Грішков Д.В.	БМЕМ
	за рахунок амортизації		275,40	163,50	163,50			163,50	49,05					275,40	163,50				275,40	163,50		
III.2.1.21.1.	Комплект обладнання для ультразвукової діагностики структури високовольтної порцеляни на базі ультразвукового дефектоскопу УДЗ-71 (ММЕМ - 2компл.)		120,00	119,50	119,50			119,50	35,85					120,00	119,50			ОЗ-1 від 18.01.2017р.	120,00	119,50	ТОВ "Промприлад"	ММЕМ
	за рахунок амортизації		120,00	119,50	119,50			119,50	35,85					120,00	119,50				120,00	119,50		
III.2.1.21.2.	Комплект обладнання для УЗ дефектоскопії на базі УД4-76 (в комплекті 2 шт. ПЕП (пізоелектричний преобразувач), Ак.БЖ (акумулятор блока живлення), 1 кабель) (ЛМЕМ: ПС Ювілейна-220кВ, ПС Лисичанська-220кВ, ПС Великоцька-220кВ)		374,67	364,24	364,24			364,24	109,27					374,67	364,24			№ОЗ-1 від 30.06.16	374,67	364,24	ТОВ "Промприлад"	БМЕМ-3 (364,24)
	за рахунок амортизації		374,67	364,24	364,24			364,24	109,27					374,67	364,24				374,67	364,24		
III.2.1.21.3.	Снігоприбирач Husqvarna ST 261E (ЛМЕМ: ПС Великоцька-220кВ)		36,10											36,10					36,10		ПП "Укрбуд"	БМЕМ
	за рахунок амортизації		36,10											36,10					36,10			
III.2.1.21.5.	Дистиллятор ДЗ-25М (ММЕМ)		41,20	29,12	29,12			29,12	14,56					41,20	29,12			ОЗ-1 №25 від 17.06.16, №37 від 08.08.16	41,20	29,12	ФОН Чабан А.В.	ММЕМ-2
	за рахунок амортизації		41,20	29,12	29,12			29,12	14,56					41,20	29,12				41,20	29,12		
III.2.1.21.6.	Ваги ВЕК-5 (ММЕМ)		28,20	28,20	28,20			28,20	14,10					28,20	28,20			ОЗ-1 №22, 23 від 15.06.16	28,20	28,20	ПП "Галатя"	ММЕМ
	за рахунок амортизації		28,20	28,20	28,20			28,20	14,10					28,20	28,20				28,20	28,20		
III.2.1.21.7.	Пристрій УВАБ-1 для випробувань стаціонарних акумуляторних батарей типу СК (ММЕМ)		45,36	45,36									45,36	45,36	45,36			ОЗ-1 №60 від 28.10.16	45,36	45,36	ВЕТ	ММЕМ

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартість змонтованого обладнання)	вартість змонтованого обладнання	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	Примітка
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-IV квартал 2016 року	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-IV квартал 2016 року				фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПБР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<i>за рахунок амортизації</i>		45,36	45,36									45,36	45,36	45,36				45,36	45,36		
III.2.1.21.8.	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в натяжних ізолюючих підвісках ПЛ СП-1 (ПС-160Б, ПС-210Б) (ПС-160Д, ПС-210В) з тарою (ММЕМ)		14,34	14,34									14,34	14,34	14,34			ОЗ-1 №47 від 17.10.16	14,34	14,34	ВЕТ	ММЕМ
	<i>за рахунок амортизації</i>		14,34	14,34									14,34	14,34	14,34				14,34	14,34		
III.2.1.21.9.	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів натяжних ізолюючих підвісок СП-2 (ПС-70Д, ПС-120Б) з тарою (ММЕМ)		11,42	11,42									11,42	11,42	11,42			ОЗ-1 №48 від 17.10.16	11,42	11,42	ВЕТ	ММЕМ
	<i>за рахунок амортизації</i>		11,42	11,42									11,42	11,42	11,42				11,42	11,42		
III.2.1.21.10.	Пристрій для перевірки характеристик пружин, що застосовуються в вимикачах та роз'єднувачах ПХП-01 (з тензодатчиком) (8 СЯ.281.523, 8 СЯ.281.497, 8 СЯ.281.499, 8 АН.281.092, 8 СЯ.281.491, 8 СЯ.281.494, 8 СЯ.281.496, 8 СЯ.281.506, 8 СЯ.285.003, 8 БП.281.882.0) з тарою (ММЕМ)		31,77	31,77									31,77	31,77	31,77			ОЗ-1 №50,51 від 18.10.16	31,77	31,77	ВЕТ	ММЕМ
	<i>за рахунок амортизації</i>		31,77	31,77									31,77	31,77	31,77				31,77	31,77		
III.2.1.21.11.	Пристрій для перекачування масла ППМ-1 з тарою (ММЕМ)		19,59	19,59									19,59	19,59	19,59			ОЗ-1 №49 від 17.10.16	19,59	19,59	ВЕТ	ММЕМ
	<i>за рахунок амортизації</i>		19,59	19,59									19,59	19,59	19,59				19,59	19,59		
III.2.1.21.12.	Установка "ЕТМА Суховій-5 У1"(ЦПРО)		234,83	231,00	231,00			231,00	69,30					234,83	231,00			ОЗ-1 №3033 від 30.12.16	234,83	231,00	ПАТ "Проектне конструкторсько-технологічне бюро "Електротехмонтаж"	БМЕМ
	<i>за рахунок амортизації</i>		234,83	231,00	231,00			231,00	69,30					234,83	231,00				234,83	231,00		
(III.2.1.2.1.)	Маслоочищувальна установка УЦМ-3		140,00	140,00	140,00			140,00	42,00					140,00	140,00			№ОЗ-1 від 25.04.2016, 31.05.2016	140,00	140,00	ПАТ "Проектне конструкторсько-технологічне бюро "Електротехмонтаж"	ХМЕМ-1, СМЕМ-1 Перехідна з 2015р.
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		140,00	140,00	140,00			140,00	42,00					140,00	140,00				140,00	140,00		
(III.2.1.11.1.)	Мікрометри		15,53	15,53	15,53			15,53	4,66					15,53	15,53			№ОЗ-1 від 29.07.2016	15,53	15,53	ТОВ "Еталонприлад"	Віднесено на неборгони матеріальні активи СМЕМ Перехідна з 2015р.
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		15,53	15,53	15,53			15,53	4,66					15,53	15,53				15,53	15,53		
(III.2.1.16.2.)	Випрямляч зварювальний стаціонарний		8,69	8,69	8,69			8,69						12,42	12,42			№ОЗ-1 від 22.03.2016	12,42	12,42	ФОП Лук'ян М.Ф.	СПС (ЛРВУ) Перехідна з 2015р.
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		8,69	8,69	8,69			8,69						12,42	12,42				12,42	12,42		
(III.2.1.21.3.)	Ваги кранові		14,30	14,30	14,30			14,30						20,43	20,43			№ОЗ-1 від 29.02.2016, 22.03.2016	20,43	20,43	ТОВ "Канон"	Перехідна з 2015р.
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		14,30	14,30	14,30			14,30						20,43	20,43				20,43	20,43		
III.2.2.	Служба ліній		3787,67	2377,27	1389,77			1389,77	452,88				987,50	3787,67	1389,77				3787,67	822,29		
	<i>за рахунок амортизації</i>		1812,67	1389,77	1389,77			1389,77	452,88				987,50	1812,67	1389,77			512,06	1812,67	822,29		
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		1975,00	987,50									987,50	1975,00					1975,00			
III.2.2.1.	Кущоріз Husqvarna 555Fx		297,60	279,36	279,36			279,36	83,81					297,60	279,36			№ОЗ-1 від 30.06.2016, 26.07.2016, 29.07.2016, 31.08.2016	297,60	279,36	ТОВ Торговий Дом «Технікс»	ХМЕМ-8, СМЕМ-4, БМЕМ-2, ММЕМ-2
	<i>за рахунок амортизації</i>		297,60	279,36	279,36			279,36	83,81					297,60	279,36				297,60	279,36		
III.2.2.2.	Бензопила Stihl MS361		70,75	70,50	70,50			70,50	21,15					70,75	70,50			№ОЗ-1 від 24.06.2016, 30.06.2016	70,75	70,50	ТОВ Торговий Дом «Технікс»	ХМЕМ-2, ПМЕМ-3

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незavrшене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартість змонтованого обладнання)	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	Примітка			
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-IV квартал 2016 року	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)			план уведення ОЗ за I-IV квартал 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)					
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	за рахунок амортизації		70,75	70,50	70,50			70,50	21,15					70,75	70,50				70,75	70,50			
III.2.2.3.	Мотокоса Stihl FS490C-EM		51,24	51,00	51,00			51,00	15,30					51,24	51,00			№ОЗ-1 від 24.06.2016	51,24	51,00	ТОВ Торговий Дом «Технікс»	ПМЕМ-3	
	за рахунок амортизації		51,24	51,00	51,00			51,00	15,30					51,24	51,00				51,24	51,00			
III.2.2.4.	Інвертор зварювальний типу GYSMI-195 (з комплектом кабелів)		10,90	7,00	7,00			7,00	3,50					10,90	7,00			№ОЗ-1 від 31.08.2016	10,90	7,00	ТОВ "БІЛПІОН"	ПМЕМ-1	
	за рахунок амортизації		10,90	7,00	7,00			7,00	3,50					10,90	7,00				10,90	7,00			
III.2.2.5.	Генератор 2 кВт		18,62	16,99	16,99			16,99	5,10					18,62	16,99			№ОЗ-1 від 29.09.2016	18,62	16,99	ТОВ "Деу Павер"	СМЕМ-2	
	за рахунок амортизації		18,62	16,99	16,99			16,99	5,10					18,62	16,99				18,62	16,99			
III.2.2.6.	Травкосарка Husqvarna 545RX		127,44	132,48	132,48			132,48	39,74					127,44	132,48			№ОЗ-1 від 30.06.2016, 25.07.2016	127,44	132,48	ТОВ Торговий Дом «Технікс»	ХМЕМ-7, ММЕМ-1	
	за рахунок амортизації		127,44	132,48	132,48			132,48	39,74					127,44	132,48				127,44	132,48			
III.2.2.7.	Бензопила Husqvarna 450П		75,52	78,52	78,52			78,52	23,56					75,52	78,52			№ОЗ-1 від 30.06.2016, 29.07.2016	75,52	78,52	ТОВ Торговий Дом «Технікс»	ХМЕМ-5, СМЕМ-2, БМЕМ-1	
	за рахунок амортизації		75,52	78,52	78,52			78,52	23,56					75,52	78,52				75,52	78,52			
III.2.2.8.	Бензопила Husqvarna 365		24,94	25,94	25,94			25,94	7,78					24,94	25,94			№ОЗ-1 від 26.07.2016 30.06.2016	24,94	25,94	ТОВ Торговий Дом «Технікс»	БМЕМ-1, ММЕМ-1	
	за рахунок амортизації		24,94	25,94	25,94			25,94	7,78					24,94	25,94				24,94	25,94			
III.2.2.9.	Висоторіз Stihl HT 131		15,00	15,00	15,00			15,00	4,50					15,00	15,00			№ОЗ-1 від 30.06.2016	15,00	15,00	ТОВ Торговий Дом «Технікс»	ХМЕМ-1	
	за рахунок амортизації		15,00	15,00	15,00			15,00	4,50					15,00	15,00				15,00	15,00			
III.2.2.10.	Генератор DAEWOO 6800E		21,90	16,00	16,00			16,00	8,00					21,90	16,00			№ОЗ-1 від 17.06.2016	21,90	16,00	ТОВ "Деу Павер"	ХМЕМ-1	
	за рахунок амортизації		21,90	16,00	16,00			16,00	8,00					21,90	16,00				21,90	16,00			
III.2.2.11.	Бензоріз Husqvarna K 970		27,08	28,20	28,20			28,20	8,46					27,08	28,20			№ОЗ-1 від 30.06.2016	27,08	28,20	ТОВ Торговий Дом «Технікс»	ХМЕМ-1	
	за рахунок амортизації		27,08	28,20	28,20			28,20	8,46					27,08	28,20				27,08	28,20			
(III.2.2.11.)	Кушоріз (мульчер) на базі трактора ХТ3-150К-09		1975,00	987,50									987,50	1975,00					1975,00			ЦП "ДП"НЕК"	ПМЕМ-1 Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року			987,50									987,50	1975,00					1975,00				
III.2.2.12.	Деревообробна дробарка (DP 660-T навісна на трактор) (ММЕМ-2)		155,00											155,00					155,00				ММЕМ
	за рахунок амортизації		155,00											155,00					155,00				
III.2.2.13	Обпресовувач переносний з усялям 50 тс (з ручним гідронасосом для обпресовування тротів і проводів) Пга-55+насос НТР-7009+комплект матриць (С 21-24,26,27; А 44,45,46,50,51,52,56) - 13 шт., (АМЕМ-2)		55,40											55,40						55,40			
	за рахунок амортизації		55,40											55,40						55,40			
III.2.2.14	Обпресувач гідралічний електромонтажний НХ 41.09.000 Краб- 50 тонн(опресувач гідралічний, маслостанція (гідралічна насосна станція) до опресувача гідралічного електромонтажного НХ 41.09.000 Краб- 50 тонн, комплект матриць до опресувача НХ 41.09.000 Краб- 50 тонн (С-20;21;22; 23;24;26;27;31,5;33;36); (А-36;40,5;43;44;45;46;50;51;56;59); (МШ-19,5-А; 26-А;31,5-А;39,8-А; 41,6-А; 43,3-А) (ММЕМ-1)		171,40	92,56	92,56			92,56	46,28					171,40	92,56			ОЗ-1 №38, 39 від 15.08.2016	171,40	48,62	ТОВ "НВО"Мет енергомаш "	ММЕМ-1 (26шт. матриць - 43,94т.грн. віднесено не на основні фонди)	
	за рахунок амортизації		171,40	92,56	92,56			92,56	46,28					171,40	92,56				171,40	48,62			
III.2.2.15	Мотоблок з бензиновим двигуном Зубр GN-2 в комплекті з косаркою роторною (ММЕМ-1)		15,00											15,00					15,00				ММЕМ
	за рахунок амортизації		15,00											15,00					15,00				
III.2.2.16	Плуг трьохкорпусний навісний ПЛН 3-35П (з предплужником) до трактору МТЗ- 82 (ММЕМ-1)		9,80											9,80						9,80			ММЕМ
	за рахунок амортизації		9,80											9,80						9,80			
III.2.2.17	Зварювальний генератор WAGT 220 DC HSBE (АМЕМ-1)		26,70											26,70						26,70			

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавіршених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	Примітка	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-IV квартал 2016 року	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-IV квартал 2016 року			фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)				
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПБР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<i>за рахунок амортизації</i>		26,70											26,70					26,70			
III.2.2.18	Зварювальний апарат інверторний Volta MMA 310 (АМЕМ-2)		12,20											12,20					12,20			
	<i>за рахунок амортизації</i>		12,20											12,20					12,20			
III.2.2.19	Бензопила Husqvarna 357 XP (АМЕМ-2, ММЕМ-5)		109,34	109,06	109,06			109,06	32,72					109,34	109,06		109,06		109,34			
	<i>за рахунок амортизації</i>		109,34	109,06	109,06			109,06	32,72					109,34	109,06		109,06		109,34			
III.2.2.20	Бензопила Husqvarna 372 XP (АМЕМ-3)		60,12	57,00	57,00			57,00	17,10					60,12	57,00		57,00		60,12			
	<i>за рахунок амортизації</i>		60,12	57,00	57,00			57,00	17,10					60,12	57,00		57,00		60,12			
III.2.2.21	Кущоріз Husqvarna 545 Fx (АМЕМ-6, ММЕМ-8)		282,38	280,00	280,00			280,00	84,00					282,38	280,00		280,00		282,38			
	<i>за рахунок амортизації</i>		282,38	280,00	280,00			280,00	84,00					282,38	280,00		280,00		282,38			
III.2.2.22	Висоторіз Husqvarna 327 P5x (АМЕМ-3)		66,24	66,00	66,00			66,00	19,80					66,24	66,00		66,00		66,24			
	<i>за рахунок амортизації</i>		66,24	66,00	66,00			66,00	19,80					66,24	66,00		66,00		66,24			
III.2.2.23	Двовісний причіп Самсон- 276 (ММЕМ-1)		8,10											8,10					8,10			ММЕМ
	<i>за рахунок амортизації</i>		8,10											8,10					8,10			
III.2.2.24	Ножичі секторні НСТ-40 (АМЕМ-2)		13,00											13,00					13,00			
	<i>за рахунок амортизації</i>		13,00											13,00					13,00			
III.2.2.25	Фотокамера зі змінним об'єктивом Canon EOS 1200D kit 18-55 IS II + Карта пам'яті SD 8GB + Сумка (АМЕМ-5, ММЕМ-5)		87,00	64,16	64,16			64,16	32,08					87,00	64,16			ОЗ-1 №26, 27, 28, 29, 30 від 11.07.2016	87,00	52,68	ТОВ "РЕМІТ" ЛТД	Віднесено на необоротні матеріальні активи фотоапарати БМЕМ-5 (26335,8грн.) , ММЕМ-5 (26335,8грн.) (11,48т.грн. - МШП, віднесено не на основні фонди)
	<i>за рахунок амортизації</i>		87,00	64,16	64,16			64,16	32,08					87,00	64,16				87,00	52,68		
III.2.3.	Технологічне обладнання РЗА		271,02	265,55	265,55			265,55	81,39					271,02	265,55				271,02	251,10		
	<i>за рахунок амортизації</i>		256,57	251,10	251,10			251,10	77,05					256,57	251,10				256,57	251,10		
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		14,45	14,45	14,45			14,45	4,34					14,45	14,45				14,45			
III.2.3.12.1.	Автоматизоване робоче місце для розрахунку параметрів і уставок мікропроцесорних пристроїв РЗА фірм АBB та Siemens, необхідних для конфігурування		243,24	242,50	242,50			242,50	72,75					243,24	242,50			ОЗ-1 від 24.10.16	243,24	242,50	ТОВ "АРЕС-С"	
	<i>за рахунок амортизації</i>		243,24	242,50	242,50			242,50	72,75					243,24	242,50				243,24	242,50		
(III.2.3.3.1.)	Мультиметр		14,45	14,45	14,45			14,45	4,34					14,45	14,45				14,45		ТОВ "Еталонприлад"	Перехідна з 2015р. (МШП, віднесено не на основні фонди)
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		14,45	14,45	14,45			14,45	4,34					14,45	14,45				14,45			
III.2.3.4.	Частотомер (ММЭС-1шт)		13,33	8,60	8,60			8,60	4,30					13,33	8,60			ОЗ-1 №35 від 27.07.16	13,33	8,60	ТОВ "Еталон-Прилад"	ММЕМ-1
	<i>за рахунок амортизації</i>		13,33	8,60	8,60			8,60	4,30					13,33	8,60				13,33	8,60		
III.2.4.	Технологічне обладнання СЗДУ		1582,92	259,50	259,50			259,50	71,01					1582,92	259,50				1582,92	259,50		
	<i>за рахунок амортизації</i>		1526,92	203,50	203,50			203,50	54,21					1526,92	203,50				1526,92	203,50		
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		56,00	56,00	56,00			56,00	16,80					56,00	56,00				56,00	56,00		
III.2.4.1	Портативний осцилограф-мультиметр DSO8060		37,95	37,50	37,50			37,50	11,25					37,95	37,50			№ОЗ-1 від 24.06.2016	37,95	37,50	ТОВ "Еталон-прилад"	ПМЕМ-3
	<i>за рахунок амортизації</i>		37,95	37,50	37,50			37,50	11,25					37,95	37,50				37,95	37,50		
III.2.4.2	Цифровий осциллограф DS-1052E		8,82	8,80	8,80			8,80	2,64					8,82	8,80			№ОЗ-1 від 29.07.2016	8,82	8,80	ТОВ "Еталон-прилад"	СМЕМ-1
	<i>за рахунок амортизації</i>		8,82	8,80	8,80			8,80	2,64					8,82	8,80				8,82	8,80		
(III.2.4.2)	Прилад ПИТ-801		30,00	30,00	30,00			30,00	9,00					30,00	30,00			№ОЗ-1 від 24.06.2016	30,00	30,00	ТОВ "Еталонприлад"	ХМЕМ Перехідна з 2015р.
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		30,00	30,00	30,00			30,00	9,00					30,00	30,00				30,00	30,00		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартість змонтованого обладнання)	вартість змонтованого обладнання	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	Примітка	
					у т.ч.:								використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-IV квартал 2016 року				факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I-IV квартал 2016 року			фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:		усього										
					аванси	ПВР																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
III.2.4.3	Осцилограф Fluke-124		42,17	27,00	27,00			27,00	8,10					42,17	27,00			№ОЗ-1 від 30.06.2016	42,17	27,00	ТОВ "Еталон-прилад"	ХМЕМ-1
	за рахунок амортизації		42,17	27,00	27,00			27,00	8,10					42,17	27,00				42,17	27,00		
(III.2.4.3)	Портативний цифровий осцилограф-мультиметр		26,00	26,00	26,00			26,00	7,80					26,00	26,00			№ОЗ-1 від 26.07.2016	26,00	26,00	ТОВ "Еталонприлад"	ПМЕМ Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		26,00	26,00	26,00			26,00	7,80					26,00	26,00				26,00	26,00		
III.2.4.4	Прилад ПИТ-801		36,60	34,20	34,20			34,20	3,42					36,60	34,20			№ОЗ-1 від 30.09.2016	36,60	34,20	ТОВ "Еталон-прилад"	ХМЕМ-2
	за рахунок амортизації		36,60	34,20	34,20			34,20	3,42					36,60	34,20				36,60	34,20		
III.2.4.5	Прилад П-321М		101,38	96,00	96,00			96,00	28,80					101,38	96,00			№ОЗ-1 від 30.06.2016	101,38	96,00	ТОВ "Еталон-прилад"	ХМЕМ-2
	за рахунок амортизації		101,38	96,00	96,00			96,00	28,80					101,38	96,00				101,38	96,00		
III.2.4.6	Система гарантованого електроживлення ЕЖУ 48/100-Б2/100-220/5-АВР (АМЕМ - 2; ММЕМ - 2)		1300,00											1300,00					1300,00			
	за рахунок амортизації		1300,00											1300,00					1300,00			
III.2.5.	Технологічне обладнання СПАСОгаМ		513,55	33,00	33,00			33,00	9,90					513,55	33,00				513,55	33,00		
	за рахунок амортизації		513,55	33,00	33,00			33,00	9,90					513,55	33,00				513,55	33,00		
III.2.5.1.	Вольтамперфазометр Ретометр М2		34,42	33,00	33,00			33,00	9,90					34,42	33,00			ОЗ-1 від 16.11.16	34,42	33,00	ТОВ "Еталон-прилад"	
	за рахунок амортизації		34,42	33,00	33,00			33,00	9,90					34,42	33,00				34,42	33,00		
III.2.5.2	Робоче місце для калібрування та ремонту стрілочних манометрів з верхньою межею вимірювання 60 кгс/см2 (АМЕМ – 1 комплект.)		197,30											197,30					197,30			
	за рахунок амортизації		197,30											197,30					197,30			
III.2.5.3	Робоче місце для калібрування та ремонту стрілочних манометрів з верхньою межею вимірювання 2,5 кгс/см2 (АМЕМ – 1 комплект.)		281,83											281,83					281,83			
	за рахунок амортизації		281,83											281,83					281,83			
III.2.7	Технологічне обладнання САТЮДП по Північній ЕС		4267,83	2463,98	268,74			268,74	87,39					2195,24	4534,70	1300,50			4534,70	1300,50		
	за рахунок амортизації		3969,12	2165,27	174,78			174,78	87,39					1990,49	3969,12	738,92			3969,12	738,92		
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		298,71	298,71	93,96			93,96						204,75	565,58	561,58			565,58	561,58		
III.2.7.1.1.	Комплект серверного обладнання ОІК АСДУ (для забезпечення віртуалізації серверів)		640,00	274,11										274,11	640,00				640,00			ЦП "ДІТ"НЕК"
	за рахунок амортизації		640,00	274,11										274,11	640,00				640,00			
III.2.7.1.2.	Комплект серверного обладнання загального призначення (для забезпечення віртуалізації серверів: SOFTLINE, АСОД, бюджетування та інше.)		240,00	88,59										88,59	240,00				240,00			ЦП "ДІТ"НЕК"
	за рахунок амортизації		240,00	88,59										88,59	240,00				240,00			
(III.2.7.1.2.)	Серверна шафа (комплект з Rack ATS, ДБЖ та PDU)		53,28	40,68	40,68			40,68						76,11	76,11			№ОЗ-1 від 26.02.2016	76,11	76,11	ТОВ "ЕсАйБІС"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		53,28	40,68	40,68			40,68						76,11	76,11				76,11	76,11		
III.2.7.1.3.	Обладнання для існуючих серверів (інтерфейсні плати, модулі та інше)		100,00	32,16										32,16	100,00				100,00			
	за рахунок амортизації		100,00	32,16										32,16	100,00				100,00			
III.2.7.1.4	Сервери та серверне обладнання (АМЕМ - 1, ММЕМ - 1)		375,00	107,47										107,47	375,00				375,00			
	за рахунок амортизації		375,00	107,47										107,47	375,00				375,00			
III.2.7.2.1	Комп'ютер персональний (Hewlett-Packard)		856,00	564,14										564,14	856,00	564,14			856,00	564,14	ЦП "ДІТ"НЕК"	Аванс 50% оплачено 10.10.2016р.
	за рахунок амортизації		856,00	564,14										564,14	856,00	564,14			856,00	564,14		ПМЕМ-5шт., ММЕМ-5шт., САТЮДП-15шт., БМЕМ - 5шт., СМЕМ-5шт., ХМЕМ-5шт.

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Основно капіталовкладень		незавршене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартість змонтованого обладнання)	вартість змонтованого обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	Примітка	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-IV квартал 2016 року	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за I-IV квартал 2016 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:											
					аванси	ПВР																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
III.2.7.2.1.)	Робочі станції (заміна)		204,75	204,75									204,75	431,35	427,35			№ОЗ-1 від 20.04.2016	431,35	427,35	ТОВ "Інгеґратор"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		204,75	204,75									204,75	431,35	427,35				431,35	427,35		
III.2.7.2.2	Ноутбуки		78,20	64,32									64,32	78,20					78,20		ЦП "ДП"НЕК"	Аванс 50% оплачено 10.10.2016р.
	за рахунок амортизації		78,20	64,32									64,32	78,20					78,20			
III.2.7.2.3	Монітори		12,80	6,55									6,55	12,80					12,80		ЦП "ДП"НЕК"	Аванс 50% оплачено 10.10.2016р.
	за рахунок амортизації		12,80	6,55									6,55	12,80					12,80			
III.2.7.2.4	АРМ диспетчера ОІК ОДС МЕМ		150,00	149,80	149,80			149,80	74,90					150,00	149,80			№ОЗ-1 від 18.07.16	150,00	149,80	ТОВ "ЕсАВБІС"	САТІОДП
	за рахунок амортизації		150,00	149,80	149,80			149,80	74,90					150,00	149,80				150,00	149,80		
III.2.7.3.1.	Комплект мережевого обладнання ОІК АСДУ (основний та резервний комутатор Cisco з 1Гбіт портами, SFP FC модулі та оптичні патчкорди)		130,00	99,00									99,00	130,00					130,00		ЦП "ДП"НЕК"	
	за рахунок амортизації		130,00	99,00									99,00	130,00					130,00			
III.2.7.3.1.)	Комутаційна шафа (комплект з Rack ATS, ДБЖ та PDU)		40,68	53,28	53,28			53,28						58,12	58,12			№ОЗ-1 від 26.02.2016	58,12	58,12	ТОВ "ЕсАВБІС"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		40,68	53,28	53,28			53,28						58,12	58,12				58,12	58,12		
III.2.7.3.2.	Комплект обладнання для розвитку телекомунікаційної мережі підстанцій Північної ЕС (маршрутизатор, модулі)		450,00	263,21									263,21	450,00					450,00		ЦП "ДП"НЕК"	
	за рахунок амортизації		450,00	263,21									263,21	450,00					450,00			
III.2.7.4.1.	БФП (принтер+копір+сканер) чорно-білий середньої продуктивності ф.А4		132,48	65,25									65,25	132,48					132,48		ЦП "ДП"НЕК"	
	за рахунок амортизації		132,48	65,25									65,25	132,48					132,48			
III.2.7.4.2.	БФП (принтер+копір+сканер) чорно-білий лазерний великої продуктивності ф.А3 (Xerox)		563,04	314,11									314,11	563,04					563,04		ЦП "ДП"НЕК"	
	за рахунок амортизації		563,04	314,11									314,11	563,04					563,04			
III.2.7.4.3.	Принтер кольоровий струменевий з СНПЧ великої продуктивності ф.А3 (Erpson)		25,00	24,98	24,98			24,98	12,49					25,00	24,98			№ОЗ-1 від 18.07.2016	25,00	24,98	ТОВ "Компютер постач"	САТІОДП
	за рахунок амортизації		25,00	24,98	24,98			24,98	12,49					25,00	24,98				25,00	24,98		
III.2.7.4.4.	Документ-сканер А4		40,00	24,58									24,58	40,00					40,00		ІТЦ "ДП"НЕК"	
	за рахунок амортизації		40,00	24,58									24,58	40,00					40,00			
III.2.7.4.5.	Переферійна та офісна техніка (АМЕМ - 10шт, ММЕМ - 10шт)		176,60	87,00									87,00	176,60					176,60			
	за рахунок амортизації		176,60	87,00									87,00	176,60					176,60			
III.2.9	Технологічне обладнання СЕБтаГТС по Північній ЕС		6,21	6,20	6,20			6,20	1,86				6,21	6,20					6,21	6,20		
	за рахунок амортизації		6,21	6,20	6,20			6,20	1,86				6,21	6,20					6,21	6,20		
III.2.9.1	Інше обладнання: бетонозмішувач (АМЕМ-1шт)		6,21	6,20	6,20			6,20	1,86				6,21	6,20				ОЗ-1№2894 від 24.05.16	6,21	6,20	ПП "Укрбвд"	
	за рахунок амортизації		6,21	6,20	6,20			6,20	1,86				6,21	6,20					6,21	6,20		
III.3.	Спецтехніка та спецмеханізми по Північній ЕС		15180,60	2422,50	2422,50			2422,50	1460,00				15180,60	1925,00			1925,00		15180,60			
	за рахунок амортизації		15180,60	2422,50	2422,50			2422,50	1460,00				15180,60	1925,00			1925,00		15180,60			
III.3.3.1.	Автопідйомник h=18 м на шасі автомобіля типу ГАЗ (4×2)		1062,22										1062,22						1062,22			
III.3.3.2	Автопідйомник з висотою підйому до 35м на базі автомобіля (6х6) АМЕМ		4785,55										4785,55						4785,55			
III.3.3.3	Автопідйомник з висотою підйому до 36м на базі автомобіля (6х6) ММЕМ		5182,05										5182,05						5182,05			
III.3.6.1.	ЕТЛ-35 на базі автомобіля "ГАЗ (4×2)		1 000,00	497,50	497,50			497,50	497,50					1000,00					1000,00		ТОВ "ХАРКІВЕ НЕРГОПР ІЛАДІ"	
III.3.10.1.	Автобус (4×4) 25 пас. міськ		598,56											598,56					598,56			
III.3.12.1	Легковий автомобіль підвищеної прохідності V=2700см3		351,90											351,90					351,90			
III.3.13.1.	Кушоріз (мульчер) на базі трактора ХТЗ-150К-09		2200,32	1925,00	1925,00			1925,00	962,50					2200,32	1925,00		1925,00		2200,32		ТОВ "Спецтехніка"	ПМЕМ