

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2016 рік по Центральній ЕС

(тис.грн. без ПДВ)

1	2 Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									12 Невикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
		3 Заплановано профінансувати за 2016 рік	4 виконано	5 %	6 заплановано за 2016 рік	7 виконано	8 %	9 заплановано за 2016 рік	10 виконано	11 %	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т. ч.:	613040,97	50128,15	8,18%	67935,52	52145,84	76,76%	73548,81	15416,58	20,96%	-562 912,82
	Власні кошти(прибуток+амортизація+невикористані кошти 2015+інший)	106915,19	50128,15	46,89%	67935,52	52145,84	76,76%	73548,81	15416,58	20,96%	-56 787,04
	невикористані кошти 2015 року	17635,92	15148,16	85,89%	20275,11	12301,01	60,67%	26754,29	6362,02	23,78%	-2 487,76
	об'єкти 2016 року без кредитних коштів	89279,27	34979,99	39,18%	47660,41	39844,83	83,60%	46794,52	9054,56	19,35%	-54 299,28
	крім того, кредитні кошти	506125,78									-506 125,78
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	605387,81	43319,49	7,16%	60165,76	45483,24	75,60%	65779,05	8753,98	13,31%	-562 068,33
	невикористані кошти 2015 року	16790,64	14403,79	85,78%	19313,23	11440,04	59,23%	25792,41	5501,05	21,33%	
	об'єкти 2016 року	82471,39	28915,70	35,06%	40852,53	34043,20	83,33%	36750,85	3252,93	8,85%	
	крім того, кредитні кошти										
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього:	575414,35	22107,66	3,84%	29111,79	24953,76	85,72%	31162,50	4068,80	13,06%	-553 306,69
	невикористані кошти 2015 року	9417,03	7409,55	78,68%	10859,11	3213,11	29,59%	12609,64	2191,56	17,38%	
	об'єкти 2016 року	59871,54	14698,11	24,55%	18252,68	21740,65	119,11%	18552,86	1877,24	10,12%	
	крім того, кредитні кошти	506125,78									
II.2.	Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього:	7230,66	4976,99	68,83%	8086,08	4664,19	57,68%	8432,31			-2 253,67
	невикористані кошти 2015 року	878,56	850,94	96,86%	1733,98	1729,50	99,74%	1868,27			
	об'єкти 2016 року	6352,10	4126,05	64,96%	6352,10	2934,69	46,20%	6564,04			
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього:	8541,62	6164,38	72,17%	8412,45	6164,38	73,28%	9981,33			-2 377,24
	невикористані кошти 2015 року	3884,78	3614,12	93,03%	3755,61	3614,12	96,23%	5049,36			
	об'єкти 2016 року	4656,84	2550,26	54,76%	4656,84	2550,26	54,76%	4931,97			
II.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього:	2135,98	2015,89	94,38%	2712,48	2592,39	95,57%	4209,09	4089,00	97,15%	-120,09
	невикористані кошти 2015 року	1305,76	1236,38	94,69%	1882,26	1812,88	96,31%	3378,87	3309,49	97,95%	
	об'єкти 2016 року	830,22	779,51	93,89%	830,22	779,51	93,89%	830,22	779,51	93,89%	
II.5.	Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього:	1573,00	584,22	37,14%	1573,00	321,61	20,45%	1698,00	346,61	20,41%	-988,78
	невикористані кошти 2015 року										
	об'єкти 2016 року	1573,00	584,22	37,14%	1573,00	321,61	20,45%	1698,00	346,61	20,41%	
II.6.	Реконструкція будівель та споруд, всього:	3536,44	3000,10	84,83%	3825,95	3289,61	85,98%	5852,02			-536,34
	невикористані кошти 2015 року	675,53	663,82	98,27%	965,04	953,33	98,79%	2886,27			
	об'єкти 2016 року	2860,91	2336,28	81,66%	2860,91	2336,28	81,66%	2965,75			
II.7.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, всього:	3201,88	2658,63	83,03%	3201,88	2658,63	83,03%	3235,79			-543,25

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Невикористано коштів (гр.4-гр.3)
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
		Заплановано профінансувати за 2016 рік	виконано	%	заплановано за 2016 рік	виконано	%	заплановано за 2016 рік	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	невикористані кошти 2015 року										
	об'єкти 2016 року	3201,88	2658,63	83,03%	3201,88	2658,63	83,03%	3235,79			
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього:	935,12	233,08	24,93%	935,12	233,08	24,93%	1208,01	249,57	20,66%	-702,04
	невикористані кошти 2015 року										
	об'єкти 2016 року	935,12	233,08	24,93%	935,12	233,08	24,93%	1208,01	249,57	20,66%	
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, всього:	2818,76	1578,54	56,00%	2307,01	605,59	26,25%				-1 240,23
	невикористані кошти 2015 року	628,98	628,98	100,00%	117,23	117,10	99,89%				
	об'єкти 2016 року	2189,78	949,56	43,36%	2189,78	488,49	22,31%				
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	7653,16	6808,66	88,97%	7769,76	6662,60	85,75%	7769,76	6662,60	85,75%	-844,50
	невикористані кошти 2015 року	845,28	744,37	88,06%	961,88	860,97	89,51%	961,88	860,97	89,51%	
	об'єкти 2016 року	6807,88	6064,29	89,08%	6807,88	5801,63	85,22%	6807,88	5801,63	85,22%	
III.1	Діагностичне обладнання, усього:	2168,48	2067,55	95,35%	2168,48	2067,55	95,35%	2168,48	2067,55	95,35%	-100,93
	невикористані кошти 2015 року	637,17	637,12	99,99%	637,17	637,12	99,99%	637,17	637,12	99,99%	
	об'єкти 2016 року	1531,31	1430,43	93,41%	1531,31	1430,43	93,41%	1531,31	1430,43	93,41%	
III.2	Технологічне обладнання, усього:	2447,95	1730,17	70,68%	2564,55	1584,11	61,77%	2564,55	1584,11	61,77%	-717,78
	невикористані кошти 2015 року	208,11	107,25	51,54%	324,71	223,85	68,94%	324,71	223,85	68,94%	
	об'єкти 2016 року	2239,84	1622,92	72,46%	2239,84	1360,26	60,73%	2239,84	1360,26	60,73%	
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього:	3036,73	3010,94	99,15%	3036,73	3010,94	99,15%	3036,73	3010,94	99,15%	-25,79
	невикористані кошти 2015 року										
	об'єкти 2016 року	3036,73	3010,94	99,15%	3036,73	3010,94	99,15%	3036,73	3010,94	99,15%	