

2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми за 2016 рік по ВП "Укренергосервіс"

(місячна, нарастаючим підсумком з початку року)

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавць	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за 4 квартали 2016 року (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 4 квартали 2016 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:	1528,62	47756,01	418,80	418,80	7,11		63,61		348,08			342,47	47756,01	93,83	1546,12			49153,70	76,33	
	за рахунок амортизації (03)	1528,62	41124,03	76,33	76,33	7,11		63,61		5,61			342,47	41124,03	76,33	1528,62			42634,05	76,33	
	невикористані кошти 2015 року		6631,98	342,47	342,47					342,47		342,47		6631,98	17,50	17,50			6519,65		
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	1528,62	46866,96	418,80	418,80	7,11		63,61		348,08			342,47	46866,96	93,83	1546,12			48264,65	76,33	
	за рахунок амортизації (03)	1528,62	40234,98	76,33	76,33	7,11		63,61		5,61			342,47	40234,98	76,33	1528,62			41745,00	76,33	
	невикористані кошти 2015 року		6631,98	342,47	342,47					342,47		342,47		6631,98	17,50	17,50			6519,65		
II.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	1328,62	43975,97	324,97	324,97					324,97			324,97	43975,97		1328,62			45304,59		
	за рахунок амортизації (03)	1328,62	37456,32										324,97	37456,32		1328,62			38784,94		
	невикористані кошти 2015 року		6519,65	324,97	324,97					324,97		324,97		6519,65					6519,65		
(II.4.8.1.)	Модернізація основного та допоміжного диспетчерських пунктів ДП "НЕК "Укренерго"	1328,62	43975,97	324,97	324,97					324,97		324,97		43975,97		1328,62			45304,59		
II.6.	Реконструкція будівель та споруд, всього, у т.ч.:	200,00	2675,34											2675,34		200,00			2875,34		
	за рахунок амортизації (03)	200,00	2675,34											2675,34		200,00			2875,34		
II.6.11.1	Реконструкція теплового пункту адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25 (інв.№942/1)	200,00	2675,34											2675,34		200,00			2875,34		
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього, у т.ч.:	84,72	76,33	76,33	7,11			63,61		5,61				84,72	76,33				84,72	76,33	
	за рахунок амортизації (03)	84,72	76,33	76,33	7,11			63,61		5,61				84,72	76,33				84,72	76,33	
II.8.6.1	Автоматичні установки теплових зав'язі в будинку за адресою м. Київ, вул. С. Петлюри, 27.	84,72	76,33	76,33	7,11			63,61		5,61				84,72	76,33				84,72	76,33	
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, всього, у т.ч.:		130,93	17,50	17,50					17,50		17,50		130,93	17,50	17,50					
	за рахунок амортизації (03)		18,60											18,60							
	невикористані кошти 2015 року		112,33	17,50	17,50					17,50		17,50		112,33	17,50	17,50					
II.9.6.1.	Проект реконструкції (модернізації) вантажного ліфта адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" (по вул. С.Петлюри, 25)		18,60											18,60							
(II.9.6.1.)	Проект модернізації автоматичної пожежної сигналізації будівель та споруд ДП "НЕК "Укренерго" (по вул. С.Петлюри, 25)		94,83											94,83							
(II.9.6.2.)	Проект модернізації (реконструкції) системи відеоспостереження будівель та споруд ДП "НЕК "Укренерго" (по вул. С.Петлюри, 25)		17,50	17,50	17,50					17,50		17,50		17,50	17,50	17,50					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за 4 квартали 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 4 квартали 2016 року				фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше**											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПБР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:		889,05											889,05					889,05		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		889,05											889,05					889,05		
III.3.	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:		889,05											889,05					889,05		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		889,05											889,05					889,05		
III.3.8.1	Вантажний автомобіль Ford Transit Connect, фургон		461,60											461,60					461,60		
III.3.12.1	Легковий автомобіль підвищеної прохідності з колісною формулою 4x4, об'ємом двигуна до 1500 см3 типу Renault Duster (або еквівалент)		427,45											427,45					427,45		