

1. Загальний звіт

про фінансування, освоєння та введення об'єктів з капітальних інвестицій за 2016 рік
по ВЕТ

(тис. грн. без ПДВ)

1	2 Складові інвестиційної програми	Виконання за звітний період (січень-грудень, наростаючим підсумком з початку року)									12 Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)	
		фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію				
		3 заплановано на I-IV квартал 2016 року	4 виконано	5 %	6 заплановано на I-IV квартал 2016 року	7 виконано	8 %	9 заплановано на I-IV квартал 2016 року	10 виконано	11 %		
	П+ПІ Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:	2 392,62	1 021,07	42,68	2 392,62	228,80	9,56	2 392,62	228,80	9,56	-	1 371,55
	<i>об'єкти 2016 року</i>	<i>1 015,40</i>	<i>333,57</i>	<i>32,85</i>	<i>1 015,40</i>	<i>228,80</i>	<i>22,53</i>	<i>1 015,40</i>	<i>228,80</i>	<i>22,53</i>	-	<i>681,83</i>
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>	<i>1 377,22</i>	<i>687,50</i>	<i>49,92</i>	<i>1 377,22</i>	-	-	<i>1 377,22</i>	-	-	-	<i>689,72</i>
	ПІ. Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	2 392,62	1 021,07	42,68	2 392,62	228,80	9,56	2 392,62	228,80	9,56	-	1 371,55
	<i>об'єкти 2016 року</i>	<i>1 015,40</i>	<i>333,57</i>	<i>32,85</i>	<i>1 015,40</i>	<i>228,80</i>	<i>22,53</i>	<i>1 015,40</i>	<i>228,80</i>	<i>22,53</i>	-	<i>681,83</i>
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>	<i>1 377,22</i>	<i>687,50</i>	<i>49,92</i>	<i>1 377,22</i>	-	-	<i>1 377,22</i>	-	-	-	<i>689,72</i>
	ПІ.2 Технологічне обладнання, усього:	1 015,40	333,57	32,85	1 015,40	228,80	22,53	1 015,40	228,80	22,53	-	681,83
	<i>об'єкти 2016 року</i>	<i>1 015,40</i>	<i>333,57</i>	<i>32,85</i>	<i>1 015,40</i>	<i>228,80</i>	<i>22,53</i>	<i>1 015,40</i>	<i>228,80</i>	<i>22,53</i>	-	<i>681,83</i>
	ПІ.3 Спецтехніка і спецмеханізми, усього:	1 377,22	687,50	49,92	1 377,22	-	-	1 377,22	-	-	-	689,72
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>	<i>1 377,22</i>	<i>687,50</i>	<i>49,92</i>	<i>1 377,22</i>	-	-	<i>1 377,22</i>	-	-	-	<i>689,72</i>