

## 1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2016 рік по Західній ЕС

(тис.грн. без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (2016 рік з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		Профінансовано			Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
		Заплановано на I-IV кв. 2016 року	Виконано	% періоду	Заплановано на I-IV кв. 2016 року	Виконано	% періоду	Заплановано на I-IV кв. 2016 року	Виконано	% періоду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II+III	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення об'єктів+придбання основних засобів, всього:	578 540,71	406 732,66	70,30%	115 206,31	108 331,31	94,03%	112 085,78	95 365,11	85,08%	-171 808,76
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	452 729,39	286 292,82	63,24%	115 206,31	108 331,31	94,03%	112 085,78	95 365,11	85,08%	-166 437,28
	об'єкти 2015 року	205 463,12	163 988,68	79,81%	47 701,14	47 298,69	99,16%	45 753,31	40 908,09	89,41%	-41 475,15
	об'єкти 2016 року	247 266,27	122 304,14	49,46%	67 505,17	61 032,62	90,41%	66 332,47	54 457,02	82,10%	-124 962,13
	Крім того, кредитні кошти, усього, у т. ч.:	125 811,32	120 439,84	95,73%							-5 371,48
II.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання електричних мереж, усього, у т.ч.:	558 846,63	388 554,72	69,53%	93 796,79	88 632,05	94,49%	90 676,26	75 665,85	83,45%	-170 292,62
	об'єкти 2015 року	203 502,54	162 028,74	79,62%	44 025,12	43 483,61	98,77%	42 077,29	37 093,01	88,15%	-41 474,51
	об'єкти 2016 року	355 344,09	226 525,98	63,75%	49 771,67	45 148,45	90,71%	48 598,97	38 572,84	79,37%	-128 818,11
II.1.	Заміна, модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання підстанцій, усього, у т.ч.:	513 395,75	352 766,67	68,71%	46 095,54	50 844,82	110,30%	47 362,22	46 221,14	97,59%	-160 629,09
	об'єкти 2015 року	188 038,09	147 190,05	78,28%	26 315,44	26 135,06	99,31%	26 788,39	26 608,01	99,33%	-40 848,05
	об'єкти 2016 року	325 357,66	205 576,62	63,18%	19 780,10	24 709,76	124,92%	20 573,83	19 613,13	95,33%	-119 781,04
II.2.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання ліній, усього, у т.ч.:	6 168,01	4 892,75	79,32%	6 168,01	4 892,75	79,32%	6 650,74	5 524,42	83,06%	-1 275,26
	об'єкти 2015 року										
	об'єкти 2016 року	6 168,01	4 892,75	79,32%	6 168,01	4 892,75	79,32%	6 650,74	5 524,42	83,06%	-1 275,26
II.3.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення пристроїв РЗА, усього, у т.ч.:	17 109,93	12 483,04	72,96%	17 700,62	13 087,33	73,94%	19 432,82	9 982,96	51,37%	-4 626,89
	об'єкти 2015 року	5 989,55	5 911,21	98,69%	6 575,10	6 504,41	98,92%	6 993,54	3 062,98	43,80%	-78,34
	об'єкти 2016 року	11 120,38	6 571,83	59,10%	11 125,52	6 582,92	59,17%	12 439,28	6 919,98	55,63%	-4 548,55
II.4.	Модернізація і технічне переоснащення засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т.ч.:	3 835,33	3 812,09	99,39%	3 835,33	3 812,09	99,39%	3 956,56	3 933,32	99,41%	-23,24
	об'єкти 2015 року	766,41	753,54	98,32%	766,41	753,54	98,32%	821,33	808,46	98,43%	-12,87
	об'єкти 2016 року	3 068,92	3 058,55	99,66%	3 068,92	3 058,55	99,66%	3 135,23	3 124,86	99,67%	-10,37
II.5.	Модернізація систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.:	1 952,66	1 318,38	67,52%	2 254,53	1 620,26	71,87%	2 397,57	1 763,30	73,55%	-634,28
	об'єкти 2015 року	404,41	374,46	92,59%	706,28	676,34	95,76%	751,18	721,24	96,01%	-29,95
	об'єкти 2016 року	1 548,25	943,92	60,97%	1 548,25	943,92	60,97%	1 646,39	1 042,06	63,29%	-604,33

	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (2016 рік з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
		Профінансовано			Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
		Заплановано на I-IV кв. 2016 року	Виконано	% періоду	Заплановано на I-IV кв. 2016 року	Виконано	% періоду	Заплановано на I-IV кв. 2016 року	Виконано	% періоду	
<b>II.6.</b>	<b>Модернізація і реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:</b>	2 212,06	1 361,91	61,57%	2 212,06	1 698,81	76,80%	2 260,74	503,64	22,28%	-850,15
	об'єкти 2015 року										
	об'єкти 2016 року	2 212,06	1 361,91	61,57%	2 212,06	1 698,81	76,80%	2 260,74	503,64	22,28%	-850,15
<b>II.7.</b>	<b>Технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, всього, у т.ч. за рахунок:</b>	7 394,58	7 370,97	99,68%	7 394,58	7 370,97	99,68%	7 444,00	7 420,39	99,68%	-23,61
	об'єкти 2015 року	5 892,32	5 892,32	100,00%	5 892,32	5 892,32	100,00%	5 892,32	5 892,32	100,00%	
	об'єкти 2016 року	1 502,26	1 478,65	98,43%	1 502,26	1 478,65	98,43%	1 551,68	1 528,07	98,48%	-23,61
<b>II.8.</b>	<b>Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	636,50	320,23	50,31%	636,50	587,57	92,31%	1 171,61	316,68	27,03%	-316,27
	об'єкти 2015 року	316,24			316,24	267,34	84,54%	830,53			-316,24
	об'єкти 2016 року	320,26	320,23	99,99%	320,26	320,23	99,99%	341,08	316,68	92,85%	-0,03
<b>II.9.</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:</b>	6 141,81	4 228,68	68,84%	7 499,62	4 717,45	62,90%				-1 913,83
	об'єкти 2015 року	2 095,52	1 907,16	90,98%	3 453,33	3 254,60	94,25%				-189,06
	об'єкти 2016 року	4 046,29	2 321,52	57,37%	4 046,29	1 462,85	36,15%				-1 724,77
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	19 694,08	18 177,94	91,06%	21 409,52	19 699,25	90,22%	21 409,52	19 699,25	90,22%	-1 759,67
	об'єкти 2015 року	1 960,58	1 959,94	99,97%	3 676,02	3 815,08	103,78%	3 676,02	3 815,08	103,78%	-0,64
	об'єкти 2016 року	17 733,50	16 218,00	91,45%	17 733,50	15 884,17	89,57%	17 733,50	15 884,17	89,57%	-1 515,50
<b>III.1</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:</b>	255,73	255,73	100,00%	255,73	255,73	100,00%	255,73	255,73	100,00%	
	об'єкти 2015 року										
	об'єкти 2016 року	255,73	255,73	100,00%	255,73	255,73	100,00%	255,73	255,73	100,00%	
<b>III.2</b>	<b>Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:</b>	5 370,29	3 861,48	67,37%	5 370,29	3 666,15	61,13%	5 370,29	3 666,15	61,13%	-1 752,34
	об'єкти 2015 року	243,53	243,53	100,00%	243,53	383,20	157,35%	243,53	383,20	157,35%	
	об'єкти 2016 року	5 126,76	3 617,95	70,57%	5 126,76	3 282,95	61,77%	5 126,76	3 282,95	61,77%	-1 508,81
<b>III.3</b>	<b>Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:</b>	14 068,06	14 060,73	99,95%	15 783,50	15 777,37	99,96%	15 783,50	15 777,37	99,96%	-7,33
	об'єкти 2015 року	1 717,05	1 716,41	99,96%	3 432,49	3 431,88	99,98%	3 432,49	3 431,88	99,98%	-0,64
	об'єкти 2016 року	12 351,01	12 344,32	99,95%	12 351,01	12 345,49	99,96%	12 351,01	12 345,49	99,96%	-6,69