

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми виробничих служб апарату управління ДП "НЕК "Укренерго"
за 2015 рік**

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєння капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії)	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ на 2015 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання						інше							
						усього	у т.ч.: аванси	усього						у т.ч.: аванси				усього	в т.ч.:		
					аванси	ПВР															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
II.+III.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів, всього:	866,13	62 115,55	11 551,84	10 563,90	8,39	0,39	3 001,79	2 060,60	7 553,72	5 330,70	229,85	987,94	62 311,62	7 257,77	2 663,36			55 657,89	5 211,92	
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	866,13	46 175,19	6 715,84	5 727,90	8,39	0,39	255,81	139,22	5 463,70	5 023,00	229,85	987,94	46 371,26	4 470,02	2 663,36			38 741,37	435,46	
II.4.	Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:		7 812,34											7 808,80					11 554,28		
II.4.8.	Диспетчеризація		6 519,65											6 519,65					6 519,65		
II.4.8.1.	Модернізація основного та допоміжного диспетчерських пунктів ДП "НЕК "Укренерго"		6 519,65											6 519,65					6 519,65		
II.4.10.	Лінії зв'язку		1 292,69											1 289,15					5 034,63		
(II.4.10.2.1.)	Модернізація магістрального зв'язку НЕК "Укренерго" на дільниці ПС330 кВ "Лосеве"-держжордон України та Росії шляхом заміни існуючого блискавкозахисного троса ПЛ 330кВ на блискавкозахисний трос з волоконно-оптичним кабелем		1 292,69											1 289,15					5 034,63		
II.5.	Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.:		597,38	179,21	179,21	0,39	0,39	139,22	139,22	39,60	39,60			597,38					745,29		
II.5.2.	АСОЕ (регіональний, локальний рівень)		597,38	179,21	179,21	0,39	0,39	139,22	139,22	39,60	39,60			597,38					745,29		
II.5.2.1.	Створення оперативної підсистеми автоматизованого визначення балансів потужності та електроенергії на перерізах з генеруючими компаніями "Центеренерго", "Укргідроенерго" та окремими електростанціями.		597,38	179,21	179,21	0,39	0,39	139,22	139,22	39,60	39,60			597,38					745,29		Авізовано в ЦЕС - 162,94 тис. грн.
II.6.	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:		3 068,00											3 068,00					3 211,07		
II.6.11.	Адмінбудівлі		3 068,00											3 068,00					3 211,07		
II.6.11.1.	Реконструкція системи електроживлення адмінбудинку ДП "НЕК "Укренерго" по вул. Симона Петлюри, 25		3 068,00											3 068,00					3 211,07		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєння капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії)	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ на 2015 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
II.7.	Технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, усього, у т.ч.:	866,13	22 125,99	5 123,57	5 123,57					5 123,57	4 958,05			22 125,99	1 881,90	2 388,18			22 632,27	359,85	
II.7.1.	Інфраструктурно-інтеграційні задачі	866,13	22 125,99	5 123,57	5 123,57					5 123,57	4 958,05			22 125,99	1 881,90	2 388,18			22 632,27	359,85	
II.7.1.1. (III.4.11.1)	Закупівля та впровадження комплексу технічних засобів та програмного забезпечення для організації роботи електронної платформи проведення аукціонів щодо доступу до пропускнуої спроможності міждержавних електричних мереж України	247,95	12 802,49	1 383,09	1 383,09					1 383,09	1 383,09			12 802,49	1 383,09	1 631,04			13 050,44		
(II.7.1.2.)	Модернізація web сайту ukrenergo.energy.gov.ua	258,33	33,34											33,34		258,33			291,67		
II.7.1.3	Впровадження корпоративної поштової системи MS Exchange 2013 та системи електронного документообігу MS SharePoint		8 750,00	3 241,67	3 241,67					3 241,67	3 241,67			8 750,00					8 750,00		
(II.7.1.3.)	Програмний модуль "Інвестиційна програма"	359,85																		359,85	
II.7.1.4	Організація дублюючого пункту ОІК		374,64	333,29	333,29					333,29	333,29			374,64	333,29	333,29			374,64		
II.7.1.5	Організація технологічного дублюючого пункту АСОЕ		165,52	165,52	165,52					165,52				165,52	165,52	165,52			165,52		
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:		598,46	124,59	124,59	8,00		116,59						598,46	75,61				598,46	75,61	
II.8.4.	СЗДТУ		598,46	124,59	124,59	8,00		116,59						598,46	75,61				598,46	75,61	
II.8.4.1	Дооснащення ЦАТС "Меридіан" в м. Золотоноша		366,00											366,00					366,00		
II.8.4.2	Придбання Євро-КПР для SCADA ЗПУ ДП "НЕК"Укренерго"		107,87											107,87					107,87		
(II.8.4.2)	Дооснащення мультимплексного обладнання ВОЛЗ для організації Ethernet 8Мбіт/с		124,59	124,59	124,59	8,00		116,59						124,59	75,61				124,59	75,61	Авізовано ЕС.ПЗЕС 24,49 тис.грн. (авізо №198 за 03.2015 та №10 за 02.2015); ЗЕС 24,49 тис грн. (авізо №199 за 03.2015 та №05/02 за 02.2015)
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:		11 973,02	1 288,47	300,53					300,53	25,35	229,85	987,94	12 172,63	2 512,51	275,18					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєння капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії)	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капітало-вкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ на 2015 рік	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	аванси										ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
II.9.1	Проектні роботи майбутніх років СМІРЕ		190,98	229,85	229,85					229,85		229,85		190,98	229,85	229,85					
(II.9.1.1)	Реабілітація трансформаторних підстанцій 330 кВ "Кременчук", "Новокиївська", "Суми", "Жовтнева", "Житомирська", "Черкаська" зі встановленням сучасного обладнання з функціями дистанційного управління		172,80	207,36	207,36					207,36		207,36		172,80	207,36	207,36					
(II.9.1.2)	Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності 20 МВар на шинах 35 кВ на підстанціях 330-220 кВ "Нововолинська", "Луцьк-Південна", "Ковель", "Шепетівка", "Кам'янець-Подільська"		18,18	22,49	22,49					22,49		22,49		18,18	22,49	22,49					
II.9.3	Проектні роботи майбутніх років РЗА		4 248,15											4 447,76	2 237,33						
II.9.3.1.	Виконання проекту модернізації "Комплексу ПА зв'язків Південної частини ОЕС України" (2-й етап)		1 798,76											1 798,76							
II.9.3.2.	Проектування протиаварійної автоматики мережі 110-150 кВ Південної ЕС (2 етап)		1 983,67											1 983,67	1 920,44						
(II.9.3.1.)	ПС 330 кВ "Українка". Реконструкція та модернізація РЗ, ПА, ВЧ каналів та АСЗІ по ПЛ 330 кВ ЮУАЕС.		221,82											316,89	316,89						
(II.9.3.2.)	ПС 330 кВ Південна. Модернізація пристроїв РЗА та зв'язку по ПЛ 330 кВ Ростовська.		243,90											348,44							
II.9.4.	СЗДТУ		4 000,72	1 033,27	45,33					45,33			987,94	4 000,72	45,33	45,33					
II.9.4.1.	Реконструкція зв'язку з прокладкою ВОЛЗ по ПЛ на ділянках ПС 330 кВ Львів південна – ПС 330 кВ Розділ – ПС 330кВ Стрий – ПС 330 кВ Борислав – ПС 220 кВ Воловець – ПС 400 кВ Мукачеве – держ. кордон України (проект)		2 093,86											2 093,86							
II.9.4.2	Реконструкція станційного обладнання ВОЛЗ Київ-Вінниця-Львів для організації передачі даних Ethernet по об'єктах: НЕК «Укренерго», ПС Біла Церва, ПС Погребище, ПС 750 Вінницька, ПС 330 Вінницька, Вінницькі МЕМ, ПЗЕС, ПС Бар, ПС Хмельницька, Хмельницькі МЕМ, ПС Тернопільська, Бурштинська ТЕС, ПС 750 Західно-Українська, ПС Львів Південна, ЗЕС, ПС Львів 2, Добротвірська ТЕС (проект)		537,41	91,41									91,41	537,41							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєння капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії)	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ на 2015 рік	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	аванси										ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III.	Придбання основних засобів		15 940,36	4 836,00	4 836,00			2 745,98	1 921,38	2 090,02	307,70			15 940,36	2 787,75				16 916,52	4 776,46	
III.1.	Діагностичне обладнання		916,67	281,25	281,25			281,25	281,25					916,67	937,50				916,67	937,50	
III.1.3	Діагностичне обладнання РЗА		916,67	281,25	281,25			281,25	281,25					916,67	937,50				916,67	937,50	
III.1.3.1	Перевірочний пристрій РЗА та ПА типу Omicron C356		916,67	281,25	281,25			281,25	281,25					916,67	937,50				916,67	937,50	
III.2.	Технологічне обладнання		7 493,31	2 464,73	2 464,73			2 464,73	1 640,13					7 493,31	824,60				7 493,31	798,94	
III.2.3	РЗА		586,88	354,91	354,91			354,91						586,88	354,91				586,88	354,91	
III.2.3.1	Мікропроцесорний пристрій захисту 7SL87		265,13											265,13					265,13		
III.2.3.2	Пристрій керування на базі ноутбук		8,50											8,50					8,50		
III.2.3.3	Джерело постійної напруги "ИПН-300"		39,50	54,21	54,21			54,21						39,50	54,21				39,50	54,21	
III.2.3.4	Осцилограф SHS1102		24,75											24,75					24,75		
III.2.3.5	АРМ з комплексом IEDKK10-RW та IEDKK10-SW інтелектуалізованої системи автоматизації розрахунків аварійних режимів, уставок РЗ та мікропроцесорних пристроїв		249,00	300,70	300,70			300,70						249,00	300,70				249,00	300,70	
III.2.7	Технологічне обладнання САТІОДП		6 906,43	2 109,82	2 109,82			2 109,82	1 640,13					6 906,43	469,69				6 906,43	444,03	
III.2.7.1.	Сервери та серверне обладнання		1 500,00											1 500,00					1 500,00		
III.2.7.1.1.	Серверне обладнання		1 500,00											1 500,00					1 500,00		
III.2.7.2	Робочі станції		3 289,85	1 640,13	1 640,13			1 640,13	1 640,13					3 289,85					3 289,85		
III.2.7.2.1	Робочі станції (з базовим ПЗ)		3 024,00	1 462,80	1 462,80			1 462,80	1 462,80					3 024,00					3 024,00		
III.2.7.2.2.	Ноутбуки (з базовим ПЗ)		59,15	62,38	62,38			62,38	62,38					59,15					59,15		
III.2.7.2.3.	Планшети		150,70	99,00	99,00			99,00	99,00					150,70					150,70		
III.2.7.2.4	Монітори (для відеоконференцій MS Lync)		56,00	15,95	15,95			15,95	15,95					56,00					56,00		
III.2.7.3	Обладнання та ПЗ ЛОМ та ТКМ		1 500,00											1 500,00					1 500,00		
III.2.7.3.1	Обладнання ЛОМ		1 500,00											1 500,00					1 500,00		
III.2.7.4.	Периферійна та офісна техніка		616,58	469,69	469,69			469,69						616,58	469,69				616,58	444,03	
III.2.7.4.1	БФП (принтер+копір+сканер) чорно-білий середньої продуктивності ф.А4		90,00	137,65	137,65			137,65						90,00	137,65				90,00	111,99	
III.2.7.4.2	БФП (принтер+копір+сканер) кольоровий лазерний малої продуктивності ф.А4		24,00	25,66	25,66			25,66						24,00	25,66				24,00	25,66	
III.2.7.4.3	БФП (принтер+копір+сканер) кольоровий лазерний великої продуктивності ф.А3		310,80	306,38	306,38			306,38						310,80	306,38				310,80	306,38	
III.2.7.4.4 (III.2.7.4.1)	БФП для персонального використання		49,98											49,98					49,98		
III.2.7.4.5 (III.2.7.4.2)	БФП для малих робочих груп		6,80											6,80					6,80		
III.2.7.4.6 (III.2.7.4.3)	Медіасервер типу Polycom 7000 hdx		135,00											135,00					135,00		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєння капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії)	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ на 2015 рік	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
						усього	у т.ч.:	усього	у т.ч.:	усього	в т.ч.:										
аванси	аванси	аванси	ПВР																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III.3.	Спецтехніка і спецмеханізми		2 479,33											2 479,33					2 479,33		
III.3.8.	Вантажні автомобілі		1 430,23											1 430,23					1 430,23		
III.3.8.1	Автомобіль типа МАЗ (бортовий, тентований)		1 042,28											1 042,28					1 042,28		
III.3.8.2	Автомобіль до V 2900 см3 (типа ГАЗель)		179,33											179,33					179,33		
III.3.8.3	Автомобіль до V 2900 см3 (ГАЗ-33023)		208,62											208,62					208,62		
III.3.12.	Легкові автомобілі		1 049,10											1 049,10					1 049,10		
III.3.12.1	Автомобіль Skoda Octavia A7 до V-1800 см3		1 049,10											1 049,10					1 049,10		
III.4.	Програмне забезпечення		5 051,05	2 090,02	2 090,02					2 090,02	307,70			5 051,05	1 025,65				6 027,21	3 040,02	
III.4.4	Програмне забезпечення УБР		1 065,00	1 064,37	1 064,37					1 064,37				1 065,00					2 015,00	2 014,37	
III.4.4.1.	Автоматизована інформаційна система для забезпечення економічної диспетчеризації		1 065,00	1 064,37	1 064,37					1 064,37				1 065,00					2 015,00	2 014,37	
III.4.4.3	Програмне забезпечення СОЕЛР		1 025,65	1 025,65	1 025,65					1 025,65	307,70			1 025,65	1 025,65				1 051,81	1 025,65	
III.4.4.3.1	Розробка програмних модулів до програмного комплексу дворівневого оцінювання стану мережі та розрахунків усталених і оптимальних режимів роботи ОЕС України на базі даних оперативно-інформаційного комплексу SCADA (перший етап)		1 025,65	1 025,65	1 025,65					1 025,65	307,70			1 025,65	1 025,65				1 051,81	1 025,65	
III.4.7	Програмне забезпечення САТІОДП		2 960,40											2 960,40					2 960,40		
III.4.7.1	Стандартне ПЗ		2 960,40											2 960,40					2 960,40		
III.4.7.1.1	Ліцензійне ПЗ Microsoft		2 960,40											2 960,40					2 960,40		
III.4.7.1.1	Ліцензійне ПЗ Microsoft		2 960,40											2 960,40					2 960,40		