

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми виробничих служб апарату управління ДП "НЕК "Укренерго" за 2017 рік**

(місячна, нарастаючим підсумком з початку року)

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ПП), усього:	Використано коштів								використано на централізовані поставки, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка
					у т.ч.:				у т.ч.:					План освоєння капіталовкладень на 2017 рік згідно ІІІ	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)				План введення ОЗ на 2017 рік згідно ІІІ	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше		усього	у т.ч.: аванси									
					усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	аванси											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:	18 682,34	32 226,63	29 320,88	29 320,88	1 861,08		24 336,05		3 123,75			628,90		32 820,85	30 387,39	695,58		49 005,70	48 374,15	
	власні кошти	18 682,34	32 059,46	29 193,02	29 193,02	1 861,08		24 336,05		2 995,89		501,04		32 314,53	30 192,85	695,58			49 005,70	48 374,15	
	за рахунок амортизації (03)		32 059,46	29 193,02	29 193,02	1 861,08		24 336,05		2 995,89		501,04		32 314,53	30 192,85				49 005,70	48 374,15	
	невикористані кошти 2016 року		167,17	127,86	127,86					127,86		127,86		506,32	194,54						
II.	Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	18 682,34	32 226,63	29 320,88	29 320,88	1 861,08		24 336,05		3 123,75			628,90		32 820,85	30 387,39	695,58		49 005,70	48 374,15	
	власні кошти	18 682,34	32 059,46	29 193,02	29 193,02	1 861,08		24 336,05		2 995,89		501,04		32 314,53	30 192,85	695,58			49 005,70	48 374,15	
	за рахунок амортизації (03)		32 059,46	29 193,02	29 193,02	1 861,08		24 336,05		2 995,89		501,04		32 314,53	30 192,85				49 005,70	48 374,15	
	невикористані кошти 2016 року		167,17	127,86	127,86					127,86		127,86		506,32	194,54						
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	18 682,34	30 471,42	28 691,98	28 691,98	1 861,08		24 336,05		2 494,85				30 726,49	29 691,81				49 005,70	48 374,15	
	власні кошти	18 682,34	30 471,42	28 691,98	28 691,98	1 861,08		24 336,05		2 494,85				30 726,49	29 691,81				49 005,70	48 374,15	
	за рахунок амортизації (03)		30 471,42	28 691,98	28 691,98	1 861,08		24 336,05		2 494,85				30 726,49					49 005,70	48 374,15	
II.3.6.	Захисти ПЛ	316,89	4 421,42	3 268,05	3 268,05	34,50		2 884,06		349,49				4 676,49	4 671,00				4 993,38	4 987,89	
	амортизація (03)		4 421,42	3 268,05	3 268,05	34,50		2 884,06		349,49				4 676,49	4 671,00				4 993,38	4 987,89	
II.3.6.1.	ПС 330 кВ "Українка". Технічне переоснащення пристроїв РЗ, ПА, ВЧ каналів та АСЗІ по ПЛІ 330 кВ ЮУАЕС (інв. № 81444)	316,89	4 421,42	3 268,05	3 268,05	34,50		2 884,06		349,49				4 676,49	4 671,00				4 993,38	4 987,89	
	амортизація (03)		4 421,42	3 268,05	3 268,05	34,50		2 884,06		349,49				4 676,49	4 671,00				4 993,38	4 987,89	
II.3.10.	Інше	18 365,45	26 050,00	25 423,93	25 423,93	1 826,58		21 451,99		2 145,36				26 050,00	25 020,81				44 012,32	43 386,26	
II.3.10.1.	Противарійна автоматика мережі 110-150 кВ Південної ЕС	18 365,45	26 050,00	25 423,93	25 423,93	1 826,58		21 451,99		2 145,36				26 050,00	25 020,81				44 012,32	43 386,26	
	амортизація (03)		26 050,00	25 423,93	25 423,93	1 826,58		21 451,99		2 145,36				26 050,00	25 020,81				44 012,32	43 386,26	
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, всього, у т.ч.:		1 755,21	628,90	628,90					628,90			628,90		2 094,36	695,58	695,58				
	власні кошти		1 588,04	501,04	501,04					501,04			501,04		1 588,04	501,04	695,58				
	за рахунок амортизації (03)		1 588,04	501,04	501,04					501,04			501,04		1 588,04	501,04					
	невикористані кошти 2016 року		167,17	127,86	127,86					127,86			127,86		506,32	194,54					
II.9.3.	РЗА		1 755,21	628,90	628,90					628,90			628,90		2 094,36	695,58	695,58				
	Власні кошти		1 588,04	501,04	501,04					501,04			501,04		1 588,04	501,04	695,58				
	амортизація (03)		1 588,04	501,04	501,04					501,04			501,04		1 588,04	501,04					
II.9.3.1.	Розробка проектно-кошторисної документації "Противарійна автоматика мережі 110 кВ Одеського енергоузла Південної ЕС (інв.№ новий)" (1-й етап)		1 102,07	501,04	501,04					501,04			501,04		1 102,07	501,04	501,04				
II.9.3.2.	Технічне переоснащення комплексу противарійної автоматики Дністровської ГЕС та Дністровської ГАЕС		485,97											485,97							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів						Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Примітка
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік згідно ЦП	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План введення ОЗ на 2017 рік згідно ЦП	фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше										
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:									
аванси	ПВР																			
П.9.3.	РЗА		167,17	127,86	127,86					127,86		127,86		506,32	194,54	194,54				
	невикористані кошти 2016 року		167,17	127,86	127,86					127,86		127,86		506,32	194,54					
(П.9.3.1.)	ПС 750 кВ "Дніпровська". Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту (інв.№807, №808)		25,63	25,63	25,63					25,63		25,63		100,31	100,31	100,31				
(П.9.3.3)	ПС 750 кВ "Південнодніпровська". Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту (інв.№ 8223).		38,17	24,00	24,00					24,00		24,00		104,38						
(П.9.3.4)	ПС 750кВ "Західноукраїнська". Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту (новий інв. №)		51,23	41,23	41,23					41,23		41,23		104,23	94,23	94,23				
(П.9.3.5)	ПС 750 "Вінницька". Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту (інв. №001066).		21,99	18,00	18,00					18,00		18,00		104,39						
(П.9.3.6)	ПС 750 кВ "Північноукраїнська". Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту (інв.№ 50010).		30,15	19,00	19,00					19,00		19,00		93,01						