

1. Загальний ЗВІТ
про виконання заходів Інвестиційної програми за січень - червень 2016 року по Держенергонагляду (уточнений)
(місячна, наростаючим підсумком з початку року)

(тис. грн., без ПДВ)

1	2 Складові інвестиційної програми	3 Заплановано профінансувати за 2016 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									13 Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			4 заплановано профінансувати за I- II квартал 2016 року	5 виконано	6 %	7 заплановано за I- II квартал 2016 року	8 виконано	9 %	10 заплановано за I- II квартал 2016 року	11 виконано	12 %	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього	11766,90	5736,51	2087,53	36,39%	5738,98	3038,00	52,94%	3924,66	2976,86	75,85%	-3648,98
	об'єкти 2016 року	10580,00	4956,00	1240,62	25,03%	4958,47	1398,24	28,20%	3907,09	1336,19	34,20%	-3715,38
	об'єкти 2015 року	1186,90	780,51	846,91	108,51%	780,51	1639,76	210,09%	17,57	1640,67	9337,91%	66,40
II.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:	1396,60	1221,96	16,66	1,36%	1224,43	99,01	8,09%	173,96	110,41	63,47%	-1205,30
	об'єкти 2016 року	1379,94	1205,30			1207,77	53,35	4,42%	156,39	63,84	40,82%	-1205,30
	об'єкти 2015 року	16,66	16,66	16,66	100,00%	16,66	45,66	274,07%	17,57	46,57	265,05%	
II.6.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	890,80	890,80			890,80						-890,80
	об'єкти 2016 року	890,80	890,80			890,80						-890,80
	об'єкти 2015 року											
II.7.	Технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, усього						29,00			29,00		
	об'єкти 2016 року											
	об'єкти 2015 року						29,00			29,00		
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього	251,22	251,22	16,66	6,63%	253,69	70,01	27,60%	173,96	81,41	46,80%	-234,56
	об'єкти 2016 року	234,56	234,56			237,03	53,35	22,51%	156,39	63,84	40,82%	-234,56
	об'єкти 2015 року	16,66	16,66	16,66	100,00%	16,66	16,66	100,00%	17,57	17,57	100,00%	
II.9	Проектні роботи майбутніх років з модернізації і реконструкції, усього в т.ч.	254,58	79,94			79,94						-79,94
	об'єкти 2016 року	254,58	79,94			79,94						-79,94
	об'єкти 2015 року											
	невикористані кошти 2015 року											
III.	Придбання основних засобів, усього,	10370,30	4514,55	2070,87	45,87%	4514,55	2938,99	65,10%	3750,70	2866,45	76,42%	-2443,68
	об'єкти 2016 року	9200,06	3750,70	1240,62	33,08%	3750,70	1344,89	35,86%	3750,70	1272,35	33,92%	-2510,08
	об'єкти 2015 року	1170,24	763,85	830,25	108,69%	763,85	1594,10	208,69%		1594,10		66,40
III.2	Технологічне обладнання, усього	7791,05	2959,36	763,85	25,81%	2959,36	1527,70	51,62%	2195,51	1527,70	69,58%	-2195,51
	об'єкти 2016 року	7027,20	2195,51			2195,51			2195,51			-2195,51
	об'єкти 2015 року	763,85	763,85	763,85	100,00%	763,85	1527,70	200,00%		1527,70		
III.2.4	СЗДТУ	1808,96	861,71			861,71			861,71			-861,71
	об'єкти 2016 року	1808,96	861,71			861,71			861,71			-861,71

1	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати за 2016 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано профінансувати за I- II квартал 2016 року	виконано	%	заплановано за I- II квартал 2016 року	виконано	%	заплановано за I- II квартал 2016 року	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	об'єкти 2015 року											
III.2.4.3	Інше	1808,96	861,71			861,71			861,71			-861,71
	об'єкти 2016 року	1808,96	861,71			861,71			861,71			-861,71
	об'єкти 2015 року											
III.2.7	Служба обчислювальної техніки	5982,09	2097,65	763,85	36,41%	2097,65	1527,70	72,83%	1333,80	1527,70	114,54%	-1333,80
	об'єкти 2016 року	5218,24	1333,80			1333,80			1333,80			-1333,80
	об'єкти 2015 року	763,85	763,85	763,85	100,00%	763,85	1527,70	200,00%		1527,70		
III.2.7.1	Сервери та серверне обладнання	3088,38	1183,28	522,55	44,16%	1183,28	1045,10	88,32%	660,73	1045,10	158,17%	-660,73
	об'єкти 2016 року	2565,83	660,73			660,73			660,73			-660,73
	об'єкти 2015 року	522,55	522,55	522,55	100,00%	522,55	1045,10	200,00%		1045,10		
III.2.7.2	Робочі станції	2017,39	681,09	172,55	25,33%	681,09	345,10	50,67%	508,54	345,10	67,86%	-508,54
	об'єкти 2016 року	1844,84	508,54			508,54			508,54			-508,54
	об'єкти 2015 року	172,55	172,55	172,55	100,00%	172,55	345,10	200,00%		345,10		
III.2.7.4	Переферійна та офісна техніка	876,32	233,28	68,75	29,47%	233,28	137,50	58,94%	164,53	137,50	83,57%	-164,53
	об'єкти 2016 року	807,57	164,53			164,53			164,53			-164,53
	об'єкти 2015 року	68,75	68,75	68,75	100,00%	68,75	137,50	200,00%		137,50		
III.3.	Спецтехніка і спецмеханізми, усього	552,76										
	об'єкти 2016 року	552,76										
	об'єкти 2015 року											
III.4.	Програмне забезпечення	1248,89	1248,89	1240,62	99,34%	1248,89	1240,62	99,34%	1248,89	1240,62	99,34%	-8,27
	об'єкти 2016 року	1248,89	1248,89	1240,62	99,34%	1248,89	1240,62	99,34%	1248,89	1240,62	99,34%	-8,27
	об'єкти 2015 року											
III.6.	Інше	777,60	306,30	66,40	21,68%	306,30	170,67	55,72%	306,30	98,13	32,04%	-239,90
	об'єкти 2016 року	371,21	306,30			306,30	104,27	34,04%	306,30	31,73	10,36%	-306,30
	об'єкти 2015 року	406,39		66,40			66,40			66,40		66,40