

## 1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2015 рік по Держенергонагляду

1	2	3	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									13
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
			заплановано профінансувати за I-IV квартал 2015 року	виконано	%	заплановано профінансувати за I-IV квартал 2015 року	виконано	%	заплановано профінансувати за I-IV квартал 2015 року	виконано	%	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього	6623,00	6623,00	4978,07	75,16	3668,28	1366,75	37,26	4130,07	1425,73	34,52	-1644,93
	об'єкти 2015 року	6623,00	6623,00	4978,07	75,16	3668,28	1366,75	37,26	4130,07	1425,73	34,52	-1644,93
II.	Модернізація і реконструкція, всього,	853,58	853,58	644,70	75,53	525,29	423,66	80,65	987,08	482,64	0,00	-208,88
	об'єкти 2015 року	853,58	853,58	644,70	75,53	525,29	423,66	80,65	987,08	482,64	0,00	-208,88
II.6.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у.т.ч.:	727,99	727,99	565,90	77,73	497,53	403,82	81,16	959,32	461,24	0,00	-162,09
	об'єкти 2015 року	727,99	727,99	565,90	77,73	497,53	403,82	81,16	959,32	461,24	0,00	-162,09
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього	46,65	46,65	0,00	0,00	27,76	19,84	0,00	27,76	21,40	0,00	-46,65
	об'єкти 2015 року	46,65	46,65	0,00	0,00	27,76	19,84	0,00	27,76	21,40	0,00	-46,65
II.9	Проектні роботи майбутніх років з модернізації і реконструкції, усього в т.ч.	78,94	78,94	78,80	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14
	об'єкти 2015 року	78,94	78,94	78,80	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,14
III.	Придбання основних засобів, усього,	5769,42	5769,42	4333,37	75,11	3142,99	943,09	30,01	3142,99	943,09	30,01	-1436,05
	об'єкти 2015 року	5769,42	5769,42	4333,37	75,11	3142,99	943,09	30,01	3142,99	943,09	30,01	-1436,05
III.2	Технологічне обладнання, усього	5296,63	5296,63	4333,37	81,81	2670,20	943,09	35,32	2670,20	943,09	35,32	-963,26
	об'єкти 2015 року	5296,63	5296,63	4333,37	81,81	2670,20	943,09	35,32	2670,20	943,09	35,32	-963,26
III.2.7	Служба обчислювальної техніки	5296,63	5296,63	4333,37	81,81	2670,20	943,09	35,32	2670,20	943,09	35,32	-963,26
	об'єкти 2015 року	5296,63	5296,63	4333,37	81,81	2670,20	943,09	35,32	2670,20	943,09	35,32	-963,26
III.2.7.1	Сервери та серверне обладнання	1444,71	1444,71	915,40	63,36	1444,71	392,85	27,19	1444,71	392,85	27,19	-529,31
	об'єкти 2015 року	1444,71	1444,71	915,40	63,36	1444,71	392,85	27,19	1444,71	392,85	27,19	-529,31

1	Складові інвестиційної програми	3	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									13
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			уведення в експлуатацію			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			заплановано профінансувати за I-IV квартал 2015 року	виконано	%	заплановано профінансувати за I-IV квартал 2015 року	виконано	%	заплановано профінансувати за I-IV квартал 2015 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>III.2.7.2</b>	<b>Робочі стації</b>	<b>1538,74</b>	<b>1538,74</b>	<b>1304,10</b>	84,75	<b>407,19</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>407,19</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>-234,64</b>
	об'єкти 2015 року	1538,74	1538,74	1304,10	84,75	407,19	0,00	0,00	407,19	0,00	0,00	<b>-234,64</b>
<b>III.2.7.4</b>	<b>Переферійна та офісна техніка</b>	<b>925,48</b>	<b>925,48</b>	<b>799,41</b>	86,38	<b>194,82</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>194,82</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>-126,07</b>
	об'єкти 2015 року	925,48	925,48	799,41	86,38	194,82	0,00	0,00	194,82	0,00	0,00	<b>-126,07</b>
<b>III.2.7.5</b>	<b>Інше обладнання</b>	<b>1387,70</b>	<b>1387,70</b>	<b>1314,46</b>	94,72	<b>623,48</b>	<b>550,24</b>	88,25	<b>623,48</b>	<b>550,24</b>	88,25	<b>-73,24</b>
	об'єкти 2015 року	1387,70	1387,70	1314,46	94,72	623,48	550,24	88,25	623,48	550,24	88,25	<b>-73,24</b>
<b>III.6.</b>	<b>Інше</b>	<b>472,79</b>	<b>472,79</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>472,79</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>472,79</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>-472,79</b>
	об'єкти 2015 року	472,79	472,79	0,00	0,00	472,79	0,00	0,00	472,79	0,00	0,00	<b>-472,79</b>