

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 1 кв 2016 року по Дніпровській ЕС

(тис. грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати за 2016 рік	Виконання на звітний період (січень-березень з нарастаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4 - гр.5)
			Профінансовано			Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
			Заплановано профінансувати за 1 квартал 2016 р.	Виконано	% періоду	Заплановано освоєти за 1 квартал 2016 р.	Виконано	% періоду	Заплановано ввести ОЗ за 1 квартал 2016 р.	Виконано	% періоду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів, всього:	217 748,87	123 901,01	10 594,18	8,55%	6242,22	4809,17	77,04%	4240,13	4197,03	98,98%	113306,83
	2015			5 142,68			4539,59			4197,03		-5142,68
	2016	217 748,87	123 901,01	5 451,50	4,40%	6242,22	269,58	4,32%	4240,13			118449,51
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:	202 445,67	119 024,54	8 102,01	6,81%	1365,75	3630,43	265,82%		3018,29		110922,53
	2015			2 650,51			3360,85			3018,29		-2650,51
	2016	202 445,67	119 024,54	5 451,50	4,58%	1365,75	269,58	19,74%				113573,04
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч. за рахунок :	169 878,95	112 912,60	7 141,15	6,32%		216,45			398,52		105771,45
	2015			1 745,29			216,45			398,52		-1745,29
	2016	169 878,95	112 912,60	5 395,86	4,78%							107516,74
II.2.	Технічне переоснащення та реконструкція повітряних ліній електропередач, всього, у т.ч. за рахунок :	17 777,66	4 746,19	373,16	7,86%		1018,62			1058,16		4373,03
	2015			373,16			1018,62			1058,16		-373,16
	2016	17 777,66	4 746,19									4746,19
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	4 027,60		258,84			1665,44			1561,61		-258,84
	2015			258,84			1665,44			1561,61		-258,84
	2016	4 027,60										
II.4.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	2 004,20										
	2015											
	2016	2 004,20										
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	942,01										
	2016	942,01										
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	7 815,25	1 365,75	328,86	24,08%	1365,75	729,92	53,44%				1036,89
	2015			273,22			460,34					-273,22
	2016	7 815,25	1 365,75	55,64	4,07%	1365,75	269,58	19,74%				1310,11
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	15 303,20	4 876,47	2 492,17	51,11%	4876,47	1178,74	24,17%	4240,13	1178,74	27,80%	2384,30
	2015			2 492,17			1178,74			1178,74		-2492,17
	2016	15 303,20	4 876,47			4876,47			4240,13			4876,47
III.1.	Діагностичне обладнання, всього, у т.ч.:	3 196,71		508,33								-508,33
	2015			508,33								-508,33
	2016	3 196,71										
III.2.	Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:	3 294,97	2 287,70	1 983,84	86,72%	2287,70	1178,74	51,53%	1723,94	1178,74	68,37%	303,86
	2015			1 983,84			1178,74			1178,74		-1983,84
	2016	3 294,97	2 287,70			2287,70			1723,94			2287,70
III.3.	Спецтехніка та спецмеханізми, всього, у т.ч.:	8 738,94	2 516,19			2516,19			2516,19			2516,19
	2016	8 738,94	2 516,19			2516,19			2516,19			2516,19
III.4.	Програмне забезпечення											
	2016											
III.5.	Інженерно-технічні засоби охорони, спеціальні засоби захисту	72,58	72,58			72,58						72,58
	2016	72,58	72,58			72,58						72,58