

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 1-2кв 2016 року по Дніпровській ЕС

(тис. грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати за 2016 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з нарастаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4 - гр.5)
			Профінансовано			Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
			Заплановано профінансувати за 1-2 квартал 2016 р.	Виконано	% періоду	Заплановано освоєти за 1-2 квартал 2016 р.	Виконано	% періоду	Заплановано ввести ОЗ за 1-2 квартал 2016 р.	Виконано	% періоду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів, всього:	470 127,34	228 709,13	74 201,00	32,44%	27660,58	17966,16	64,95%	22541,46	14975,06	66,43%	154508,13
	невикористані кошти 2015 року	157 738,01	59 975,33	63 319,71	105,58%	14692,75	15649,13	106,51%	17054,55	14330,21	84,03%	-3344,38
	2016	312 389,33	168 733,80	10 881,29	6,45%	12967,83	2317,03	17,87%	5486,91	644,85	11,75%	157852,51
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:	447 483,52	220 175,34	70 115,93	31,85%	20377,43	14904,60	73,14%	15258,31	11913,50	78,08%	150059,41
	невикористані кошти 2015 року	150 383,29	56 303,91	59 648,30	105,94%	12271,97	13232,42	107,83%	14633,77	11913,50	81,41%	-3344,39
	2016	297 100,23	163 871,43	10 467,63	6,39%	8105,46	1672,18	20,63%	624,54			153403,80
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч. за рахунок :	409 046,29	191 190,74	66 440,05	34,75%	7699,47	9371,01	121,71%	8041,98	8041,98	100,00%	124750,69
	невикористані кошти 2015 року	144 512,78	52 511,11	56 861,20	108,28%	7699,47	7699,47	100,00%	8041,98	8041,98	100,00%	-4350,09
	2016	264 533,51	138 679,63	9 578,85	6,91%		1671,54					129100,78
II.2.	Технічне переоснащення та реконструкція повітряних ліній електропередач, всього, у т.ч. за рахунок :	18 150,82	17 459,50	683,75	3,92%	1018,62	1018,62	100,00%	1058,16	1058,16	100,00%	16775,75
	невикористані кошти 2015 року	373,16	373,16	373,16	100,00%	1018,62	1018,62	100,00%	1058,16	1058,16	100,00%	
	2016	17 777,66	17 086,34	310,59	1,82%							16775,75
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	7 026,71	3 546,82	1 676,30	47,26%	4047,42	3695,88	91,31%	6158,17	2813,36	45,69%	1870,52
	невикористані кошти 2015 року	2 999,11	2 999,11	1 676,30	55,89%	3499,71	3695,88	105,61%	5533,63	2813,36	50,84%	1322,81
	2016	4 027,60	547,71			547,71			624,54			547,71
II.4.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	3 109,67		234,75								-234,75
	невикористані кошти 2015 року	1 105,47										
	2016	2 004,20		234,75								-234,75
II.5.	Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.:											
	невикористані кошти 2015 року											
	2016											
II.6.	Технічне переоснащення та реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:											
	невикористані кошти 2015 року											
	2016											
II.7.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, усього, у т.ч.:						35,00					
	невикористані кошти 2015 року						35,00					
	2016											
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	942,01										
	невикористані кошти 2015 року											
	2016	942,01										
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	9 208,02	7 978,28	1 081,08	13,55%	7611,92	784,09	10,30%				6897,20
	невикористані кошти 2015 року	1 392,77	420,53	737,64	175,41%	54,17	783,45	1446,28%				-317,11
	2016	7 815,25	7 557,75	343,44	4,54%	7557,75	0,64	0,01%				7214,31
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	22 643,82	8 533,79	4 085,07	47,87%	7283,15	3061,56	42,04%	7283,15	3061,56	42,04%	4448,72
	невикористані кошти 2015 року	7 354,72	3 671,42	3 671,41	100,00%	2420,78	2416,71	99,83%	2420,78	2416,71	99,83%	0,01

(тис. грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати за 2016 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з нарастаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4 - гр.5)
			Профінансовано			Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
			Заплановано профінансувати за 1-2 квартал 2016 р.	Виконано	% періоду	Заплановано освоєти за 1-2 квартал 2016 р.	Виконано	% періоду	Заплановано ввести ОЗ за 1-2 квартал 2016 р.	Виконано	% періоду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	2016	15 289,10	4 862,37	413,66	8,51%	4862,37	644,85	13,26%	4862,37	644,85	13,26%	4448,71
III.1.	Діагностичне обладнання, всього, у т.ч.:	4 214,56	1 017,85	1 017,82	100,00%	1017,85	1301,64	127,88%	1017,85	1301,64	127,88%	0,03
	невикористані кошти 2015 року	1 017,85	1 017,85	1 017,82	100,00%	1017,85	1017,82	100,00%	1017,85	1017,82	100,00%	0,03
	2016	3 196,71					283,82			283,82		
III.2.	Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:	9 617,74	4 927,17	3 003,25	60,95%	3676,53	1695,92	46,13%	3676,53	1695,92	46,13%	1923,92
	невикористані кошти 2015 року	6 336,87	2 653,57	2 653,59	100,00%	1402,93	1398,89	99,71%	1402,93	1398,89	99,71%	-0,02
	2016	3 280,87	2 273,60	349,66	15,38%	2273,60	297,03	13,06%	2273,60	297,03	13,06%	1923,94
III.3.	Спецтехніка та спецмеханізми, всього, у т.ч.:	8 738,94	2 516,19			2516,19			2516,19			2516,19
	невикористані кошти 2015 року											
	2016	8 738,94	2 516,19			2516,19			2516,19			2516,19
III.4	Програмне забезпечення											
	невикористані кошти 2015 року											
	2016											
III.5.	Інженерно-технічні засоби охорони, спеціальні засоби захисту	72,58	72,58	64,00	88,18%	72,58	64,00	88,18%	72,58	64,00	88,18%	8,58
	невикористані кошти 2015 року											
	2016	72,58	72,58	64,00	88,18%	72,58	64,00	88,18%	72,58	64,00	88,18%	8,58