

1.Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 1-3кв 2016 року по Дніпровській ЕС

(тис. грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати за 2016 рік	Виконання на звітний період (січень-вересень з нарастаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4 - гр.5)
			Профінансовано			Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
			Заплановано профінансувати за 1-3квартал 2016 р.	Виконано	% періоду	Заплановано освоєти за 1-3 квартал 2016 р.	Виконано	% періоду	Заплановано ввести ОЗ за 1-3 квартал 2016 р.	Виконано	% періоду	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів, всього:	470 127,34	369 454,89	278 651,96	75,42%	158815,12	43133,07	27,16%	47452,96	28280,49	59,60%	90802,93
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	327 527,11	226 854,66	177 924,48	78,43%	53712,86	43133,07	80,30%	47452,96	28280,49	59,60%	48930,18
	невикористані кошти 2015 року	157 738,01	148 903,13	115 438,26	77,53%	26565,27	22282,28	83,88%	27850,15	20426,00	73,34%	33464,87
	2016 (без кредитних коштів)	169 789,10	77 951,53	62 486,22	80,16%	27147,59	20850,79	76,81%	19602,81	7854,49	40,07%	15465,31
	Крім того, кредитні кошти, усього, у т.ч.:	142 600,23	142 600,23	100 727,48	70,64%	105102,26						41872,75
	2016	312 389,33	220 551,76	163 213,70	74,00%	132249,85	20850,79	15,77%	19602,81	7854,49	40,07%	57338,06
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:	447 483,52	351 836,12	268 162,77	76,22%	140471,99	36042,39	25,66%	29109,83	21189,81	72,79%	83673,35
	невикористані кошти 2015 року	150 383,29	141 872,49	111 766,85	78,78%	18810,27	19865,57	105,61%	20095,15	18009,29	89,62%	30105,64
	2016	297 100,23	209 963,63	156 395,92	74,49%	121661,72	16176,82	13,30%	9014,68	3180,52	35,28%	53567,71
II.1.	Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч. за рахунок :	409 046,29	315 801,35	225 275,97	71,33%	116974,59	23559,36	20,14%	12214,84	11332,71	92,78%	90525,38
	невикористані кошти 2015 року	144 512,78	136 001,98	106 698,34	78,45%	7699,47	8536,51	110,87%	8041,98	8879,02	110,41%	29303,64
	2016	264 533,51	179 799,37	118 577,63	65,95%	109275,12	15022,85	13,75%	4172,86	2453,69	58,80%	61221,74
II.2.	Технічне переоснащення та реконструкція повітряних ліній електропередач, всього, у т.ч. за рахунок :	18 150,82	18 150,82	35 451,11	195,31%	1018,62	1018,62	100,00%	1058,16	1058,16	100,00%	-17300,29
	невикористані кошти 2015 року	373,16	373,16	373,16	100,00%	1018,62	1018,62	100,00%	1058,16	1058,16	100,00%	
	2016	17 777,66	17 777,66	35 077,95	197,31%							-17300,29
II.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	7 026,71	4 624,25	3 438,53	74,36%	5124,85	3695,88	72,12%	7409,24	4907,98	66,24%	1185,72
	невикористані кошти 2015 року	2 999,11	2 999,11	2 970,52	99,05%	3499,71	3695,88	105,61%	5533,63	4907,98	88,69%	28,59
	2016	4 027,60	1 625,14	468,01	28,80%	1625,14			1875,61			1157,13
II.4.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	3 109,67	3 109,67	1 110,23	35,70%	7283,58	5972,90	82,01%	7485,58	3890,96	51,98%	1999,44
	невикористані кошти 2015 року	1 105,47	1 105,47	403,39	36,49%	5279,38	5266,06	99,75%	5461,38	3164,13	57,94%	702,08
	2016	2 004,20	2 004,20	706,84	35,27%	2004,20	706,84	35,27%	2024,20	726,83	35,91%	1297,36
II.5.	Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.:											
	невикористані кошти 2015 року											
	2016											
II.6.	Технічне переоснащення та реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:											
	невикористані кошти 2015 року											
	2016											
II.7.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, усього, у т.ч.:											
	невикористані кошти 2015 року											
	2016											
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	942,01	942,01	446,50	47,40%	942,01	446,49	47,40%	942,01			495,51
	невикористані кошти 2015 року											
	2016	942,01	942,01	446,50	47,40%	942,01	446,49	47,40%	942,01			495,51

(тис. грн., без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати за 2016 рік	Виконання на звітний період (січень-вересень з нарастаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4 - гр.5)
			Профінансовано			Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
			Заплановано профінансувати за 1-3квартал 2016 р.	Виконано	% періоду	Заплановано освоєти за 1-3 квартал 2016 р.	Виконано	% періоду	Заплановано ввести ОЗ за 1-3 квартал 2016 р.	Виконано	% періоду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	9 208,02	9 208,02	2 440,43	26,50%	9 128,34	1 349,14	14,78%				6 767,59
	невикористані кошти 2015 року	1 392,77	1 392,77	1 321,44	94,88%	1 313,09	1 348,50	102,70%				71,33
	2016	7 815,25	7 815,25	1 118,99	14,32%	7 815,25	0,64	0,01%				6 696,26
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	22 643,82	17 618,77	10 489,19	59,53%	18 343,13	7 090,68	38,66%	18 343,13	7 090,68	38,66%	7 129,58
	невикористані кошти 2015 року	7 354,72	7 030,64	3 671,41	52,22%	7 755,00	2 416,71	31,16%	7 755,00	2 416,71	31,16%	3 359,23
	2016	15 289,10	10 588,13	6 817,78	64,39%	10 588,13	4 673,97	44,14%	10 588,13	4 673,97	44,14%	3 770,35
III.1.	Діагностичне обладнання, всього, у т.ч.:	4 214,56	3 914,56	2 978,80	76,10%	3 914,56	2 978,81	76,10%	3 914,56	2 978,81	76,10%	935,76
	невикористані кошти 2015 року	1 017,85	1 017,85	1 017,82	100,00%	1 017,85	1 017,82	100,00%	1 017,85	1 017,82	100,00%	0,03
	2016	3 196,71	2 896,71	1 960,98	67,70%	2 896,71	1 960,99	67,70%	2 896,71	1 960,99	67,70%	935,73
III.2.	Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:	9 617,74	9 293,66	3 122,41	33,60%	10 018,02	1 798,89	17,96%	10 018,02	1 798,89	17,96%	6 171,25
	невикористані кошти 2015 року	6 336,87	6 012,79	2 653,59	44,13%	6 737,15	1 398,89	20,76%	6 737,15	1 398,89	20,76%	3 359,20
	2016	3 280,87	3 280,87	468,82	14,29%	3 280,87	400,00	12,19%	3 280,87	400,00	12,19%	2 812,05
III.3.	Спецтехніка та спецмеханізми, всього, у т.ч.:	8 738,94	4 337,97	4 323,98	99,68%	4 337,97	2 248,98	51,84%	4 337,97	2 248,98	51,84%	13,99
	невикористані кошти 2015 року											
	2016	8 738,94	4 337,97	4 323,98	99,68%	4 337,97	2 248,98	51,84%	4 337,97	2 248,98	51,84%	13,99
III.4.	Програмне забезпечення											
	невикористані кошти 2015 року											
	2016											
III.5.	Інженерно-технічні засоби охорони, спеціальні засоби захисту	72,58	72,58	64,00	88,18%	72,58	64,00	88,18%	72,58	64,00	88,18%	8,58
	невикористані кошти 2015 року											
	2016	72,58	72,58	64,00	88,18%	72,58	64,00	88,18%	72,58	64,00	88,18%	8,58