

**1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2015 рік по Дніпровській ЕС**

**(тис. грн., без ПДВ)**

| 1      | Складові інвестиційної програми   | Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року) |          |           |                          |          |           |                           |           |           | Недовикористано коштів (гр.4 - гр.3) |
|--------|---|---|----------|-----------|--------------------------|----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|        |   | Профінансовано  |          |           | Виконано робіт за актами |          |           | Введено в експлуатацію ОЗ |           |           |                                      |
|        |   | Заплановано профінансувати за 2015 рік  | Виконано | % періоду | Заплановано за 2015 рік  | Виконано | % періоду | Заплановано за 2015 рік   | Виконано  | % періоду |                                      |
| 2      | 4   | 5   | 6        | 7         | 8                        | 9        | 10        | 11                        | 12        | 13        |                                      |
| II+III | Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів, всього:                          | 316020,71   | 62996,27 | 19,93%    | 175074,55                | 45577,33 | 26,03%    | 184401,16                 | 106298,81 | 57,65%    | 253024,44                            |
| II.    | Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:                                  | 303159,68   | 58272,94 | 19,22%    | 162213,52                | 41656,84 | 25,68%    | 171540,13                 | 102378,32 | 59,68%    | 244886,74                            |
| II.1.  | Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч. за рахунок :                               | 275733,68   | 44992,72 | 16,32%    | 134787,52                | 34924,15 | 25,91%    | 147493,12                 | 97757,53  | 66,28%    | 230740,96                            |
| II.2.  | Технічне переоснащення та реконструкція повітряних ліній електропередач, всього, у т.ч. за рахунок :          | 3114,41   | 739,42   | 23,74%    | 3114,41                  | 16,99    | 0,55%     | 4078,60                   | 48,72     | 1,19%     | 2374,99                              |
| II.3.  | Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:  | 4711,80   | 2269,88  | 48,17%    | 4711,80                  | 1544,51  | 32,78%    | 5234,08                   | 823,63    | 15,74%    | 2441,92                              |
| II.4.  | Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:      | 3516,37   | 4829,02  | 137,33%   | 3516,37                  | 655,28   | 18,64%    | 3788,17                   | 676,03    | 17,85%    | -1312,65                             |
| II.5.  | Технічне переоснащення та реконструкція систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.: | 736,71  |          |           | 736,71                   |          |           | 736,71                    |           |           | 736,71                               |
| II.6.  | Технічне переоснащення та реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:                                   | 1308,84   | 2001,16  | 152,90%   | 1308,84                  | 2001,16  | 152,90%   | 1373,82                   | 2066,05   | 150,39%   | -692,32                              |

| 1      | Складові інвестиційної програми   | Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року) |          |           |                          |          |           |                           |          |           | Недовикористано коштів (гр.4 - гр.3) |
|--------|---|---|----------|-----------|--------------------------|----------|-----------|---------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|
|        |   | Профінансовано  |          |           | Виконано робіт за актами |          |           | Введено в експлуатацію ОЗ |          |           |                                      |
|        |   | Заплановано профінансувати за 2015 рік  | Виконано | % періоду | Заплановано за 2015 рік  | Виконано | % періоду | Заплановано за 2015 рік   | Виконано | % періоду |                                      |
| 2      | 4   | 5   | 6        | 7         | 8                        | 9        | 10        | 11                        | 12       | 13        |                                      |
| II.7.  | Технічне переоснащення та реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.: |   |          |           |                          |          |           |                           |          |           |                                      |
| II.8.  | Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:                     | 8835,63   | 981,07   | 11,10%    | 8835,63                  | 981,07   | 11,10%    | 8835,63                   | 1006,36  | 11,39%    | 7854,56                              |
| II.9.  | Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:                            | 5202,24   | 2459,67  | 47,28%    | 5202,24                  | 1533,68  | 29,48%    |                           |          |           | 2742,57                              |
| III.   | Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:                                 | 12861,03  | 4723,33  | 37%       | 12861,03                 | 3920,49  | 30%       | 12861,03                  | 3920,49  | 30%       | 8137,70                              |
| III.1. | Діагностичне обладнання, всього, у т.ч.:                                    | 1932,14   | 1166,26  | 60%       | 1932,14                  | 1166,26  | 60%       | 1932,14                   | 1166,26  | 60%       | 765,88                               |
| III.2. | Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:                                    | 7702,99   | 3557,07  | 46%       | 7702,99                  | 2754,23  | 36%       | 7702,99                   | 2754,23  | 36%       | 4145,92                              |
| III.3. | Спецтехніка та спецмеханізми, всього, у т.ч.:                               | 3225,90   |          |           | 3225,90                  |          |           | 3225,90                   |          |           | 3225,90                              |