

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів										Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-іспитної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання							Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)							
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси							в т.ч.:						
всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси	ПВР																
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року		6 117,85	5 622,09	5 622,09	5 622,09								10 433,46	9 937,70				10 562,64	10 066,88		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.1.5.6.2)	ПС 330 кВ "Прометей" ВРП-150кВ (інв. №56196). Заміна повітряних вимикачів з панеллю автоматки та масляних трансформаторів струму на елегазові в комірках Л-17, Л-18. Дніпропетровська обл., м.Дніпродержжиринськ, вул. Лохвицького, 23	129,12	3 040,39	2 823,35	2 823,35	2 823,35								5 828,53	5 611,49				Акт від 28.09.17 №15/Дп15 2-ЕВ,6-ТТ	5 957,65	5 740,61	ТОВ "Січ Енерго"
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	129,12																				
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року		3 040,39	2 823,35	2 823,35	2 823,35								5 828,53	5 611,49				5 957,65	5 740,61		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
((II.1.5.6.2))	ПС 330 кВ "Запорізька" ВРП-150 кВ (інв.№91480). Реконструкція ВРП-150кВ з заміною повітряного вимикача та трансформаторів струму на елегазові та панеллю автоматки придання Л-412, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Скворцова, 50-А	79,56	1 528,54	1 516,96	1 516,96	1 516,96								3 057,38	3 045,80				Акт від 29.09.17 №123ап15 1-ЕВ, 3-ТТ	3 104,03	3 125,36	ТОВ "Будівельний холдинг "Шевченківський"
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	79,56																				
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року		1 528,54	1 516,96	1 516,96	1 516,96								3 057,38	3 045,80				3 104,03	3 125,36		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.1.7.	Заміна трансформаторів струму, у т.ч. за класами напруги:																					
II.1.7.3.	330кВ																					
II.1.7.3.1	Реконструкція ВРП-330кВ ПС 750кВ "Запорізька" (інв №21601) із заміною масляних трансформаторів струму на елегазові придань Л-268 та ВП-3 Запорізька область,Вільнянський район, с. Значкове, Павлівська сільська рада	46,68	5 336,23	1 705,20	270,00	270,00	270,00						1 435,20	5 336,23		46,68				5 382,91		ЦП НЕК "Укренерго", ТОВ "ЧОРНОМОРЕНЕ РГОСПЕЦМОНТ АЖ"
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	46,68	5 336,23	1 705,20	270,00	270,00	270,00						1 435,20	5 336,23		46,68				5 382,91		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		5 336,23	1 705,20	270,00	270,00	270,00							1 435,20	5 336,23					5 382,91		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.1.17.	Заміна щитів постійного та змінного струмів																					
II.1.17.1.	ПС 330кВ "Першотравнева" ЦВП (інв. №60873). Реконструкція з заміною щита власних потреб. Дніпропетровська область, Терновський район, м. Кривий Ріг, вул. Арсентєва, 2-В	17,70	7 709,00	7 700,99	7 700,99	7 700,99	2 312,70							7 709,00	7 700,99				Акт від 27.11.17 №1Кр15 1 шт.	7 726,70	7 718,69	ТОВ "Будівельний холдинг "Шевченківський"
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	17,70	7 709,00	7 700,99	7 700,99	7 700,99	2 312,70							7 709,00	7 700,99					7 726,70	7 718,69	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		7 709,00	7 700,99	7 700,99	7 700,99	2 312,70							7 709,00	7 700,99					7 726,70	7 718,69	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.1.17.2.	ПС 330 кВ "Мелітопольська" ШВП (інв. №41054). реконструкція з заміною щита власних потреб. Запорізька обл., м.Мелітополь, Каховське шосе,6	18,64	11 148,33	7 398,82	7 398,82	3 703,74	31,59	3 695,08	3 663,50					11 148,33	7 398,82	7 417,46				11 166,97		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-іспитної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання										Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)			
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси										всього		аванси
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	18,64	11 148,33	7 398,82	7 398,82	3 703,74	31,59	3 695,08	3 663,50					11 148,33	7 398,82	7 417,46			11 166,97		
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		11 148,33	7 398,82	7 398,82	3 703,74	31,59	3 695,08	3 663,50					11 148,33	7 398,82				11 166,97		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
II.1.19.	Заміна ВЧ загорювачів																				
((II.1.19.1.))	ПС 330 кВ "Зоря". Заміна ВЧ-загорювачів типу ВЗ-2000 з елементами налаштування придані 110 кВ "Мирна" ф. "С" та "Азовсталь" №4 ф. "С" (ВРП-330 кВ, інв. № 8237). Реконструкція	32,79	179,63	171,72	171,72	171,72								255,19	248,27				287,98	281,06	ТОВ "Елмыко"
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	32,79																			
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року		179,63	171,72	171,72	171,72								255,19	248,27				287,98	281,06	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
II.1.23.	Інше обладнання																				
II.1.23.1.	ПС 330кВ "Павлоградська" ВРП-35кВ (інв. №6179) Реконструкція ВРП-35кВ з повною заміною обладнання, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терешкіна, 25	543,69	52 755,25	21 372,36	21 253,59	7 384,88	804,20	13 868,71	13 868,71				118,77	52 755,25		543,69	118,77				ЦП НЕК "Укренерго", ТОВ "Будівельний"
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	543,69	52 755,25	21 372,36	21 253,59	7 384,88	804,20	13 868,71	13 868,71				118,77	52 755,25		543,69	118,77				
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		52 755,25	21 372,36	21 253,59	7 384,88	804,20	13 868,71	13 868,71				118,77	52 755,25		543,69	118,77				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
(II.1.23.1.)	Реконструкція систем водопостачання та пожегогасіння ПС 330 кВ "Нікопольська" Криворізьких МЕМ.	249,39	5 998,41	66,53	66,53	66,53								11 996,82	6 064,94	6 314,33			12 246,21		
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	249,39														6 314,33					
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року		5 998,41	66,53	66,53	66,53								11 996,82	6 064,94				12 246,21		
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
(II.1.23.3.)	ПС 330 кВ "Південна" ВРП-150 кВ (інв. № 80819). Реконструкція ВРП 150 кВ з встановленням підтримуючих колонок на системах шин. Дніпропетровська область, Криворізький район, с.м.т. Радущине, вул. Менделєєва, 28.	12,72	1 260,01	1 253,24	1 253,24	1 253,24								1 800,01	1 792,92				1 812,73	1 805,64	ТОВ "Енергомашин"
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	12,72																			
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року		1 260,01	1 253,24	1 253,24	1 253,24								1 800,01	1 792,92				1 812,73	1 805,64	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
II.1.24.	Реконструкція підстанцій																				
II.1.24.1.	Технічне переоснащення ВРУ 330 кВ (інв. №729) ПС 330/150/35/10 кВ "Кіровська"	7 798,78	110 157,55	37 343,77									37 343,77	149 488,54	4 917,79	12 716,57	53 208,56				ЦП НЕК "Укренерго"
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	7 798,78	4 266,80											4 266,80	2 557,62	10 356,40					
	за рахунок прибутку (04)														2 557,62						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та перелані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-іспитної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання							Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)						
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси						всього				в т.ч.:		
аванси	ПВР																				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.3.4.2	Реконструкція. Організація АСЗІ від МП терміналів REC670 на ПС 330 кВ "ДДЗ" (інв. 6098) (Дніпропетровська обл., с.Світле, балка Россоловата, 2)	16,81	507,95											507,95		16,81			524,76		
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	16,81	507,95											507,95		16,81			524,76		
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		507,95											507,95					524,76		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
П.3.6.	Захисти ПЛ																				
П.3.6.1	ПС 330 кВ "Першотравнева". Захист ОРУ 330 кВ. Заміна резервних захистів ВЛ-330кВ Л-256 "Першотравнева-Рудна", Л-263 "Першотравнева-Дн750"	104,41	2 187,52	1 217,30	1 217,30	270,99		946,31	280,00					2 187,52	1 217,30			Акт від 29.12.17 №18Кр40 2 шт.	2 291,93	1 321,71	ТОВ "Корпорація Електропідмонтаж"
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	104,41	2 187,52	1 217,30	1 217,30	270,99		946,31	280,00					2 187,52	1 217,30				2 291,93	1 321,71	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		2 187,52	1 217,30	1 217,30	270,99		946,31	280,00					2 187,52	1 217,30				2 291,93	1 321,71	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
П.3.6.2	ПС 330 кВ "ДДЗ". Захист ВРП 330 кВ. Проектні роботи. Заміна резервних захистів ПЛ 330кВ Л-235 "ДДЗ-Дніпропетровська"	75,67	462,00	465,15	465,15	84,07		381,08	255,93					462,00	465,15			Акт від 27.06.2017 (та додаток від 29.12.2017) №11Дн40 1 шт.	537,67	540,82	ТОВ "Корпорація Електропідмонтаж"
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	75,67	462,00	465,15	465,15	84,07		381,08	255,93					462,00	465,15				537,67	540,82	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		462,00	465,15	465,15	84,07		381,08	255,93					462,00	465,15				537,67	540,82	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
П.3.6.3	ПС 330 кВ "Нікопольська". Захист ОРУ 330 кВ. Реконструкція захистів обхідних вимикачів 330 кВ М-331, М-332	106,01	1 000,60	910,50	910,50	62,63		847,87	142,11					1 000,60	910,50	1 016,51			1 106,70		ТОВ "Корпорація Електропідмонтаж", ТОВ "АРЕС-С"
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	106,01	1 000,60	910,50	910,50	62,63		847,87	142,11					1 000,60	910,50	1 016,51			1 106,70		
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		1 000,60	910,50	910,50	62,63		847,87	142,11					1 000,60	910,50				1 106,70		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
П.3.6.4	Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту ПС 750 кВ «Дніпровська», 9-й кілометр дороги Вільногірська-Щоре, Криничанського району, Дніпропетровської області (інв.№807, №808)	681,66	7 313,28	2 601,75	2 601,75	2 601,75								26 175,59	777,80	1 459,46	18 862,31		26 957,56		ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія"
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	681,66	7 313,28	2 601,75	2 601,75	2 601,75								26 175,59	777,80	1 459,46			26 957,56		
	за рахунок прибутку (04)														777,80						
	за рахунок амортизації (03)		7 313,28	2 601,75	2 601,75	2 601,75								26 175,59					26 957,56		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																18 862,31				

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та перевезені в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-ї комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання										Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)			
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси									всього	в т.ч.:		
аванси	ПВР																				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.3.6.1	Реконструкція. Заміна основних захистів ПЛІ 330 кВ ЛІ-209, ЛІ-210 "Південна - КрТЕС". Захисти ВРПІ 330 кВ (№30838) ПС 330 кВ "Південна" (Дніпропетровська область, Криворізький район, с.Радушне, вул.Менделєєва,28).	943,59	150,97	150,97	150,97			38,89		112,08			112,08		150,97	127,89			1 094,55	1 071,48	ТОВ "Енергомашвин"
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	943,59																			
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року		150,97	150,97	150,97			38,89		112,08			112,08		150,97	127,89			1 094,55	1 071,48	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
П.3.8.	Захисти шин та ПРВВ																				
П.3.8.1	ПС 330 кВ "ДІЗ". Реконструкція ДЗШ 330 кВ	80,27	2 029,95	1 979,74	1 979,74	273,60		1 706,14	1 187,32					2 029,95	1 979,74				2 110,22	2 060,01	ТОВ "Ектіс-Україна"
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	80,27	2 029,95	1 979,74	1 979,74	273,60		1 706,14	1 187,32					2 029,95	1 979,74				2 110,22	2 060,01	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		2 029,95	1 979,74	1 979,74	273,60		1 706,14	1 187,32					2 029,95	1 979,74				2 110,22	2 060,01	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
П.4.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	71,63	3 913,79	2 307,13	2 307,13	2 307,13	2 079,15							3 913,79	803,64	56,63			868,07	818,64	
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	71,63	3 636,38	2 079,15	2 079,15	2 079,15	2 079,15							3 636,38		56,63					
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		3 636,38	2 079,15	2 079,15	2 079,15	2 079,15							3 636,38							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року		277,41	227,98	227,98	227,98								277,41	803,64				868,07	818,64	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
П.4.1.	Комутаційна техніка																				
П.4.1.1.	Автоматична телефонна станція (АТС)																				
П.4.1.1.1)	Модернізація АТС в управлінні Дніпровської ЕС	15,00	277,41	227,98	227,98	227,98								277,41	803,64				868,07	818,64	
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	15,00																			
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року		277,41	227,98	227,98	227,98								277,41	803,64				868,07	818,64	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
П.4.2.	Засоби радіозв'язку																				
П.4.2.3.	Радіоподовжувачі																				
П.4.2.3.1	Реконструкція система внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Павлоградська" Дніпропетровські МЕМ	4,52	267,90	153,00	153,00	153,00	153,00							267,90		4,52					
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	4,52	267,90	153,00	153,00	153,00	153,00							267,90		4,52					
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		267,90	153,00	153,00	153,00	153,00							267,90							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
П.4.2.3.2	Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Дніпродзержинська" Дніпропетровські МЕМ	4,53	274,10	156,22	156,22	156,22	156,22							274,10		4,53					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та перелані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-іспитної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання							Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)							
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси						всього				в т.ч.:			
аванси	ПВР																					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	4,53	274,10	156,22	156,22	156,22	156,22							274,10		4,53						
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		274,10	156,22	156,22	156,22	156,22							274,10								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.4.2.3.3	Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Прометей" Дніпропетровські МЕМ	4,52	266,65	152,05	152,05	152,05	152,05							266,65		4,52						
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	4,52	266,65	152,05	152,05	152,05	152,05							266,65		4,52						
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		266,65	152,05	152,05	152,05	152,05							266,65								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.4.2.3.4	Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Дніпропетровська" Дніпропетровські МЕМ	4,53	274,80	156,46	156,46	156,46	156,46							274,80		4,53						
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	4,53	274,80	156,46	156,46	156,46	156,46							274,80		4,53						
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		274,80	156,46	156,46	156,46	156,46							274,80								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.4.2.3.5	Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "ВДГ/МК" Дніпропетровські МЕМ	4,62	219,85	126,02	126,02	126,02	126,02							219,85		4,62						
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	4,62	219,85	126,02	126,02	126,02	126,02							219,85		4,62						
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		219,85	126,02	126,02	126,02	126,02							219,85								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.4.2.3.6	Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 750кВ "Дніпровська" Дніпропетровські МЕМ	4,90	533,53	306,78	306,78	306,78	306,78							533,53		4,90						
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	4,90	533,53	306,78	306,78	306,78	306,78							533,53		4,90						
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		533,53	306,78	306,78	306,78	306,78							533,53								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.4.2.3.7	Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Кіровська" Криворізькі МЕМ	4,11	273,56	154,99	154,99	154,99	154,99							273,56		4,11						
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	4,11	273,56	154,99	154,99	154,99	154,99							273,56		4,11						
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		273,56	154,99	154,99	154,99	154,99							273,56								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
II.4.2.3.8	Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Першотравнева" Криворізькі МЕМ	4,12	274,70	156,44	156,44	156,44	156,44							274,70		4,12						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на ескесах та перелані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-ної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання										Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)			
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси									всього	в т.ч.:		
аванси	ПВР																				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	4,12	274,70	156,44	156,44	156,44	156,44							274,70		4,12					
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		274,70	156,44	156,44	156,44	156,44							274,70							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
II.4.2.3.9	Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Нікопольська" Криворізькі МЕМ	4,13	280,61	159,61	159,61	159,61	159,61							280,61		4,13					
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	4,13	280,61	159,61	159,61	159,61	159,61							280,61		4,13					
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		280,61	159,61	159,61	159,61	159,61							280,61							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
II.4.2.3.10	Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Ферославна" Криворізькі МЕМ	4,21	217,84	125,29	125,29	125,29	125,29							217,84		4,21					
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	4,21	217,84	125,29	125,29	125,29	125,29							217,84		4,21					
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		217,84	125,29	125,29	125,29	125,29							217,84							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
II.4.2.3.11	Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Південна" Криворізькі МЕМ	4,12	273,57	155,63	155,63	155,63	155,63							273,57		4,12					
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	4,12	273,57	155,63	155,63	155,63	155,63							273,57		4,12					
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		273,57	155,63	155,63	155,63	155,63							273,57							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
II.4.2.3.12	Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Рудна" Криворізькі МЕМ	4,21	212,92	125,52	125,52	125,52	125,52							212,92		4,21					
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	4,21	212,92	125,52	125,52	125,52	125,52							212,92		4,21					
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		212,92	125,52	125,52	125,52	125,52							212,92							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
II.4.2.3.13	Реконструкція системи внутрішньооб'єктового радіозв'язку ПС 330кВ "Горна" Криворізькі МЕМ	4,11	266,35	151,14	151,14	151,14	151,14							266,35		4,11					
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	4,11	266,35	151,14	151,14	151,14	151,14							266,35		4,11					
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		266,35	151,14	151,14	151,14	151,14							266,35							
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	413,73	5 227,44	2 958,47	416,47					416,47	416,47	2 542,00	2 542,00	7 314,25	4 658,49	5 072,22					
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:	413,73	2 579,94	547,51								547,51	547,51	2 579,94	547,51	5 072,22					
	за рахунок прибутку (04)		485,36	470,63								470,63	470,63	485,36	470,63						
	за рахунок амортизації (03)		2 094,58	76,88								76,88	76,88	2 094,58	76,88						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року		2 647,50	2 410,96	416,47							416,47	416,47	1 994,49	4 734,31	4 110,98					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та перевезені в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-ної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставку, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання							Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)							
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси						всього				в т.ч.:			
аванси	ПВР																					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		63,14											63,14								
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		63,14											63,14								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.9.1.9	Технічне переоснащення ВРП-750кВ (інв.№31129 ПС 750 кВ «Запорізька» з встановленням додаткових шинних опор присидання ВРШ-Дон. Запорізька обл., Вільнянський район, с. Значкове, Павлівська сільська рада		64,42											64,42								НПЦР
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		64,42											64,42								
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		64,42											64,42								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
П.9.1.10	Технічне переоснащення ВРП-750кВ (інв.№803) ПС 750 кВ «Дніпровська» із заміною трансформаторів струму ТОГ-750 кВ (ф. А,В,С) присидання Л-ЗАП на нові елегазові. Дніпропетровська обл., Криничанський район, м. Вільногірськ, 9-ий кілометр дороги Вільногірськ-Щорськ		253,97											253,97								НПЦР
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		253,97											253,97								
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		253,97											253,97								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
(П.9.1.1)	Технічне переоснащення ВРП-330кВ (інв. №20808), ВРП-150кВ (інв. №80819) ПС 330кВ "Південна" шляхом заміни конденсаторів зв'язку та ВЧ-загорджувачів. Дніпропетровська обл., Криворізький район, с.м.т. Радущине, вул. Менделєєва, 28.		11,20	2,23									2,23	128,40	119,43	119,43						НПЦР
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:															119,43						
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року		11,20	2,23									2,23	128,40	119,43							
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
(П.9.1.2.)	Технічне переоснащення ОВП ПС 330 кВ "Прометей" (інв. №6198) шляхом заміни трансформатора власних потреб ТГСН Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Лохвицького, 23.		28,22	28,22									28,22	39,22	39,22	39,22						НПЦР
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:															39,22						
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року		28,22	28,22									28,22	39,22	39,22							
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
(П.9.1.3.)	Технічне переоснащення ВРП-150 кВ ПС 330 кВ "Прометей" (інв. №56196) шляхом заміни повітряних вимикачів з панеллю автоматизації та масляних трансформаторів струму на елегазові в комірках Л-75 та Т-2. Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Лохвицького, 23.		69,83	65,54									65,54	226,10	221,79	221,79						НПЦР

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та перевезені в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-іспитної комісії, фізичні обсяги)	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План введення ОЗ на 2017 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання							Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)							
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси						всього				в т.ч.:			
аванси	ПВР																					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:																221,79					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року		69,83	65,54										65,54	226,10	221,79						
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
(П.9.1.4.)	Технічне переоснащення ВРП-150 кВ ПС 330 кВ "Нікопольська" (інв. №50548) шляхом заміни повітряних вимикачів з панеллю автоматики та масляних трансформаторів струму на елегазові в комірках М-1 та АТ-3, Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с.Менжинське, вул. Карла Маркса, 63		58,45	52,32										52,32	231,40	225,27	225,27					НПЦР
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:																225,27					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року		58,45	52,32										52,32	231,40	225,27						
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
(П.9.1.5.)	Технічне переоснащення ПС з заміною шунтуючого реактора РОДЦ-110000/750 кВ (РПН-ЗАЕС ф.А, ф.В, ф.С) на ПС 750 кВ "Запорізька" Запорізька обл., Вільнянський район, с. Значкове, Павлівська сільська рада		444,81	444,81										444,81	900,56	900,56	900,56					НПЦР
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:																900,56					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року		444,81	444,81										444,81	900,56	900,56						
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
(П.9.1.6.)	Технічне переоснащення ПС з заміною шунтуючого реактора РОДЦ-110000/750 кВ (РПН-ЗАЕС ф.А, ф.В, ф.С) на ПС 750 кВ "Дніпровська" Дніпропетровська обл., Криничанський район, м. Вільногірськ, 9-й кілометр дороги «Вільногірськ-Щорськ»		439,17	439,17										439,17	900,56	900,56	900,56					НПЦР
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:																900,56					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року		439,17	439,17										439,17	900,56	900,56						
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
(П.9.1.7.)	Технічне переоснащення ПС з заміною автотрансформатора АОДЦТН-330000/750/330/15,75 кВ (АТ-1 ф.А, ф.В, ф.С) та трансформатора ОДЦТНП-92000/150 кВ (ІТПР ф.А, ф.В, ф.С) на ПС 750кВ "Дніпровська" Дніпропетровська обл., Криничанський район, м. Вільногірськ, 9-й кілометр дороги «Вільногірськ-Щорськ»		556,93	441,08										441,08	980,16	519,91	519,91					НПЦР
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:																519,91					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року		556,93	441,08										441,08	980,16	519,91						
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
(П.9.1.9.)	Технічне переоснащення ПС з заміною автотрансформатора АТДЦТ-250000/330/150/35 кВ (АТ-1) на ПС 330кВ "Трищина" Дніпропетровська обл., Широкивський район, с. Миродобівка, вул. Садова, 51		531,09	494,21										494,21	732,91	696,03	696,03					НПЦР

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та перелані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-іспитної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання										Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)			
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси										в т.ч.: аванси		ПВР
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		63,45	56,99	56,99			56,99	17,10					63,45	56,99				63,45	56,99	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		63,45	56,99	56,99			56,99	17,10					63,45	56,99				63,45	56,99	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
III.2.1.20.1	Придбання мінітракторів Husqvarna (ДнМЕМ, ЗанМЕМ, КрМЕМ, КірМЕМ)		359,64	285,00	285,00			285,00	35,63					359,64	285,00			Акт від 29.06.17 №101-104 4 шт.	359,64	285,00	ТОВ ТД "ТЕХНИКС"
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		359,64	285,00	285,00			285,00	35,63					359,64	285,00				359,64	285,00	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		359,64	285,00	285,00			285,00	35,63					359,64	285,00				359,64	285,00	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
III.2.1.20.2.	Мотокоса Husqvarna 128R (ММЕМ-5)		30,25	32,50									32,50	30,25	32,50			Акт від 30.10.17 №213-217 5 шт.	30,25	32,50	
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		30,25	32,50										32,50	30,25	32,50			30,25	32,50	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		30,25	32,50										32,50	30,25	32,50			30,25	32,50	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
III.2.1.21.1.	Фотоапарат Sony DSC-H400 (ММЕМ-2)		13,40											13,40					13,40		
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		13,40											13,40					13,40		
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		13,40											13,40					13,40		
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
III.2.1.21.2.	Ультразвуковий відлякувач птахів КОРШУН-16 (ММЕМ)		6,05	4,20	4,20			4,20						6,05	4,20			Акт від 18.12.17 №303 1 шт.	6,05	4,20	
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		6,05	4,20	4,20			4,20						6,05	4,20				6,05	4,20	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		6,05	4,20	4,20			4,20						6,05	4,20				6,05	4,20	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
III.2.1.21.3.	Бінокль OLYMPUS ZOOM DPS 1 8-16X40 (ПС Південнодонбаська-750 кВ, ПС Зоря-330 кВ, ПС Мирна-330, кВ, ПС Азовська-220 кВ, ПС Іванівка-330 кВ).		30,11	17,85	17,85			17,85						30,11	17,85			Акт від 30.10.17 №199-203 5 шт.	30,11	17,85	
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		30,11	17,85	17,85			17,85						30,11	17,85				30,11	17,85	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		30,11	17,85	17,85			17,85						30,11	17,85				30,11	17,85	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	невикористані кошти 2016 року																				
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
III.2.1.21.4.	Насос свердловинний БЦПЕ-0,5-100 (ММЕМ)		10,40	3,13									3,13	10,40	6,25			Акт від 29.12.17 №380 1 шт.	10,40	6,25	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та перевезені в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-іспитної комісії, фізичні обсяги)	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка		
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання										Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)				
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси									всього	в т.ч.:			
аванси	ПВР																					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.6.	СТС . Комутатор в комплекті (Упр.-3)		39,09	36,75									36,75	39,09	36,75				Акт від 26.12.2017 №315-317 3 шт.	39,09	36,75	
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		39,09	36,75									36,75	39,09	36,75					39,09	36,75	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		39,09	36,75									36,75	39,09	36,75					39,09	36,75	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.7.	Управління ДпЕС СТС. Асинхронний сервер RS-485-Ethernet (Упр.-2)		14,20	10,00									10,00	14,20	10,00				Акт від 26.12.2017 №318,32 2 шт.	14,20	10,00	
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		14,20	10,00									10,00	14,20	10,00					14,20	10,00	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		14,20	10,00									10,00	14,20	10,00					14,20	10,00	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.8.	Мобільний дизель-генератор (Упр.-4)		112,18	92,54	92,54			92,54	64,78					112,18	79,22				Акт від 29.11.17 №253-256 4 шт.	112,18	79,22	
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		112,18	92,54	92,54			92,54	64,78					112,18	79,22					112,18	79,22	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		112,18	92,54	92,54			92,54	64,78					112,18	79,22					112,18	79,22	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.9.	Комутатор в комплекті (ЗапМЭС-2)		272,80	795,20									795,20	272,80	795,20				Акт від 20.12.2017 №298, 299 2 шт.	272,80	795,20	
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		272,80	795,20									795,20	272,80	795,20					272,80	795,20	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		272,80	795,20									795,20	272,80	795,20					272,80	795,20	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.10.	Обладнання диспетчерського комутатора на базі IP технології для апарату Дніпровської ЕС (Упр)		2 210,57											2 210,57						2 210,57		ЦП ІПЦ
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		2 210,57											2 210,57						2 210,57		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		2 210,57											2 210,57						2 210,57		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.11.	Паяльна станція АΟΥУЕ 2702 А+ (ММЕМ)		8,33	3,71	3,71			3,71						8,33	3,71				Акт від 29.12.17 №376 1 шт.	8,33	3,71	
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		8,33	3,71	3,71			3,71						8,33	3,71					8,33	3,71	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		8,33	3,71	3,71			3,71						8,33	3,71					8,33	3,71	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	за рахунок амортизації (03)		8,33	3,71	3,71			3,71						8,33	3,71					8,33	3,71	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на ескізах та перелані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-іспитної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаним підсумком)		Примітка		
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	у т.ч.:				використано на централизовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 рік	Фактично введено основних засобів нарастаним підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання										Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)				
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси									всього	в т.ч.:			
аванси	ПВР																					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.12.	Цифровий телефонний апарат М3904 (ММЕМ)		58,44	53,25	53,25			53,25	37,27					58,44	53,25				Акт від 27.10.17 №175-177 3 шт.	58,44	53,25	
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		58,44	53,25	53,25			53,25	37,27					58,44	53,25					58,44	53,25	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		58,44	53,25	53,25			53,25	37,27					58,44	53,25					58,44	53,25	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.13.	Трасодефектошукач "Поиск-310Д-2М" (ММЕМ)		18,45											18,45						18,45		
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		18,45											18,45						18,45		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		18,45											18,45						18,45		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.14.	Пристрій розподілу селекторних парад РБ-КСС-6/2 (ММЕМ)		57,13	36,70	36,70			36,70	18,35					57,13	36,70				Акт від 29.12.17 №376 1 шт.	57,13	36,70	
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		57,13	36,70	36,70			36,70	18,35					57,13	36,70					57,13	36,70	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		57,13	36,70	36,70			36,70	18,35					57,13	36,70					57,13	36,70	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.15.	Пульт учасника селекторних парад П-КСС (ММЕМ)		40,98	32,00	32,00			32,00	16,00					40,98	32,00				Акт від 29.12.17 №372-375 4 шт.	40,98	32,00	
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		40,98	32,00	32,00			32,00	16,00					40,98	32,00					40,98	32,00	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		40,98	32,00	32,00			32,00	16,00					40,98	32,00					40,98	32,00	
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.16.	Рефлектометр цифровий "Рейс-205" (ММЕМ)		46,62											46,62						46,62		
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		46,62											46,62						46,62		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		46,62											46,62						46,62		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.17.	Генератор GFG-3015 (ММЕМ)		20,40											20,40						20,40		
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		20,40											20,40						20,40		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		20,40											20,40						20,40		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.4.18.	Осциллограф DS 1052E (ММЕМ)		11,60											11,60						11,60		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та перелані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-ї комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Примітка	
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними підрозділами, усього	у т.ч.:				використано на центральній поставці, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 рік	Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання							Інше (ПВР, ПНР, ПМР тощо)							
						всього	у т.ч.: аванси	всього	у т.ч.: аванси						всього				в т.ч.:			
аванси	ПВР																					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року		8,48	8,48										8,48	16,96	16,96				16,96	16,96	
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.2.7.4.3	БФП (принтер+копір+сканер) чорно- білий ф.А3		39,00	39,00										39,00	78,00	78,00				78,00	78,00	ЦП НЕК, в 2016 сплачено аванс
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:																					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
	невикористані кошти 2016 року		39,00	39,00										39,00	78,00	78,00				78,00	78,00	
III.2.7.4.4	Плоттер ф.А1		10,87	10,87										10,87	21,75	21,75				21,75	21,75	ЦП НЕК, в 2016 сплачено аванс
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:																					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року		10,87	10,87										10,87	21,75	21,75				21,75	21,75	
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.3.	Спецтехніка та спецмеханізми, всього, у т.ч.:		11 348,10	11 271,54	8 497,38			8 497,38	1 120,36					2 774,16	11 348,10	11 259,45				11 348,10	11 259,45	
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		7 109,75	7 033,58	4 259,42			4 259,42	1 120,36					2 774,16	7 109,75	7 021,49				7 109,75	7 021,49	
	за рахунок прибутку (04)		4 316,96	4 246,49	1 472,33			1 472,33	1 120,36					2 774,16	4 316,96	4 234,38				4 316,96	4 234,38	
	за рахунок амортизації (03)		2 792,79	2 787,09	2 787,09			2 787,09						2 792,79	2 787,11				2 792,79	2 787,11		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року		4 238,35	4 237,96	4 237,96			4 237,96						4 238,35	4 237,96				4 238,35	4 237,96		
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.3.3.	Автопідійомники																					
III.3.3.3.	Автопідійомник з висотою підйому до 36м на базі автомобіля (6х6) ММЕМ		4 238,35	4 237,96	4 237,96			4 237,96						4 238,35	4 237,96					4 238,35	4 237,96	ПП "Виробничо-комерційне підприємство "Альфатекс"
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:																					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)																					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	невикористані кошти 2016 року		4 238,35	4 237,96	4 237,96			4 237,96						4 238,35	4 237,96					4 238,35	4 237,96	
	за рахунок кредитних коштів (02)																					
III.3.7.	Бригадні автомобілі																					
III.3.7.1	Бригадний автомобіль на шасі 6х6 (КірМЕМ)		1 625,56	1 620,48	1 620,48			1 620,48						1 625,56	1 620,48					1 625,56	1 620,48	ТОО "Технокомплект"
	Власні кошти (за рахунок прибутку (04), за рахунок амортизації (03), за рахунок доходу від іншої діяльності (05)), усього, у т.ч.:		1 625,56	1 620,48	1 620,48			1 620,48						1 625,56	1 620,48					1 625,56	1 620,48	
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		1 625,56	1 620,48	1 620,48			1 620,48						1 625,56	1 620,48					1 625,56	1 620,48	

