







№п/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затвержено в Інвестиційній програмі на I кв. 2016 року	Затвержено в Інвестиційній програмі на I кв. 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього	Використано коштів з початку року, усього								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах, та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№та дата акту приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведено ОЗ		Виконавець		
						Використано коштів з початку року						Освоєно капіталовкладень		план освоєння капіталовкладень на I кв. 2016 року	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план введення ОЗ на I кв. 2016 року	фактично введено ОЗ нарастаним підсумком (ОЗ-1, ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні		обладнання		інше		використано на централізовані поставки, включаючи аванси	у т.ч. аванс									у т.ч. аванс	ПВР
						усього	у т.ч. аванс	усього	у т.ч. аванс	усього	у т.ч. аванс												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	за рахунок амортизації (03)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)	18 926,35	12 960,54	12 960,54	3 660,78									3 660,78		765,12	19 691,47	24 400,23					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
II.5.	Технічне переоснащення систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.:	54,97	423,35	423,35	423,36	423,36	90,43		330,55		2,38				604,81	598,34	35,74			617,57	617,57		
	об'єкти 2016 р	54,97	423,35	423,35	423,36	423,36	90,43		330,55		2,38				604,81	598,34	35,74			617,57	617,57		
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	42,21														-6,47							
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	невикористані кошти 2015 року	12,76	423,35	423,35	423,36	423,36	90,43		330,55		2,38				604,81	604,81				617,57	617,57		
II.5.2.	АСОБ (регіональний, локальний рівень)	54,97	423,35	423,35	423,36	423,36	90,43		330,55		2,38				604,81	598,34	35,74			617,57	617,57		
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	42,21														-6,47	35,74						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	невикористані кошти 2015 року	12,76	423,35	423,35	423,36	423,36	90,43		330,55		2,38				604,81	604,81				617,57	617,57		
II.5.2.1.	Впровадження автоматизованих систем контролю показників якості електроенергії (АСКПІЯЕ) на ПС 220 кВ «Азовська» Донбаської ЕС (87527, Донецька обл., м. Маріуполь, Іллічівський р-н, вул. Челябінська, 1-в, інв. № 9106)	22,76														-4,87	17,89						
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	22,76														-4,87	17,89						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
II.5.2.2.	Впровадження автоматизованих систем контролю показників якості електроенергії (АСКПІЯЕ) на ПС 330 кВ "Мирна" Донбаської ЕС (87519, Донецька обл., м. Маріуполь, Іллічівський р-н, вул. Новосибірська, 25, інв. № 8213)	19,45														-1,60	17,85						
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	19,45														-1,60	17,85						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
(II.5.2.1.)	Реконструкція АСКОБ локального рівня ПС 220 кВ "Ювілейна" (93313, Луганська обл., Папаснянський р-н, Малорозанцевська с.р., інв. № 116)	6,30	193,58	193,58	193,59	193,59	34,21		158,44		0,94				276,56	276,56			Акт № 646 від 29.03.16	282,86	282,86		
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	невикористані кошти 2015 року	6,30	193,58	193,58	193,59	193,59	34,21		158,44		0,94				276,56	276,56				282,86	282,86		
(II.5.2.2.)	Реконструкція АСКОБ локального рівня на ПС 220 кВ "Лисичанська" (93404, Луганська обл., м. Свердловець, вул. Богдана Ліщини, 14-в, інв. № 86)	6,46	229,77	229,77	229,77	229,77	56,22		172,11		1,44				328,25	328,25			Акт № 645 від 29.03.16	334,71	334,71		
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)																						
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
	невикористані кошти 2015 року	6,46	229,77	229,77	229,77	229,77	56,22		172,11		1,44				328,25	328,25				334,71	334,71		
II.6.	Реконструкція бузівель та споруд, усього, у т.ч.	55,70															55,70						
	об'єкти 2016 р	55,70															55,70						
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	55,70																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
II.6.8.	Зовнішні підстанційні інженерні мережі (водопостачання, каналізація, електроосвітлення і т.д)	55,70															55,70						
	об'єкти 2016 р																						
	за рахунок прибутку (04)																						
	за рахунок амортизації (03)	55,70																					
	за рахунок кредитних коштів (02)																						
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																						
II.6.8.1	ПС 330 кВ "Травнева. Реконструкція системи водопостачання (гоп. питний водовід інв.№ 302000). За адресою: Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. Сечкіна, 100."	55,70															55,70						





















