











№п/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджено в Інвестиційній програмі на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього	Використано коштів з початку року, всього								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах, та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (Дата акту приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведено ОЗ		Виконавець	
					Використано коштів з початку року безпосередньо ВСО, всього	у т.ч.				використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на I-IV кв. 2015 року	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план введення ОЗ на I-IV кв. 2015 року	фактично введено ОЗ нарастаючим підсумком (ОЗ-1, ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні		обладнання										інше			
						усього	у т.ч. аванс	усього	у т.ч. аванс										усього		у т.ч. аванс
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
П.3.6.8	ПС 330кВ «Іванівка» . ОВВ-110 впровадження захисту L013 "Діамант".(РЗА інв №8890)	45,10	342,67											342,67		45,10			387,76		
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	45,10	342,67											342,67		45,10			387,76		
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.3.6.9	ПС 330кВ «Зоря» ПЛ-330 Іванівка провадження захисту L020"Діамант". (РЗА інв №8241)	45,09	401,57											401,57		45,09			446,66		
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	45,09	401,57											401,57		45,09			446,66		
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.3.6.10	ПС 330кВ «Червоноармійська» ПЛ-330 Центральна впровадження захисту L020"Діамант". (РЗА інв №9111)	45,09	385,81											385,81		45,09			430,90		
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	45,09	385,81											385,81		45,09			430,90		
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
(П.3.6.5.)	ПС 220кВ "Лисичанська". Впровадження захисту ДФЗ L031 "Діамант" по ПЛ-220 кВ ЛУТЕС (ПРЗА інв №86).	58,00	94,93	87,54									87,54	280,96	273,57				331,96	331,57	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	58,00	94,93	87,54									87,54	280,96	273,57				331,96	331,57	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
(П.3.6.6)	ПС 220кВ "Лисичанська". Впровадження захисту ДФЗ L031 "Діамант" по ПЛ-220 кВ Михайлівка (ПРЗА інв № 86).	58,00	94,93	87,54									87,54	280,96	273,57				331,96	331,57	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	58,00	94,93	87,54									87,54	280,96	273,57				331,96	331,57	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
(П.3.6.9)	ПС 220кВ "Амвросіївка". Впровадження захисту ДФЗ L031 "Діамант" по ПЛ-220 кВ СБТЕС (РЗА інв №9130).	58,00	83,77	79,55									79,55	269,80	265,58				327,80	323,58	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	58,00	83,77	79,55									79,55	269,80	265,58				327,80	323,58	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.5.	Технічне переоснащення систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.:	12,76	389,79	181,45	181,45			181,45	181,45					389,79		12,76			402,55		
	об'єкти 2015 р	12,76	389,79	181,45	181,45			181,45	181,45					389,79		12,76			402,55		
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	12,76	389,79	181,45	181,45			181,45	181,45					389,79		12,76			402,55		
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.5.2.	АСОЕ (регіональний, локальний рівень)	12,76	389,79	181,45	181,45			181,45	181,45					389,79		12,76			402,55		
	об'єкти 2015 р	12,76	389,79	181,45	181,45			181,45	181,45					389,79		12,76			402,55		
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	12,76	389,79	181,45	181,45			181,45	181,45					389,79		12,76			402,55		
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.5.2.1.	Реконструкція АСКОЕ локального рівня ПС 220 кВ "Ювілейна" (93313, Луганська обл., Папасияський р-н, Малорязанцевська с.р., інв. № 116)	6,30	175,50	82,97	82,97			82,97	82,97					175,50		6,30			181,80		
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	6,30	175,50	82,97	82,97			82,97	82,97					175,50		6,30			181,80		
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.5.2.2.	Реконструкція АСКОЕ локального рівня на ПС 220 кВ "Лисичанська" (93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 14-в, інв. № 86)	6,46	214,29	98,48	98,48			98,48	98,48					214,29		6,46			220,75		
	за рахунок амортизації (03)	6,46	214,29	98,48	98,48			98,48	98,48					214,29		6,46			220,75		
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.7.	Реконструкція, технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, усього, у т.ч.:	6,74	518,70											518,70		6,74			525,44		













№п/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджено в Інвестиційній програмі на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього	Використано коштів з початку року, всього								Освоєно капіталовкладень			Уведено ОЗ		Виконавець			
					Використано коштів з початку року безпосередньо ВСО, всього	у т.ч. обладнання				інше			використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на I-IV кв. 2015 року	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах, та передані в монтаж, але не змонтовані		Прийнято в експлуатацію (Дата акту приймальної комісії), фізичні обсяги	план введення ОЗ на I-IV кв. 2015 року	фактично введено ОЗ наростаючим підсумком (ОЗ-1, ОЗ-2)
						будівельно-монтажні		у т.ч. аванс		у т.ч.											
						усього	у т.ч. аванс	усього	у т.ч. аванс	усього	у т.ч. аванс	ПВР									
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
П.9.5.7	Корегування проектно-кошторисної документації з "Впровадження автоматизованих систем контролю показників якості електроенергії (АСКПІЕ) на ПС 220 кВ "Азовська" Донбаської ЕС (87527, Донецька обл., м. Маріуполь, Іллічівський р-н, вул. Челябінська, 1-в, інв. № 9106)	14,63	8,13	8,13	8,13					8,13		8,13		8,13	8,13	22,76					
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	14,63	8,13	8,13	8,13					8,13		8,13		8,13	8,13	22,76					
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.9.5.8	Корегування проектно-кошторисної документації з "Впровадження автоматизованих систем контролю показників якості електроенергії (АСКПІЕ) на ПС 330 кВ "Мирна" Донбаської ЕС (87519, Донецька обл., м. Маріуполь, Іллічівський р-н, вул. Новосибірська, 25, інв. № 8213)	14,62	4,83	4,83	4,83					4,83		4,83		4,83	4,83	19,45					
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	14,62	4,83	4,83	4,83					4,83		4,83		4,83	4,83	19,45					
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.9.6	Служба експлуатації будівель, споруд і комунікацій	47,20	8,80	8,50	8,50					8,50		8,50		8,80	8,50	55,70					
	об'єкти 2015 р	47,20	8,80	8,50	8,50					8,50		8,50		8,80	8,50	55,70					
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	47,20	8,80	8,50	8,50					8,50		8,50		8,80	8,50	55,70					
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.9.6.1	ПС 330 кВ "Травнева. Реконструкція системи водопостачання (гоп. питний водовід інв.№ 302000). За адресою: Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. Сечкіна, 100." Перерахунок кошторисної документації і експертиза	47,20	8,80	8,50	8,50					8,50		8,50		8,80	8,50	55,70					
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	47,20	8,80	8,50	8,50					8,50		8,50		8,80	8,50	55,70					
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.9.7	Служба обчислювальної техніки		70,00											70,00							
	об'єкти 2015 р		70,00											70,00							
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		70,00											70,00							
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.9.7.1	Інфраструктурно-інтеграційні задачі		70,00											70,00							
	об'єкти 2015 р		70,00											70,00							
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		70,00											70,00							
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
П.9.7.1.1.	ОІК АСДУ Донбаської ЕС, інв.№03064 «Технічне переоснащення програмно-апаратних засобів ОІК АСДУ Донбаської ЕС» вул. Леніна, 11, м. Горлівка Донецької обл		70,00											70,00							
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		70,00											70,00							
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	255,93	255,93	37,50				37,50					218,43	255,93	218,43				255,93	218,43	
	об'єкти 2015 р	255,93	255,93	37,50				37,50					218,43	255,93	218,43				255,93	218,43	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)	255,93	255,93	37,50				37,50					218,43	255,93	218,43				255,93	218,43	
	за рахунок кредитних коштів (02)																				
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
III.2.	Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:	255,93	255,93	37,50				37,50					218,43	255,93	218,43				255,93	218,43	
	об'єкти 2015 р	255,93	255,93	37,50				37,50					218,43	255,93	218,43				255,93	218,43	



