

**2. Детальний звіт
про виконання планових заходів Інвестиційної програми за 2016 рік
по Донбаській ЕС**

(місячно, нарастаним підсумком з початку року)

| №п/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незавершених робіт на початок 2016 року | Затверджено в Інвестиційній програмі на 2016 рік | Затверджено в Інвестиційній програмі на 1 кв. 2016 року | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього | Використано коштів з початку року, всього | | | | | | | | Осносно капіталовкладень | | | Уведено ОЗ | | Виконавць | | | | |
|-----------------|---|--|--|---|--|---|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|-------------------------------------|--|-----|--|
| | | | | | | Використано коштів з початку року безпосередньо ВСО, всього | будівельно-монтажні | | обладнання | | інше | | використано на централізовані поставки, включаючи аванси | план основних капіталовкладень на 1 кв. 2016 року | факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком) | незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартість змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах, та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (Дата акту приймальної комісії), фізичні обсяги | | план введення ОЗ на 1 кв. 2016 року | фактично введено ОЗ нарастаючим підсумком (ОЗ-1, ОЗ-2) | | |
| | | | | | | | усього | у т.ч. аванс | усього | у т.ч. аванс | усього | в т.ч. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | у т.ч. аванс | | | | | | | | | | ПВР | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| П+Ш | Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів+придбання основних засобів, всього: | 22 728,21 | 54 914,05 | 19 768,71 | 4 563,27 | 806,03 | 736,03 | | | | 70,00 | | | 3 757,24 | 6 565,02 | 5 682,89 | 23 816,18 | 52 247,94 | | 6 375,32 | 4 594,92 | | |
| | об'єкти 2015 р | 2 974,12 | | | 806,03 | 806,03 | 736,03 | | | | 70,00 | | | 3 757,24 | 6 565,02 | 4 924,24 | 3 303,44 | 27 847,71 | | | 4 594,92 | | |
| | об'єкти 2016 р | 19 754,09 | 54 914,05 | 19 768,71 | 3 757,24 | | | | | | | | | | | 758,65 | 20 512,74 | 24 400,23 | | 6 375,32 | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 827,74 | 36 398,99 | 6 808,17 | 96,46 | | | | | | | | | 96,46 | 6 565,02 | -6,47 | 821,27 | | | 6 375,32 | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | 18 926,35 | 18 515,06 | 12 960,54 | 3 660,78 | | | | | | | | | 3 660,78 | | 765,12 | 19 691,47 | 24 400,23 | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П. | Реконструкція, технічне переоснащення обладнання електричних мереж, усього, у т.ч.: | 22 728,21 | 30 541,64 | 13 393,39 | 4 466,81 | 806,03 | 736,03 | | | | 70,00 | | | 3 660,78 | 189,70 | 5 682,89 | 23 816,18 | 52 247,94 | | | 4 594,92 | | |
| | об'єкти 2015 р | 2 974,12 | | | 806,03 | 806,03 | 736,03 | | | | 70,00 | | | 3 660,78 | 189,70 | 4 924,24 | 3 303,44 | 27 847,71 | | | 4 594,92 | | |
| | об'єкти 2016 р | 19 754,09 | 30 541,64 | 13 393,39 | 3 660,78 | | | | | | | | | | | 758,65 | 20 512,74 | 24 400,23 | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 827,74 | 12 026,58 | 432,85 | | | | | | | | | | | 189,70 | -6,47 | 821,27 | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | 18 926,35 | 18 515,06 | 12 960,54 | 3 660,78 | | | | | | | | | 3 660,78 | | 765,12 | 19 691,47 | 24 400,23 | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.1 | Заміна, реконструкція, технічне переоснащення обладнання підстанцій, усього, у т.ч.: | 21 917,22 | 19 550,60 | 12 960,54 | 3 973,45 | 312,67 | 312,67 | | | | | | | 3 660,78 | | 4 901,15 | 22 841,02 | 52 247,94 | | | 3 977,35 | | |
| | об'єкти 2015 р | 2 961,36 | | | 312,67 | 312,67 | 312,67 | | | | | | | 3 660,78 | | 4 136,03 | 3 120,04 | 27 847,71 | | | 3 977,35 | | |
| | об'єкти 2016 р | 18 955,86 | 19 550,60 | 12 960,54 | 3 660,78 | | | | | | | | | | | 765,12 | 19 720,98 | 24 400,23 | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 29,51 | 1 035,54 | | | | | | | | | | | | | | 29,51 | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | 18 926,35 | 18 515,06 | 12 960,54 | 3 660,78 | | | | | | | | | 3 660,78 | | 765,12 | 19 691,47 | 24 400,23 | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.1.5.1. | 750 кВ | 1 320,93 | | | | | | | | | | | | | | 529,53 | 1 850,46 | 11 750,47 | | | | | |
| | об'єкти 2015 р | 1 320,93 | | | | | | | | | | | | | | 529,53 | 1 850,46 | 11 750,47 | | | | | |
| (П.1.5.1.1.) | ПС 750 кВ "Донбаська" (ВРП-750кВ інв.№82510). Заміна ПВ 750кВ та ТС 750кВ присідання ПВ-750 П СШ АТ-4 на елегазові | 660,46 | | | | | | | | | | | | | | 97,19 | 757,65 | 5 048,88 | | | | | |
| (П.1.5.1.2.) | ПС 750 кВ "Донбаська" (ВРП-750кВ інв.№82510). Заміна ПВ 750кВ та ТС 750кВ присідання ПВ-750 Південнодонбаська на елегазові | 660,47 | | | | | | | | | | | | | | 432,34 | 1 092,81 | 6 701,59 | | | | | |
| П.1.5.2. | 500 кВ | 265,69 | | | | | | | | | | | | | | 118,14 | 309,08 | 6 268,78 | | | 74,75 | | |
| | об'єкти 2015 р | 265,69 | | | | | | | | | | | | | | 118,14 | 309,08 | 6 268,78 | | | 74,75 | | |
| (П.1.5.2.1.) | ПС 750 кВ "Донбаська". (ВРП-500кВ інв.№474000). Заміна ПВ-500кВ та ТС-500кВ присідання ПВ-500 Новодонобаська I СШ на елегазові. | | | | | | | | | | | | | | | 74,75 | | | Акт №647 від 31.03.16 | | 74,75 | | |
| (П.1.5.2.2.) | ПС 750 кВ "Донбаська". (ВРП-500кВ інв.№474000). Заміна ПВ-500кВ та ТС-500кВ присідання ПВ-500 Новодонобаська II СШ на елегазові. | 265,69 | | | | | | | | | | | | | | 43,39 | 309,08 | 6 268,78 | | | | | |
| П.1.5.4. | 330 кВ | 1 221,65 | | | 312,67 | 312,67 | 312,67 | | | | | | | | | 3 488,36 | 807,41 | 9 828,46 | | | 3 902,60 | | |
| | об'єкти 2015 р | 1 221,65 | | | 312,67 | 312,67 | 312,67 | | | | | | | | | 3 488,36 | 807,41 | 9 828,46 | | | 3 902,60 | | |
| (П.1.5.4.1.) | ПС 750 кВ "Донбаська". (ВРП-330кВ інв.№448000). Заміна ПВ-330кВ та ТС -330кВ присідання ПВ-330 УТЕС №2 I СШ на елегазовій | 225,75 | | | | | | | | | | | | | | 43,39 | 269,14 | 3 673,74 | | | | | |
| (П.1.5.4.2.) | ПС 750 кВ "Донбаська". (ВРП-330кВ інв.№448000). Заміна ПВ-330кВ присідання ПВ-330 П СШ АТ-4 на елегазовій | 225,75 | | | | | | | | | | | | | | 43,39 | 269,14 | 3 077,36 | | | | | |
| (П.1.5.4.3.) | ПС 750 кВ "Донбаська". (ВРП-330кВ інв.№448000). Заміна ПВ-330кВ присідання ПВ-330 СОВ УТЕС№2 + АТ-4 на елегазовій | 225,75 | | | | | | | | | | | | | | 43,38 | 269,13 | 3 077,36 | | | | | |
| (П.1.5.4.4.) | ПС 750 кВ "Донбаська". (ВРП-330кВ інв.№448000). Заміна ПВ-330кВ присідання ПВ-330 СОВ СлТЕС + АТ-3 на елегазовій | 544,40 | | | 312,67 | 312,67 | 312,67 | | | | | | | | | 3 358,20 | | | Акт №642 від 25.02.16 | | 3 902,60 | | |

| №п/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незавершених робіт на початок 2016 року | Затверджено в Інвестиційній програмі на 2016 рік | Затверджено в Інвестиційній програмі на 1 кв. 2016 року | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього | Використано коштів з початку року, всього | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | | незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах, та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (Дата акту приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведено ОЗ | | Виконавць | |
|---------------|---|--|--|---|--|---|---------------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|--|---|--|-------------------------------------|---|--|---|--|-----|-----------|--|
| | | | | | | Використано коштів з початку року безпосередньо ВСО, всього | будівельно-монтажні | | обладнання | | інше | | використано на централізовані поставки, включаючи аванси | план освоєння капіталовкладень на 1 кв. 2016 року | факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | план введення ОЗ на 1 кв. 2016 року | | | | фактично введено ОЗ нарастаючим підсумком (ОЗ-1, ОЗ-2) | | | |
| | | | | | | | усього | у т.ч. аванс | усього | у т.ч. аванс | усього | в т.ч. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | у т.ч. аванс | | | | | | | | | ПВР | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| П.1.10. | Заміна роз'єднувачів, у т.ч. за класами напруги: | 120,30 | | | | | | | | | | | | | | | 120,30 | | | | | | |
| | об'єкти 2015 р | 120,30 | | | | | | | | | | | | | | | 120,30 | | | | | | |
| П.1.10.1 | 750 кВ | 120,30 | | | | | | | | | | | | | | | 120,30 | | | | | | |
| (П.1.10.1.1.) | ПС 750кВ "Доббаська". Заміна ШР-750 І СШ АТ-4 (ВРП-750кВ інв.№82510) | 120,30 | | | | | | | | | | | | | | | 120,30 | | | | | | |
| П.1.19. | Заміна ВЧ загороджувачів | 29,51 | 1 035,54 | | | | | | | | | | | | | | 29,51 | | | | | | |
| | об'єкти 2016 р | 29,51 | 1 035,54 | | | | | | | | | | | | | | 29,51 | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 29,51 | 1 035,54 | | | | | | | | | | | | | | 29,51 | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.1.19.1. | ПС 750кВ "Доббаська". Заміна ВЧ загороджувача ВЗ-2000/1,2 ф. В прислання 750кВ Південнодоббаська. (ВРП 750 кВ, інв. № 82510) (84570, Донецька обл., Артемівський район, с. Весела долина, бул.9). Технічне переоснащення. | 29,51 | 1 035,54 | | | | | | | | | | | | | | 29,51 | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 29,51 | 1 035,54 | | | | | | | | | | | | | | 29,51 | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.1.19.1. | ПС 330 кВ "Зоря". Заміна 2 шт. ВЧ загороджувачів типу ВЗ-2000 з елементами налаштування прислання Мирна-110 ф. "С", Азовсталь №84 ф. "С" (ВРП-330 кВ, інв. № 8237). | 32,79 | | | | | | | | | | | | | | | 32,79 | | | | | | |
| П.1.23. | Інше | 18 926,35 | 18 515,06 | 12 960,54 | 3 660,78 | | | | | | | | | 3 660,78 | | 765,12 | 19 691,47 | 24 400,23 | | | | | |
| | об'єкти 2016 р | 18 926,35 | 18 515,06 | 12 960,54 | 3 660,78 | | | | | | | | | 3 660,78 | | 765,12 | 19 691,47 | 24 400,23 | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | 18 926,35 | 18 515,06 | 12 960,54 | 3 660,78 | | | | | | | | | 3 660,78 | | 765,12 | 19 691,47 | 24 400,23 | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.1.23.1. | Реабілітація ПС 220кВ "Азовська" с заміною вимикачів 220кВ - 8шт., ТС-220кВ - 24шт., ТН-220кВ - 9шт., роз'єднувачів 220кВ - 33шт., ОПН-220кВ - 15шт. (ВРП-220кВ, інв.№ 9104, РЗА інв. №9106) | 18 926,35 | 18 515,06 | 12 960,54 | 3 660,78 | | | | | | | | | 3 660,78 | | 765,12 | 19 691,47 | 24 400,23 | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | 18 926,35 | 18 515,06 | 12 960,54 | 3 660,78 | | | | | | | | | 3 660,78 | | 765,12 | 19 691,47 | 24 400,23 | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.5. | Технічне переоснащення систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.: | 54,97 | 3 962,27 | | 423,36 | 423,36 | 423,36 | | | | | | | | | 598,34 | 35,74 | | | | | 617,57 | |
| | об'єкти 2015 р | 12,76 | | | 423,36 | 423,36 | 423,36 | | | | | | | | | 604,81 | | | | | | 617,57 | |
| | об'єкти 2016 р | 42,21 | 3 962,27 | | | | | | | | | | | | | -6,47 | 35,74 | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 42,21 | 3 962,27 | | | | | | | | | | | | | -6,47 | 35,74 | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.5.2. | АСОЕ (регіональний, локальний рівень) | 42,21 | 3 962,27 | | | | | | | | | | | | | -6,47 | 35,74 | | | | | | |
| | об'єкти 2016 р | 42,21 | 3 962,27 | | | | | | | | | | | | | -6,47 | 35,74 | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 42,21 | 3 962,27 | | | | | | | | | | | | | -6,47 | 35,74 | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.5.2.1. | Впровадження автоматизованих систем контролю показників якості електроенергії (АСКПІЯЕ) на ПС 220 кВ «Азовська» Доббаської ЕС (87527, Донецька обл., м. Маріуполь, Іллічівський р-н, вул. Челябінська, 1-в, інв. № 9106) | 22,76 | 3 269,86 | | | | | | | | | | | | | -4,87 | 17,89 | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 22,76 | 3 269,86 | | | | | | | | | | | | | -4,87 | 17,89 | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.5.2.2. | Впровадження автоматизованих систем контролю показників якості електроенергії (АСКПІЯЕ) на ПС 330 кВ "Мирна" Доббаської ЕС (87519, Донецька обл., м. Маріуполь, Іллічівський р-н, вул. Новосибірська, 25, інв. № 8213) | 19,45 | 692,41 | | | | | | | | | | | | | -1,60 | 17,85 | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 19,45 | 692,41 | | | | | | | | | | | | | -1,60 | 17,85 | | | | | | |

| №п/п | Найменування об'єктів і робіт | Вартість незавершених робіт на початок 2016 року | Затверджено в Інвестиційній програмі на 2016 рік | Затверджено в Інвестиційній програмі на 1 кв. 2016 року | Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього | Використано коштів з початку року, всього | | | | | | | | Освоєно капіталовкладень | | | незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання) | обладнання і матеріали на складах, та передані в монтаж, але не змонтовані | Прийнято в експлуатацію (Дата акту приймальної комісії), фізичні обсяги | Уведено ОЗ | | Виконавць | |
|----------|---|--|--|---|--|---|---------------------|--------------|--------------|-----|--------------|-----|--|---|--|-------------------------------------|---|--|---|--|--------|-----------|--|
| | | | | | | Використано коштів з початку року безпосередньо ВСО, всього | будівельно-монтажні | | обладнання | | інше | | використано на централізовані поставки, включаючи аванси | план освоєння капіталовкладень на 1 кв. 2016 року | факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком) | план введення ОЗ на 1 кв. 2016 року | | | | фактично введено ОЗ нарастаючим підсумком (ОЗ-1, ОЗ-2) | | | |
| | | | | | | | у т.ч. аванс | у т.ч. аванс | у т.ч. аванс | ПВР | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | у т.ч. аванс | ПВР | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.5.2.1. | Реконструкція АСКОЕ локального рівня ПС 220 кВ "Ювілейна" (93313, Луганська обл., Попаснянський р-н, Малорязанцевська с.р., інв. № 116) | 6,30 | | | 193,59 | 193,59 | 193,59 | | | | | | | | | 276,56 | | | Акт № 646 від 29.03.16 | | 282,86 | | |
| П.5.2.2. | Реконструкція АСКОЕ локального рівня на ПС 220 кВ "Лисичанська" (93404, Луганська обл., м. Свердловонецьк, вул. Богдана Ліщини, 14-в, інв. № 86) | 6,46 | | | 229,77 | 229,77 | 229,77 | | | | | | | | | 328,25 | | | Акт № 645 від 29.03.16 | | 334,71 | | |
| П.6. | Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч. | 55,70 | 1 807,11 | | | | | | | | | | | | | | 55,70 | | | | | | |
| | об'єкти 2015 р | | | | | | | | | | | | | | | | 55,70 | | | | | | |
| | об'єкти 2016 р | 55,70 | 1 807,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 55,70 | 1 807,11 | | | | | | | | | | | | | | 55,70 | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.6.8. | Зовнішні підстанційні інженерні мережі (водопостачання, каналізація, електроосвітлення і т.д.) | 55,70 | 1 807,11 | | | | | | | | | | | | | | 55,70 | | | | | | |
| | об'єкти 2016 р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 55,70 | 1 807,11 | | | | | | | | | | | | | | 55,70 | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.6.8.1 | ПС 330 кВ "Травнева. Реконструкція системи водопостачання (гоп. питний водовід інв.№ 302000). За адресою: Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. Сечкіна, 100." | 55,70 | 1 807,11 | | | | | | | | | | | | | | 55,70 | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 55,70 | 1 807,11 | | | | | | | | | | | | | | 55,70 | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.8. | Добулова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.: | 239,83 | 4 844,46 | 243,15 | | | | | | | | | | | | | 239,83 | | | | | | |
| | об'єкти 2015 р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | об'єкти 2016 р | 239,83 | 4 844,46 | 243,15 | | | | | | | | | | | | | 239,83 | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 239,83 | 4 844,46 | 243,15 | | | | | | | | | | | | | 239,83 | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.8.2. | Модернізація систем пожегогасіння об'єктів (СОТтаПБ) | 239,83 | 4 422,96 | | | | | | | | | | | | | | 239,83 | | | | | | |
| | об'єкти 2016 р | 239,83 | 4 422,96 | | | | | | | | | | | | | | 239,83 | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 239,83 | 4 422,96 | | | | | | | | | | | | | | 239,83 | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.8.2.1 | Реконструкція автоматичної установки водного пожегогасіння на ПС 220 кВ "Азовська", (інв.№4111000, 4116000) | 239,83 | 4 422,96 | | | | | | | | | | | | | | 239,83 | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | 239,83 | 4 422,96 | | | | | | | | | | | | | | 239,83 | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.8.8. | Добладнання СМтаТ | | 421,50 | 243,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | об'єкти 2016 р | | 421,50 | 243,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 421,50 | 243,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.8.8.1 | Переоснащення автотранспорту на газобалонне обладнання (АМЕМ-17, ММЕМ-29) | | 421,50 | 243,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок прибутку (04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок амортизації (03) | | 421,50 | 243,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок кредитних коштів (02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | за рахунок доходу від іншої діяльності (05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.9. | Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.: | 460,49 | 377,20 | 189,70 | 70,00 | 70,00 | | | | | 70,00 | | | | 189,70 | 183,40 | 643,89 | | | | | | |
| | об'єкти 2015 р | | | | 70,00 | 70,00 | | | | | 70,00 | | | | | 183,40 | 183,40 | | | | | | |
| | об'єкти 2016 р | 460,49 | 377,20 | 189,70 | | | | | | | | | | | 189,70 | 183,40 | 460,49 | | | | | | |

