

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за січень-червень 2016 року по ВП ГІОЦ**

(місячна, нарастаючим підсумком з початку року)

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 півріччя 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								використано на централізовані поставки, включаючи аванси ^{***}	план освоєння капіталовкладень за I півріччя 2016 року (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавць											
						у т.ч.:					усього	у т.ч.: аванси	ПВР							усього	у т.ч.: аванси		усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше																					в т.ч.:		
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього																					у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23											
П+ПІ	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:	229,40	35 813,97	12 493,10	682,86	220,83					220,83			462,03	12 493,10	16 380,95	11 492,73			94,32	5 117,62												
	об'єкти 2015 року:		3 142,83	3 142,83	682,86	220,83					220,83			462,03	3 142,83	16 380,95	11 263,33				5 117,62												
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	229,40	32 671,14	9 350,27											9 350,27		229,40			94,32													
	за рахунок прибутку (04)	229,40	25 102,90	6 330,75											6 330,75		229,40																
	за рахунок амортизації (03)		7 568,24	3 019,52											3 019,52						94,32												
	за рахунок кредитних коштів (02)																																
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																																
П.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:	229,40	25 940,57	7 168,42	220,83	220,83					220,83				7 168,42	10 933,33	11 162,73			84,72													
	об'єкти 2015 року:		733,34	733,34	220,83	220,83					220,83				733,34	10 933,33	10 933,33																
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	229,40	25 207,23	6 435,08											6 435,08		229,40			84,72													
	за рахунок прибутку (04)	229,40	25 102,90	6 330,75											6 330,75		229,40																
	за рахунок амортизації (03)		104,33	104,33											104,33						84,72												
	за рахунок кредитних коштів (02)																																
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																																
П.6.	Реконструкція будівель та споруд, всього, у т.ч.:	229,40	25 102,90	6 330,75											6 330,75		229,40																
	за рахунок прибутку (04)	229,40	25 102,90	6 330,75											6 330,75		229,40																
П.6.12.1	Інженерні системи серверних (ІСС) для центру обробки даних ГІОЦ, у рамках модернізації інфраструктури серверних ГІОЦ за адресою м.Київ, вул.Комінтерну,27 (вул.С.Петлюри,27)	229,40	25 102,90	6 330,75											6 330,75		229,40																
																																
	за рахунок амортизації (03)																																
																																
	за рахунок кредитних коштів (02)																																
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																																
П.7.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, всього, у т.ч.:		733,34	733,34	220,83	220,83					220,83				733,34	10 933,33	10 933,33																
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:		733,34	733,34	220,83	220,83					220,83				733,34	10 933,33	10 933,33																
АУ НЕК (поза планом)	Виконання робіт для "П.7.1.3) Впровадження корпоративної поштової системи MS Exchange 2013 та системи електронного документообігу MS SharePoint"															10 933,33	10 933,33						отримано по автоз. № 566 за травень та № 634 за червень від АУ НЕК										

