

**2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми за січень-грудень 2015 року
(місячна, наростаючим підсумком з початку року)**

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
				Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 2015 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 2015 рік	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
					аванси	ПВР															
1.	Центральна ЕС всього, в т.ч.	217 781	333 841,00	214 863,73	214 863,73	152 011,72	64 102,52	47 583,06	31 577,54	15 268,95	194,74	2 335,70		302 855	158 369	376 150			0	0	
1.1	ПС 750 кВ "Київська" з ПЛ 750-330 кВ	169 210	207 192,00	181 821,99	181 821,99	151 484,37	64 102,52	17 511,39	5 979,62	12 826,23				234 676	153 877	323 087					
1.2	Реконструкція ВРУ 110 кВ на ПС 330/110/10 кВ "Новокиївська"	3 447	43 966,00	30 615,00	30 615,00	527,35		30 071,67	25 597,92	15,98				63 929	4 077	7 524					
1.3	Реконструкція ВРУ 330 кВ на ПС 330/110/10 кВ "Новокиївська" з встановленням АТ-3 на ПС 330/110/10 кВ "Новокиївська"	2 423	78 433,00											0		2 423					
1.4	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області (проектні роботи)	23 230	2 227,00	2 232,00	2 232,00					2 232,00		2 140,96		2 227	347	23 577					
1.5	Реконструкція ПС 330 кВ "Броварська" з встановленням АТ-3, Київська область (проектні роботи)		700,00											700							
1.6	Модернізація зв'язку з прокладкою ВОЛЗ по ПЛ330 кВ в землі та установкою підстанційного обладнання на ділянках ПС 330 кВ "Северна"-ТЕЦ-6-ПС 330 кВ "Броварська"-ТЕЦ-5-ПС 330 кВ "Новокиївська"-ЦЕС (Комінтерну,27) (проектні роботи)	0	1 323,00	194,74	194,74					194,74	194,74	194,74		1 323		0					
1.7	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛ 330 кВ	19 471												0	68	19 539					
2.	Південно-Західна ЕС всього, в т.ч.	4 311	118 743,00	451,75	451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	451,75	156,64	451,75		322	322	4 633			0	0	
2.1	Реконструкція ПС 750/330/10 кВ "Вінницька": встановлення АТ	1 987	42 847,00	60,53	60,53					60,53	60,53	60,53		0		1 987					
2.2	Встановлення третього АТ 330/110/35 кВ на ПС 330 кВ "Чернівецька"	1 542	75 574,00	68,84	68,84					68,84	68,84	68,84		0		1 542					
2.3	ПЛ 330 кВ Тернопільська-Чернівецька (проектні роботи)	782	322,00	322,38	322,38					322,38	27,27	322,38		322	322	1 104					
3.	Південна ЕС всього, в т.ч.	418 208	60 427,00	14 770,83	14 770,83	13 693,01	0,00	0,00	0,00	1 077,82	0,00	0,00		88 804	76 134	494 342	0		0	0	
3.1	ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛ 330 кВ	406 259	56 623,00	14 770,83	14 770,83	13 693,01				1 077,82				85 000	76 111	482 370					
3.2	Будівництво ПС 330 кВ "Аквілон" із заходами ПЛ 330 кВ Каховська-Джанкой (проектні роботи)	0	3 100,00											3 100		0					
3.3	Встановлення статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (ПС 110 кВ "Сонячна-Рені") (проектні роботи)	0	319,00											319		0					
3.4	ПС 750 кВ "Приморська" із заходами ПЛ 750-330 кВ (проектні роботи)	8 941	265,00											265		8 941					
3.5	Реконструкція ПС 220/35/10 кВ "Березань" по вул.Вільна, 12, смт.Березанка Березанського району Миколаївської області	1 975	120,00											120	21	1 996					
3.6	ЛЕП 110 кВ СЕС(Сонячна-Кілія)-Кілія та пристанційний вузол СЕС (ПС 110 кВ "Сонячна-Кілія"), всього, в т.ч.:	1 033	0,00											0	2	1 035					
4.	Західна ЕС всього, в т.ч.	16 567	60 689,00	3 102,03	3 102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,03	0,00	3 102,03		3 000	4 772	21 339			0	0	
4.1	ПС 400/220/110 кВ "Мукачеве". Установка групи однофазних автотрансформаторів 400/220/110 кВ АТ-4 з впровадженням прогресивних технологічних рішень	1 203	57 689,00											0		1 203					
4.2	ПЛ 330 кВ Луцьк північна - Тернопільська з реконструкцією ПС 330 кВ "Луцьк північна" та ПС 330 кВ "Тернопільська" на території Волинської, Рівненської та Тернопільської областей (проектні роботи)	15 364	3 000,00	3 102,03	3 102,03					3 102,03		3 102,03		3 000	4 772	20 136					
5.	Північна ЕС	1 455	867,00	458,38	458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	458,38	0,00	458,38		867	0	1 455			0	0	
5.1	ПС 330 кВ "Слобожанська"із заходами ПЛ 330 кВ (проектні роботи)	1 455	867,00	458,38	458,38					458,38		458,38		867		1 455					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
				Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за 2015 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ за 2015 рік	фактично освоєно основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
аванси	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6.	Донбаська ЕС	0	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 500	0	0					
6.1	Будівництво ПС 500 кВ "Кремінська" із заходами ПЛЛ 500-220 кВ (проектні роботи)		2 500,00											2 500							
6.	Апарат управління	476 598	236 583,00	202 583,89	202 583,89	43 150,28	13 807,26	140 803,25	138 230,87	18 630,36	0,00	0,00		310 512	294 267	770 865			0	0	
	<i>кошти тарифу 2015 року (прибуток)</i>		221 715,00	187 715,89	187 715,89	43 150,28	13 807,26	125 935,25	123 362,87	18 630,36	0,00	0,00									
	<i>невикористані кошти 2014 року</i>		14 868,00	14 868,00	14 868,00	0,00	0,00	14 868,00	14 868,00	0,00	0,00	0,00									
6.1	Реконструкція з надбудовою будинку НЕК "Укренерго" по вул.Комінтерну,25	61 667	312,00											312		61 667					
6.2	Будівництво ВОЛЗ на ділянці Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕС	13 248	7 000,00											7 000		13 248					
6.3	Будівництво ВОЛЗ на ділянці Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук	43 824	10 120,00	7 647,80	7 647,80	7 647,80								21 752	12 217	56 041					
6.4	ПЛЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛЛ 750 кВ, всього, в т.ч.:	357 859	219 151,00	194 936,09	194 936,09	35 502,48	13 807,26	140 803,25	138 230,87	18 630,36	0,00	0,00		281 448	282 050	639 909					
	<i>кошти тарифу 2015 року (прибуток)</i>		204 283,00	180 068,09	180 068,09	35 502,48	13 807,26	125 935,25	123 362,87	18 630,36											
	<i>невикористані кошти 2014 року</i>		14 868,00	14 868,00	14 868,00			14 868,00	14 868,00												
	ВСЬОГО	1 134 920	813 650,00	436 230,61	436 230,61	208 855,01	77 909,78	188 386,31	169 808,41	38 989,29	351,38	6 347,86		708 860	533 864	1 668 784			0	0	
	<i>кошти тарифу 2015 року (прибуток)</i>		798 782,00	421 362,61	421 362,61	208 855,01	77 909,78	173 518,31	154 940,41	38 989,29	351,38	6 347,86									
	<i>невикористані кошти 2014 року</i>		14 868,00	14 868,00	14 868,00	0,00	0,00	14 868,00	14 868,00	0,00	0,00	0,00									
	кредитні кошти ЄБРР,усього, у т.ч.:	1 799 214	4 335 430,00	2 477 017,92	2 477 017,92	1 930 395,57	191 724,22	546 622,35	273 408,92	0,00	0,00	0,00		3 650 000	2 265 334	4 064 548			0	0	
	ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛЛ 330 кВ	149 917	2 201 900,00	899 709,56	899 709,56	582 544,04	5 768,01	317 165,52	152 235,20					1 900 000	828 266	978 183					
	ПЛЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛЛ 750 кВ	1 648 331	1 575 000,00	1 575 000,00	1 385 819,94	1 385 819,94	#####	115 641,51	108 283,11						1 700 000	1 436 594	3 084 925				
	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області	966	441 300,00	441 300,00	191 488,42	191 488,42	70 314,70	70 314,70	121 173,72	121 173,72					50 000	474	1 440				
	ПС 330/110/35 кВ "Західна" із заходами ПЛЛ 330 кВ		117 230,00											0		0					
	крім того грантові кошти ЄБРР,усього, у т.ч.:	6 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000	14 918	20 921			0	0	
	ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛЛ 330 кВ	5 227												15 000	14 918	20 145					
	ПЛЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛЛ 750 кВ	776														776					
	крім того кошти загального фонду Державного бюджету,усього, у т.ч.:	226 408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	226 408			0	0	
	ПЛЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛЛ 750 кВ	36 538														36 538					
	ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛЛ 330 кВ	189 870														189 870					
	РАЗОМ за рахунок всіх джерел фінансування	3 166 545	5 149 080,00	2 913 248,53	2 913 248,53	2 139 250,58	269 634,00	735 008,66	443 217,33	38 989,29	351,38	6 347,86		4 373 860	2 814 116	5 980 661			0	0	