

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми НППР ОЕС України за 9 місяців 2016 року

(уточнений, квартальний)

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)										Невикористано коштів (гр.5-гр.4)
		Профінансовано				Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
		Заплановано фінансування згідно з Інвестиційною програмою 2016 року	Заплановано фінансування згідно з Інвестиційною програмою за I-III квартал 2016 року	Фактичне фінансування за звітний період 2016 року (включаючи ЦП)	% періоду	План освоєння капіталовкладень за I-III квартал 2016 року	Факт	% періоду	План введення ОЗ за I-III квартал 2016 року	Факт	% періоду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Капітальні інвестиції, усього, у т.ч.:				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
	Всього по НППР ОЕС України	513,68	513,68	7,60	1,48%	431,00	7,60	0,00%	431,00	0,00	0,00%	-506,08
	з них невикористані кошти 2015 року	82,68	82,68	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-82,68
II.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання електричних мереж, усього, у т.ч.:	37,66	37,66	7,60	20,18%	37,66	7,60	20,18%	37,66	0,00	0,00%	-30,06
II.7	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
II.9	Проектні роботи майбутніх років	37,66	37,66	7,60	20,18%	37,66	7,60	20,18%	37,66	0,00	0,00%	-30,06
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	476,02	476,02	0,00	0,00%	393,34	0,00	0,00%	393,34	0,00	0,00%	-476,02
III.2	Технологічне обладнання	142,57	142,57	0,00	0,00%	59,89	0,00	0,00%	59,89	0,00	0,00%	-142,57
	з них невикористані кошти 2015 року	82,68	82,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-82,68
III.4	Програмне забезпечення	333,45	333,45	0,00	0,00%	333,45	0,00	0,00%	333,45	0,00	0,00%	-333,45
III.5	Інженерно-технічні засоби охорони, спеціальні засоби				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
III.6	Інше				0,00%			0,00%			0,00%	0,00