

2. Детальний звіт про виконання заходів Інвестиційної програми НППР ОЕС України за 2017 рік

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централизовані і постави включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	17	20				21		
						будівельно-монтажні роботи	Обладнання		Інше		у т.ч.:											
							усього	у т.ч. аванси	усього	у т.ч. аванси											ПВР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Всього по НППР ОЕС України	21,83	2906,03	2365,02	975,61	59,01	17,99	916,60	41,50					1389,41	2906,03	1511,23	14,23			2906,03	1518,83	
	власні кошти (амортизація)		1099,01	701,28	607,27	59,01	17,99	548,26	41,50					94,01	1099,01	654,39				1099,01	661,99	
	невикористані кошти 2016 року		1807,02	1663,74	368,34			368,34						1295,40	1807,02	856,84				1807,02	856,84	
II-III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів усього, у т.ч.:	21,83	2906,03	2365,02	975,61	59,01	17,99	916,60	41,50					1389,41	2906,03	1511,23	14,23			2906,03	1518,83	
	власні кошти (амортизація)		1099,01	701,28	607,27	59,01	17,99	548,26	41,50					94,01	1099,01	654,39				1099,01	661,99	
	невикористані кошти 2016 року		1807,02	1663,74	368,34			368,34						1295,40	1807,02	856,84				1807,02	856,84	
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч. за рахунок:	21,83	374,67	258,64	258,64	59,01	17,99	199,63						374,67	240,65	14,23				374,67	248,25	
	власні кошти (амортизація)		374,67	258,64	258,64	59,01	17,99	199,63						374,67	240,65	14,23				374,67	248,25	
II.8	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	21,83	374,67	258,64	258,64	59,01	17,99	199,63						374,67	240,65	14,23				374,67	248,25	
	власні кошти (амортизація)		374,67	258,64	258,64	59,01	17,99	199,63						374,67	240,65	14,23				374,67	248,25	
II.8.1.1.	Периметральна охоронна сигналізація будівлі територій та виробничих приміщень за адресою: вул. Дорогожицька 11/8	7,60	162,61	152,91	152,91	30,20		122,71						162,61	152,91				акт від 27.10.2017 №6, від 31.10.2017 №7	162,61	160,51	акт №6 на 7,60 акт №7 на 152,91
	власні кошти (амортизація)		162,61	152,91	152,91	30,20		122,71						162,61	152,91					162,61	160,51	
II.8.2.1	Модернізація системи протипожежної охорони сигналізації (система оповіщення персоналу) за адресою: вул. Дорогожицька 11/8	14,23	107,49	17,99	17,99	17,99	17,99							107,49		14,23				107,49		
	власні кошти (амортизація)		107,49	17,99	17,99	17,99	17,99							107,49						107,49		
II.8.9.1	Технічне переоснащення системи доступу в приміщення за адресою: вул.Дорогожицька 11/8		104,57	87,74	87,74	10,82		76,92						104,57	87,74				акт від 10.11.2017 №7	104,57	87,74	
	власні кошти (амортизація)		104,57	87,74	87,74	10,82		76,92						104,57	87,74					104,57	87,74	
III.	Придбання основних засобів, усього	2531,36	2106,38	716,97				716,97	41,50					1389,41	2531,36	1270,58				2531,36	1270,58	
	власні кошти (амортизація)		724,34	442,64	348,63			348,63	41,50					94,01	724,34	413,74				724,34	413,74	
	невикористані кошти 2016 року		1807,02	1663,74	368,34			368,34						1295,40	1807,02	856,84				1807,02	856,84	
III.2.	Технологічне обладнання, усього	186,12	162,78											162,78	186,12	167,34				186,12	167,34	ЦП ІПЦ
	власні кошти (амортизація)		117,35	94,01										94,01	117,35	47,19				117,35	47,19	
	невикористані кошти 2016 року		68,77	68,77										68,77	68,77	120,15				68,77	120,15	
III.2.7.2.	Робочі станції		74,85	46,82										46,82	74,85					74,85		ЦП ІПЦ
	власні кошти (амортизація)		74,85	46,82										46,82	74,85					74,85		
III.2.7.2.2	Ноутбуки		74,85	46,82										46,82	74,85					74,85		
	власні кошти (амортизація)		74,85	46,82										46,82	74,85					74,85		
III.2.7.4.	Периферійна та офісна техніка		111,27	115,96										115,96	111,27	167,34				111,27	167,34	
	власні кошти (амортизація)		42,50	47,19										47,19	42,50	47,19				42,50	47,19	
	невикористані кошти 2016 року		68,77	68,77										68,77	68,77	120,15				68,77	120,15	
III.2.7.4.1	Планшетний сканер А4		12,65	20,70										20,70	12,65	20,70			акт від 29.09.2017 №22-23	12,65	20,70	
	власні кошти (амортизація)		12,65	20,70										20,70	12,65	20,70				12,65	20,70	
(III.2.7.4.1)	БФП формату А3 монохромного		38,35	38,35										38,35	38,35	76,70			акт від 24.03.2017 №5	38,35	76,70	ЦП ІПЦ
	невикористані кошти 2016 року		38,35	38,35										38,35	38,35	76,70				38,35	76,70	
III.2.7.4.2	Планшетний сканер А3		29,85	26,49										26,49	29,85	26,49			акт від 29.09.2017 №21	29,85	26,49	
	власні кошти (амортизація)		29,85	26,49										26,49	29,85	26,49				29,85	26,49	
(III.2.7.4.2)	Жорсткий диск HP 652757-B21		30,42	30,42										30,42	30,42	43,45			акт від 31.03.2017 №1	30,42	43,45	ЦП ІПЦ
	невикористані кошти 2016 року		30,42	30,42										30,42	30,42	43,45				30,42	43,45	
III.3	Спецтехніка та спецмеханізми, усього:		995,73	852,45										852,45	995,73					995,73		ЦП АУ
	невикористані кошти 2016 року		995,73	852,45										852,45	995,73					995,73		
III.3.7.1 (новий)	Транспортний засіб підвищеної прохідності		995,73	852,45										852,45	995,73					995,73		дог №04-1/3574-17 від 12.12.2017
	невикористані кошти 2016 року		995,73	852,45										852,45	995,73					995,73		аванс

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка		
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані і поставки включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ на 2017 рік	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										ПВР	
1	2	3	4	5	6							7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
III.4.	Програмне забезпечення		374,18	374,18										374,18	374,18					374,18		ЦП ІТЦ
	невикористані кошти 2016 року		374,18	374,18										374,18	374,18					374,18		
(III.4.1)	Power Factory Protection		374,18	374,18										374,18	374,18					374,18		Передалась Авізо на 39 рахунок
	невикористані кошти 2016 року		374,18	374,18										374,18	374,18					374,18		
III.6.	Інше		975,33	716,97	716,97			716,97	41,50					975,33	1103,24					975,33	1103,24	НПЦР
	власні кошти (амортизація)		606,99	348,63	348,63			348,63	41,50					606,99	366,55					606,99	366,55	
	невикористані кошти 2016 року		368,34	368,34	368,34			368,34						368,34	736,69					368,34	736,69	
III.6.1.	Тахеометр електронний безвідбивачевий		273,96	148,00	148,00			148,00						273,96	148,00				акт від 29.05.2017 №7	273,96	148,00	
	власні кошти (амортизація)		273,96	148,00	148,00			148,00						273,96	148,00					273,96	148,00	
III.6.2.	GPS приймач двочастотний		226,72	143,00	143,00			143,00						226,72	143,00				акт від 29.05.2017 №6	226,72	143,00	
	власні кошти (амортизація)		226,72	143,00	143,00			143,00						226,72	143,00					226,72	143,00	
III.6.3.	Трасопошукове обладнання		37,21	16,13	16,13			16,13						37,21	34,05				акт від 31.01.2017 №2	37,21	34,05	
	власні кошти (амортизація)		37,21	16,13	16,13			16,13						37,21	34,05					37,21	34,05	
III.6.4.	Комплект ручного буріння		69,10	41,50	41,50			41,50	41,50					69,10	41,50				акт №33 від 30.11.2017 №33	69,10	41,50	
	власні кошти (амортизація)		69,10	41,50	41,50			41,50	41,50					69,10	41,50					69,10	41,50	
III.6.5.	Електронний тахеометр		135,61	135,61	135,61			135,61						135,61	271,22				акт №3 від 31.01.2017 №3	135,61	271,22	
	невикористані кошти 2016 року		135,61	135,61	135,61			135,61						135,61	271,22					135,61	271,22	
III.6.6.	Комплект GNSS приймачів (ровер і база)		232,73	232,73	232,73			232,73						232,73	465,47				акт від 31.01.2017 №1	232,73	465,47	
	невикористані кошти 2016 року		232,73	232,73	232,73			232,73						232,73	465,47					232,73	465,47	