

Детальний звіт про виконання заходів Інвестиційної програми НПЦР ОЕС України за 9 місяців 2016 року

тис.грн.

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершені роботи на початок 2016 року	Затверджено в Інвестиційній програмі на 2016 рік	Затверджено в Інвестиційній програмі за I-III квартал 2016 року	Використано коштів в з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:									використано на централізовані поставки включаючи аванси *	Освоєно капіталовкладень		незавершено на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Введення ОЗ		Виконавець	
						Використано коштів в з початку року безпосередньо ВСО	БМР		Обладнання		Інше (ПКД, ПНР, ШМР і т.д.)			План		Факт	План періоду освоєння капіталовкладень на I-III квартал 2016 року				Освоєно (виконано) капіталовкладень з початку року за актами виконаних робіт	План періоду введення ОЗ на I-III квартал 2016р. згідно ІІІ		Факт
							всього	в т.ч.:		всього	в т.ч.:		всього	в т.ч.:										
								аванси			аванси			ПКД										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	Всього по НПЦР ОЕС України		513,68	513,68	7,60	7,60					7,60		7,60		431,00	7,60	7,60			431,00				
	амортизація		431,00	431,00	7,60	7,60					7,60		7,60		431,00	7,60	7,60			431,00				
	невикористанні кошти 2015 р.		82,68	82,68																				
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів усього, у т.ч.:		513,68	513,68	7,60	7,60					7,60		7,60		431,00	7,60	7,60			431,00				
	амортизація		431,00	431,00	7,60	7,60					7,60		7,60		431,00	7,60	7,60			431,00				
	невикористанні кошти 2015 р.		82,68	82,68																				
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, амортизація		37,66	37,66	7,60	7,60					7,60		7,60		37,66	7,60	7,60			37,66				
	амортизація		37,66	37,66	7,60	7,60					7,60		7,60		37,66	7,60	7,60			37,66				
	невикористанні кошти 2015 р.																							
II.9	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:		37,66	37,66	7,60	7,60					7,60		7,60		37,66	7,60	7,60			37,66				
	амортизація		37,66	37,66	7,60	7,60					7,60		7,60		37,66	7,60	7,60			37,66				
II.9.10.1	Периметральна охоронна сигналізація в адмінбудівлі НТЦЕ за адресою: вул. Дорогожицька 11/8 (проект)		7,60	7,60	7,60	7,60					7,60		7,60		7,60	7,60	7,60			7,60				
	амортизація		7,60	7,60	7,60	7,60					7,60		7,60		7,60	7,60	7,60			7,60				
II.9.10.2	Пожежна сигналізація в адмінбудівлі НТЦЕ за адресою: вул. Дорогожицька 11/8 (проект)		14,23	14,23											14,23					14,23				
	амортизація		14,23	14,23											14,23					14,23				

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавешені роботи на початок 2016 року	Затверджено в Інвестиційній програмі на 2016 рік	Затверджено в Інвестиційній програмі за I-III квартал 2016 року	Використані кошті в з початку року (включаючи ЦП), всього:	в т.ч.:								використані на централізовані поставки включаючи аванси *	Освоєно капіталовкладень		незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Введення ОЗ		Виконавець	
						Використані кошті в з початку року безпосередньо ВСО	БМР		Обладнання		Інше (ПКД, ПНР, ШМР і т.д.)		План періоду освоєння		Факт	План періоду введення ОЗ на I-III квартал 2016р. згідно III				Факт			
							всього	в т.ч.:	всього	в т.ч.:	всього	в т.ч.:											
																					аванси		аванси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
II.9.10.3	Реконструкція внутрішніх будинкових мереж 0,4 кВ в будівлі НТЦЕ за адресою: вул. Дорогожицька 11/8 (проект)		15,83	15,83											15,83						15,83		
	амортизація		15,83	15,83											15,83						15,83		
III.	Придбання основних засобів, усього		476,02	476,02											393,34						393,34		
	амортизація		393,34	393,34											393,34						393,34		
	невикористанні кошті 2015 р.		82,68	82,68																			
III.2.	Технологічне обладнання, усього		142,57	142,57											59,89						59,89		
	амортизація		59,89	59,89											59,89						59,89		
	невикористанні кошті 2015 р.		82,68	82,68																			
III.2.7.4.2	Жорсткий диск HP 652757-B21		59,89	59,89											59,89						59,89		
	амортизація		59,89	59,89											59,89						59,89		
III.2.7.4.1	БФП формату А3 монохромного		82,68	82,68																			
	невикористанні кошті 2015 р.		82,68	82,68																			
III.4.	програмне забезпечення, усього, у т.ч.:		333,45	333,45											333,45						333,45		
	амортизація		333,45	333,45											333,45						333,45		
III.4.1	Power Factory Protection Functions (Overcurrent-time & Distanct)		333,45	333,45											333,45						333,45		
	амортизація		333,45	333,45											333,45						333,45		