

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за квартал 2015 рік по ВП НТЦЕ

(тис.грн. без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період										Невикористано коштів (гр.5-гр.4)
		Заплановано профінансувати за 2015 рік	фінансування			Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
			заплановано на 2015 рік	виконано	%	заплановано на 2015 рік	виконано	%	заплановано на 2015 рік	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Капітальні інвестиції, усього, у т.ч.:											
	Всього по НТЦЕ	778,00	778,00	365,02	46,92%	778,00	365,02	46,92%	778,00	365,02	46,92%	-412,98
(II.+III.)	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів + придбання основних засобів, усього у т.ч.:	778,00	778,00	365,02	46,92%	778,00	365,02	46,92%	778,00	365,02	46,92%	-412,98
II.	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:	695,32	695,32	365,02	52,50%	695,32	365,02	52,50%	695,32	365,02	52,50%	-330,30
II.4.	Об'єкти модернізації, реконструкції, тех.переоснащення засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.	305,91	305,91	0	0,00%	305,91	0,00	0,00%	305,91	0,00	0,00%	-305,91
II.4.1.1	Модернізація АТС №3 та облаштування селекторного зв'язку для НТЦЕ по вул.Дорогожицька, 11/8	305,91	305,91	0	0,00%	305,91	0,00	0,00%	305,91	0,00	0,00%	-305,91
II.6.	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:	389,41	389,41	365,02	93,74%	389,41	365,02	93,74%	389,41	365,02	93,74%	-24,39
II.6.1.	Реконструкція виробничих приміщень в адмінбудівлі НТЦЕ за адресою м.Київ, вул. Дорогожицька, 11/8,	389,41	389,41	365,02	93,74%	389,41	365,02	93,74%	389,41	365,02	93,74%	-24,39
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	82,68	82,68	0,00	0,00%	82,68	0,00	0,00%	82,68	0,00	0,00%	-82,68
III.2	Технологічне обладнання	82,68	82,68	0,00	0,00%	82,68	0,00	0,00%	82,68	0,00	0,00%	-82,68