

2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми по розліду "Нове будівництво" за січень-червень 2016 року (уточнений)
(місячна, наростаючим підсумком з початку року)

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 півріччя 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						план освоєння капіталовкладень за 1 півріччя 2016 року (наростаючим підсумком)		факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 1 півріччя 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
					аванси	ПВР																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Центральна ЕС всього, в т.ч.	376 150	185 540,00	109 879,00	50 642,58	50 642,58	24 650,05	0,00	22 918,87	19 326,21	3 073,66	240,53	315,89		131 229	92 663	468 813			450 876	0	
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>		<i>76 654,00</i>	<i>46 879,00</i>	<i>45 488,04</i>	<i>45 488,04</i>	<i>20 840,49</i>	<i>0,00</i>	<i>22 539,27</i>	<i>19 326,21</i>	<i>2 108,28</i>	<i>89,23</i>	<i>315,89</i>									
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>		<i>108 886,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>5 154,54</i>	<i>5 154,54</i>	<i>3 809,56</i>	<i>0,00</i>	<i>379,60</i>	<i>0,00</i>	<i>965,38</i>	<i>151,30</i>	<i>0,00</i>									
1.1	ПС 750 кВ "Київська" з ПЛ 750-330 кВ	323 087	72 370,00	72 370,00	30 351,09	30 351,09	23 136,08	0,00	4 620,55	1 034,62	2 594,46	0,00	0,00		127 789	82 265	405 352			450 876		
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>		<i>25 370,00</i>	<i>25 370,00</i>	<i>25 350,63</i>	<i>25 350,63</i>	<i>19 326,52</i>		<i>4 240,95</i>	<i>1 034,62</i>	<i>1 783,16</i>											
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>		<i>47 000,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>5 000,46</i>	<i>5 000,46</i>	<i>3 809,56</i>		<i>379,60</i>		<i>811,30</i>											
1.2	Реконструкція ВРУ 110 ПС 330/110/10 кВ "Новокиївська"	7 524	4 037,00	2 787,00	1 529,93	1 529,93	1 513,97	0,00	6,73	0,00	9,23	0,00	0,00		0	10 366	17 890					
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>		<i>4 037,00</i>	<i>2 787,00</i>	<i>1 529,93</i>	<i>1 529,93</i>	<i>1 513,97</i>		<i>6,73</i>		<i>9,23</i>											
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>																					
1.3	Реконструкція ВРУ 330 кВ на ПС 330/110/10 кВ "Новокиївська" з встановленням АТ-3 на ПС 330/110/10 кВ "Новокиївська"	2 423	66 495,00	23 292,00	18 291,59	18 291,59	0,00	0,00	18 291,59	18 291,59	0,00	0,00	0,00		0		2 423			0		
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>		<i>45 729,00</i>	<i>18 292,00</i>	<i>18 291,59</i>	<i>18 291,59</i>			<i>18 291,59</i>	<i>18 291,59</i>												
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>		<i>20 766,00</i>	<i>5 000,00</i>																		
1.4	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області	23 577	28 620,00	8 000,00	154,08	154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	154,08	151,30	0,00		10	8	23 585					
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>																					
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>		<i>28 620,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>154,08</i>	<i>154,08</i>					<i>154,08</i>	<i>151,30</i>										
1.5	ПЛ 330 кВ Побузьке-Гальне-Поляна з ПС 330/150/35 кВ "Гальне" (проектні роботи)	0	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000		0			0		
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>																					
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>		<i>9 000,00</i>	<i>3 000,00</i>																		
1.6	ПС 330 кВ "Східна" із заходами ПЛ (проектні роботи)	0	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0		0			0		
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>																					
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>		<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>																		
1.7	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛ 330 кВ	19 539	0,00	0,00												24	19 563					
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>																					
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>																					
1.8	Модернізація зв'язку з прокладкою ВОЛЗ по ПЛ330 кВ в землі та установкою підстанційного обладнання на ділянках ПС 330 кВ "Сверна"-ТЕЦ-6-ПС 330 кВ "Броварська"-ТЕЦ-5-ПС 330 кВ "Новокиївська"-ЦЕС (Комінтерну,27) (проектні роботи)	0	1 128,00	340,00	226,66	226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	226,66	0,00	226,66		340		0					
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>		<i>1 128,00</i>	<i>340,00</i>	<i>226,66</i>	<i>226,66</i>					<i>226,66</i>		<i>226,66</i>									
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>																					
1.9	Реконструкція ПС 330 кВ "Броварська" з встановленням АТ-3, Київська область		390,00	90,00	89,23	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	89,23	89,23		90							
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>		<i>390,00</i>	<i>90,00</i>	<i>89,23</i>	<i>89,23</i>					<i>89,23</i>	<i>89,23</i>	<i>89,23</i>									
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>																					
2.	Південно-Західна ЕС всього, в т.ч.	4 633	123 977,00	38 927,00	28 940,51	28 940,51	0,00	0,00	28 652,30	28 652,30	288,21	0,00	280,50		500	418	5 051			0	0	
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>		<i>75 478,00</i>	<i>28 652,00</i>	<i>28 940,51</i>	<i>28 940,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 652,30</i>	<i>28 652,30</i>	<i>288,21</i>	<i>0,00</i>	<i>280,50</i>									
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>		<i>48 499,00</i>	<i>10 275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>									
2.1	Реконструкція ПС 750/330/10 кВ "Вінницька": встановлення АТ	1 987	48 113,00	18 681,00	13 050,46	13 050,46	0,00	0,00	12 906,29	12 906,29	144,17	0,00	136,46		0	205	2 192					
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>		<i>36 113,00</i>	<i>12 906,00</i>	<i>13 050,46</i>	<i>13 050,46</i>			<i>12 906,29</i>	<i>12 906,29</i>	<i>144,17</i>		<i>136,46</i>									
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>		<i>12 000,00</i>	<i>5 775,00</i>																		
2.2	Встановлення третього АТ 330/110/35 кВ на ПС 330 кВ "Чернівецька"	1 542	74 064,00	19 746,00	15 890,05	15 890,05	0,00	0,00	15 746,01	15 746,01	144,04	0,00	144,04		0	213	1 755					
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>		<i>39 365,00</i>	<i>15 746,00</i>	<i>15 890,05</i>	<i>15 890,05</i>			<i>15 746,01</i>	<i>15 746,01</i>	<i>144,04</i>		<i>144,04</i>									
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>		<i>34 699,00</i>	<i>4 000,00</i>																		
2.3	ПЛ 330 кВ Тернопільська-Чернівецька (проектні роботи)	1 104	1 800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500		1 104					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1 півріччя 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець
						у т.ч.:						план освоєння капіталовкладень за 1 півріччя 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)		план уведення ОЗ за 1 півріччя 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)						
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:											
				аванси		ПВР																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
8.4	ПЛЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛЛ 750 кВ, всього, в т.ч.:	639 909	176 355,00	55 940,00	50 960,76	50 960,76	44 892,25	31 749,79	0,00	0,00	6 068,51	335,41	191,25		80 476	112 212	752 121			619 872		
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>		24 215,00	24 215,00	24 202,11	24 202,11	21 227,09	15 606,92			2 975,02											
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>		152 140,00	31 725,00	26 758,65	26 758,65	23 665,16	16 142,87			3 093,49	335,41	191,25									
	ВСЬОГО	1 683 268	983 167,00	307 367,00	141 277,78	141 277,78	76 788,10	31 749,79	51 571,17	47 978,51	12 918,51	1 315,29	1 754,43		284 402	241 585	1 924 853			1 070 748	0	
	<i>невикористані кошти 2015 року</i>		284 809,00	110 243,00	100 846,88	100 846,88	42 067,58	15 606,92	51 191,57	47 978,51	7 587,73	828,58	1 563,18									
	<i>кошти тарифу 2016 року (прибуток)</i>		698 358,00	197 124,00	40 430,90	40 430,90	34 720,52	16 142,87	379,60	0,00	5 330,78	486,71	191,25									
	Кредитні кошти ЄБРР та ЄІБ всього, у т.ч.	4 064 548	3 066 527,00	2 612 895,00	1 055 646,70	1 055 646,70	536 983,91	65 981,84	518 662,79	51 262,10	0,00	0,00	0,00		974 610	487 970	4 552 518			3 200 000	0	
	ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛЛ 330 кВ	978 183	2 053 288,00	1 947 024,00	730 422,94	730 422,94	279 058,64		451 364,30						874 620	377 473	1 355 656					
	ПЛЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛЛ 750 кВ	3 084 925	637 629,00	637 629,00	207 979,82	207 979,82	191 943,43		16 036,39						70 000	110 497	3 195 422			3 200 000		
	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області	1 440	375 610,00	28 242,00	117 243,94	117 243,94	65 981,84	65 981,84	51 262,10	51 262,10					29 990		1 440					
	Грантові кошти ЄБРР всього, у т.ч.	20 921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000	12 303	33 224			776	0	
	ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛЛ 330 кВ	20 145													10 000	7 479	27 624					
	ПЛЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛЛ 750 кВ	776															776			776		
	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛЛ 330 кВ															4 824	4 824					
	Кошти загального фонду Державного бюджету всього, у т.ч.	226 408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	226 408			36 538	0	
	ПЛЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛЛ 750 кВ	36 538															36 538			36 538		
	ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛЛ 330 кВ	189 870															189 870					
	РАЗОМ за рахунок всіх джерел фінансування	5 995 145	4 049 694,00	2 920 262,00	1 196 924,48	1 196 924,48	613 772,01	97 731,63	570 233,96	99 240,61	12 918,51	1 315,29	1 754,43		1 269 012	741 858	6 737 003			4 308 062	0	