







№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 9 місяців 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за 9 місяців 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 9 місяців 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
							будівельно-монтажні роботи		обладнання										інше**			
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									усього	в т.ч.:		
					аванси	ПВР																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<b>Кредитні кошти ЄБРР та СІВ всього, у т.ч.</b>	<b>4 064 548</b>	<b>3 066 527,00</b>	<b>2 839 120,00</b>	<b>1 322 863,05</b>	<b>1 322 863,05</b>	<b>593 975,45</b>	<b>65 981,84</b>	<b>728 887,60</b>	<b>51 262,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 567 112</b>	<b>1 015 707</b>	<b>5 080 255</b>			<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	
	ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛЛ 330 кВ	978 183	2 053 288,00	2 053 288,00	997 639,29	997 639,29	336 067,06		661 572,23						2 347 132	887 312	1 865 495			3 100 000		
	ПЛЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛЛ 750 кВ	3 084 925	637 629,00	637 629,00	207 979,82	207 979,82	191 926,55		16 053,27						70 000	128 395	3 213 320			3 200 000		
	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області	1 440	375 610,00	148 203,00	117 243,94	117 243,94	65 981,84	65 981,84	51 262,10	51 262,10					149 980		1 440					
	<b>Грантові кошти ЄБРР всього, у т.ч.</b>	<b>20 921</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 000</b>	<b>18 097</b>	<b>39 018</b>			<b>30 776</b>	<b>0</b>	
	ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛЛ 330 кВ	20 145													10 000	9 879	30 024			30 000		
	ПЛЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛЛ 750 кВ	776															776			776		
	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛЛ 330 кВ															8 218	8 218					
	<b>Кошти загального фонду Державного бюджету всього, у т.ч.</b>	<b>226 408</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 408</b>			<b>226 408</b>	<b>0</b>	
	ПЛЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛЛ 750 кВ	36 538															36 538			36 538		
	ПЛЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська з ПС 750 кВ "Каховська" та заходами ПЛЛ 330 кВ	189 870															189 870			189 870		
	<b>РАЗОМ за рахунок всіх джерел фінансування</b>	<b>5 995 145</b>	<b>4 049 694,00</b>	<b>3 478 297,00</b>	<b>1 534 505,20</b>	<b>1 534 505,20</b>	<b>723 605,93</b>	<b>131 501,30</b>	<b>793 144,56</b>	<b>111 972,53</b>	<b>17 754,71</b>	<b>2 074,89</b>	<b>3 342,57</b>		<b>3 031 533</b>	<b>1 322 681</b>	<b>7 312 473</b>			<b>8 443 792</b>	<b>5 353</b>	