



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 2017 рік	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ на 2017 рік	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше											
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>4.</b>	<b>Західна ЕС всього, в т.ч.:</b>	<b>34 719,00</b>	<b>292 644,00</b>	<b>150 493,07</b>	<b>150 493,07</b>	<b>113 931,50</b>	<b>10 984,33</b>	<b>31 915,69</b>	<b>10 781,38</b>	<b>4 645,88</b>	<b>1 533,47</b>	<b>2 804,77</b>		<b>18 200,00</b>	<b>24 271,00</b>	<b>58 990,00</b>					
	невикористані кошти 2016 року		80 323,00	42 244,66	42 244,66	16 246,78	10 984,33	22 775,31	1 641,00	3 222,57	202,05	1 473,35									
	дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж		101 322,00	101 322,00	101 322,00	97 684,72		2 305,86	2 305,86	1 331,42	1 331,42	1 331,42									
	кошти тарифу 2017 року (прибуток)		110 999,00	6 926,41	6 926,41			6 834,52	6 834,52	91,89											
4.1	ПС 400/220/110 кВ "Мукачеве". Установа групи однофазних автотрансформаторів 400/220/110 кВ АТ-4 з впровадженням прогресивних технологічних рішень	1 203,00	65 765,00	39 716,90	39 716,90	15 454,32	10 984,33	22 775,31	1 641,00	1 487,27		1 473,35		18 200,00	21 927,00	23 130,00					
	невикористані кошти 2016 року		59 284,00	39 716,90	39 716,90	15 454,32	10 984,33	22 775,31	1 641,00	1 487,27		1 473,35									
	кошти тарифу 2017 року (прибуток)		6 481,00																		
4.2	ПЛ 330 кВ Луцьк північна - Тернопільська з реконструкцією ПС 330 кВ "Луцьк північна" та ПС 330 кВ "Тернопільська" на території Волинської, Рівненської та Тернопільської областей (проектні роботи)	20 136,00	7 800,00	1 735,30	1 735,30					1 735,30	202,05				2 278,00	22 414,00					
	невикористані кошти 2016 року		7 800,00	1 735,30	1 735,30					1 735,30	202,05										
4.3	ПЛ 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани з реконструкцією ПС 330 кВ "Богородчани" і ПС 750 кВ "Західноукраїнська"	9 344,00	201 214,00	109 040,87	109 040,87	98 477,18		9 140,38	9 140,38	1 423,31	1 331,42	1 331,42			66,00	9 410,00					
	невикористані кошти 2016 року		780,00	792,46	792,46	792,46															
	дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж		101 322,00	101 322,00	101 322,00	97 684,72		2 305,86	2 305,86	1 331,42	1 331,42	1 331,42									
	кошти тарифу 2017 року (прибуток)		99 112,00	6 926,41	6 926,41			6 834,52	6 834,52	91,89											
4.4	Завершення будівництва виробничої бази Рівненських МЕМ в м.Рівне, вул. Млинівська, 19	4 036,00	9 659,00													4 036,00					
	невикористані кошти 2016 року		9 659,00																		
4.5	ПЛ 330 кВ Нововолинськ-Львів західна з реконструкцією ПС 330 кВ "Нововолинськ" (проектні роботи)		2 800,00																		
	невикористані кошти 2016 року		2 800,00																		
	кошти тарифу 2017 року (прибуток)																				
4.6	Реконструкція ділянки ПЛ 400 кВ Мукачеве-Капушани від ПС 400 кВ "Мукачеве" до держкордону на території Закарпатської області		5 406,00																		
	кошти тарифу 2017 року (прибуток)		5 406,00																		
<b>5.</b>	<b>Північна ЕС всього, у т.ч.:</b>	<b>6 567,00</b>	<b>343 396,66</b>	<b>265 544,03</b>	<b>265 544,03</b>	<b>2 176,85</b>	<b>2 176,85</b>	<b>256 092,85</b>	<b>255 092,12</b>	<b>7 274,33</b>	<b>4 404,50</b>	<b>1 889,42</b>			<b>5 087,00</b>	<b>11 654,00</b>					
	невикористані кошти 2016 року		32 356,00	22 726,81	22 726,81	2 176,85	2 176,85	18 020,22	17 019,49	2 529,74	613,00	1 889,42									
	кошти тарифу 2017 року (прибуток)		311 040,66	242 817,22	242 817,22			238 072,63	238 072,63	4 744,59	3 791,50										
5.1	Нове будівництво ПС 500 кВ "Кременська" із заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кременська-Ювілейна, Луганська обл.	2 405,00	325 887,66	259 755,22	259 755,22			254 397,63	254 397,63	5 357,59	4 404,50				5 059,00	7 464,00					
	невикористані кошти 2016 року		16 938,00	16 938,00	16 938,00			16 325,00	16 325,00	613,00	613,00										
	кошти тарифу 2017 року (прибуток)		308 949,66	242 817,22	242 817,22			238 072,63	238 072,63	4 744,59	3 791,50										
5.2	Розширення ПС 330 кВ "Кременчук" з встановленням 4 АТ	2 528,00	13 191,00	3 889,50	3 889,50	2 176,85	2 176,85	1 695,22	694,49	17,43				17,00	2 545,00						
	невикористані кошти 2016 року		13 191,00	3 889,50	3 889,50	2 176,85	2 176,85	1 695,22	694,49	17,43											
5.3	ПС 330 кВ "Слобожанська" із заходами ПЛ 330 кВ (проектні роботи)	1 634,00	2 227,00	1 899,31	1 899,31					1 899,31		1 889,42			11,00	1 645,00					
	невикористані кошти 2016 року		2 227,00	1 899,31	1 899,31					1 899,31		1 889,42									
5.4	Реконструкція 500 кВ Донська-Донбаська, Луганська та Донецька області		2 091,00																		
	кошти тарифу 2017 року (прибуток)		2 091,00																		
<b>7.</b>	<b>Дніпровська ЕС всього, у т.ч.:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>					<b>22,00</b>	<b>22,00</b>										
	невикористані кошти 2016 року		3 500,00	22,00	22,00					22,00	22,00										
7.1	ПС 330 кВ "Вузлова" із заходами ПЛ 330 кВ Придніпровська-Першотравнева (проектні роботи)		3 500,00	22,00	22,00					22,00	22,00										
	невикористані кошти 2016 року		3 500,00	22,00	22,00					22,00	22,00										
<b>8.</b>	<b>Апарат управління всього, у т.ч.:</b>	<b>980 902,00</b>	<b>129 759,00</b>	<b>80 182,61</b>	<b>80 182,61</b>	<b>64 486,82</b>	<b>18 966,70</b>	<b>11 300,37</b>	<b>703,55</b>	<b>4 395,42</b>	<b>774,00</b>	<b>3 023,30</b>		<b>105 612,00</b>	<b>104 364,00</b>	<b>231 044,00</b>			<b>852 918,00</b>	<b>854 222,00</b>	
	невикористані кошти 2016 року		101 557,00	78 922,93	78 922,93	64 486,82	18 966,70	11 300,37	703,55	3 135,74	774,00	3 023,30									
	кошти тарифу 2017 року (прибуток)		28 202,00	1 259,68	1 259,68					1 259,68											
8.1	Реконструкція з надбудовою будинку НЕК "Укренерго" по вул.Комінтерну,25	61 667,00	2 920,00	2 139,01	2 139,01	1 114,69				1 024,32		1 024,32		1 050,00	1 024,00	62 691,00					
	невикористані кошти 2016 року		2 920,00	2 139,01	2 139,01	1 114,69				1 024,32		1 024,32									
8.2	Будівництво ВОЛЗ на ділянці Кременчук-Полтава-Зміївська ТЕС	12 776,00	25 958,00	17 261,94	17 261,94	15 988,97	15 988,97	469,03	469,03	803,94	774,00	774,00			30,00	12 806,00					
	невикористані кошти 2016 року		25 958,00	17 261,94	17 261,94	15 988,97	15 988,97	469,03	469,03	803,94	774,00	774,00									
8.3	Будівництво ВОЛЗ на ділянці Трипілля-Канів-Черкаси-Кременчук	56 531,00	7 656,00	4 056,91	4 056,91	4 019,42		1,97		35,52				6 462,00	4 780,00	61 311,00					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець		
					використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень на 2017 рік	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				план уведення ОЗ на 2017 рік	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										аванси	ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	невикористані кошти 2016 року		7 656,00	4 056,91	4 056,91	4 019,42		1,97		35,52									сертифікат ІУ №164171171 152360 від 25.04.2017			
8.4	ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛ 750 кВ, всього, в т.ч.:	849 928,00	92 000,00	55 499,77	55 499,77	43 363,74	2 977,73	10 829,37	234,52	1 306,66				98 100,00	96 822,00	92 528,00				852 918,00	854 222,00	
	невикористані кошти 2016 року		63 798,00	54 240,09	54 240,09	43 363,74	2 977,73	10 829,37	234,52	46,98												
	кошти тарифу 2017 року (прибуток)		28 202,00	1 259,68	1 259,68					1 259,68												
8.5	Реконструкція ПЛ 330 та 220 кВ на території ВП "Центральна ЕС", "Південно-Західна ЕС", "Південна ЕС" та "Дніпровська ЕС" з заміною блискавозахисного тросу на блискавозахисний трос із волоконно-оптичним кабелем з установкою станційного обладнання ВОЛЗ		1 225,00	1 224,98	1 224,98					1 224,98		1 224,98			1 708,00	1 708,00						
	невикористані кошти 2016 року		1 225,00	1 224,98	1 224,98					1 224,98		1 224,98										
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 103 879,00</b>	<b>881 902,66</b>	<b>537 989,36</b>	<b>537 989,36</b>	<b>192 320,18</b>	<b>40 714,24</b>	<b>317 363,78</b>	<b>266 577,05</b>	<b>28 305,40</b>	<b>7 363,77</b>	<b>17 431,93</b>		<b>229 812,00</b>	<b>257 260,00</b>	<b>487 279,00</b>				<b>872 556,00</b>	<b>873 860,00</b>	
	невикористані кошти 2016 року		280 739,00	178 036,90	178 036,90	94 418,58	40 714,24	62 741,20	19 364,04	20 877,12	2 240,85	16 100,51										
	дохід, отриманий від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж		101 322,00	101 322,00	101 322,00	97 684,72		2 305,86	2 305,86	1 331,42	1 331,42	1 331,42										
	кошти тарифу 2017 року (прибуток)		499 841,66	258 630,46	258 630,46	216,88		252 316,72	244 907,15	6 096,86	3 791,50											
	<b>Кредитні кошти ЄБРР та СІВ всього, у т.ч.:</b>	<b>3 275 604,00</b>	<b>835 678,50</b>	<b>360 418,33</b>	<b>360 418,33</b>	<b>114 430,14</b>		<b>245 988,19</b>						<b>300 000,00</b>	<b>364 017,00</b>	<b>393 172,00</b>				<b>3 246 449,00</b>	<b>3 246 449,00</b>	
	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛ 330 кВ		150 803,50																			
	ПЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛ 750 кВ	3 251 620,00	285 200,00	10 804,83	10 804,83	8 551,36		2 253,47							-5 171,00				сертифікат ІУ №162172580 332 від 15.09.2017	3 246 449,00	3 246 449,00	
	Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з встановленням другого автотрансформатора 750 кВ та будівництво повітряних ліній 330 кВ у Київській області	23 984,00	399 675,00	349 613,50	349 613,50	105 878,78		243 734,72						300 000,00	369 188,00	393 172,00						
	<b>Грантові кошти ЄБРР всього, у т.ч.:</b>	<b>10 303,00</b>													<b>239,00</b>	<b>9 766,00</b>				<b>776,00</b>	<b>776,00</b>	
	ПЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛ 750 кВ	776,00																		776,00	776,00	
	ПС 330 кВ "Західна" із заходами ПЛ 330 кВ	9 527,00													239,00	9 766,00						
	<b>Кошти загального фонду Державного бюджету всього, у т.ч.:</b>	<b>36 538,00</b>																		<b>36 538,00</b>	<b>36 538,00</b>	
	ПЛ 750 кВ ПЛ Рівненська АЕС-Київська з розширенням ПС 750 кВ Київська та заходами ПЛ 750 кВ	36 538,00																	декларація ІУ14317157 4269 від 06.06.2017	36 538,00	36 538,00	
	<b>РАЗОМ за рахунок всіх джерел фінансування</b>	<b>4 426 324,00</b>	<b>1 717 581,16</b>	<b>898 407,69</b>	<b>898 407,69</b>	<b>306 750,32</b>	<b>40 714,24</b>	<b>563 351,97</b>	<b>266 577,05</b>	<b>28 305,40</b>	<b>7 363,77</b>	<b>17 431,93</b>		<b>529 812,00</b>	<b>621 516,00</b>	<b>890 217,00</b>				<b>4 156 319,00</b>	<b>4 157 623,00</b>	