

2. Детальний звіт (план)

про виконання заходів Інвестиційної програми за січень-червень 2016 року по Південній ЕС

(місячна, нарастаючим підсумком з початку року)

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість не завершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-IV кварталі 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ПП), усього:	Використано коштів										Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавсь.		
						у т.ч.:					будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше		використано на централізовані поставки, включаючи аванси**				план освоєння капіталовкладень за I-IV кварталі 2016 року (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)		план уведення ОЗ за I-IV квартал 2016 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:														
											аванси	ПВР													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
II+III	Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів+придбання основних засобів, всього:	9795,86	97806,93	27587,89	14958,57	10777,86	4782,30	1005,03	5980,51	5397,87	15,05	0,00	0,00	4180,71	12729,71	8027,82	11722,78	13,93		13272,21	6087,11				
	невикористані кошти 2015 року	6805,61	39796,22	4440,49	4105,01	1310,70	1295,65	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	2794,31	5085,60	4355,24	6109,97	0,00		6379,14	5051,02				
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	2990,25	58010,71	23147,40	10853,56	9467,16	3486,65	1005,03	5980,51	5397,87	0,00	0,00	0,00	1386,40	7644,11	3672,58	5612,81	13,93		6893,07	1036,09				
	за рахунок амортизації	2990,25	58010,71	23147,40	10853,56	9467,16	3486,65	1005,03	5980,51	5397,87	0,00	0,00	0,00	1386,40	7644,11	3672,58	5612,81	13,93		6893,07	1036,09				
	невикористані кошти 2015 року	6805,61	39796,22	4440,49	4105,01	1310,70	1295,65	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	2794,31	5085,60	4355,24	6109,97			6379,14	5051,02				
II.	Реконструкція, технічне переоснащення обладнання електричних мереж, усього, у т.ч.:	9795,86	82717,07	18097,61	12100,31	10254,05	4782,30	1005,03	5456,83	5397,87	14,91	0,00	0,00	1846,26	3799,08	5467,09	11722,78	0,00		4341,58	3540,17				
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:	6805,61	37523,31	2167,58	1832,47	1310,56	1295,65	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	521,91	3048,04	2318,19	6109,97			4341,58	3013,83				
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	2990,25	45193,76	15930,03	10267,84	8943,49	3486,65	1005,03	5456,83	5397,87	0,00	0,00	0,00	1324,35	751,04	3148,90	5612,81	0,00		0,00	526,34				
	за рахунок амортизації	2990,25	45193,76	15930,03	10267,84	8943,49	3486,65	1005,03	5456,83	5397,87	0,00	0,00	0,00	1324,35	751,04	3148,90	5612,81	0,00		0,00	526,34				
	невикористані кошти 2015 року	6805,61	37523,31	2167,58	1832,47	1310,56	1295,65	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	521,91	3048,04	2318,19	6109,97			4341,58	3013,83				
III.1.	Заміна, реконструкція, технічне переоснащення обладнання підстанцій, усього, у т.ч.:	258,81	14048,25	6069,31	5372,60	5372,60	0,00	0,00	5372,60	5372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,81			0,00	0,00				
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:	71,10	1666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10			0,00	0,00				
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	187,71	12381,97	6069,31	5372,60	5372,60	0,00	0,00	5372,60	5372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,71			0,00	0,00				
	за рахунок амортизації	187,71	12381,97	6069,31	5372,60	5372,60	0,00	0,00	5372,60	5372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,71			0,00	0,00				
	невикористані кошти 2015 року	71,10	1666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10			0,00	0,00				
III.1.5.4.1.	Технічне переоснащення в межах проекту "Заміна повітряних вимикачів типу ВВ-330Б-2000-31,5 приєднань 3В-330, 4В-330 на елегазові вимикачі ПС-330кВ "Арциз" (інв.№20640). Одеська обл., м.Арциз, вул. Бондарева, 33а"	187,71	12381,97	6069,31	5372,60	5372,60	0,00	0,00	5372,60	5372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,71			0,00	0,00	ТОВ "НВП Енергосервіс"			
	за рахунок амортизації	187,71	12381,97	6069,31	5372,60	5372,60			5372,60	5372,60							187,71								
(III.1.5.7.1.)	ПС-330кВ "Новоодеська" ВРП-110кВ. Заміна масляних вимикачів У-110 приєднань "Ш Балка", "Канал" на елегазові вимикачі з встановленням ТС-110(інв.№17788) .	71,10	1666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10								
	невикористані кошти 2015 року	71,10	1666,28	0,00	0,00	0,00											71,10								
II.2.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання ліній, усього, у т.ч.:	4646,56	18657,80	10005,73	4842,79	4386,79	4386,79	801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	2796,54	4586,58	7324,70			2909,59	1908,44				
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:	4292,47	1916,03	1452,31	1321,47	1321,47	1321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2796,54	1974,24	4358,27			2909,59	1908,44				
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	354,09	16741,77	8553,42	3521,32	3065,32	3065,32	801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	2612,34	2966,43			0,00	0,00				
	за рахунок амортизації	354,09	16741,77	8553,42	3521,32	3065,32	3065,32	801,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	2612,34	2966,43			0,00	0,00				
	невикористані кошти 2015 року	4292,47	1916,03	1452,31	1321,47	1321,47	1321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2796,54	1974,24	4358,27			2909,59	1908,44				
II.2.1.	Реконструкція ПЛ 220 кВ Каховська – Титан шляхом заміни проміжних металевих опор № 36, 257, 258 на нові.(інв.№13913)	84,31	953,65	523,10	722,95	722,95	722,95	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,94	807,25			0,00	0,00				
	за рахунок амортизації	84,31	953,65	523,10	722,95	722,95	722,95	228,00								722,94	807,25								
(II.2.3.)	Реконструкція ПЛ 220 кВ Каховська – Титан шляхом заміни проміжних металевих опор № 7, 9, 10 на нові.(інв.№13913)	67,90	654,24	654,24	578,40	578,40	578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,63	889,23	957,13			1018,94	0,00				
	невикористані кошти 2015 року	67,90	654,24	654,24	578,40	578,40	578,40								934,63	889,23	957,13			1018,94					
II.2.2.	Реконструкція ПЛ 220 кВ Новокаховська - Титан (інв.№13913)	28,70	2685,58	1659,04	1889,42	1889,42	1889,42	573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1889,40	1918,10			0,00	0,00				
	за рахунок амортизації	28,70	2685,58	1659,04	1889,42	1889,42	1889,42	573,15								1889,40	1918,10								
(II.2.4.)	Реконструкція ПЛ 220 кВ Новокаховська - Титан (інв.№13913)	823,43	798,07	798,07	743,07	743,07	743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1861,91	1085,01	0,00		№ 734 28.04.2016	1890,65	1908,44				
	невикористані кошти 2015 року	823,43	798,07	798,07	743,07	743,07	743,07								1861,91	1085,01	0,00			1890,65	1908,44				
II.2.3.	Реконструкція ділянки ПЛ-330 кВ Усатове-Аджалик №1 в прогоні опор №20-25"(інв.№13330)	187,53	7880,47	3136,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,53			0,00	0,00				

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I+II кварталі 2016 року	Профінансовано з початку року (основнонач. ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавськ.	
						використано коштів з початку року безсерйєльно структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включючи аванси **	план освоєння капіталовкладень за I+II квартали 2016 року (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	план уведення ОЗ за I+II квартал 2016 року				фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
							будівельно-монтажні роботи		обладнання												інше		
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси											усього		в т.ч.: аванси ПВР
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	за рахунок амортизації	187,53	7880,47	3136,72	0,00	0,00											187,53						
II.2.4.	Реконструкція ПЛЛ 330 кВ МДРЕС - Котовська. Зменшення довжин анкерних прогонів оп. № 318-оп. 382, оп.№382-оп.№435* (інв.№ 12212).	32,93	1322,16	771,24	95,83	95,83	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	32,93	1322,16	771,24	95,83	95,83	95,83										32,93						
II.2.5.	Реконструкція ПЛЛ 330 кВ Трихати - КРЕС 2 на ділянці опор №1-172 (інв.№13708).	20,62	3899,91		813,12	357,12	357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	20,62			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	20,62	3899,91	2463,32	813,12	357,12	357,12							456,00			20,62						
(II.2.2.)	ПЛЛ-330 кВ Ладизинська ТЕС- Котовська (інв.№13988) реконструкція дільниці в прогоні оп. №303-468 з заміною з/б опор та г/з тросу	3401,14	463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3401,14			0,00	0,00		
	невикористані кошти 2015 року	3401,14	463,72		0,00	0,00											3401,14						
III.3.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення пристроїв РЗА, усього, у т.ч.:	611,83	8122,71	750,07	898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,19	193,81	182,19	794,02			253,89	0,00		
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:	60,08	193,81	193,81	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14	193,81	182,19	242,27			253,89	0,00		
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	551,75	7928,90	556,26	840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,05	0,00	0,00	551,75			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	551,75	7928,90	556,26	840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,05	0,00	0,00	551,75			0,00	0,00		
	невикористані кошти 2015 року	60,08	193,81	193,81	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14	193,81	182,19	242,27			253,89	0,00		
III.3.1.1.	ПС-330кВ "Трихати" ВРП-330кВ. (інв.№17003). Технічне переоснащення в межах проекту "Реконструкція пристроїв РЗА ПЛЛ-330 кВ "ЮУАЕС" ПРМ, ПРД АКА-Кедр замість АКПА".	85,13	3322,70	556,26	840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,05	0,00	0,00	85,13			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	85,13	3322,70	556,26	840,05	0,00								840,05			85,13						
(III.3.4.1.)	Прив'язка цифрового пристрою вимірювання та реєстрації синхронізованих значень системних параметрів". ПС 330 кВ Усадове. (інв.№1044072)	60,08	193,81	193,81	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14	193,81	182,19	242,27			253,89	0,00		
	невикористані кошти 2015 року	60,08	193,81	193,81	58,14	0,00								58,14	193,81	182,19	242,27			253,89	0,00		
III.3.6.1.	ПС-330кВ" Арциз. Технічне переоснащення в межах проекту "Реконструкція пристроїв РЗА з встановленням основного захисту на ПЛЛ-110 кВ "Червоний Яр" (інв.№20641)	74,62	1140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	74,62	1140,72		0,00	0,00											74,62						
III.3.6.2.	ПС-330кВ "Трихати" ВРП-330кВ. (інв.№17003). Технічне переоснащення в межах проекту "Реконструкція основного захисту ПЛЛ-330 кВ "КрТЕС"Діамант замість ДФ3-504".	162,83	1794,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,83			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	162,83	1794,33		0,00	0,00											162,83						
III.3.6.3.	ПС 330 кВ Котовська(інв.№18516). Заміна захистів ОВ-110 на мікропроцесорні захисти.	131,68	1053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,68			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	131,68	1053,75		0,00	0,00											131,68						
III.3.6.4.	ПС 330 кВ "Усадове". (інв.№17872). Реконструкція АЧР(автоматика частотного розвантаження).	35,74	223,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	35,74	223,61		0,00	0,00											35,74						
III.3.7.1.	ПС Котовська. (інв.№17956) Заміна захистів 1 АТ, 2 АТ на сучасні захисти.	97,49	393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	97,49	393,79		0,00	0,00											97,49						
III.4.	Модернізація і технічне переоснащення засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т.ч.:	1268,14	3700,47	42,78	395,51	395,51	395,51	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	465,12	185,76			1178,10	1547,50		
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:	1061,60	42,78	42,78	-25,82	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	43,79	0,00			1178,10	1105,39		
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	206,54	3657,69	0,00	421,33	421,33	421,33	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,33	185,76			0,00	442,11		
	за рахунок амортизації	206,54	3657,69	0,00	421,33	421,33	421,33	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,33	185,76			0,00	442,11		
	невикористані кошти 2015 року	1061,60	42,78	42,78	-25,82	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	43,79	0,00			1178,10	1105,39		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-IV кварталі 2016 року	Профінансовано з початку року (включючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець																							
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централизованні поставки, включючи аванси **	план освоєння капіталовкладень за I-IV кварталі 2016 року (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	завантаженість будівництва на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	у т.ч.:	у т.ч.:				у т.ч.:	у т.ч.:		у т.ч.:	у т.ч.:	у т.ч.:	у т.ч.:	у т.ч.:	у т.ч.:	у т.ч.:	у т.ч.:															
							будівельно-монтажні роботи		обладнання																						інше		у т.ч.:	у т.ч.:	у т.ч.:	у т.ч.:	у т.ч.:	у т.ч.:	у т.ч.:	у т.ч.:	у т.ч.:	у т.ч.:	у т.ч.:	у т.ч.:	у т.ч.:
							усього	у т.ч. аванси	усього	у т.ч. аванси																					усього	у т.ч. аванси													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																							
П.4.3.2.1	Технічне переоснащення в межах проекту "Реконструкція гарантованого електроживлення приладів ЗДТУ на РВБ Миколаївських МЕМ з заміною дизель-генераторної станції" (інв. № 00015).	20,78	429,08	0,00	421,33	421,33	421,33	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,33	0,00		№1540 30.05.2016 1шт.	0,00	442,11	ТОВ "Енергорем аладка"																							
	за рахунок амортизації	20,78	429,08		421,33	421,33	421,33	203,88								421,33	0,00				442,11																								
П.4.3.2.2.	Технічне переоснащення щита автоматичного вводу резерву на 220В для обладнання диспетчерського та технологічного управління ПС 220 кВ "Центроліт"(інв.№ 1031829)"	8,25	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25			0,00	0,00																								
	за рахунок амортизації	8,25	52,54		0,00	0,00											8,25																												
П.4.3.2.3.	Технічне переоснащення щита автоматичного вводу резерву на 380В для обладнання диспетчерського та технологічного управління ПС 330 кВ "Усатове"(інв.№ 1031113)"	8,25	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25			0,00	0,00																								
	за рахунок амортизації	8,25	71,20		0,00	0,00											8,25																												
П.4.10.1	Технічне переоснащення в межах проекту "Реконструкція кабельної лінії зв'язку ПС 220 кВ "Комінтернове"-Південна ЕС (2 ЗКП 1х4х1,2) з установкою цифрового обладнання". (інв. № 13305). Другий етап.	169,26	3104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,26			0,00	0,00																								
	за рахунок амортизації	169,26	3104,87		0,00	0,00											169,26																												
(П.4.10.1.)	Реконструкція кабельної лінії зв'язку ПС 220 кВ "Комінтернове" (Одесь-ка обл. Комінтернівський р-н, с. Комінтерново) - Південна ЕС (м. Одеса, вул. Коблевська, 13) (2 ЗКП 1х4х1,2) з установкою цифрового обладнання". Перший етап.	1061,60	42,78	42,78	-25,82	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	43,79	0,00		№000001 30.05.2016	1178,10	1105,39	ТОВ "Енержі сервіс"																							
	невикористані кошти 2015 року	1061,60	42,78	42,78	-25,82	-25,82	-25,82								42,78	43,79	0,00			1178,10	1105,39																								
П.5.	Модернізація систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.:	108,52	1800,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,52			0,00	0,00																								
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	108,52	1800,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,52			0,00	0,00																								
	за рахунок амортизації	108,52	1800,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,52			0,00	0,00																								
П.5.2.1	Технічне переоснащення в межах проекту: "Реконструкція АСОЕ локального рівня ПС 330 кВ «Арциз» (інв.№ 1048058)	25,72	403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72			0,00	0,00																								
	за рахунок амортизації	25,72	403,66		0,00	0,00											25,72																												
П.5.2.2	Технічне переоснащення в межах проекту: "Реконструкція АСОЕ локального рівня ПС 220 кВ «Комінтернове» (інв.№ 1048072)	25,72	385,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72			0,00	0,00																								
	за рахунок амортизації	25,72	385,36		0,00	0,00											25,72																												
П.5.2.3	Технічне переоснащення в межах проекту: "Реконструкція АСОЕ локального рівня ПС 330 кВ «Усатове»" (інв.№ 1048057)	31,36	620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36			0,00	0,00																								
	за рахунок амортизації	31,36	620,11		0,00	0,00											31,36																												
П.5.2.4	Технічне переоснащення в межах проекту: "Реконструкція АСОЕ локального рівня ПС 330 кВ «Миколаївська» (інв.№ 16751)	25,72	391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72			0,00	0,00																								
	за рахунок амортизації	25,72	391,85		0,00	0,00											25,72																												
П.6.	Модернізація і реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:	1192,31	788,61	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	1192,31			0,00	0,00																								
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	1192,31	788,61	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	1192,31			0,00	0,00																								
	за рахунок амортизації	1192,31	788,61	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	1192,31			0,00	0,00																								
П.6.10.1.	Ремонтно-виробнична база Одеських МЕМ, м.Одеса. Технічне переоснащення згідно робочого проекту "Реконструкція виробничої будівлі (інв.№ 1) під влаштування лабораторій та майстерень".	1192,31	788,61	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	1192,31			0,00	0,00																								
	за рахунок амортизації	1192,31	788,61	390,00	0,00	0,00									390,00		1192,31																												

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на 1-й квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавць
						використано коштів з початку року безсерійно структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включючи аванси ** **	план освоєння капіталовкладень за 1-й квартал 2016 року (нарастачим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастачим підсумком)	план уведення ОЗ за 1-й квартал 2016 року	фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
							будівельно-монтажні роботи		обладнання							інше							
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси							усього				в т.ч.:		
					аванси	ПВР																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.7.	Модернізація, технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, усього, у т.ч.:	50,84	885,41	0,00	84,23	84,23	0,00	0,00	84,23	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,23	81,84			0,00	84,23		
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	50,84	885,41	0,00	84,23	84,23	0,00	0,00	84,23	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,23	81,84			0,00	84,23		
	за рахунок амортизації	50,84	885,41	0,00	84,23	84,23	0,00	0,00	84,23	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,23	81,84			0,00	84,23		
П.7.1.1	Технічне переоснащення в межах проектних рішень скоригованого робочого проекту «Модернізація інформаційної системи адміністрації Южної ЕС НЕК «Укрэнерго» з метою створення клієнт-серверної архітектури по технології «тонкий клієнт»(інв № 60281).	50,84	798,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84			0,00	0,00	Ц/П ПЦ	
	за рахунок амортизації	50,84	798,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84			0,00	0,00	Ц/П ПЦ	
П.7.1.2	Технічне переоснащення АРМ	0,00	86,44	0,00	84,23	84,23	0,00	0,00	84,23	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,00		№1-10 30.05.2016 10 шт.	0,00	84,23	ТОВ "ТСЛ"	
	за рахунок амортизації	0,00	86,44	0,00	84,23	84,23	0,00	0,00	84,23	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23	0,00			0,00	84,23	ТОВ "ТСЛ"	
П.7.2.1.	Налагодження та адаптація АСБО "Мегаполіс.2.Бухгалтерія"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00			0,00	0,00	Ц/П ПЦ, авізо від 06.2016 №25	
	за рахунок амортизації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00			0,00	0,00	Ц/П ПЦ, авізо від 06.2016 №25	
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	1270,90	33873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1270,90			0,00	0,00		
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:	1270,90	33225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1270,90			0,00	0,00		
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	0,00	647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	0,00	647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	невикористані кошти 2015 року	1270,90	33225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1270,90			0,00	0,00		
П.8.4.	Дооснащення діючих об'єктів ЗДУ	1270,90	33225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1270,90			0,00	0,00		
	невикористані кошти 2015 року	1270,90	33225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1270,90			0,00	0,00		
(П.8.4.1.)	Модернізація центрального диспетчерського пункту з реконструкцією приміщень та інженерних мереж будівлі управління Південної електроенергетичної системи(інв.№00001, №00006).	1270,90	33225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1270,90			0,00	0,00		
	невикористані кошти 2015 року	1270,90	33225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1270,90			0,00	0,00		
П.8.8.	Дооснащення діючих об'єктів СТЗ	0,00	647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	0,00	647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
П.8.8.1.	Газобалонне обладнання	0,00	647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	0,00	647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	387,95	839,72	839,72	506,98	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	492,07	375,95	117,97	505,92			0,00	0,00		
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	338,49	361,04	361,04	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	361,04	0,00	338,49			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	338,49	361,04	361,04	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	361,04	0,00	338,49			0,00	0,00		
	невикористані кошти 2015 року	49,46	478,68	478,68	478,68	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	463,77	14,91	117,97	167,43			0,00	0,00		
П.9.1.	Служба підстанцій	110,36	54,32	54,32	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	54,32	0,00	110,36			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	110,36	54,32	54,32	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	54,32	0,00	110,36			0,00	0,00		
П.9.1.1	Коригування проекту: Технічне переоснащення в межах проекту "Реконструкція компенсації емсійних струмів замикання на землю в мережі 10 кВ ПС 220 кВ Центроліт" (інв.№ 17719 м.Одеса, 21 км. Старокізьківської дороги).	110,36	32,35	32,35	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	32,35	0,00	110,36			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	110,36	32,35	32,35	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	32,35	0,00	110,36			0,00	0,00		
П.9.1.2	Технічне переоснащення ВРП 330 кВ підстанції вищою напругою 330кВ з заміною комплексу конденсаторів зв'язку СМР -166√3 на сучасні (для повторного використання на об'єктах)	0,00	21,97	21,97	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	21,97	0,00	0,00			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	0,00	21,97	21,97	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	21,97	0,00	0,00			0,00	0,00		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I+II квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавць	
						використано коштів з початку року безосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включючи аванси ** **	план освоєння капіталовкладень за I+II квартали 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	план уведення ОЗ за I+II квартал 2016 року				фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
							будівельно-монтажні роботи		обладнання												інше		
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси													усього
					аванси	ПВР																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
II.9.2.	Служба ліній	0,00	195,61	195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,61	0,00	0,00			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	0,00	195,61	195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,61	0,00	0,00			0,00	0,00		
II.9.2.1.	"Реконструкція ПЛ-330 кВ Усагове-Аджалік №1 в прогоні опор №14-19 шляхом заміни існуючих металевих та з/б опор на нові металеві опори" (інв.№13330) Суворівська райдержадміністрація, Суворівського р-ну, м.Одеса	0,00	195,61	195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,61	0,00	0,00			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації		195,61	195,61	0,00	0,00									195,61		0,00						
II.9.3.	Служба РЗА	0,00	463,77	463,77	463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00	103,06	103,06			0,00	0,00		
	невикористані кошти 2015 року	0,00	463,77	463,77	463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00	103,06	103,06			0,00	0,00		
(II.9.3.1.)	Робочий проект: "ПС 330 кВ "Котовська". Реконструкція пристроїв РЗА ПЛ-330 кВ Рибниця 1 та Рибниця 2 (інв.№17956). Одеська обл., Котовський р-н, с. Великий Фонтан	0,00	103,06	103,06	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,06	0,00	103,06	103,06			0,00	0,00	Ц/П НЕК	
	невикористані кошти 2015 року		103,06	103,06	103,06	0,00								103,06		103,06	103,06						
(II.9.3.2.)	Робочий проект: "ПС 330 кВ "Новоодеська". Реконструкція САВН (системної автоматики вимкнення навантаження)" (інв.№23600). Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Петродолинське, 28 км траси Одеса-Рені.	0,00	46,15	46,15	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Ц/П НЕК	
	невикористані кошти 2015 року		46,15	46,15	46,15	0,00								46,15		0,00	0,00						
(II.9.3.3.)	Робочий проект: "ПС 330 кВ "Усагове". Реконструкція САВН (системної автоматики вимкнення навантаження)" (інв.№17872). Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усагове.	0,00	63,77	63,77	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Ц/П НЕК	
	невикористані кошти 2015 року		63,77	63,77	63,77	0,00								63,77		0,00	0,00						
(II.9.3.4.)	Робочий проект: "ПС 330 кВ "Усагове". Реконструкція АЧР (с автоматика частотного розвантаження)" (інв.№17872) Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усагове.	0,00	35,74	35,74	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Ц/П НЕК	
	невикористані кошти 2015 року		35,74	35,74	35,74	0,00								35,74		0,00	0,00						
(II.9.3.6.)	Робочий проект: ПС 330 кВ «Каховська». Реконструкція пристроїв РЗА ПЛ 330 кВ Запорізька ТЕС (інв.№ 24509). Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Електромашинобудівельників, 2	0,00	107,83	107,83	107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,83	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Ц/П НЕК	
	невикористані кошти 2015 року		107,83	107,83	107,83	0,00								107,83		0,00	0,00						
(II.9.3.7.)	Робочий проект: ПС 330 кВ «Каховська». Реконструкція пристроїв РЗА ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС (інв.№ 24509). Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Електромашинобудівельників, 2	0,00	107,22	107,22	107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,22	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Ц/П НЕК	
	невикористані кошти 2015 року		107,22	107,22	107,22	0,00								107,22		0,00	0,00						
II.9.4.	СЗДТУ	185,73	40,01	40,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00	185,73			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	185,73	40,01	40,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00	185,73			0,00	0,00		
II.9.4.1	Коригування робочого проекту: "Прокладка ВОЛС в грозозащитному трасе по ВЛ-220 кВ "Центроліт-Комінтерново" с заходом на ПС 33 кВ " Аджалік". "	185,73	40,01	40,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00	185,73			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	185,73	40,01	40,01											40,01		185,73						
II.9.5.	СПАСО та М	0,00	49,70	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації	0,00	49,70	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00			0,00	0,00		
II.9.5.1	"Технічне переоснащення АСОЕ регіонального рівня Південної ЕС (інв. № 70554)"	0,00	49,70	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00			0,00	0,00		
	за рахунок амортизації		49,70	49,70											49,70		0,00						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I+II кварталі 2016 року	Профінансовано (оснований ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавць
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на центральні поставку, включючи аванси **	план освоєння капіталовкладень за I+II кварталі 2016 року (нарастаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I+II квартал 2016 року	фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
							будівельно-монтажні роботи		обладнання							інше						
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси						усього				у т.ч.: аванси	ПВР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.9.6.	СЕБС і К	49,46	14,91	14,91	14,91	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	14,91	14,91	64,37			0,00	0,00	
	невикористані кошти 2015 року	49,46	14,91	14,91	14,91	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	14,91	14,91	64,37			0,00	0,00	
П.9.6.2.	Коригування робочого проекту "Реконструкція приміщень загально-підстанційного пункту керування на ПС "Херсонська"(інв.№4)".	49,46	14,91	14,91	14,91	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	14,91	14,91	64,37			0,00	0,00	
	невикористані кошти 2015 року	49,46	14,91	14,91	14,91	14,91					14,91				14,91	14,91	64,37					
П.9.8.	СОО	42,40	21,40	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	42,40			0,00	0,00	
	за рахунок амортизації	42,40	21,40	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	42,40			0,00	0,00	
П.9.8.1.	Коригування та проведення експертизи проекту: "Система охоронного відеонагляду і інженерного захисту периметру ПС-330 кВ "Новоодеська" (інв. № 1033007)	21,20	10,71	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	21,20			0,00	0,00	
	за рахунок амортизації	21,20	10,71	10,71	0,00	0,00									10,71		21,20					
П.9.8.2.	Коригування та проведення експертизи проекту: "Система охоронного відеонагляду і інженерного захисту периметру ПС - 220 кВ "Комінтернове" (інв. № 8065)	21,20	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00	21,20			0,00	0,00	
	за рахунок амортизації	21,20	10,69	10,69	0,00	0,00									10,69		21,20					
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	0,00	15089,86	9490,28	2858,26	523,81	0,00	0,00	523,67	0,00	0,14	0,00	0,00	2334,45	8930,63	2560,72		13,93		8930,63	2546,94	
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:		2272,91	2272,91	2272,54	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	2272,40	2037,56	2037,05		0,00		2037,56	2037,19	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	0,00	12816,95	7217,37	585,72	523,67	0,00	0,00	523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	6893,07	523,67		13,93		6893,07	509,75	
	за рахунок амортизації (03)	0,00	12816,95	7217,37	585,72	523,67	0,00	0,00	523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	6893,07	523,67		13,93		6893,07	509,75	
	невикористані кошти 2015 року		2272,91	2272,91	2272,54	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	2272,40	2037,56	2037,05		0,00		2037,56	2037,19	
III.1.	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:	0,00	2914,42	656,25	713,18	56,93	0,00	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	0,00	56,93		5,18		0,00	51,75	
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:		656,25	656,25	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	0,00	2258,17	0,00	56,93	56,93	0,00	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93		5,18		0,00	51,75	
	за рахунок амортизації (03)	0,00	2258,17	0,00	56,93	56,93	0,00	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93		5,18		0,00	51,75	
	невикористані кошти 2015 року		656,25	656,25	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
III.1.1.	Діагностичне обладнання підстанцій/С/ДЗП	0,00	546,41	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93		5,18		0,00	51,75	
	за рахунок амортизації	0,00	546,41	0,00	56,93	56,93	0,00	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93		5,18		0,00	51,75	
III.1.1.18.1.	Вимірвач трьохфазний СА540	0,00	363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
	за рахунок амортизації		363,54		0,00	0,00																
III.1.1.18.2.	Мультиметр цифровий APPA 106 з повіркою	0,00	66,77	0,00	56,93	56,93	0,00	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93		5,18	№ 10-12,1541-42, б/н 06.2016 10шт.	0,00	51,75	ТОВ "ТПК "Аніко"
	за рахунок амортизації		66,77		56,93	56,93			56,93							56,93		5,18				51,75
III.1.1.18.3.	Вимірвач опору заземлюючих пристроїв MRU - 120 з повіркою	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	за рахунок амортизації		116,10		0,00	0,00																
III.1.3.	Служба релейного захисту та автоматики	0,00	2368,01	656,25	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	0,00	0,00				0,00	0,00	
	за рахунок амортизації	0,00	1711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	невикористані кошти 2015 року		656,25	656,25	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	0,00	0,00				0,00	0,00	
III.1.3.5.	Перевірочний пристрій Ретом 21	0,00	1711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
	за рахунок амортизації		1711,76		0,00	0,00																
(III.1.3.7.)	Перевірочний пристрій "Omicron CMC 356"	0,00	656,25	656,25	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	0,00	0,00				0,00	0,00	ЦП НЕК
	невикористані кошти 2015 року		656,25	656,25	656,25	0,00								656,25								
III.2.	Технологічне обладнання, усього	0,00	3026,48	914,36	919,95	466,75	0,00	0,00	466,75	0,00	0,00	0,00	0,00	453,20	1010,96	1278,80		8,75		1010,96	1270,05	
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:		391,15	391,15	391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,15	812,05	812,05		0,00		812,05	812,05	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	2635,33	523,21	528,80	466,75	0,00	0,00	466,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	198,91	466,75		8,75		198,91	458,00	
	за рахунок амортизації	2635,33	523,21	528,80	466,75	0,00	0,00	466,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	198,91	466,75		8,75		198,91	458,00	
	невикористані кошти 2015 року		391,15	391,15	391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,15	812,05	812,05		0,00		812,05	812,05	
III.2.1.	Технологічне обладнання СП, всього:	0,00	471,95	0,00	160,25	0,00	0,00	160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,25		8,75		0,00	151,50	
	за рахунок амортизації	0,00	471,95	0,00	160,25	160,25	0,00	0,00	160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,25		8,75		0,00	151,50	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-IV кварталі 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень				незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавць
						використано коштів з початку року безсередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включючи аванси ** **	план освоєння капіталовкладень за I-IV квартали 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за 2016 року	фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
							будівельно-монтажні роботи		обладнання							інше							
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси							усього				в т.ч.:		
аванси	ПВР																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
III.2.1.17.1.	Пересувний вакуумний насос НВР-1,25Д, або еквівалент	0,00	8,83	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75		8,75		0,00	0,00	ТОВ "ТМК "НВТех"	
	за рахунок амортизації		8,83		8,75	8,75			8,75							8,75		8,75					
III.2.1.19.1.	Пристрій високого тиску серії Kercher, або аналог	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
	за рахунок амортизації		210,00		0,00	0,00																	
III.2.1.20.1.	Ручні моторизовані косилки	0,00	221,17	0,00	120,75	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,75		0,00	№ 1546-48, 13-17, б/н 10 шт.	0,00	120,75	ПФ "Квант"	
	за рахунок амортизації		221,17		120,75	120,75			120,75							120,75					120,75		
III.2.1.21.1.	Індикатор дефектів підшипників	0,00	31,95	0,00	30,75	30,75	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75		0,00	№1544-45,18 30.06.2016 3 шт.	0,00	30,75		
	за рахунок амортизації		31,95		30,75	30,75			30,75							30,75					30,75		
III.2.2.	Технологічне обладнання СЛ	0,00	489,48	324,30	169,64	107,59	0,00	0,00	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	107,59	0,00		0,00	107,59		
	за рахунок амортизації (ОЗ)	0,00	489,48	324,30	169,64	107,59	0,00	0,00	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	0,00	107,59	0,00		0,00	107,59		
III.2.2.1	Купоріз Husqvarna 545Fx (ОМЕМ - 3 шт., ММЕМ - 1 шт., ХМЕМ - 2шт.)	0,00	121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		121,02		0,00	0,00																	
III.2.2.2	Бензоріз Husqvarna K 760 (ОМЕМ - 2 шт., ХМЕМ - 1 шт.)	0,00	81,24	81,24	26,59	26,59	0,00	0,00	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59		0,00	№1553 30.06.2016 1шт.	0,00	26,59	ТОВ "ТМК "НВТех"	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		81,24	81,24	26,59	26,59			26,59							26,59					26,59		
III.2.2.3	Висоторіз Husqvarna (ОМЕМ - 1 шт., ХМЕМ - 1 шт.)	0,00	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		44,16		0,00	0,00																	
III.2.2.4	Ножичі для різання проводів та трюсів типу НСТ-40 (ММЕМ - 1 шт.)	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		6,60	6,60	0,00	0,00																	
III.2.2.5	Компресор (ХМЕМ - 1 шт.)	0,00	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		45,09	45,09	0,00	0,00																	
III.2.2.6	Комплект пристроїв для виконання робіт в прольоті ПЛ 330 - 500 кВ з візка з тарою (ХМЕМ-1)	0,00	29,95	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		29,95	29,95	29,95	0,00								29,95									
III.2.2.7	Вібратор для бетону з гнучим шлангом 3м (ОМЕМ - 1 шт., ХМЕМ 1 шт.)	0,00	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		13,02	13,02	0,00	0,00																	
III.2.2.8	Відбійний молоток з функцією перфоратора Makita (ОМЕМ - 1 шт., ММЕМ - 1 шт., ХМЕМ - 1 шт.)	0,00	104,37	104,37	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00		0,00	№1543,19,15 52 30.06.2016 3 шт.	0,00	81,00	ТОВ "ТМК "НВТех"	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		104,37	104,37	81,00	81,00			81,00							81,00					81,00		
III.2.2.9	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в натажних ізолюючих підвісках ПЛ СП-1 (ПС-160Б, ПС-210Б) (ПС-160Д, ПС-210В) з тарою (ММЕМ - 1 шт.)	0,00	14,34	14,34	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		14,34	14,34	14,34	0,00								14,34									
III.2.2.10	Багажник Б-1 (автомобілі УАЗ-452 та його модифікації) з тарою (ММЕМ - 2 шт.)	0,00	17,76	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		17,76	17,76	17,76	0,00								17,76									
III.2.2.11	Вольтметр С 510 (ХМЕМ - 1 шт.)	0,00	11,93	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		11,93	11,93	0,00	0,00																	
III.2.4	Технологічне обладнання ЗДТУ	0,00	206,97	198,91	198,91	198,91	0,00	0,00	198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,91	198,91				198,91	198,91		
	за рахунок амортизації (ОЗ)	0,00	206,97	198,91	198,91	198,91	0,00	0,00	198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,91	198,91					198,91	198,91	
III.2.4.1.	Архіватори мови на базі ПК для організації резервних систем запису диспетчерських переговорів між ДП ММЕМ та підстанціями	0,00	198,91	198,91	198,91	198,91	0,00	0,00	198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,91	198,91			№1536-39 31.05.2016 4шт.	198,91	198,91	ПАТ "Альтрон"	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		198,91	198,91	198,91	198,91			198,91						198,91	198,91					198,91	198,91	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-IV кварталі 2016 року	Профінансовано з початку року (оснований ЦП), усього:	Використано коштів										Освоєно			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Виконавськ.
						використано коштів з початку року безсерйєльно структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на центральовані поставкам, включеном аванси ** **	план освоєня капіталовкладень за I-IV квартали 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєня капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	ОЗ за I-IV квартал 2016 року	фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)									
							будівельно-монтажні роботи		обладнання							інше								
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси						усього	в т.ч.: аванси ПБР							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
III.2.4.2.	Блок П-КСС для організації селекторних нарад на ПС 330 кВ "Херсонська" - 1 шт.	0,00	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	за рахунок амортизації (ОЗ)		8,06		0,00	0,00																		
III.2.5.	СПАСО та М	0,00	1010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	за рахунок амортизації (ОЗ)	0,00	1010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
III.2.5.1	Мультиметр APPA 106 - 6 шт.	0,00	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	за рахунок амортизації (ОЗ)		36,42		0,00	0,00																		
III.2.5.2	Вимірвач різниці фаз Ф 2-34 - 1 шт.	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	за рахунок амортизації (ОЗ)		26,26		0,00	0,00																		
III.2.5.3	Багатофункціональний пристрій MF 4780w - 1	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	за рахунок амортизації (ОЗ)		13,25		0,00	0,00																		
III.2.5.4	Калібратор температури Huperion Plus 936	0,00	422,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	за рахунок амортизації (ОЗ)		422,65		0,00	0,00																		
III.2.5.5	Установка повітряна переносна УППУ-МЕ 3.1 КМ-П-02	0,00	511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	за рахунок амортизації (ОЗ)		511,52		0,00	0,00																		
III.2.7.	Служба обчислювальної техніки	0,00	847,98	391,15	391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,15	812,05	812,05				812,05	812,05			
	за рахунок амортизації (ОЗ)	0,00	456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	невикористані кошти 2015 року	0,00	391,15	391,15	391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,15	812,05	812,05				812,05	812,05			
III.2.7.2.1.	Станційне (ПЕОМ)	0,00	192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	за рахунок амортизації		192,60		0,00	0,00																		
III.2.7.2.2.	Ноутбуки	0,00	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	за рахунок амортизації		97,75		0,00	0,00																		
III.2.7.2.3.	Монітори	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	за рахунок амортизації		9,60		0,00	0,00																		
III.2.7.4.1.	БФП формату А4 малої продуктивності	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	за рахунок амортизації		22,20		0,00	0,00																		
III.2.7.4.2.	БФП формату А4 середньої продуктивності	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	за рахунок амортизації		52,98		0,00	0,00																		
III.2.7.4.3.	БФП формату А3 середньої продуктивності	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	за рахунок амортизації		81,70		0,00	0,00																		
(III.2.7.2.1.)	Станційне (ПЕОМ)	0,00	341,25	341,25	341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,25	712,25	712,25			№ 03.2016 35 шт.	712,25	712,25			
	невикористані кошти 2015 року		341,25	341,25	341,25	0,00								341,25	712,25	712,25				712,25	712,25			
(III.2.7.2.2.)	Мобільне (ноутбук середньої потужності)	0,00	49,90	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	99,80	99,80			№ 03.2016 4 шт.	99,80	99,80			
	невикористані кошти 2015 року		49,90	49,90	49,90	0,00								49,90	99,80	99,80				99,80	99,80			
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього,	0,00	9148,96	7919,67	1225,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	1225,00	7919,67	1225,00				7919,67	1225,14	0,00		
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:	0,00	1225,51	1225,51	1225,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	1225,00	1225,51	1225,00				1225,51	1225,14	0,00		
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	0,00	7923,45	6694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6694,16	0,00				6694,16	0,00	0,00		
	за рахунок амортизації (ОЗ)	0,00	7923,45	6694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6694,16	0,00				6694,16	0,00	0,00		
	невикористані кошти 2015 року	0,00	1225,51	1225,51	1225,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	1225,00	1225,51	1225,00				1225,51	1225,14	0,00		
III.3.3.1.	Автомобіль h=42 м на базі МАЗ (6х6)	0,00	5614,85	5614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5614,85	0,00				5614,85	0,00			
	за рахунок амортизації		5614,85		0,00	0,00									5614,85									
III.3.9.1.	Вантажопасажи́рський автомобіль типу УАЗ	0,00	600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	за рахунок амортизації		600,14		0,00	0,00																		
III.3.11.1.	Мікроавтобус типу ГАЗ, 12 пас. місце	0,00	629,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	за рахунок амортизації		629,15		0,00	0,00																		
III.3.13.1.	Трактор колісний типу ХТЗ (ХТЗ-150К-09-25)	0,00	1079,31	1079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1079,31	0,00				1079,31	0,00			
	за рахунок амортизації		1079,31		1079,31										1079,31						1079,31			
(III.3.13.1.)	Трактор ХТЗ Т-150К-09-25	0,00	1225,51	1225,51	1225,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	1225,00	1225,51	1225,00			№1547 29.06.2016 1 шт.	1225,51	1225,14	ТОВ "ВТК "Юджизельмаш"		
	невикористані кошти 2015 року		1225,51	1225,51	1225,14	0,14					0,14			1225,00	1225,51	1225,00				1225,51	1225,14			