

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за січень-червень 2016 року по Південній ЕС

(тис.грн. без ПДВ)

1	2 Складові інвестиційної програми	3 Заплановано профінансувати за 2016 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									13 Невикористано коштів (гр.5-гр.4)
			4 фінансування			5 виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			6 введення в експлуатацію			
			4 заплановано профінансувати за I, II квартали 2016 року	5 виконано	6 %	7 заплановано за I, II квартали 2016 року	8 виконано	9 %	10 заплановано за I, II квартали 2016 року	11 виконано	12 %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
П+III	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення об'єктів+придбання основних засобів, всього:	97806,93	27587,89	14958,57	54,22%	12729,71	8027,82	63,06%	13272,21	6087,11	45,86%	-12 629,32
	невикористані кошти 2015 року	39796,22	4440,49	4105,01	92,44%	5085,60	4355,24	85,64%	6379,14	5051,02	79,18%	-335,48
	об'єкти 2016 року	58010,71	23147,40	10853,56	46,89%	7644,11	3672,58	48,04%	6893,07	1036,09	15,03%	-12 293,84
II	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання електричних мереж, усього, у.т.ч.:	82717,07	18097,61	12100,31	66,86%	3799,08	5467,09	143,91%	4341,58	3540,17	81,54%	-5 997,30
	невикористані кошти 2015 року	37523,31	2167,58	1832,47	84,54%	3048,04	2318,19	76,06%	4341,58	3013,83	69,42%	-335,11
	об'єкти 2016 року	45193,76	15930,03	10267,84	64,46%	751,04	3148,90	419,27%	0,00	526,34	0,00%	-5 662,19
II.1.	Заміна, модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання підстанцій, усього, у.т.ч.:	14048,25	6069,31	5372,60	88,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-696,71
	невикористані кошти 2015 року	1666,28		0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	об'єкти 2016 року	12381,97	6069,31	5372,60					0,00	0,00		
II.2.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання ліній, усього, у.т.ч.:	18657,80	10005,73	4842,79	48,40%	2796,54	4586,58	164,01%	2909,59	1908,44	65,59%	-5 162,94
	невикористані кошти 2015 року	1916,03	1452,31	1321,47	90,99%	2796,54	1974,24	70,60%	2909,59	1908,44	65,59%	-130,84
	об'єкти 2016 року	16741,77	8553,42	3521,32	41,17%		2612,34	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-5 032,10
II.3.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення пристроїв РЗА, усього, у.т.ч.:	8122,71	750,07	898,19	119,75%	193,81	182,19	94,00%	253,89	0,00	0,00%	148,12
	невикористані кошти 2015 року	193,81	193,81	58,14	30,00%	193,81	182,19	94,00%	253,89	0,00	0,00%	-135,67
	об'єкти 2016 року	7928,90	556,26	840,05	151,02%			0,00%	0,00	0,00	0,00%	283,79
II.4.	Модернізація і технічне переоснащення засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у.т.ч.:	3700,47	42,78	395,51	924,53%	42,78	465,12	1087,25%	1178,10	1547,50	131,36%	352,73
	невикористані кошти 2015 року	42,78	42,78	-25,82	-60,35%	42,78	43,79	102,36%	1178,10	1105,39	93,83%	-68,60
	об'єкти 2016 року	3657,69		421,33	0,00%		421,33	0,00%	0,00	442,11	0,00%	421,33
II.5.	Модернізація систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у.т.ч.:	1800,98	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	невикористані кошти 2015 року				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
	об'єкти 2016 року	1800,98			0,00%			0,00%			0,00%	0,00
II.6.	Модернізація і реконструкція будівель та споруд, усього, у.т.ч.:	788,61	390,00	0,00	0,00%	390,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-390,00
	невикористані кошти 2015 року				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
	об'єкти 2016 року	788,61	390,00		0,00%	390,00		0,00%			0,00%	-390,00

1	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати за 2016 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано профінансувати за I, II квартали 2016 року	виконано	%	заплановано за I, II квартали 2016 року	виконано	%	заплановано за I, II квартали 2016 року	виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II.7.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, усього, у.т.ч.:	885,41	0,00	84,23	0,00%	0,00	115,23	0,00%	0,00	84,23	0,00%	84,23
	невикористані кошти 2015 року				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
	об'єкти 2016 року	885,41		84,23	0,00%		115,23	0,00%	0,00	84,23	0,00%	84,23
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у.т.ч.:	33873,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	невикористані кошти 2015 року	33225,73			0,00%			0,00%			0,00%	0,00
	об'єкти 2016 року	647,39			0,00%			0,00%			0,00%	0,00
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у.т.ч.:	839,72	839,72	506,98	60,37%	375,95	117,97	31,38%	0,00	0,00	0,00%	-332,74
	невикористані кошти 2015 року	478,68	478,68	478,68	100,00%	14,91	117,97	791,21%			0,00%	0,00
	об'єкти 2016 року	361,04	361,04	28,30	7,84%	361,04	0,00	0,00%			0,00%	-332,74
III.	Придбання основних засобів, усього, у.т.ч.:	15089,86	9490,28	2858,26	30,12%	8930,63	2560,72	28,67%	8930,63	2546,94	28,52%	-6 632,02
	невикористані кошти 2015 року	2272,91	2272,91	2272,54	99,98%	2037,56	2037,05	99,97%	2037,56	2037,19	99,98%	-0,37
	об'єкти 2016 року	12816,95	7217,37	585,72	8,12%	6893,07	523,67	7,60%	6893,07	509,75	7,40%	-6 631,65
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у.т.ч.:	2914,42	656,25	713,18	108,67%	0,00	56,93	0,00%	0,00	51,75	0,00%	56,93
	невикористані кошти 2015 року	656,25	656,25	656,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	об'єкти 2016 року	2258,17		56,93	0,00%	0,00	56,93	0,00%	0,00	51,75	0,00%	56,93
III.2	Технологічне обладнання, усього, у.т.ч.:	3026,48	914,36	919,95	100,61%	1010,96	1278,80	126,49%	1010,96	1270,05	125,63%	5,59
	невикористані кошти 2015 року	391,15	391,15	391,15	100,00%	812,05	812,05	100,00%	812,05	812,05	100,00%	0,00
	об'єкти 2016 року	2635,33	523,21	528,80	101,07%	198,91	466,75	234,65%	198,91	458,00	230,25%	5,59
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у.т.ч.:	9148,96	7919,67	1225,14	15,47%	7919,67	1225,00	15,47%	7919,67	1225,14	15,47%	-6 694,53
	невикористані кошти 2015 року	1225,51	1225,51	1225,14	99,97%	1225,51	1225,00	99,96%	1225,51	1225,14	99,97%	-0,37
	об'єкти 2016 року	7923,45	6694,16		0,00%	6694,16	0,00	0,00%	6694,16	0,00	0,00%	-6 694,16