



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджені обсяги фінансування на 2016 рік	Затверджені обсяги фінансування на І-ІІ-ІІІ квартали 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ПП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінансові обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавц.			
						використано коштів з початку року безсерйозно структурним підрозділом, усього	у т.ч.:		обладнання	інше	використано на централізовані поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за І-ІІ-ІІІ квартали 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	булінг	план уведення ОЗ за І-ІІ-ІІІ квартали 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)									
							усього	у т.ч.: аванси												усього	у т.ч.: аванси		усього	в т.ч.:	
																								аванси	ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	за рахунок амортизації	187,53	7880,47	7238,75	2339,70	860,07	860,07							1479,63			187,53	190,89							
П.2.4.	Реконструкція ПЛЛ 330 кВ МДРЕС - Котовська. Зменшення довжин анкерних прогонів оп. № 318-оп. 382, оп.№382-оп.№435" (інв.№12212).	32,93	1322,16	1322,16	397,49	95,83	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,66	0,00	0,00	32,93	50,83		0,00	0,00	ПП "Енергонадка"			
	за рахунок амортизації	32,93	1322,16	1322,16	397,49	95,83	95,83							301,66			32,93	50,83							
П.2.5.	Реконструкція ПЛЛ 330 кВ Трихати - КРЕС 2 на ділянці опор №1-172 (інв.№13708).	20,62	3899,91	3217,81	1560,98	357,12	357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1203,87	0,00	46,46	67,08	1081,82		0,00	0,00	ТОВ "ЧЕСМ"			
	за рахунок амортизації	20,62	3899,91	3217,81	1560,98	357,12	357,12							1203,87		46,46	67,08	1081,82							
(П.2.2.)	ПЛЛ-330 кВ Ладжинська ТЕС- Котовська (інв №13988) реконструкція дільниці в прогоні оп. №303-468 з заміною з/б опор та г/з тросу	3401,14	463,72	463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4034,23	0,00		3401,14			4034,23	0,00	ТОВ "Проматом"			
	невикористані кошти 2015 року	3401,14	463,72	463,72	0,00	0,00								4034,23			3401,14			4034,23					
П.3.	Модернізації, реконструкції, технічне переоснащення пристроїв РЗА, усього, у т.ч.:	644,31	8122,71	2858,25	1016,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1016,93	193,81	255,96	658,00			253,89	242,27				
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:	60,08	193,81	193,81	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,88	193,81	182,19	0,00			253,89	242,27				
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	584,23	7928,90	2664,44	840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,05	0,00	73,77	658,00			0,00	0,00				
	за рахунок амортизації	584,23	7928,90	2664,44	840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,05	0,00	73,77	658,00			0,00	0,00				
	невикористані кошти 2015 року	60,08	193,81	193,81	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,88	193,81	182,19	0,00			253,89	242,27				
П.3.1.1.	ПС-330кВ "Трихати" ВРП-330кВ. (інв.№17003). Технічне переоснащення в межах проекту "Реконструкція пристроїв РЗА ПЛЛ-330 кВ "ЮУАЕС" ПРМ, ПРД АКА-Келр замість АКПА".	85,13	3322,70	1976,72	840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,05	0,00	73,77	158,90			0,00	0,00				
	за рахунок амортизації	85,13	3322,70	1976,72	840,05	0,00								840,05		73,77	158,90								
(П.3.4.1.)	Прив'язка цифрового пристрою вимірювання та реєстрації синхронізованих значень системних параметрів". ПС 330 кВ Усатове. (інв.№1044072)	60,08	193,81	193,81	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,88	193,81	182,19	0,00		№21 06.07.2016	253,89	242,27	МЧП "Анігер"			
	невикористані кошти 2015 року	60,08	193,81	193,81	176,88	0,00								176,88	193,81	182,19	0,00			253,89	242,27				
П.3.6.1.	ПС-330кВ"Арциз. Технічне переоснащення в межах проекту "Реконструкція пристроїв РЗА з встановленням основного захисту на ПЛЛ-110 кВ "Червоний Яр" (інв.№20641)	74,62	1140,72	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62			0,00	0,00				
	за рахунок амортизації	74,62	1140,72	226,00	0,00	0,00											74,62								
П.3.6.2.	ПС-330кВ "Трихати" ВРП-330кВ. (інв.№17003). Технічне переоснащення в межах проекту "Реконструкція основного захисту ПЛЛ-330 кВ "КрТЕС"Діамант замість ДФЗ-504".	162,83	1794,33	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,83			0,00	0,00				
	за рахунок амортизації	162,83	1794,33	270,00	0,00	0,00											162,83								
П.3.6.3.	ПС 330 кВ Котовська(інв.№18516). Заміна захистів ОВ-110 на мікропроцесорні захисти.	131,68	1053,75	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,68			0,00	0,00				
	за рахунок амортизації	131,68	1053,75	121,00	0,00	0,00											131,68								
П.3.6.4.	ПС 330 кВ "Усатове". (інв.№17872). Реконструкція АЧР(автоматика частотного розвантаження).	131,68	223,61	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,68			0,00	0,00				
	за рахунок амортизації	131,68	223,61	36,00	0,00	0,00											131,68								
П.3.7.1.	ПС Котовська. (інв.№17956) Заміна захистів 1 АТ, 2 АТ на сучасні захисти.	129,97	393,79	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,97			0,00	0,00				
	за рахунок амортизації	129,97	393,79	34,72	0,00	0,00											129,97								
П.4.	Модернізації і технічне переоснащення засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т.ч.:	1268,14	3700,47	1666,41	395,51	395,51	395,51	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3218,85	465,12	185,76			1258,93	1547,50				
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:	1061,60	42,78	42,78	-25,82	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	43,79	0,00			1178,10	1105,39				
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	206,54	3657,69	1623,63	421,33	421,33	421,33	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3176,07	421,33	185,76			80,83	442,11				
	за рахунок амортизації	206,54	3657,69	1623,63	421,33	421,33	421,33	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3176,07	421,33	185,76			80,83	442,11				
	невикористані кошти 2015 року	1061,60	42,78	42,78	-25,82	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	43,79	0,00			1178,10	1105,39				

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на І-ІІ-ІІІ квартали 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінансові обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Виконавець				
						використано коштів з початку року безсерйозно структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централизовані поставки, включеною аванс* **	план основних капіталовкладень за І-ІІ-ІІІ квартали 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	бульовити на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані				Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінансові обсяги	план введення ОЗ за І-ІІ-ІІІ квартали 2016 року		фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси													усього	в т.ч.:	
																								аванси	ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
П.4.3.2.1	Технічне переоснащення в межах проекту "Реконструкція гарантованого електроживлення приладів ЗДТУ на РВБ Миколаївських МЕМ з заміною дизель-генераторної станції" (інв. № 00015).	20,78	429,08	0,00	421,33	421,33	421,33	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,33	0,00		№1540 30.05.2016 1шт.	0,00	442,11	ТОВ "Енергоремна ладка"			
	за рахунок амортизації	20,78	429,08		421,33	421,33	421,33	203,88								421,33	0,00				442,11				
П.4.3.2.2.	Технічне переоснащення щита автоматичного вводу резерву на 220В для обладнання диспетчерського та технологічного управління ПС 220 кВ "Центроліг"(інв.№ 1031829)"	8,25	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25			0,00	0,00				
	за рахунок амортизації	8,25	52,54		0,00	0,00											8,25								
П.4.3.2.3.	Технічне переоснащення щита автоматичного вводу резерву на 380В для обладнання диспетчерського та технологічного управління ПС 330 кВ "Усагове"(інв.№ 1031113)"	8,25	71,20	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	0,00	8,25			80,83	0,00				
	за рахунок амортизації	8,25	71,20	71,20	0,00	0,00									71,20		8,25			80,83					
П.4.10.1	Технічне переоснащення в межах проекту "Реконструкція кабельної лінії зв'язку ПС 220 кВ "Комінтерново"-Південна ЕС (2 ЗКП 1х4х1,2) з установкою цифрового обладнання". (інв. № 13305). Другий етап.	169,26	3104,87	1552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3104,87	0,00	169,26			0,00	0,00	ТОВ НТЦ "Енергоз'яво к"			
	за рахунок амортизації	169,26	3104,87	1552,43	0,00	0,00									3104,87		169,26								
(П.4.10.1.)	Реконструкція кабельної лінії зв'язку ПС 220 кВ " Комінтерново" (Одеська обл. Комінтернівський р-н, с. Комінтерново) - Південна ЕС (м. Одеса, вул. Коблевська, 13) (2 ЗКП 1х4х1,2) з установкою цифрового обладнання". Перший етап.	1061,60	42,78	42,78	-25,82	-25,82	-25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	43,79	0,00		№000001 30.05.2016	1178,10	1105,39	ТОВ "Енержі сервіс"			
	невикористані кошти 2015 року	1061,60	42,78	42,78	-25,82	-25,82	-25,82								42,78	43,79	0,00			1178,10	1105,39				
П.5.	<b>Модернізація систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.:</b>	<b>108,52</b>	<b>1800,98</b>	<b>0,00</b>	<b>538,36</b>	<b>538,36</b>	<b>538,36</b>	<b>353,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,52</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	108,52	1800,98	0,00	538,36	538,36	538,36	353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,52			0,00	0,00				
	за рахунок амортизації	108,52	1800,98		538,36	538,36	538,36	353,22							0,00	0,00	108,52			0,00	0,00				
П.5.2.1	Технічне переоснащення в межах проекту: "Реконструкція АСОЕ локального рівня ПС 330 кВ «Арциз» (інв.№ 1048058)	25,72	403,66	0,00	120,66	120,66	120,66	120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72			0,00	0,00	ТОВ "Укргазком лекс"			
	за рахунок амортизації	25,72	403,66		120,66	120,66	120,66										25,72								
П.5.2.2	Технічне переоснащення в межах проекту: "Реконструкція АСОЕ локального рівня ПС 220 кВ «Комінтерново» (інв.№ 1048072)	25,72	385,36	0,00	115,18	115,18	115,18	115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72			0,00	0,00	ТОВ "Укргазком лекс"			
	за рахунок амортизації	25,72	385,36		115,18	115,18	115,18										25,72								
П.5.2.3	Технічне переоснащення в межах проекту: "Реконструкція АСОЕ локального рівня ПС 330 кВ «Усагове» (інв.№ 1048057)	31,36	620,11		185,14	185,14	185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36			0,00	0,00	ТОВ "Укргазком лекс"			
	за рахунок амортизації	31,36	620,11		185,14	185,14											31,36								
П.5.2.4	Технічне переоснащення в межах проекту: "Реконструкція АСОЕ локального рівня ПС 330 кВ «Миколаївська» (інв.№ 16751)	25,72	391,85	0,00	117,38	117,38	117,38	117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72			0,00	0,00	ТОВ "Укргазком лекс"			
	за рахунок амортизації	25,72	391,85		117,38	117,38	117,38										25,72								
П.6.	<b>Модернізація і реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:</b>	<b>1192,31</b>	<b>788,61</b>	<b>788,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1192,31</b>			<b>808,61</b>	<b>0,00</b>				
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	1192,31	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,61	0,00	1192,31			808,61	0,00				
	за рахунок амортизації	1192,31	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,61	0,00	1192,31			808,61	0,00				
П.6.10.1.	Ремонтно-виробнича база Одеських МЕМ, м. Одеса. Технічне переоснащення згідно робочого проекту "Реконструкція виробничої будівлі (інв.№ 1) під влаштування лабораторій та майстерень".	1192,31	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,61	0,00	1192,31			808,61	0,00	ТОВ "СК "Бізнесбудма нтаж"			
	за рахунок амортизації	1192,31	788,61	788,61	0,00	0,00									788,61		1192,31			808,61					

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджені обсяги фінансування на 2016 рік	Затверджені обсяги фінансування на І-ІІ-ІІІ квартали 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ПП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінансові обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець	
						у т.ч.:						використано на централізовані поставку, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за І-ІІ-ІІІ кварталами 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за І-ІІ-ІІІ кварталами 2016 року				фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
П.7.	<b>Модернізація, технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, усього, у т.ч.:</b>	<b>50,84</b>	<b>885,41</b>	<b>885,41</b>	<b>84,23</b>	<b>84,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,23</b>	<b>25,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885,41</b>	<b>84,23</b>	<b>50,84</b>			<b>0,00</b>	<b>84,23</b>	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	50,84	885,41	885,41	84,23	84,23	0,00	0,00	84,23	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	885,41	84,23	50,84			0,00	84,23	
	за рахунок амортизації	50,84	885,41	885,41	84,23	84,23	0,00	0,00	84,23	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	885,41	84,23	50,84			0,00	84,23	
П.7.1.1	Технічне переоснащення в межах проектних рішень скорингованого робочого проекту «Модернізація інформаційної системи адміністрації Южної ЕС НЕК «Укрэнерго» з целью создания клиент-серверной архитектуры по технологии «тонкий клиент»(інв № 60281).	50,84	798,97	798,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,97	0,00	50,84			0,00	0,00	ТОВ Компанія "Скайлайн електронік"
	за рахунок амортизації	50,84	798,97	798,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,97	0,00	50,84			0,00	0,00	
П.7.1.2	Технічне переоснащення АРМ	0,00	86,44	86,44	84,23	84,23	0,00	0,00	84,23	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	84,23	0,00			0,00	84,23	
	за рахунок амортизації	0,00	86,44	86,44	84,23	84,23	0,00	0,00	84,23	25,27	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	84,23	0,00			0,00	84,23	
П.8.	<b>Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>1270,90</b>	<b>33873,12</b>	<b>647,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1270,90</b>			<b>647,39</b>	<b>0,00</b>	
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:	1270,90	33225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1270,90			0,00	0,00	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	0,00	647,39	647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,39	0,00	0,00			647,39	0,00	
	за рахунок амортизації	0,00	647,39	647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,39	0,00	0,00			647,39	0,00	
	невикористані кошти 2015 року	1270,90	33225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1270,90			0,00	0,00	
П.8.4.	<b>Дооснащення діючих об'єктів ЗДТУ</b>	<b>1270,90</b>	<b>33225,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1270,90</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	невикористані кошти 2015 року	1270,90	33225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1270,90			0,00	0,00	
П.8.4.1.)	Модернізація центрального диспетчерського пункту з реконструкцією приміщень та інженерних мереж будівлі управління Південної електроенергетичної системи(інв.№00001, №00006).	1270,90	33225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1270,90			0,00	0,00	ТОВ "Інтен"
	невикористані кошти 2015 року	1270,90	33225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1270,90			0,00	0,00	
П.8.8.	<b>Дооснащення діючих об'єктів СТЗ</b>	<b>0,00</b>	<b>647,39</b>	<b>647,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>647,39</b>	<b>0,00</b>	
	за рахунок амортизації	0,00	647,39	647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,39	0,00	0,00			647,39	0,00	
П.8.8.1.	Газобалонне обладнання	0,00	647,39	647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,39	0,00	0,00			647,39	0,00	ТОВ "Дажь"
	за рахунок амортизації	0,00	647,39	647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,39	0,00	0,00			647,39	0,00	
П.9.	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:</b>	<b>387,95</b>	<b>839,72</b>	<b>839,72</b>	<b>513,98</b>	<b>14,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,07</b>	<b>375,95</b>	<b>117,97</b>	<b>505,92</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:	49,46	478,68	478,68	478,68	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	463,77	14,91	117,97	167,43			0,00	0,00	
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	338,49	361,04	361,04	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	361,04	0,00	338,49			0,00	0,00	
	за рахунок амортизації	338,49	361,04	361,04	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	361,04	0,00	338,49			0,00	0,00	
	невикористані кошти 2015 року	49,46	478,68	478,68	478,68	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	463,77	14,91	117,97	64,37			0,00	0,00	
П.9.1.	<b>Служба підстанцій</b>	<b>110,36</b>	<b>54,32</b>	<b>54,32</b>	<b>35,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,30</b>	<b>54,32</b>	<b>0,00</b>	<b>110,36</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	за рахунок амортизації	110,36	54,32	54,32	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	54,32	0,00	110,36			0,00	0,00	
П.9.1.1	Коригування проекту: Технічне переоснащення в межах проекту "Реконструкція компенсації емісійних струмів замикання на землю в мережі 10 кВ ПС 220 кВ Центроліт" (інв.№ 17719 м.Одеса, 21 км. Старокієвської дороги).	110,36	32,35	32,35	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	32,35	0,00	110,36			0,00	0,00	НПЦР ОЕС України
	за рахунок амортизації	110,36	32,35	32,35	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	32,35	0,00	110,36			0,00	0,00	
П.9.1.2	Технічне переоснащення ВРП 330 кВ підстанції вищою напругою 330кВ з заміною комплексу конденсаторів зв'язку СМР -166(√3 на сучасні (для повторного використання на об'єктах)	0,00	21,97	21,97	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	21,97	0,00	0,00			0,00	0,00	НПЦР ОЕС України
	за рахунок амортизації	0,00	21,97	21,97	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	21,97	0,00	0,00			0,00	0,00	
П.9.2.	<b>Служба ліній</b>	<b>0,00</b>	<b>195,61</b>	<b>195,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	за рахунок амортизації	0,00	195,61	195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,61	0,00	0,00			0,00	0,00	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на І-ІІ-ІІІ квартали 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінансові обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець			
						використано коштів з початку року безсерйєвним структурним підрозділом, усього	у т.ч.:		обладнання		інше		використано на централизованні поставки, включаючи аванси* **	план освоєння капіталовкладень за І-ІІ-ІІІ квартали 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	18				19	20		21	22	
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:													
												аванси													ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
П.9.2.1.	"Реконструкція ПЛІ-330 кВ Усадове-Аджалик №1 в прогоні опор №14-19 шляхом заміни існуючих металевих та з/б опор на нові металеві опори" (інв.№13330) Суворівська райдержадміністрація, Суворівського р-ну, м.Одеса	0,00	195,61	195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,61	0,00	0,00			0,00	0,00	ТОВ "Проенерджі"			
	за рахунок амортизації		195,61	195,61	0,00	0,00									195,61		0,00								
П.9.3.	Служба РЗА	0,00	463,77	463,77	463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00	103,06	103,06			0,00	0,00				
	невикористані кошти 2015 року	0,00	463,77	463,77	463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00	103,06	103,06			0,00	0,00				
(П.9.3.1.)	Робочий проект: "ПС 330 кВ "Котовська". Реконструкція пристроїв РЗА ПЛІ-330 кВ Рибниці 1 та Рибниці 2. (інв.№17956), Одеська обл., Котовський р-н, с.Великий Фонтан	0,00	103,06	103,06	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,06	0,00	103,06	103,06			0,00	0,00	Ц/П НЕК			
	невикористані кошти 2015 року		103,06	103,06	103,06	0,00								103,06		103,06	103,06								
(П.9.3.2.)	Робочий проект: "ПС 330 кВ "Новоодеська". Реконструкція САВН (системної автоматики вимкнення навантаження)". (інв.№23600). Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Петропольське, 28 км траси Одеса-Рені.	0,00	46,15	46,15	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Ц/П НЕК			
	невикористані кошти 2015 року		46,15	46,15	46,15	0,00								46,15			0,00								
(П.9.3.3.)	Робочий проект: "ПС 330 кВ "Усадове". Реконструкція САВН (системної автоматики вимкнення навантаження)". (інв.№17872) Одеська обл., Біляївський р-н, с.Усадове.	0,00	63,77	63,77	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Ц/П НЕК			
	невикористані кошти 2015 року		63,77	63,77	63,77	0,00								63,77			0,00								
(П.9.3.4.)	Робочий проект: "ПС 330 кВ "Усадове". Реконструкція АЧР (с автоматика частотного розвантаження)"(інв.№17872) Одеська обл., Біляївський р-н, с.Усадове.	0,00	35,74	35,74	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Ц/П НЕК			
	невикористані кошти 2015 року		35,74	35,74	35,74	0,00								35,74			0,00								
(П.9.3.6.)	Робочий проект: ПС 330 кВ «Каховська». Реконструкція пристроїв РЗА ПЛІ 330 кВ Запорізька ТЕС. (інв.№ 24509). Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Електромашинобудівельників, 2	0,00	107,83	107,83	107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,83	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Ц/П НЕК			
	невикористані кошти 2015 року		107,83	107,83	107,83	0,00								107,83			0,00								
(П.9.3.7.)	Робочий проект: ПС 330 кВ «Каховська». Реконструкція пристроїв РЗА ПЛІ 330 кВ Криворізька ТЕС. (інв.№ 24509). Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Електромашинобудівельників, 2	0,00	107,22	107,22	107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,22	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Ц/П НЕК			
	невикористані кошти 2015 року		107,22	107,22	107,22	0,00								107,22			0,00								
П.9.4.	СЗДТУ	185,73	40,01	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00	185,73			0,00	0,00				
	за рахунок амортизації	185,73	40,01	40,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00	185,73			0,00	0,00				
П.9.4.1	Коригування робочого проекту: "Прокладка ВОЛС в грозозащитном тресе по ВЛ-220 кВ "Центролит-Коминтерново" с заходом на ПС 33 кВ "Аджалик"."	185,73	40,01	40,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	0,00	185,73			0,00	0,00				
	за рахунок амортизації	185,73	40,01	40,01											40,01		185,73								
П.9.5.	СПАСО та М	0,00	49,70	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00			0,00	0,00				
	за рахунок амортизації	0,00	49,70	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00			0,00	0,00				
П.9.5.1	"Технічне переоснащення АСОЕ регіонального рівня Південної ЕС (інв. № 70554)"	0,00	49,70	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00			0,00	0,00				
	за рахунок амортизації		49,70	49,70											49,70		0,00								
П.9.6.	СББС і К	49,46	14,91	14,91	14,91	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	14,91	14,91	64,37			0,00	0,00				
	невикористані кошти 2015 року	49,46	14,91	14,91	14,91	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	14,91	14,91	64,37			0,00	0,00				



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджені обсяги фінансування на 2016 рік	Затверджені обсяги фінансування на І-ІІ-ІІІ квартали 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінансові обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавці		
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, виключаючи аванси** **	план освоєння капіталовкладень за І-ІІ-ІІІ квартали 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за І-ІІ-ІІІ квартали 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									усього	в т.ч.:			
																				аванси		ПВР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	за рахунок амортизації	0,00	471,95	471,95	298,24	298,24	0,00	0,00	298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,24		0,00	0,00	298,24			
III.2.1.17.1	Пересувний вакуумний насос НВР-1,25Д, або еквівалент	0,00	8,83	8,83	8,75	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75			№20 07.16. 1 шт.	0,00	8,75	ТОВ "ТМК "НВТех"	
	за рахунок амортизації		8,83	8,83	8,75	8,75			8,75							8,75					8,75		
III.2.1.19.1	Пристрій високого тиску серії Kercher, або аналог	0,00	210,00	210,00	137,99	137,99	0,00	0,00	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,99			№24.25.1560.1 559 07-08.16 4 шт.	0,00	137,99	ТОВ "ТМК "НВТех"	
	за рахунок амортизації		210,00	210,00	137,99	137,99			137,99							137,99					137,99		
III.2.1.20.1	Ручні моторизовані косилки	0,00	221,17	221,17	120,75	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,75			№ 1546-48, 13-17, б/н 10 шт.	0,00	120,75	ФФ "Квант"	
	за рахунок амортизації		221,17	221,17	120,75	120,75			120,75							120,75					120,75		
III.2.1.21.1	Індикатор дефектів підшипників	0,00	31,95	31,95	30,75	30,75	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75			№1544-45,18 30.06.2016 3 шт.	0,00	30,75	ТОВ "ТМК "НВТех"	
	за рахунок амортизації		31,95	31,95	30,75	30,75			30,75							30,75					30,75		
<b>III.2.2.</b>	<b>Технологічне обладнання С-І</b>	<b>0,00</b>	<b>489,48</b>	<b>489,48</b>	<b>340,35</b>	<b>278,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,06</b>	<b>0,00</b>	<b>350,53</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>350,53</b>		
	за рахунок амортизації (03)	0,00	489,48	489,48	340,35	278,29	0,00	0,00	278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06	0,00	350,53		0,00		0,00	350,53		
III.2.2.1	Кушоріз Husqvarna 545Fх (ОМЕМ - 3 шт., ММЕМ - 1 шт., ХМЕМ - 2шт.)	0,00	121,02	121,02	109,20	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20			№1558-59,26- 28 08.2016, 6шт.	0,00	109,20	ТОВ "Електроімпульс"	
	за рахунок амортизації (03)		121,02	121,02	109,20	109,20			109,20							109,20					109,20		
III.2.2.2	Бензоріз Husqvarna K 760 (ОМЕМ - 2 шт., ХМЕМ - 1 шт.)	0,00	81,24	81,24	79,76	79,76	0,00	0,00	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76			№1553 30.06.2016 3шт.	0,00	79,76	ТОВ "ТМК "НВТех"	
	за рахунок амортизації (03)		81,24	81,24	79,76	79,76			79,76							79,76					79,76		
III.2.2.3	Висоторіз Husqvarna (ОМЕМ - 1 шт., ХМЕМ - 1 шт.)	0,00	44,16	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
	за рахунок амортизації (03)		44,16	44,16	0,00	0,00			0,00							0,00					0,00	0,00	
III.2.2.4	Ножниц для різання проводів та тросів типу НСТ-40 (ММЕМ - 1 шт.)	0,00	6,60	6,60	8,33	8,33	0,00	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33			№1557 30.06.2016 1шт.	0,00	8,33	ФОП Мацкевич О.С.	
	за рахунок амортизації (03)		6,60	6,60	8,33	8,33			8,33							8,33					8,33		
III.2.2.5	Компресор (ХМЕМ - 1 шт.)	0,00	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18			№1564 09.2016 1шт.	0,00	10,18	ФОП Лінгван С.В.	
	за рахунок амортизації (03)		45,09	45,09	0,00	0,00			0,00							10,18					10,18		
III.2.2.6	Комплект пристроїв для виконання робіт в прольоті ПЛІ 330 - 500 кВ з візка з тарою (ХМЕМ-1)	0,00	29,95	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	0,00	29,95			№1556 07.16 1 шт	0,00	29,95	ВЕТ	
	за рахунок амортизації (03)		29,95	29,95	29,95	0,00			0,00					29,95	0,00	29,95					29,95		
III.2.2.7	Вібратор для бетону з глибоким шлангом 3м (ОМЕМ - 1 шт., ХМЕМ 1 шт.)	0,00	13,02	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
	за рахунок амортизації (03)		13,02	13,02	0,00	0,00			0,00							0,00					0,00	0,00	
III.2.2.8	Відбійний молоток з функцією перфоратора Makita (ОМЕМ - 1 шт., ММЕМ - 1 шт., ХМЕМ - 1 шт.)	0,00	104,37	104,37	81,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00			№1543,19,155 2 30.06.2016 3 шт	0,00	81,00	ТОВ "ТМК "НВТех"	
	за рахунок амортизації (03)		104,37	104,37	81,00	81,00			81,00							81,00					81,00		
III.2.2.9	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в нагяжних ізолюючих підвісках ПЛ СП-1 (ПС-160Б, ПС-210Б) (ПС-160Д, ПС-210В) з тарою (ММЕМ - 1 шт.)	0,00	14,34	14,34	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34	0,00	14,34			№1555 07.16 1шт.	0,00	14,34	ВЕТ	
	за рахунок амортизації (03)		14,34	14,34	14,34	0,00			0,00					14,34	0,00	14,34					14,34		
III.2.2.10	Багажник Б-1 (автомобіль УАЗ-452 та його модифікації) з тарою (ММЕМ - 2 шт.)	0,00	17,76	17,76	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	17,77			№1553-54 07.16 2шт.	0,00	17,77	ВЕТ	
	за рахунок амортизації (03)		17,76	17,76	17,77	0,00			0,00					17,77	0,00	17,77					17,77		
III.2.2.11	Вольтметр С 510 (ХМЕМ - 1 шт.)	0,00	11,93	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
	за рахунок амортизації (03)		11,93	11,93	0,00	0,00			0,00							0,00					0,00	0,00	
<b>III.2.4</b>	<b>Технологічне обладнання ЗДТУ</b>	<b>0,00</b>	<b>206,97</b>	<b>206,97</b>	<b>207,30</b>	<b>207,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,30</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,97</b>	<b>207,30</b>				<b>206,97</b>	<b>207,30</b>		
	за рахунок амортизації (03)	0,00	206,97	206,97	207,30	207,30	0,00	0,00	207,30	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	206,97	207,30				206,97	207,30		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на І-ІІ-ІІІ квартали 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передачі в монтаж, але не змонтовані	Принято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінансові обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Виконавець														
						використано коштів з початку року безсерйєзним структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включеною аванси* **	план основних капіталовкладень за І-ІІ-ІІІ кварталами 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	у т.ч.:	усього				у т.ч.: аванси	ПВР		усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси						
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси																				усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23													
III.2.4.1.	Архіватори мови на базі ПК для організації резервних систем запису диспетчерських переговорів між ДП ММЕМ та підстанціями за рахунок амортизації (03)	0,00	198,91	198,91	198,91	198,91	0,00	0,00	198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,91	198,91			№1536-39 31.05.2016 4шт.	198,91	198,91	ПАТ "Альтрон"													
III.2.4.2.	Блок П-КСС для організації селекторних наряд на ПС 330 кВ "Херсонська" - 1 шт. за рахунок амортизації (03)	0,00	8,06	8,06	8,39	8,39	0,00	0,00	8,39	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	8,39			№1565 09.16 1шт.	8,06	8,39	ТОВ "Полігон"													
III.2.5.	СПАСО та М за рахунок амортизації (03)	0,00	1010,10	1010,10	409,00	409,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1010,10	409,00		0,00		0,00	409,00														
III.2.5.1	Мультиметр АРРА 106 - 6 шт. за рахунок амортизації (03)	0,00	36,42	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00				0,00	0,00														
III.2.5.2	Вимірвач різниці фаз Ф 2-34 - 1 шт. за рахунок амортизації (03)	0,00	26,26	26,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,26	0,00				0,00	0,00														
III.2.5.3	Багатофункціональний пристрій MF 4780w - 1 за рахунок амортизації (03)	0,00	13,25	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00				0,00	0,00														
III.2.5.4	Калібратор температури Huperion Plus 936 за рахунок амортизації (03)	0,00	422,65	422,65	409,00	409,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,65	409,00			№25 08.2016 1 шт.	0,00	409,00	ТОВ "Тек Кню Україна"													
III.2.5.5	Установка повірочна переносна УППУ-МЕ 3.1 КМ-П-02 за рахунок амортизації (03)	0,00	511,52	511,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,52	0,00				0,00	0,00														
III.2.7.	Служба обчислювальної техніки за рахунок амортизації (03)	0,00	847,98	691,10	391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,15	1112,00	812,05				821,65	812,05														
III.2.7.1.	Стационарне (ПЕОМ) за рахунок амортизації	0,00	456,83	299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,95	0,00				9,60	0,00														
III.2.7.2.1.	Невикористані кошти 2015 року	0,00	391,15	391,15	391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,15	812,05	812,05				812,05	812,05														
III.2.7.2.2.	Ноутбуки за рахунок амортизації	0,00	192,60	192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,60	0,00				0,00	0,00														
III.2.7.2.3.	Монітори за рахунок амортизації	0,00	97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00				0,00	0,00														
III.2.7.3.	Монітори за рахунок амортизації	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00				9,60	0,00														
III.2.7.4.1.	БФП формату А4 малої продуктивності за рахунок амортизації	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00				9,60	0,00														
III.2.7.4.2.	БФП формату А4 середньої продуктивності за рахунок амортизації	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00														
III.2.7.4.3.	БФП формату А3 середньої продуктивності за рахунок амортизації	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00														
III.2.7.2.1.1.	Стационарне (ПЕОМ) невикористані кошти 2015 року	0,00	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00														
III.2.7.2.2.1.	Мобільне (ноутбук середньої потужності) невикористані кошти 2015 року	0,00	341,25	341,25	341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,25	712,25	712,25			№ 03.2016 35 шт.	712,25	712,25	Ц/П НЕК													
III.2.7.2.2.2.	Мобільне (ноутбук середньої потужності) невикористані кошти 2015 року	0,00	49,90	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	99,80	99,80			№ 03.2016 4 шт.	99,80	99,80	Ц/П НЕК													
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, невикористані кошти 2015 року, у т.ч.:	0,00	9148,96	9148,96	5323,84	4098,84	0,00	0,00	4098,70	4098,70	0,14	0,00	0,00	1225,00	9148,96	1225,14		0,00		9148,96	1225,14	0,00													
	об'єкти 2016 року, у т.ч.:	0,00	1225,51	1225,51	1225,14	0,14	0,00	0,00	1225,00	0,00	0,14	0,00	0,00	1225,00	1225,51	1225,14		0,00		1225,51	1225,14														
	за рахунок амортизації (03)	0,00	7923,45	7923,45	4098,70	4098,70	0,00	0,00	4098,70	4098,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7923,45	0,00		0,00		7923,45	0,00	0,00													
	невикористані кошти 2015 року	0,00	1225,51	1225,51	1225,14	0,14	0,00	0,00	1225,00	0,00	0,14	0,00	0,00	1225,00	1225,51	1225,14		0,00		1225,51	1225,14														
III.3.3.1.	Автопідійомник h=42 м на базі МА3 (6х6) за рахунок амортизації	0,00	5614,85	5614,85	3473,96	3473,96	0,00	0,00	3473,96	3473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5614,85	0,00		0,00		5614,85	0,00														
III.3.9.1.	Вантажопасажирський автомобіль типу УАЗ за рахунок амортизації	0,00	600,14	600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,14	0,00				600,14	0,00														
III.3.11.1.	Мікроавтобус типу ІАЗ, 12 пас. міськ за рахунок амортизації	0,00	600,14	600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,14	0,00				600,14	0,00														
III.3.13.1.	Трактор колісний типу ХТЗ (ХТЗ-150К-09-25) за рахунок амортизації	0,00	629,15	629,15	311,00	311,00	0,00	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,15	0,00				629,15	0,00														
III.3.13.1.1.	Трактор колісний типу ХТЗ (ХТЗ-150К-09-25) за рахунок амортизації	0,00	629,15	629,15	311,00	311,00	0,00	0,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,15	0,00				629,15	0,00														
III.3.13.1.1.1.	Трактор ХТЗ Т-150К-09-25 невикористані кошти 2015 року	0,00	1079,31	1079,31	313,74	313,74	0,00	0,00	313,74	313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1079,31	0,00				1079,31	0,00														
III.3.13.1.1.1.1.	Трактор ХТЗ Т-150К-09-25 невикористані кошти 2015 року	0,00	1079,31	1079,31	313,74	313,74	0,00	0,00	313,74	313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1079,31	0,00			№1547 06.2016 1 шт.	1079,31	0,00	ТОВ "ВТК "Юджизельм аш"													
		0,00	1225,51	1225,51	1225,14	0,14	0,00	0,00	1225,00	0,00	0,14	0,00	0,00	1225,00	1225,51	1225,14				1225,51	1225,14														