

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за січень-вересень 2016 року по Південній ЕС (власні кошти)

(тис.грн. без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	3	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)									13
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Заплановано профінансувати за 2016 рік	заплановано профінансувати за I-III квартали 2016 року	виконано	%	заплановано профінансувати за I-III квартали 2016 року	виконано	%	заплановано профінансувати за I-III квартали 2016 року	виконано	%	Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
	II+III Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення об'єктів+придбання основних засобів, всього:	97806,93	45050,99	24269,86	53,87%	24782,36	9332,51	37,66%	20453,76	9448,03	46,19%	-20 781,13
	об'єкти 2015року	39796,22	6570,49	4223,75	64,28%	9119,83	4355,38	47,76%	10413,37	5293,29	50,83%	-2 346,74
	об'єкти 2016 року	58010,71	38480,50	20046,11	52,09%	15662,53	4977,13	31,78%	10040,39	4154,74	41,38%	-18 434,39
	II. Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання електричних мереж, усього, у.т.ч.:	82717,07	32012,64	16197,35	50,60%	12940,79	5556,92	42,94%	9912,64	5672,44	57,22%	-15 815,29
	об'єкти 2015року	37523,31	4297,58	1951,21	45,40%	7082,27	2318,19	32,73%	8375,81	3256,10	38,88%	-2 346,37
	об'єкти 2016 року	45193,76	27715,06	14246,14	51,40%	5858,52	3238,73	55,28%	1536,83	2416,34	157,23%	-13 468,92
	II.1. Заміна, модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання підстанцій, усього, у.т.ч.:	14048,25	7735,59	5372,60	69,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-2 362,99
	об'єкти 2015року	1666,28	1666,28	0,00	0,00%			0,00%			0,00%	-1 666,28
	об'єкти 2016 року	12381,97	6069,31	5372,60	88,52%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	-696,71
	II.2. Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення обладнання ліній, усього, у.т.ч.:	18657,80	16591,26	8275,74	49,88%	6830,77	4633,64	67,83%	6943,82	3798,44	54,70%	-8 315,52
	об'єкти 2015року	1916,03	1916,03	1321,47	68,97%	6830,77	1974,24	28,90%	6943,82	1908,44	27,48%	-594,56
	об'єкти 2016 року	16741,77	14675,23	6954,27	47,39%		2659,40	0,00%		1890,00	0,00%	-7 720,96
	II.3. Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення пристроїв РЗА, усього, у.т.ч.:	8122,71	2858,25	1016,93	35,58%	193,81	255,96	132,07%	253,89	242,27	95,42%	-1 841,32
	об'єкти 2015року	193,81	193,81	176,88	91,26%	193,81	182,19	94,00%	253,89	242,27	95,42%	-16,93
	об'єкти 2016 року	7928,90	2664,44	840,05	31,53%		73,77	0,00%		0,00	0,00%	-1 824,39
	II.4. Модернізація і технічне переоснащення засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у.т.ч.:	3700,47	1666,41	395,51	23,73%	3218,85	465,12	14,45%	1258,93	1547,50	122,92%	-1 270,90
	об'єкти 2015року	42,78	42,78	-25,82	-60,36%	42,78	43,79	102,36%	1178,10	1105,39	93,83%	-68,60
	об'єкти 2016 року	3657,69	1623,63	421,33	25,95%	3176,07	421,33	13,27%	80,83	442,11	546,97%	-1 202,30
	II.5. Модернізація систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у.т.ч.:	1800,98	0,00	538,36	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	538,36
	об'єкти 2015року				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
	об'єкти 2016 року	1800,98		538,36	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	538,36
	II.6. Модернізація і реконструкція будівель та споруд, усього, у.т.ч.:	788,61	788,61	0,00	0,00%	788,61	0,00	0,00%	808,61	0,00	0,00%	-788,61
	об'єкти 2015року				0,00%			0,00%			0,00%	0,00

1	2	3	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)									13
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
заплановано профінансувати за I-III квартали 2016 року	виконано	%	заплановано профінансувати за I-III квартали 2016 року	виконано	%	заплановано профінансувати за I-III квартали 2016 року	виконано	%	Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)			
	об'єкти 2016 року	788,61	788,61	0,00	0,00%	788,61	0,00	0,00%	808,61	0,00	0,00%	-788,61
II.7.	Модернізація, реконструкція, технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, усього, у.т.ч.:	885,41	885,41	84,23	9,51%	885,41	84,23	9,51%	0,00	84,23	0,00%	-801,18
	об'єкти 2015 року				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
	об'єкти 2016 року	885,41	885,41	84,23	9,51%	885,41	84,23	9,51%		84,23	0,00%	-801,18
II.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у.т.ч.:	33873,12	647,39	0,00	0,00%	647,39	0,00	0,00%	647,39	0,00	0,00%	-647,39
	об'єкти 2015 року	33225,73			0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00
	об'єкти 2016 року	647,39	647,39	0,00	0,00%	647,39	0,00	0,00%	647,39	0,00	0,00%	-647,39
II.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у.т.ч.:	839,72	839,72	513,98	61,21%	375,95	117,97	31,38%	0,00	0,00	0,00%	-325,74
	об'єкти 2015 року	478,68	478,68	478,68	100,00%	14,91	117,97	791,21%			0,00%	0,00
	об'єкти 2016 року	361,04	361,04	35,30	9,78%	361,04	0,00	0,00%			0,00%	-325,74
III.	Придбання основних засобів, усього, у.т.ч.:	15089,86	13038,35	8072,51	61,91%	11841,57	3775,59	31,88%	10541,12	3775,59	35,82%	-4 965,84
	об'єкти 2015 року	2272,91	2272,91	2272,54	99,98%	2037,56	2037,19	99,98%	2037,56	2037,19	99,98%	-0,37
	об'єкти 2016 року	12816,95	10765,44	5799,97	53,88%	9804,01	1738,40	17,73%	8503,56	1738,40	20,44%	-4 965,47
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у.т.ч.:	2914,42	1019,79	1102,63	108,12%	363,54	473,33	130,20%	363,54	473,33	130,20%	82,84
	об'єкти 2015 року	656,25	656,25	656,25	100,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00
	об'єкти 2016 року	2258,17	363,54	446,38	122,79%	363,54	473,33	130,20%	363,54	473,33	130,20%	82,84
III.2	Технологічне обладнання, усього, у.т.ч.:	3026,48	2869,60	1646,04	57,36%	2329,07	2077,12	89,18%	1028,62	2077,12	201,93%	-1 223,56
	об'єкти 2015 року	391,15	391,15	391,15	100,00%	812,05	812,05	100,00%	812,05	812,05	100,00%	0,00
	об'єкти 2016 року	2635,33	2478,45	1254,89	50,63%	1517,02	1265,07	83,39%	216,57	1265,07	584,14%	-1 223,56
III.3	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у.т.ч.:	9148,96	9148,96	5323,84	58,19%	9148,96	1225,14	13,39%	9148,96	1225,14	13,39%	-3 825,12
	об'єкти 2015 року	1225,51	1225,51	1225,14	99,97%	1225,51	1225,14	99,97%	1225,51	1225,14	99,97%	-0,37
	об'єкти 2016 року	7923,45	7923,45	4098,70	51,73%	7923,45	0,00	0,00%	7923,45	0,00	0,00%	-3 824,75