

## 1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми Південної ЕС за 2015 рік

1	2 Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з нарастаючим підсумком з початку року)									Невикористан о коштів (гр.4 - гр.3)
		Профінансовано			Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
		Заплановано профінансувати за 2015 рік	Виконано	% періоду	Заплановано профінансувати за 2015 рік	Виконано	% періоду	Заплановано профінансувати за 2015 рік	Виконано	% періоду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>П.+Ш.</b>	<b>Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	128315,53	60827,09	47,40%	143973,19	61473,30	42,70%	151020,46	37787,63	25,02%	-67 488,44
	об'єкти 2015 року	128315,53	60827,09	47,40%	143973,19	61473,30	42,70%	151020,46	37787,63	25,02%	-67 488,44
<b>П.</b>	<b>Реконструкція, технічне переоснащення обладнання електричних мереж, усього, у т.ч.:</b>	114899,23	56949,70	49,56%	130556,89	57332,18	43,91%	137604,16	33646,50	24,45%	-57 949,53
	об'єкти 2015 року	114899,23	56949,70	49,56%	130556,89	57332,18	43,91%	137604,16	33646,50	24,45%	-57 949,53
<b>П.1.</b>	<b>Заміна, реконструкція, технічне переоснащення обладнання підстанцій, усього, у т.ч.:</b>	20792,80	21513,12	103,46%	28247,66	26275,84	93,02%	30068,30	28025,17	93,21%	720,32
	об'єкти 2015 року	20792,80	21513,12	103,46%	28247,66	26275,84	93,02%	30068,30	28025,17	93,21%	720,32
<b>П.2.</b>	<b>Реконструкція, технічне переоснащення обладнання ліній, усього, у т.ч.:</b>	49794,54	16408,73	32,95%	60255,88	26061,20	43,25%	65432,61	3646,22	5,57%	-33 385,81
	об'єкти 2015 року	49794,54	16408,73	32,95%	60255,88	26061,20	43,25%	65432,61	3646,22	5,57%	-33 385,81
<b>П.3.</b>	<b>Реконструкція, технічне переоснащення пристроїв РЗА, усього, у т.ч.:</b>	2444,63	0,00	0,00%	194,43	0,00	0,00%	254,51	0,00	0,00%	-2 444,63
	об'єкти 2015 року	2444,63	0,00	0,00%	194,43	0,00	0,00%	254,51	0,00	0,00%	-2 444,63
<b>П.4.</b>	<b>Технічне переоснащення засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т.ч.:</b>	1053,49	1079,33	102,45%	1053,49	1079,33	102,45%	1109,49	0,00	0,00%	25,84
	об'єкти 2015 року	1053,49	1079,33	102,45%	1053,49	1079,33	102,45%	1109,49	0,00	0,00%	25,84
<b>П.5.</b>	<b>Технічне переоснащення систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.:</b>	897,00	870,73	97,07%	897,00	870,73	97,07%	982,18	955,91	97,33%	-26,27
	об'єкти 2015 року	897,00	870,73	97,07%	897,00	870,73	97,07%	982,18	955,91	97,33%	-26,27
<b>П.6.</b>	<b>Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:</b>	2213,59	2104,62	95,08%	2213,59	2104,62	95,08%	2309,90	1019,21	44,12%	-108,97
	об'єкти 2015 року	2213,59	2104,62	95,08%	2213,59	2104,62	95,08%	2309,90	1019,21	44,12%	-108,97
<b>П.8.</b>	<b>Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	36147,12	14239,60	39,39%	36147,12	0,00	0,00%	37447,17	0,00	0,00%	-21 907,52
	об'єкти 2015 року	36147,12	14239,60	39,39%	36147,12	0,00	0,00%	37447,17	0,00	0,00%	-21 907,52
<b>П.9.</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:</b>	1556,06	733,57	47,14%	1547,72	940,45	60,76%	0,00	0,00	0,00%	-822,49
	об'єкти 2015 року	1556,06	733,57	47,14%	1547,72	940,45	60,76%			0,00%	-822,49
<b>Ш.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	13416,30	3877,39	28,90%	13416,30	4141,12	30,87%	13416,30	4141,13	30,87%	-9 538,91
	об'єкти 2015 року	13416,30	3877,39	28,90%	13416,30	4141,12	30,87%	13416,30	4141,13	30,87%	-9 538,91
<b>Ш.1</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:</b>	4743,89	1931,60	40,72%	4743,89	2587,85	54,55%	4743,89	2587,85	54,55%	-2 812,29
	об'єкти 2015 року	4743,89	1931,60	40,72%	4743,89	2587,85	54,55%	4743,89	2587,85	54,55%	-2 812,29
<b>Ш.2</b>	<b>Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:</b>	2935,74	1945,79	66,28%	2935,74	1546,11	52,67%	2935,74	1546,12	52,67%	-989,95
	об'єкти 2015 року	2935,74	1945,79	66,28%	2935,74	1546,11	52,67%	2935,74	1546,12	52,67%	-989,95
<b>Ш.3</b>	<b>Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:</b>	5736,67	0,00	0,00%	5736,67	7,16	0,12%	5736,67	7,16	0,12%	-5 736,67
	об'єкти 2015 року	5736,67	0,00	0,00%	5736,67	7,16	0,12%	5736,67	7,16	0,12%	-5 736,67
<b>Ш.4</b>	<b>Програмне забезпечення, усього, у т.ч.:</b>			0,00%			0,00%			0,00%	0,00
	.....			0,00%			0,00%			0,00%	0,00