

2. Детальний звіт  
про виконання заходів Інвестиційної програми по ВП Південна ЕС за 2015 рік

(тис. грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незavrшене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта прийнятності комісії), фізичні обсяги	Введення ОЗ		Виконавця	
					Використано коштів з початку року (включаючи структурним підрозділом, усього)	у т.ч.:						Використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2015 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						БМР		Обладнання		Інше											
						всього	аванси	всього	аванси	всього	аванси										ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
II+III	<b>Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів+придбання основних засобів, всього:</b>	<b>8036,01</b>	<b>128315,53</b>	<b>60827,09</b>	<b>57244,04</b>	<b>50264,65</b>	<b>20316,80</b>	<b>6338,47</b>	<b>4283,30</b>	<b>640,92</b>			<b>3583,05</b>	<b>143973,19</b>	<b>61473,30</b>	<b>31721,68</b>	<b>949,40</b>		<b>151020,46</b>	<b>37787,63</b>	
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:	8036,01	128315,53	60827,09	57244,04	50264,65	20316,80	6338,47	4283,30	640,92			3583,05	143973,19	61473,30	31721,68	949,40		151020,46	37787,63	
	за рахунок амортизації	8036,01	128315,53	60827,09	57244,04	50264,65	20316,80	6338,47	4283,30	640,92			3583,05	143973,19	61473,30	31721,68	949,40		151020,46	37787,63	
	за рахунок доходу від іншої діяльності																				
II.	<b>Реконструкція, технічне переоснащення обладнання електричних мереж, усього, у т.ч.:</b>	<b>8036,01</b>	<b>114899,23</b>	<b>56949,70</b>	<b>55188,87</b>	<b>50264,65</b>	<b>20316,80</b>	<b>4283,30</b>	<b>4283,30</b>	<b>640,92</b>			<b>1760,83</b>	<b>130556,89</b>	<b>57332,18</b>	<b>31721,68</b>	<b>949,40</b>		<b>137604,16</b>	<b>33646,50</b>	
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:	8036,01	114899,23	56949,70	55188,87	50264,65	20316,80	4283,30	4283,30	640,92			1760,83	130556,89	57332,18	31721,68	949,40		137604,16	33646,50	
	за рахунок амортизації	8036,01	114899,23	56949,70	55188,87	50264,65	20316,80	4283,30	4283,30	640,92			1760,83	130556,89	57332,18	31721,68	949,40		137604,16	33646,50	
	за рахунок доходу від іншої діяльності																				
II.1.	<b>Заміна, реконструкція, технічне переоснащення обладнання підстанцій, усього, у т.ч.:</b>	<b>1820,42</b>	<b>20792,80</b>	<b>21513,12</b>	<b>21440,22</b>	<b>17156,92</b>	<b>1784,57</b>	<b>4283,30</b>	<b>4283,30</b>				<b>72,90</b>	<b>28247,66</b>	<b>26275,84</b>	<b>71,10</b>			<b>30068,30</b>	<b>28025,17</b>	
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:	1820,42	20792,80	21513,12	21440,22	17156,92	1784,57	4283,30	4283,30				72,90	28247,66	26275,84	71,10			30068,30	28025,17	
	за рахунок амортизації	1820,42	20792,80	21513,12	21440,22	17156,92	1784,57	4283,30	4283,30				72,90	28247,66	26275,84	71,10			30068,30	28025,17	
	за рахунок доходу від іншої діяльності																				
II.1.5.4.1.	Заміна повітряного вимикача ВВ-330-6В на елегазовий на ПС 330кВ Трихати(інв.№170003) Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с.Трихати,вул.Промислова,буд.№1	106,10	1846,11	1140,49	1140,49	1140,49	345,11						4172,63	3487,85	0,00			№ 12.2015	4278,73	3593,95	ТОВ "Січ Енерго"
	за рахунок амортизації	106,10	1846,11	1140,49	1140,49	1140,49	345,11						4172,63	3487,85	0,00				4278,73	3593,95	
II.1.5.7.1.	ПС-330кВ "Новоодеська" ВРП-110кВ. Заміна масляних вимикачів У-110 приєднань "Ш.Балка", "Канал" на елегазові вимикачі з встановленням ТС-110 .	71,10	2992,43	2631,24	2631,24			2631,24	2631,24				2992,43			71,10			3063,53		ТОВ "Енержі інжиніринг"
	за рахунок амортизації	71,10	2992,43	2631,24	2631,24			2631,24	2631,24				2992,43			71,10			3063,53		
II.1.5.7.2.	ПС-330 кв "Арциз".ВРП-110 кв. Заміна одного масляного вимикача 110 кВ на приєднанні "Старокозаче" на елегазовий	44,97	1232,16	1478,27	1478,27	1478,27							1232,16	1478,27				№ 12.2015	1277,13	1523,24	ТОВ "Енержі інжиніринг"
	за рахунок амортизації	44,97	1232,16	1478,27	1478,27	1478,27							1232,16	1478,27					1277,13	1523,24	
II.1.8.7.1.	ПС-330кВ "Трихати" ВРП-330кВ (інв.№17003).Модернізація з заміною вимірювальних трансформаторів напруги ТН-35-2АТ (3шт.) на трансформатори сучасної конструкції.		75,30	72,90									72,90	75,30	74,46			№ 344 31.03.2015р. 3шт.	76,08	74,46	Ц/П НЕК, госп/сп.
	за рахунок амортизації		75,30										72,90	75,30	74,46				76,08	74,46	
II.1.9.3.1.	ПС-330кВ "Херсонська" ВРП-330 кв. Заміна розрядників 330,150,35кВ автотрансформатора ІАТ на обмежувачі перенапруги	21,49	484,41	800,07	800,07	389,90		410,17	410,17				484,41	800,07				№ 12.2015	505,90	821,56	ТОВ "Енержі сервіс"
	за рахунок амортизації	21,49	484,41	800,07	800,07	389,90		410,17	410,17				484,41	800,07					505,90	821,56	
II.1.10.4.1.	ПС-330кВ "Трихати". ВРП-330кВ. Заміна двох роз'єднувачів 220кВ приєднання ПЛ-220кВ – Комінтернове	44,09	1286,81	1324,36	1324,36	82,47		1241,89	1241,89				1286,81	1324,36				№ 12.2015	1330,34	1368,45	ТОВ "Енержі інжиніринг"
	за рахунок амортизації	44,09	1286,81	1324,36	1324,36	82,47		1241,89	1241,89				1286,81	1324,36					1330,34	1368,45	
II.1.23.1.	ПС-330кВ "Усагове". Реконструкція апаратної маслогосподарства РЦПРО	349,82	2503,07	2327,07	2327,07	2327,07	1439,46						2503,07	2327,07				№ 12.2015	2852,89	2676,89	ТОВ "СК "Бізнесбудмонтаж"
	за рахунок амортизації	349,82	2503,07	2327,07	2327,07	2327,07	1439,46						2503,07	2327,07					2852,89	2676,89	
II.1.23.2.	Реконструкція ВРУ -110 кВ ПС-330 кВ "Усагове" для приєднання ПС - 110 кВ "Марзалівська"	1182,85	10372,51	11738,73	11738,73	11738,73							15500,85	16783,77				№ 12.2015	16683,70	17966,62	КВ та КП "Союз"



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів							Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Введення ОЗ		Виконавць		
						у т.ч.:						Використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2015 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						БМР		Обладнання		Інше												
						всього	аванси	всього	аванси	всього	аванси											
в т.ч.:	в т.ч.:	ПВР																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
II.5.2.1.	Реконструкція АСОЕ локального рівня ПС 330 кВ «Аджалико»	28,25	303,72	293,85	293,85	293,85	90,69							303,72	293,85	0,00		№27 30.11.2015	331,97	322,10	ТОВ "Укргазтех"	
	за рахунок амортизації	28,25	303,72	293,85	293,85	293,85	90,69							303,72	293,85	0,00			331,97	322,10		
II.5.2.2.	Реконструкція АСОЕ локального рівня ПС 220 кВ «Центроліт»	36,90	388,23	375,54	375,54	375,54	116,15							388,23	375,54	0,00		№26 30.11.2015	425,13	412,44	ТОВ "Укргазтех"	
	за рахунок амортизації	36,90	388,23	375,54	375,54	375,54	116,15							388,23	375,54	0,00			425,13	412,44		
II.5.2.3.	Реконструкція АСОЕ локального рівня ПС 330 кВ «Херсонська»	20,03	205,05	201,34	201,34	201,34	61,34							205,05	201,34	0,00		№ 30.11.2015	225,08	221,37	ТОВ "Укргазтех"	
	за рахунок амортизації	20,03	205,05	201,34	201,34	201,34	61,34							205,05	201,34	0,00			225,08	221,37		
II.6.	<b>Модернізація і реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:</b>	<b>106,90</b>	<b>2213,59</b>	<b>2104,62</b>	<b>2104,62</b>	<b>2104,62</b>	<b>1392,53</b>							<b>2213,59</b>	<b>2104,62</b>	<b>1192,31</b>			<b>2309,90</b>	<b>1019,21</b>		
	<b>об'єкти 2015 року, у т.ч.:</b>	<b>106,90</b>	<b>2213,59</b>	<b>2104,62</b>	<b>2104,62</b>	<b>2104,62</b>	<b>1392,53</b>							<b>2213,59</b>	<b>2104,62</b>	<b>1192,31</b>			<b>2309,90</b>	<b>1019,21</b>		
	за рахунок амортизації	106,90	2213,59	2104,62	2104,62	2104,62	1392,53							2213,59	2104,62	1192,31			2309,90	1019,21		
	за рахунок доходу від іншої діяльності																					
II.6.10.1	Ремонтно-виробнича база Одеських МЕМ, м.Одеса. Реконструкція виробничої будівлі під влаштування лабораторій та майстерень.	69,57	1361,27	1122,74	1122,74	1122,74	1074,94							1361,27	1122,74	1192,31			1430,84		ТОВ "СК "Бізнесбудмонтаж"	
	за рахунок амортизації	69,57	1361,27	1122,74	1122,74	1122,74	1074,94							1361,27	1122,74	1192,31			1430,84			
II.6.10.2	ПС 330 кВ "Херсонська". Реконструкція приміщення акумуляторної батареї будівлі загальнопідстанційного пункту керування з встановленням кондиционерів.	5,60	145,76	162,77	162,77	162,77	50,75							145,76	162,77			№ 12.2015	151,36	168,37	ТОВ "Фріготехнік-ЛТД"	
	за рахунок амортизації	5,60	145,76	162,77	162,77	162,77	50,75							145,76	162,77				151,36	168,37		
II.6.10.3	Реконструкція системи блискавки захисту будівель і споруд РВБ ММЕМ м.Вознесенськ.	21,14	134,23	120,66	120,66	120,66	40,22							134,23	120,66			№1506 12.201	155,37	141,80	ТОВ "Клімат-сервіс-Миколаїв"	
	за рахунок амортизації	21,14	134,23	120,66	120,66	120,66	40,22							134,23	120,66				155,37	141,80		
II.6.10.4	Ремонтно-виробнича база ОМЕМ Реконструкція інженерних мереж (електропостачання)	10,59	572,33	698,45	698,45	698,45	226,61							572,33	698,45			№ 12.2015	572,33	709,04	ПП "Енергоремні аладка"	
	за рахунок амортизації	10,59	572,33	698,45	698,45	698,45	226,61							572,33	698,45				572,33	709,04		
II.8.	<b>Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>1300,05</b>	<b>36147,12</b>	<b>14239,60</b>	<b>14239,60</b>	<b>14239,60</b>	<b>14239,60</b>							<b>36147,12</b>		<b>1300,05</b>			<b>37447,17</b>			
	<b>об'єкти 2015 року, у т.ч.:</b>	<b>1300,05</b>	<b>36147,12</b>	<b>14239,60</b>	<b>14239,60</b>	<b>14239,60</b>	<b>14239,60</b>							<b>36147,12</b>		<b>1300,05</b>			<b>37447,17</b>			
	за рахунок амортизації	1300,05	36147,12	14239,60	14239,60	14239,60	14239,60							36147,12		1300,05			37447,17			
	за рахунок доходу від іншої діяльності																					
II.8.1.	<b>Дооснащення діючих об'єктів СОО</b>	<b>29,15</b>	<b>182,97</b>											<b>182,97</b>		<b>29,15</b>			<b>212,12</b>			
	за рахунок амортизації	29,15	182,97											182,97		29,15			212,12			
	за рахунок доходу від іншої діяльності																					
II.8.1.1.	Реконструкція інженерної системи захисту периметру ПС - 330 кВ "Арциз" з встановленням системи "Сгоза" (інв. № 526)	15,84	63,99											63,99		15,84			79,83			
	за рахунок амортизації	15,84	63,99											63,99		15,84			79,83			
II.8.1.2.	Реконструкція інженерної системи захисту периметру ПС - 330 кВ "Котовська" з встановленням системи "Сгоза"(інв. № 17956К)	13,31	118,98											118,98		13,31			132,29			
	за рахунок амортизації	13,31	118,98											118,98		13,31			132,29			
II.8.4.	<b>Дооснащення діючих об'єктів ЗДГУ</b>	<b>1270,90</b>	<b>35964,15</b>	<b>14239,60</b>	<b>14239,60</b>	<b>14239,60</b>	<b>14239,60</b>							<b>35964,15</b>		<b>1270,90</b>			<b>37235,05</b>			
	за рахунок амортизації	1270,90	35964,15	14239,60	14239,60	14239,60	14239,60							35964,15		1270,90			37235,05			
	за рахунок доходу від іншої діяльності																					
II.8.4.1.	Модернізація центрального диспетчерського пункту з реконструкцією приміщень та інженерних мереж будівлі управління Південної електроенергетичної системи (інв.№00001, №00006).	1270,90	35964,15	14239,60	14239,60	14239,60	14239,60							35964,15		1270,90			37235,05		ТОВ "Інтрен"	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів						Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Введення ОЗ		Виконавць		
						у т.ч.:						Використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)				Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2015 рік		Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						БМР		Обладнання		Інше											
						всього	в т.ч.:	всього	в т.ч.:	всього	в т.ч.:										
аванси	аванси	аванси	ПВР																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	за рахунок амортизації	1270,90	35964,15	14239,60	14239,60	14239,60	14239,60							35964,15		1270,90			37235,05		
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:		<b>1556,06</b>	<b>733,57</b>	<b>640,92</b>					<b>640,92</b>			<b>92,65</b>	<b>1547,72</b>	<b>940,45</b>	<b>940,45</b>					
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:		<b>1556,06</b>	<b>733,57</b>	<b>640,92</b>					<b>640,92</b>			<b>92,65</b>	<b>1547,72</b>	<b>940,45</b>	<b>940,45</b>					
	за рахунок амортизації		1556,06	733,57	640,92					640,92			92,65	1547,72	940,45	940,45					
	за рахунок доходу від іншої діяльності																				
П.9.1.	Служба підстанцій		<b>149,34</b>	<b>110,89</b>	<b>110,89</b>					<b>110,89</b>			<b>149,34</b>	<b>110,89</b>	<b>110,89</b>						
	за рахунок амортизації		149,34	110,89	110,89					110,89			149,34	110,89	110,89						
П.9.1.1	Розробка проекту: ПС-330кВ "Трихати". ВРП-150кВ (інв.№ 17015). Реконструкція повітряного господарства з винесенням магістрального повітропроводу ВРП-150кВ назовні з кабельного каналу. Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с.Трихати, вул. Промислова,1		33,90	33,70	33,70					33,70			33,90	33,70	33,70						ПП "Електродарлюкс"
	за рахунок амортизації		33,90	33,70	33,70					33,70			33,90	33,70	33,70						
П.9.1.2	Розробка проекту: ПС-330кВ "Трихати" ВРП-35кВ (інв.№17854). Реконструкція з заміною розрядників I, II С -35кВ на обмежувачі перенапруги. Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с.Трихати, вул. Промислова,1		12,93	12,31	12,31					12,31			12,93	12,31	12,31						ПП "Електродарлюкс"
	за рахунок амортизації		12,93	12,31	12,31					12,31			12,93	12,31	12,31						
П.9.1.3	Розробка проекту: ПС-330кВ "Новоодеська". ВРП-330кВ (інв.№17785а). Реконструкція з заміною розрядників 330; 110; 10кВ в колах автотрансформатора 2АТ на обмежувачі перенапруги. Одеська обл., Овідіопольський р-н, с.Петролинське, 28 км траси Одеса-Рені.		36,74										36,74								
	за рахунок амортизації		36,74										36,74								
П.9.1.4	Розробка проекту: Реконструкція ВРП - 330кВ підстанції вищою напругою 330кВ з заміною комплексу масло наповнених вимірювальних трансформаторів струму на сучасні з елегазовою ізоляцією		27,07	26,80	26,80					26,80			27,07	26,80	26,80						ПП "Електродарлюкс"
	за рахунок амортизації		27,07	26,80	26,80					26,80			27,07	26,80	26,80						
П.9.1.5	Розробка проекту: Переоснащення ВРП - 330кВ підстанції вищою напругою 330кВ з заміною опорно-стрижневої ізоляції роз'єднувача 330кВ на модернізовану ізоляцію		7,06	6,44	6,44					6,44			7,06	6,44	6,44						ПП "Електродарлюкс"
	за рахунок амортизації		7,06	6,44	6,44					6,44			7,06	6,44	6,44						
П.9.1.6	Коригування проекту "Заміна повітряних вимикачів типу ВВ-330Б-2000-31,5 приєднань 3В-330, 4В-330 на елегазові вимикачі ПС 330 кВ "Арциз"		31,64	31,64	31,64					31,64			31,64	31,64	31,64						ПП "Електродарлюкс"
	за рахунок амортизації		31,64	31,64	31,64					31,64			31,64	31,64	31,64						
П.9.2.	Служба ліній		<b>302,45</b>	<b>301,21</b>	<b>216,91</b>					<b>216,91</b>			<b>84,31</b>	<b>302,45</b>	<b>301,21</b>	<b>301,21</b>					
	за рахунок амортизації		302,45	301,21	216,91					216,91			84,31	302,45	301,21	301,21					
П.9.2.1.	Робочий проект "Реконструкція ділянки ПЛ-330 кВ Усагове-Аджалик №1 в прогоні опор №20-25" (інв.№13330) Суворівська райдержадміністрація, Суворівського р-ну, м.Одеса		188,60	187,53	187,53					187,53			188,60	187,53	187,53						ТОВ "Енергетичне об'єднання "Проектмонітажналадка"
	за рахунок амортизації		188,60	187,53	187,53					187,53			188,60	187,53	187,53						



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів							Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Введення ОЗ		Виконавць		
						у т.ч.:						Використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План введення ОЗ на 2015 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						БМР		Обладнання		Інше												
						всього	аванси	всього	аванси	всього	аванси										ПВР	
1	2	3	4	5	6							7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
II.9.3.5.	Робочий проект: ПС 220 кВ «Центроліт». Реконструкція захистів шин 10 кВ (інв.№17719) м.Одеса, 21 км Старокітської дороги		51,60	50,88	50,88					50,88					51,60	50,88	50,88					ТОВ "Енергетичне об'єднання "Проектмонтажналадка"
	за рахунок амортизації		51,60	50,88	50,88					50,88					51,60	50,88	50,88					
II.9.3.6.	Робочий проект: ПС 330 кВ «Каховська». Реконструкція пристроїв РЗА ПЛ 330 кВ Запорізька ТЕС.(інв.№ 24509). Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Електромашинобудівельників, 2		214,92												214,92	107,83	107,83					
	за рахунок амортизації		214,92												214,92	107,83	107,83					
II.9.3.7.	Робочий проект: ПС 330 кВ «Каховська». Реконструкція пристроїв РЗА ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС.(інв.№ 24509). Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул. Електромашинобудівельників, 2		214,92												214,92	107,22	107,22					
	за рахунок амортизації		214,92												214,92	107,22	107,22					
II.9.3.8.	Коригування проекту "Реконструкція пристроїв РЗА ПЛ-330 кВ "ЮУАЕС" ПРМ, ПРД АКА-Келр замість АКПА". ПС-330кВ "Трихати" ВРП-330кВ. (інв.№17003).		9,95	9,66	9,66					9,66					9,95	9,66	9,66					ТОВ "ЧЕСМ"
	за рахунок амортизації		9,95	9,66	9,66					9,66					9,95	9,66	9,66					
II.9.3.9.	Коригування проекту "Реконструкція пристроїв РЗА з встановленням основного захисту на ПЛ-110 кВ "Червоний Яр" (інв.№20641) "ПС-330кВ"Арциз.		9,91	9,42	9,42					9,42					9,91	9,42	9,42					ТОВ "ЧЕСМ"
	за рахунок амортизації		9,91	9,42	9,42					9,42					9,91	9,42	9,42					
II.9.3.10.	Коригування проекту "Реконструкція основного захисту ПЛ-330 кВ "КрТЕС" Діамант замість ДФЗ-504".ПС-330кВ "Трихати" ВРП-330кВ. (інв.№17003).		9,95	9,66	9,66					9,66					9,95	9,66	9,66					ТОВ "ЧЕСМ"
	за рахунок амортизації		9,95	9,66	9,66					9,66					9,95	9,66	9,66					
II.9.3.11.	Коригування проекту "ПС Котовська.(інв.№18516). Заміна захистів ОВ-110 на мікропроцесорні захисти".		19,92	19,48	19,48					19,48					19,92	19,48	19,48					ТОВ "ЧЕСМ"
	за рахунок амортизації		19,92	19,48	19,48					19,48					19,92	19,48	19,48					
II.9.3.12.	Коригування проекту "ПС Котовська.(інв.№17956) Заміна захистів 1 АТ, 2 АТ на сучасні захисти".		19,95	19,69	19,69					19,69					19,95	19,69	19,69					ТОВ "ЧЕСМ"
	за рахунок амортизації		19,95	19,69	19,69					19,69					19,95	19,69	19,69					
<b>II.9.4.</b>	<b>СТП</b>		<b>8,34</b>	<b>8,34</b>									<b>8,34</b>	<b>5,59</b>	<b>5,59</b>							
	за рахунок амортизації		8,34	8,34										8,34	5,59	5,59						
II.9.4.1.	Коригування проекту "Технічне переоснащення щита автоматичного вводу резерву на 220В для обладнання диспетчерського та технологічного управління ПС 220 кВ "Центроліт"(інв.№ 1031829)" (м. Одеса "21 км Старо-Кітської дороги).		4,17	4,17									4,17		2,79	2,79						НТЦЕ
	за рахунок амортизації		4,17	4,17									4,17		2,79	2,79						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів							Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Введення ОЗ		Виконавць		
						у т.ч.:						Використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2015 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						БМР		Обладнання		Інше												
						всього	аванси	всього	аванси	всього	аванси										ПВР	
1	2	3	4	5	6							7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
П.9.4.2	Коригування проекту "Технічне переоснащення щита автоматичного вводу резерву на 380В для обладнання диспетчерського та технологічного управління ПС 330 кВ "Усатове"(інв.№ 1031113) " (Одеська обл. Беляївський р-н с. Усатове).		4,17	4,17									4,17		2,79	2,79						НТЦЕ
	за рахунок амортизації		4,17	4,17									4,17		2,79	2,79						
<b>П.9.5.</b>	<b>СПАСО та М</b>		<b>109,63</b>	<b>108,51</b>	<b>108,51</b>					<b>108,51</b>				<b>109,63</b>	<b>108,51</b>	<b>108,51</b>						
	за рахунок амортизації		109,63	108,51	108,51					108,51				109,63	108,51	108,51						
П.9.5.1	Робочий проект "Реконструкція АСОЕ локальних рівнів ПС 330 кВ «Аршиз» (інв. №1048058) Одеська обл., м. Аршиз, вул. Бондарева, 85, ПС 220 кВ Комінтерново» (інв. № 1048072) Одеська обл., Комінтернівський р-н, с. Комінтерново, 50 км. Старокітської дор., ПС 330 кВ «Миколаївська» (інв. № 16751) Миколаївська обл., Жовтневий р-н, с. Михайло-Ларине, вул. Перемоги, 30, ПС 330 кВ «Усатове» інв. № 1048057) Одеська обл., Беляївський р-н, с. Усатове".		109,63	108,51	108,51					108,51				109,63	108,51	108,51						ТОВ "Укрзатех"
	за рахунок амортизації		109,63	108,51	108,51					108,51				109,63	108,51	108,51						
<b>П.9.6.</b>	<b>СЕБСК</b>		<b>66,97</b>	<b>51,56</b>	<b>51,56</b>					<b>51,56</b>				<b>66,97</b>	<b>51,56</b>	<b>51,56</b>						
	за рахунок амортизації		66,97	51,56	51,56					51,56				66,97	51,56	51,56						
П.9.6.1.	Робочий проект: "Будівництво учбово-тренувального полігону на РВБ Миколаївських МЕМ м. Вознесенськ". Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, буд. 279а.		52,06	51,56	51,56					51,56				52,06								ПП "Енергоремні аладка"
	за рахунок амортизації		52,06	51,56	51,56					51,56				52,06								
П.9.6.2.	Коригування робочого проекту "Реконструкція приміщень загальнопідстанційного пункту керування на ПС "Херсонська"(інв.№4)".		14,91											14,91								ПП "Енергоремні аладка"
	за рахунок амортизації		14,91											14,91								
<b>П.9.7.</b>	<b>СОГ</b>		<b>34,38</b>	<b>34,28</b>	<b>34,28</b>					<b>34,28</b>				<b>34,38</b>	<b>34,28</b>	<b>34,28</b>						
	за рахунок амортизації		34,38	34,28	34,28					34,28				34,38	34,28	34,28						
П.9.7.1	Коригування проекту «Модернізація інформаційної системи адмінбудівлі Південної ЕС з метою створення клієнт-серверної архітектури по технології «тонкий клієнт» (інв.60281) м.Одеса, вул. Коблевська, 11		34,38	34,28	34,28					34,28				34,38	34,28	34,28						ТОВ "Скайлайн електроніка"
	за рахунок амортизації		34,38	34,28	34,28					34,28				34,38	34,28	34,28						
<b>III.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>		<b>13416,30</b>	<b>3877,39</b>	<b>2055,17</b>					<b>2055,17</b>			<b>1822,22</b>	<b>13416,30</b>	<b>4141,12</b>					<b>13416,30</b>	<b>4141,13</b>	
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:		<b>13416,30</b>	<b>3877,39</b>	<b>2055,17</b>					<b>2055,17</b>			<b>1822,22</b>	<b>13416,30</b>	<b>4141,12</b>					<b>13416,30</b>	<b>4141,13</b>	
	за рахунок амортизації (03)		13416,30	3877,39	2055,17					2055,17			1822,22	13416,30	4141,12					13416,30	4141,13	
<b>III.1.</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:</b>		<b>4743,89</b>	<b>1931,60</b>	<b>997,30</b>					<b>997,30</b>			<b>934,30</b>	<b>4743,89</b>	<b>2587,85</b>					<b>4743,89</b>	<b>2587,85</b>	
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:		<b>4743,89</b>	<b>1931,60</b>	<b>997,30</b>					<b>997,30</b>			<b>934,30</b>	<b>4743,89</b>	<b>2587,85</b>					<b>4743,89</b>	<b>2587,85</b>	
	за рахунок амортизації (03)		4743,89	1931,60	997,30					997,30			934,30	4743,89	2587,85					4743,89	2587,85	
<b>III.1.1.</b>	<b>Діагностичне обладнання підстанцій/СДЗП</b>		<b>795,44</b>	<b>997,30</b>	<b>997,30</b>					<b>997,30</b>				<b>795,44</b>	<b>997,30</b>					<b>795,44</b>	<b>997,30</b>	
	за рахунок амортизації		795,44	997,30	997,30					997,30				795,44	997,30					795,44	997,30	
III.1.1.5.1	Міст змінного струму СА7100-3		145,00	233,25	233,25					233,25				145,00	233,25					145,00	233,25	ТОВ ТПК "Аніко"
	за рахунок амортизації		145,00	233,25	233,25					233,25				145,00	233,25					145,00	233,25	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів							Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Введення ОЗ		Виконавць		
						у т.ч.:						Використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2015 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						БМР		Обладнання		Інше												
						всього	аванси	всього	аванси	всього	аванси										ПВР	
1	2	3	4	5	6							7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
П.1.1.10.	Установка для випробування КЛ напругою наднизької частоти СНЧ-60		108,64	217,50	217,50			217,50							108,64	217,50				108,64	217,50	ТОВ ТПК "Аніко"
	за рахунок амортизації		108,64	217,50	217,50			217,50							108,64	217,50				108,64	217,50	
П.1.1.14.	Мегометр		18,08	19,78	19,78			19,78							18,08	19,78				18,08	19,78	
	за рахунок амортизації		18,08	19,78	19,78			19,78							18,08	19,78				18,08	19,78	
П.1.1.14.	Тераомметр 5 кВ МІ 2077		26,98	301,25	301,25			301,25							26,98	301,25				26,98	301,25	
	за рахунок амортизації		26,98	301,25	301,25			301,25							26,98	301,25				26,98	301,25	
П.1.1.16.	Комплекс для контролю механічного стану опорно-стрижневих ізоляторів під робочою напругою МИК-1М		205,20												205,20					205,20		
	за рахунок амортизації		205,20												205,20					205,20		
П.1.1.18.	Вимірювач трьохфазний СА540		127,24	225,53	225,53			225,53							127,24	225,53				127,24	225,53	ТОВ ТПК "Аніко"
	за рахунок амортизації		127,24	225,53	225,53			225,53							127,24	225,53				127,24	225,53	
П.1.1.18.	Комплекс для визначення зусилля пресування обмоток автотрансформаторів СДК-1Т		164,30												164,30					164,30		
	за рахунок амортизації		164,30												164,30					164,30		
<b>П.1.3.</b>	<b>Діагностичне обладнання СРЗА</b>		<b>3948,45</b>	<b>934,30</b>									<b>934,30</b>	<b>3948,45</b>	<b>1590,55</b>				<b>3948,45</b>	<b>1590,55</b>		
	за рахунок амортизації		3948,45	934,30									934,30	3948,45	1590,55				3948,45	1590,55		
П.1.3.3.	Перевірочний пристрій "Ретом-61"		1237,14												1237,14					1237,14		Ц/П НЕК
	за рахунок амортизації		1237,14												1237,14					1237,14		
П.1.3.5.	Перевірочний пристрій "Ретом-21"		549,79	653,05									653,05	549,79	653,05					549,79	653,05	ТОВ "Арес-С"
	за рахунок амортизації		549,79	653,05									653,05	549,79	653,05			№ 12.2015		549,79	653,05	
П.1.3.7.	Перевірочний пристрій "Omicron CMC 356"		916,67	281,25									281,25	916,67	937,50					916,67	937,50	ТОВ "Альянс С"
	за рахунок амортизації		916,67	281,25									281,25	916,67	937,50			№ 12.2015		916,67	937,50	
П.1.3.12.	Перевірочний пристрій "Ретом-6000"		1244,85												1244,85					1244,85		Ц/П НЕК
	за рахунок амортизації		1244,85												1244,85					1244,85		
<b>П.2.</b>	<b>Технологічне обладнання, усього</b>		<b>2935,74</b>	<b>1945,79</b>	<b>1057,87</b>			<b>1057,87</b>					<b>887,92</b>	<b>2935,74</b>	<b>1546,11</b>					<b>2935,74</b>	<b>1546,11</b>	
	за рахунок амортизації		2935,74	1945,79	1057,87			1057,87					887,92	2935,74	1546,11					2935,74	1546,11	
<b>П.2.1.</b>	<b>Технологічне обладнання С П , всього:</b>		<b>703,90</b>	<b>501,05</b>	<b>487,18</b>			<b>487,18</b>					<b>13,87</b>	<b>703,90</b>	<b>501,06</b>					<b>703,90</b>	<b>501,06</b>	
	за рахунок амортизації		703,90	501,05	487,18			487,18					13,87	703,90	501,06					703,90	501,06	
П.2.1.11.	Мікроомметр ІКС-5, або еквівалент		13,96	19,12	19,12			19,12							13,96	19,12				13,96	19,12	
	за рахунок амортизації		13,96	19,12	19,12			19,12							13,96	19,12				13,96	19,12	
П.2.1.14.	Компресор повітряний для фарбування обладнання		16,40	21,42	21,42			21,42							16,40	21,42				16,40	21,42	
	за рахунок амортизації		16,40	21,42	21,42			21,42							16,40	21,42				16,40	21,42	
П.2.1.16.	Зварювальний пристрій інверторного типу		14,50	20,00	20,00			20,00							14,50	20,00				14,50	20,00	
	за рахунок амортизації		14,50	20,00	20,00			20,00							14,50	20,00				14,50	20,00	
П.2.1.17.	Вакуумний насос АВ3-20, або еквівалент		53,94	71,57	71,57			71,57							53,94	71,57				53,94	71,57	
	за рахунок амортизації		53,94	71,57	71,57			71,57							53,94	71,57				53,94	71,57	
П.2.1.18.	Станок заточний інструментальний		10,32												10,32					10,32		
	за рахунок амортизації		10,32												10,32					10,32		
П.2.1.19.	Пристрій високого тиску серії Kercher, або аналог		19,50												19,50					19,50		
	за рахунок амортизації		19,50												19,50					19,50		
П.2.1.20.	Ручні моторизовані косилки		129,24												129,24					129,24		
	за рахунок амортизації		129,24												129,24					129,24		
П.2.1.21.	Преси типу "Краб", або аналог з комплектами матриць, насосом та тарою		235,73	205,00	205,00			205,00							235,73	205,00				235,73	205,00	ТОВ "ТПК "Аніко"
	за рахунок амортизації		235,73	205,00	205,00			205,00							235,73	205,00				235,73	205,00	
П.2.1.21.	Щит диспетчерський (мнемосхема) ЩДСМ-02 , або еквівалент		99,64	135,08	135,08			135,08							99,64	135,08				99,64	135,08	ТОВ "ТПК "Аніко"
	за рахунок амортизації		99,64	135,08	135,08			135,08							99,64	135,08				99,64	135,08	



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів							Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Введення ОЗ		Виконавць		
						у т.ч.:						Використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2015 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						БМР		Обладнання		Інше												
						всього	аванси	всього	аванси	всього	аванси										ПВР	
1	2	3	4	5	6							7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
I.2.1.21.	Пристрій для зняття навантаження проводу з ізолюючих підвісок ліній електропередач ПЗН 3 (3 т)		13,86	13,87									13,87	13,86	13,87				№000004-5 07.15р. 2шт.	13,86	13,87	ВЕТ
	за рахунок амортизації		13,86	13,87									13,87	13,86	13,87					13,86	13,87	
I.2.1.21.	Контейнер металевий для збору відходів виробництва		31,01											31,01						31,01		
	за рахунок амортизації		31,01											31,01						31,01		
I.2.1.21.	Індикатор дефектів підшипників ЦП-02, або еквівалент		12,42	15,00	15,00			15,00						12,42	15,00					12,42	15,00	
	за рахунок амортизації		12,42	15,00	15,00			15,00						12,42	15,00					12,42	15,00	
I.2.1.21.	Бензопила		8,01											8,01						8,01		
	за рахунок амортизації		8,01											8,01						8,01		
I.2.1.21.	Машинка кутова шліфувально-відрізна		24,12											24,12						24,12		
	за рахунок амортизації		24,12											24,12						24,12		
I.2.1.21.	Перфоратор з функцією відбійного молота		21,25											21,25						21,25		
	за рахунок амортизації		21,25											21,25						21,25		
III.2.2.	Технологічне обладнання СЛ		<b>640,50</b>	<b>273,24</b>	<b>208,56</b>			<b>208,56</b>					<b>64,68</b>	<b>640,50</b>	<b>284,53</b>					<b>640,50</b>	<b>284,53</b>	
	за рахунок амортизації (03)		640,50	273,24	208,56			208,56					64,68	640,50	284,53					640,50	284,53	
III.2.2.1.	Куцоріз Husqvarna 545Fx (ОМЕМ - 4 шт., ММЕМ - 2 шт., ХМЕМ - 3шт. )		93,51											93,51						93,51		
	за рахунок амортизації (03)		93,51											93,51						93,51		
III.2.2.2.	Бензопила Husqvarna потужністю до 2,9 кВт (ОМЕМ - 4 шт., ММЕМ - 2 шт. )		36,16											36,16						36,16		
	за рахунок амортизації (03)		36,16											36,16						36,16		
III.2.2.3.	Мобільна аварійна освітлювальна установка "Світлова вежа" ( ММЕМ - 1 шт., ХМЕМ - 1 шт. )		150,59	139,19	139,19			139,19						150,59	150,48				№1492,001521,0 00017 09.15р. 3шт.	150,59	150,48	
	за рахунок амортизації (03)		150,59	139,19	139,19			139,19						150,59	150,48					150,59	150,48	
III.2.2.4.	Генератор зварювальний (ММЕМ - 1 шт. )		12,85	11,00	11,00			11,00						12,85	11,00					12,85	11,00	
	за рахунок амортизації (03)		12,85	11,00	11,00			11,00						12,85	11,00					12,85	11,00	
III.2.2.5.	Таль ланцюгова		53,98	53,83	53,83			53,83						53,98	53,83				№001522,№00152 3,000018-25 10.15р. 8шт.	53,98	53,83	ТОВ "ТПК "Аніко"
	за рахунок амортизації (03)		53,98	53,83	53,83			53,83						53,98	53,83					53,98	53,83	
III.2.2.6.	Тросоруб Т-2 (ОМЕМ - 1 шт. )		4,98	4,54	4,54			4,54						4,98	4,54					4,98	4,54	ТОВ "Англім"
	за рахунок амортизації (03)		4,98	4,54	4,54			4,54						4,98	4,54					4,98	4,54	
III.2.2.7.	Драбина з страховальною системою під час підймання-спускання працівника ДСС-1 (драбина алюмінієва, довжина 22,75 м) з тарою (ХМЕМ - 1 шт. )		33,11	33,11									33,11	33,11	33,11				№001510 05.2015р. 1шт.	33,11	33,11	ВЕТ
	за рахунок амортизації (03)		33,11	33,11									33,11	33,11	33,11					33,11	33,11	
III.2.2.8.	Пристрій для різання сталевалюмінієвих проводів ПРП-1 (ОМЕМ-4)		18,16	18,17									18,17	18,16	18,17				№000006-9 07.15р. 4шт	18,16	18,17	ВЕТ
	за рахунок амортизації (03)		18,16	18,17									18,17	18,16	18,17					18,16	18,17	
III.2.2.9.	Балка для перекладання грозозахисного троса, оптичного кабелю вбудованого в грозозахисний трос(ОКТ), і оптичного кабелю самонесучого неметалежного(ОКСН) на опорах ПЛ-330 кВ БП-01 з тарою(ОМЕМ-2)		13,42	13,41									13,41	13,42	13,41				№000023-24 10.15р. 2шт	13,42	13,41	ВЕТ
	за рахунок амортизації (03)		13,42	13,41									13,41	13,42	13,41					13,42	13,41	
III.2.2.10.	Подрібнювач куцоріз ЕСF/DT 220 (ХМЕМ-1)		223,74											223,74						223,74		
	за рахунок амортизації (03)		223,74											223,74						223,74		
III.2.3.	Служба релейного захисту та автоматики		<b>130,00</b>	<b>156,10</b>									<b>156,10</b>	<b>130,00</b>	<b>156,10</b>					<b>130,00</b>	<b>156,10</b>	
	за рахунок амортизації (03)		130,00	156,10									156,10	130,00	156,10					130,00	156,10	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів							Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Введення ОЗ		Виконавць		
						у т.ч.:						Використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2015 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						БМР		Обладнання		Інше												
						всього	аванси	всього	аванси	всього	аванси										ПВР	
1	2	3	4	5	6							7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
II.2.3.12.	АРМ інженера сектору технологічних розрахунків захисту з сучасним програмним забезпеченням розрахунків аварійних режимів, устаток РЗ та мікропроцесорних пристроїв REL6** в складній електричній мережі		130,00	156,10										156,10	130,00	156,10			№ 12.2015	130,00	156,10	ТОВ "Арес-С"
	за рахунок амортизації (ОЗ)		130,00	156,10										156,10	130,00	156,10				130,00	156,10	
III.2.5.	СНАСО та М		336,97	327,35	327,35			327,35						336,97	337,27	337,27				336,97	337,27	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		336,97	327,35	327,35			327,35						336,97	337,27	337,27				336,97	337,27	
III.2.5.1.	Генератор випробних імпульсів ІІ-11 - 1шт.		7,83											7,83						7,83		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		7,83											7,83						7,83		
III.2.5.2.	Калібратор температури Hyperion Plus модель 936		132,88	122,50	122,50			122,50						132,88	132,42				№001516 від 28.09.2015р. (1шт.)	132,88	132,42	ТОВ ТМК НВтрех"
	за рахунок амортизації (ОЗ)		132,88	122,50	122,50			122,50						132,88	132,42					132,88	132,42	
III.2.5.3.	Вимірювач втрат напруги СА210		165,00	164,85	164,85			164,85						165,00	164,85					165,00	164,85	ТОВ "ТПК "Аніко"
	за рахунок амортизації (ОЗ)		165,00	164,85	164,85			164,85						165,00	164,85					165,00	164,85	
III.2.5.4.	Мультиметр цифровий Keithley 2000/E		19,62											19,62						19,62		
	за рахунок амортизації (ОЗ)		19,62											19,62						19,62		
III.2.5.5.	Вольтметр універсальний М3500А		11,64	40,00	40,00			40,00						11,64	40,00					11,64	40,00	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		11,64	40,00	40,00			40,00						11,64	40,00					11,64	40,00	
III.2.6.	СЕБС і К		31,19	4,80	4,80			4,80						31,19	4,80					31,19	4,80	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		31,19	4,80	4,80			4,80						31,19	4,80					31,19	4,80	
III.2.6.1.1.	Комплект малярний Intertool компресор РТ 0007; шланг армований РТ 1721; пістолет малярний грт 0100. (або аналог).		3,91	4,80	4,80			4,80						3,91	4,80					3,91	4,80	ТОВ "Антдям"
	за рахунок амортизації		3,91	4,80	4,80			4,80						3,91	4,80					3,91	4,80	
III.2.6.1.2.	Електроміксер Makita UT 2204 (або аналог).		2,60											2,60						2,60		
	за рахунок амортизації		2,60											2,60						2,60		
III.2.6.1.3.	Перфоратор Bosh GBH 2-28 DV (або аналог).		2,76											2,76						2,76		
	за рахунок амортизації		2,76											2,76						2,76		
III.2.6.1.4.	Цифровий фотоапарат Fujifilm FinePix X-S1 (4шт.)		21,92											21,92						21,92		
	за рахунок амортизації		21,92											21,92						21,92		
III.2.7.	Служба обчислювальної техніки		1093,18	683,26	29,99			29,99					653,27	1093,18	262,36					1093,18	262,36	
	за рахунок амортизації		1093,18	683,26	29,99			29,99					653,27	1093,18	262,36					1093,18	262,36	
III.2.7.2.1.	Станіонарне (ПЕОМ)		787,50	371,00									371,00	787,50						787,50		
	за рахунок амортизації		787,50	371,00									371,00	787,50						787,50		
III.2.7.2.2.	Мобільне (ноутбук середньої потужності)		70,98	49,90									49,90	70,98						70,98		
	за рахунок амортизації		70,98	49,90									49,90	70,98						70,98		
III.2.7.2.3.	Монітор (для відеоконференцій MS Lync)		30,00	29,99	29,99			29,99						30,00	29,99					30,00	29,99	
	за рахунок амортизації		30,00	29,99	29,99			29,99						30,00	29,99					30,00	29,99	
III.2.7.4.1.	БФП формату А4 середньої продуктивності		36,00	30,79									30,79	36,00	30,79					36,00	30,79	
	за рахунок амортизації		36,00	30,79									30,79	36,00	30,79					36,00	30,79	
III.2.7.4.2.	БФП формату А4 великої продуктивності		168,70	201,58									201,58	168,70	201,58				№1493;1494,1495, 001517-001520,000011-13,000015-16 09.15р. 12шт.	168,70	201,58	
	за рахунок амортизації		168,70	201,58									201,58	168,70	201,58					168,70	201,58	
III.3.	Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:		5736,67											5736,67	7,16					5736,67	7,16	
	об'єкти 2014 року, у т.ч.:																					
	об'єкти 2015 року, у т.ч.:		5736,67											5736,67	7,16					5736,67	7,16	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2015 року	Затверджений обсяг фінансування на 2015 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	Використано коштів							Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Введення ОЗ		Викона вєсть		
						у т.ч.:						Використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2015 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2015 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)			
						БМР		Обладнання		Інше												
						всього	в т.ч.: аванси	всього	в т.ч.: аванси	всього	в т.ч.: аванси ПВР											
1	2	3	4	5	6							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	за рахунок амортизації (ОЗ)		5736,67												5736,67	7,16				5736,67	7,16	
III.3.3.1.	Автопідійомник h=18 м на базі ГМ-G		519,20												519,20					519,20		
	за рахунок амортизації		519,20												519,20					519,20		
III.3.3.2.	Автопідійомник h=42 м на базі КраЗ (6x6)		3274,00												3274,00					3274,00		
	за рахунок амортизації		3274,00												3274,00					3274,00		
III.3.7.1.	Бригадний автомобіль на базі КамаЗ (4x4), до 22 пас. місце		1093,35												1093,35					1093,35		
	за рахунок амортизації		1093,35												1093,35					1093,35		
III.3.9.1.	Вантажний автомобіль типу ГАЗ (4x4)		249,61												249,61					249,61		
	за рахунок амортизації		249,61												249,61					249,61		
III.3.13.1	Трактор ХТЗ Т-150К-09-25		600,51												600,51					600,51		
	за рахунок амортизації		600,51												600,51					600,51		
(III.3.3.1)	Автопідійомник АПІ-36 на базі КАМАЗ (6x6)															0,41			03.2015.		0,41	
(III.3.1.1)	Автокран КС-55713 на базі автомобіля КАМАЗ (6x6)															0,41			03.2015.		0,41	
(III.3.9.1)	Вантажопасажирські автомобілі на базі УАЗ "Фермер"															6,34			03.2015.		6,34	