

# 1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за I квартал 2016 року по Південно-Західній ЕС

(квартальний, з наростаючим підсумком з початку року)

(тис.грн. без ПДВ)

№№ розділів ІІІ	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати на 2016 рік	Виконання на звітний період (січень-березень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			Фінансування			Виконання робіт за актами виконаних робіт			Уведення в експлуатацію			
			Заплановано профінансувати на I квартал 2016 року	Виконано	%	Заплановано на I квартал 2016 року	Виконано	%	Заплановано на I квартал 2016 року	Виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ІІ+ІІІ</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>524 524,31</b>	<b>197 291,00</b>	<b>108 812,07</b>	<b>55,15%</b>	<b>64 739,80</b>	<b>2 681,38</b>	<b>4,14%</b>	<b>6 056,19</b>	<b>1 272,91</b>	<b>21,02%</b>	<b>-88 478,93</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 року	0,00	0,00	2 216,80	0,00%	0,00	2 376,64	0,00%	0,00	1 170,31	0,00%	2 216,80
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	524 524,31	197 291,00	106 595,27	54,03%	64 739,80	304,74	0,47%	6 056,19	102,60	1,69%	-90 695,73
<b>ІІ.</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>509004,82</b>	<b>192110,07</b>	<b>107659,63</b>	<b>56,04%</b>	<b>59581,75</b>	<b>1388,47</b>	<b>2,33%</b>	<b>898,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-84 450,44</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 року	0,00	0,00	1 929,05	0,00%	0,00	1 206,33	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 929,05
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	509 004,82	192 110,07	105 730,58	55,04%	59 581,75	182,14	0,31%	898,14	0,00	0,00%	-86 379,49
<b>ІІ.1</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:</b>	<b>486576,33</b>	<b>189671,79</b>	<b>106241,18</b>	<b>56,01%</b>	<b>57143,47</b>	<b>182,14</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-83 430,61</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 року	0,00	0,00	912,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	912,80
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	486 576,33	189 671,79	105 328,38	55,53%	57 143,47	182,14	0,32%	0,00	0,00	0,00%	-84 343,41
<b>ІІ.2</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній електропередачі, всього, у т.ч.:</b>	<b>8798,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	8 798,13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>ІІ.3</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:</b>	<b>4508,36</b>	<b>1034,11</b>	<b>277,73</b>	<b>26,86%</b>	<b>1034,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-756,38</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 року	0,00	0,00	277,73	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	277,73
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	4 508,36	1 034,11	0,00	0,00%	1 034,11	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-1 034,11
<b>ІІ.4</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:</b>	<b>980,65</b>	<b>0,00</b>	<b>392,74</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>392,74</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	980,65	0,00	392,74	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	392,74
<b>ІІ.5</b>	<b>Технічне переоснащення, реконструкція та розвиток систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.:</b>	<b>1510,65</b>	<b>864,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>864,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>898,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-864,82</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	1 510,65	864,82	0,00	0,00%	864,82	0,00	0,00%	898,14	0,00	0,00%	-864,82
<b>ІІ.6</b>	<b>Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:</b>	<b>1446,90</b>	<b>352,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>352,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-352,18</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	1 446,90	352,18	0,00	0,00%	352,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-352,18
<b>ІІ.7</b>	<b>Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, у т.ч.:</b>	<b>1983,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	1 983,16	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>ІІ.8</b>	<b>Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>1482,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 року	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	1 482,56	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00

№№ розділів ІІІ	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати на 2016 рік	Виконання на звітний період (січень-березень з нарастаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			Фінансування			Виконання робіт за актами виконаних робіт			Уведення в експлуатацію			
			Заплановано профінансувати на I квартал 2016 року	Виконано	%	Заплановано на I квартал 2016 року	Виконано	%	Заплановано на I квартал 2016 року	Виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
п.9	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:</b>	<b>1718,08</b>	<b>187,17</b>	<b>747,98</b>	<b>399,63%</b>	<b>187,17</b>	<b>1206,33</b>	<b>644,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>560,81</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 року	0,00	0,00	738,52	0,00%	0,00	1 206,33	0,00%	0,00	0,00	0,00%	738,52
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	1 718,08	187,17	9,46	5,05%	187,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-177,71
ш.	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>15519,49</b>	<b>5180,93</b>	<b>1152,44</b>	<b>22,24%</b>	<b>5158,05</b>	<b>1292,91</b>	<b>25,07%</b>	<b>5158,05</b>	<b>1272,91</b>	<b>24,68%</b>	<b>-4 028,49</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 року	0,00	0,00	287,75	0,00%	0,00	1 170,31	0,00%	0,00	1 170,31	0,00%	287,75
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	15 519,49	5 180,93	864,69	16,69%	5 158,05	122,60	2,38%	5 158,05	102,60	1,99%	-4 316,24
ш.1.	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:</b>	<b>1364,81</b>	<b>22,88</b>	<b>4,28</b>	<b>18,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-18,60</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 року				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	1 364,81	22,88	4,28	18,71%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-18,60
ш.2.	<b>Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:</b>	<b>4227,01</b>	<b>440,19</b>	<b>1148,16</b>	<b>260,83%</b>	<b>440,19</b>	<b>1292,91</b>	<b>293,72%</b>	<b>440,19</b>	<b>1272,91</b>	<b>289,17%</b>	<b>707,97</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 року	0,00	0,00	287,75	0,00%	0,00	1 170,31	0,00%	0,00	1 170,31	0,00%	287,75
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	4 227,01	440,19	860,41	195,46%	440,19	122,60	27,85%	440,19	102,60	23,31%	420,22
ш.3.	<b>Специхніка та спецмеханізми, усього, у т.ч.:</b>	<b>9927,67</b>	<b>4717,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4717,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4717,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-4 717,86</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 року				0,00%			0,00%			0,00%	0,00
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	9 927,67	4 717,86	0,00	0,00%	4 717,86	0,00	0,00%	4 717,86	0,00	0,00%	-4 717,86