

№№ розділів III	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати на 2016 рік	Виконання на звітний період (січень-червень з нарастаючим підсумком з початку року)									Невикористано коштів (гр.5-гр.4)
			Фінансування			Виконання робіт за актами виконаних робіт			Уведення в експлуатацію			
			Заплановано профінансувати на I квартал 2016 року	Виконано	%	Заплановано на I квартал 2016 року	Виконано	%	Заплановано на I квартал 2016 року	Виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	1 482,56	782,67	684,21	87,42%	782,67	844,75	107,93%	182,67	104,18	57,03%	-98,46
II.9	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	3029,49	2759,77	1061,58	38,47%	3292,97	1456,71	44,24%				-1 698,19
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року	1 686,41	1 686,41	962,19	57,06%	2 219,61	1 424,94	64,20%				-724,22
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	1 343,08	1 073,36	99,39	9,26%	1 073,36	31,77	2,96%				-973,97
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	15998,80	12833,12	7104,97	55,36%	13114,23	7332,50	55,91%	13114,23	3709,00	28,28%	-5 728,15
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року	494,48	300,23	407,48	135,72%	990,62	1 170,31	118,14%	990,62	1 170,31	118,14%	107,25
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	15 504,32	12 532,89	6 697,49	53,44%	12 123,61	6 162,19	50,83%	12 123,61	2 538,69	20,94%	-5 835,40
III.1.	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:	1364,81	409,28	611,63	149,44%		71,42			71,42		202,35
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року											
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	1 364,81	409,28	611,63	149,44%		71,42			71,42		202,35
III.2.	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:	4706,32	2496,17	2508,51	100,49%	3186,56	3276,70	102,83%	3186,56	3276,70	102,83%	12,34
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року	494,48	300,23	407,48	135,72%	990,62	1 170,31	118,14%	990,62	1 170,31	118,14%	107,25
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	4 211,84	2 195,94	2 101,03	95,68%	2 195,94	2 106,39	95,92%	2 195,94	2 106,39	95,92%	-94,91
III.3.	Специехніка та спецмеханізми, усього, у т.ч.:	9927,67	9927,67	3984,83	40,14%	9927,67	3984,38	40,13%	9927,67	360,88	3,64%	-5 942,84
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року											
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	9 927,67	9 927,67	3 984,83	40,14%	9 927,67	3 984,38	40,13%	9 927,67	360,88	3,64%	-5 942,84