

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 9 місяців 2016 року по Південно-Західній ЕС

(квартальний, з наростаючим підсумком з початку року)

(тис.грн. без ПДВ)

№№ розділів III	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати на 2016 рік	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			Фінансування			Виконання робіт за актами виконаних робіт			Уведення в експлуатацію			
			Заплановано профінансувати на 9 місяців 2016 року	Виконано	%	Заплановано на 9 місяців 2016 року	Виконано	%	Заплановано на 9 місяців 2016 року	Виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												0,00
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	452982,95	404700,25	425609,77	105,17	288874,85	306641,28	106,15	132252,15	68292,03	51,64	20909,52
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	316016,66	280348,89	134470,19	47,97	186903,84	127735,77	68,34	76617	45768,98	59,74	-145878,7
	невикористані кошти 2015 року	51018,59	48828,02	42743,08	87,54	49382,64	18500,04	37,46	11113,72	16483,17	148,31	-6084,94
	об'єкти 2016 року	264998,07	231520,87	91727,11	39,62	137521,20	109235,73	79,43	65503,28	29285,81	44,71	-139793,76
	Крім того, кредитні кошти, усього	136966,29	124351,36	291139,58	234,13	101971,01	178905,51	175,45	55635,15	22523,05	40,48	166788,22
II+III	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	452 982,95	404 700,25	425 609,77	105,17%	288 874,85	306 641,28	106,15%	132 252,15	68 292,03	51,64%	20 909,52
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року	51 018,59	48 828,02	42 743,08	87,54%	49 382,64	18 500,04	37,46%	11 113,72	16 483,17	148,31%	-6 084,94
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	401 964,36	355 872,23	382 866,69	107,59%	239 492,21	288 141,24	120,31%	121 138,43	51 808,86	42,77%	26 994,46
II	Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:	436984,15	388928,45	414332,22	106,53%	272296,06	298106,73	109,48%	115673,36	59757,48	51,66%	25 403,77
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року	50 524,11	48 333,54	42 335,60	87,59%	48 081,17	17 329,73	36,04%	9 812,25	15 312,86	156,06%	-5 997,94
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	386 460,04	340 594,91	371 996,62	109,22%	224 214,89	280 777,00	125,23%	105 861,11	44 444,62	41,98%	31 401,71
II.1	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:	391625,75	352778,26	386575,39	109,58%	235021,94	267800,39	113,95%	81934,72	38805,46	47,36%	33 797,13
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року	42 631,31	40 440,74	36 110,59	89,29%	36 707,10	7 580,72	20,65%	410,84	7 230,70	1759,98%	-4 330,15
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	348 994,44	312 337,52	350 464,80	112,21%	198 314,84	260 219,67	131,22%	81 523,88	31 574,76	38,73%	38 127,28
II.2	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній електропередачі, всього, у т.ч.:	14078,76	14078,76	10368,85	73,65%	17026,83	13912,27	81,71%	17275,33	6858,26	39,70%	-3 709,91
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року	5 280,63	5 280,63	3 801,49	71,99%	8 228,70	6 749,56	82,02%	8 356,40	6 858,26	82,07%	-1 479,14
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	8 798,13	8 798,13	6 567,36	74,64%	8 798,13	7 162,71	81,41%	8 918,93			-2 230,77
II.3	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	14485,30	8385,47	2261,79	26,97%	8385,47	913,34	10,89%	7934,43	1024,75	12,92%	-6 123,68
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року	925,76	925,76	913,34	98,66%	925,76	913,34	98,66%	1 045,01	1 024,75	98,06%	-12,42
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	13 559,54	7 459,71	1 348,45	18,08%	7 459,71			6 889,42			-6 111,26
II.4	Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	785,48	785,48	779,49	99,24%	785,48	779,49	99,24%	805,06	799,07	99,26%	-5,99
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року											
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	785,48	785,48	779,49	99,24%	785,48	779,49	99,24%	805,06	799,07	99,26%	-5,99
II.5	Технічне переоснащення, реконструкція та розвиток систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.:	1510,65	1510,65	1452,46	96,15%	1510,65	1452,46	96,15%	1573,85	895,06	56,87%	-58,19
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року											
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	1 510,65	1 510,65	1 452,46	96,15%	1 510,65	1 452,46	96,15%	1 573,85	895,06	56,87%	-58,19

№№ розділів III	Складові інвестиційної програми	Заплановано профінансувати на 2016 рік	Виконання на звітний період (січень-вересень з нарастаючим підсумком з початку року)									Невикористано коштів (гр.5-гр.4)
			Фінансування			Виконання робіт за актами виконаних робіт			Уведення в експлуатацію			
			Заплановано профінансувати на 9 місяців 2016 року	Виконано	%	Заплановано на 9 місяців 2016 року	Виконано	%	Заплановано на 9 місяців 2016 року	Виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
п.6	Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:	1446,90	1446,90	1192,10	82,39%	1446,90	1192,10	82,39%	1485,05	1230,25	82,84%	-254,80
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року											
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	1 446,90	1 446,90	1 192,10	82,39%	1 446,90	1 192,10	82,39%	1 485,05	1 230,25	82,84%	-254,80
п.7	Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, у т.ч.:	8539,26	5430,88	8539,26	157,24%	3073,54	8539,26	277,83%	3113,79	8619,77	276,83%	3 108,38
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року											
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	8 539,26	5 430,88	8 539,26	157,24%	3 073,54	8 539,26	277,83%	3 113,79	8 619,77	276,83%	3 108,38
п.8	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:	1482,56	1482,56	1253,83	84,57%	1482,56	1257,14	84,80%	1551,13	1325,71	85,47%	-228,73
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року											
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	1 482,56	1 482,56	1 253,83	84,57%	1 482,56	1 257,14	84,80%	1 551,13	1 325,71	85,47%	-228,73
п.9	Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:	3029,49	3029,49	1909,05	63,02%	3562,69	2260,28	63,44%		199,15		-1 120,44
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року	1 686,41	1 686,41	1 510,18	89,55%	2 219,61	2 086,11	93,99%		199,15		-176,23
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	1 343,08	1 343,08	398,87	29,70%	1 343,08	174,17	12,97%				-944,21
п.п.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	15998,80	15771,80	11277,55	71,50%	16578,79	8534,55	51,48%	16578,79	8534,55	51,48%	-4 494,25
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року	494,48	494,48	407,48	82,41%	1 301,47	1 170,31	89,92%	1 301,47	1 170,31	89,92%	-87,00
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	15 504,32	15 277,32	10 870,07	71,15%	15 277,32	7 364,24	48,20%	15 277,32	7 364,24	48,20%	-4 407,25
п.п.1.	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:	1364,81	1364,81	1152,33	84,43%	1364,81	1152,33	84,43%	1364,81	1152,33	84,43%	-212,48
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року											
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	1 364,81	1 364,81	1 152,33	84,43%	1 364,81	1 152,33	84,43%	1 364,81	1 152,33	84,43%	-212,48
п.п.2.	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:	4706,32	4479,32	2634,56	58,82%	5286,31	3397,39	64,27%	5286,31	3397,39	64,27%	-1 844,76
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року	494,48	494,48	407,48	82,41%	1 301,47	1 170,31	89,92%	1 301,47	1 170,31	89,92%	-87,00
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	4 211,84	3 984,84	2 227,08	55,89%	3 984,84	2 227,08	55,89%	3 984,84	2 227,08	55,89%	-1 757,76
п.п.3.	Специтехніка та спецмеханізми, усього, у т.ч.:	9927,67	9927,67	7490,66	75,45%	9927,67	3984,83	40,14%	9927,67	3984,83	40,14%	-2 437,01
	Південно-Західна ЕС - невикористані кошти 2015 року											
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2016 року	9 927,67	9 927,67	7 490,66	75,45%	9 927,67	3 984,83	40,14%	9 927,67	3 984,83	40,14%	-2 437,01