

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 2015 рік по Південно-Західній ЕС

(тис.грн. без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
		Фінансування			Виконання робіт за актами виконаних робіт			Уведення в експлуатацію			
		Заплановано профінансувати на 2015 рік	Виконано	%	Заплановано на 2015 рік	Виконано	%	Заплановано на 2015 рік	Виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II+III	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>365 617,57</b>	<b>107 761,27</b>	<b>29,47%</b>	<b>77 113,30</b>	<b>20 847,49</b>	<b>27,03%</b>	<b>62 470,25</b>	<b>20 665,03</b>	<b>33,08%</b>	<b>-257 856,30</b>
	- Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 р.	365 617,57	107 761,27	29,47%	77 113,30	20 847,49	27,03%	62 470,25	20 665,03	33,08%	-257 856,30
II.	<b>Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>361 348,74</b>	<b>105 426,31</b>	<b>29,18%</b>	<b>72 844,47</b>	<b>19 337,20</b>	<b>26,55%</b>	<b>58 201,42</b>	<b>19 154,74</b>	<b>32,91%</b>	<b>-255 922,43</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 р.	361 348,74	105 426,31	29,18%	72 844,47	19 337,20	26,55%	58 201,42	19 154,74	32,91%	-255 922,43
II.1	<b>Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:</b>	<b>346 293,95</b>	<b>98 491,27</b>	<b>28,44%</b>	<b>57 789,68</b>	<b>15 858,94</b>	<b>27,44%</b>	<b>48 631,04</b>	<b>16 304,82</b>	<b>33,53%</b>	<b>-247 802,68</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 р.	346293,95	98491,27	28,44%	57789,68	15858,94	27,44%	48631,04	16304,82	33,53%	-247 802,68
II.2	<b>Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній електропередачі, всього, у т.ч.:</b>	<b>6079,22</b>	<b>2948,07</b>	<b>48,49%</b>	<b>6079,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>6206,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-3 131,15</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 р.	6 079,22	2 948,07	48,49%	6079,22	0,00	0,00%	6206,92	0,00	0,00%	-3 131,15
II.3	<b>Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:</b>	<b>871,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>871,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>991,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-871,91</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 р.	871,91	0,00	0,00%	871,91	0,00	0,00%	991,16	0,00	0,00%	-871,91
II.4	<b>Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:</b>	<b>3167,01</b>	<b>2107,50</b>	<b>66,55%</b>	<b>3167,01</b>	<b>2107,50</b>	<b>66,55%</b>	<b>1788,92</b>	<b>2154,40</b>	<b>120,43%</b>	<b>-1 059,51</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 р.	3167,01	2107,50	66,55%	3167,01	2107,50	66,55%	1788,92	2154,40	1,20	-1 059,51
II.5	<b>Технічне переоснащення, реконструкція та розвиток систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.:</b>	<b>518,24</b>	<b>518,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>518,24</b>	<b>518,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>548,06</b>	<b>548,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 р.	518,24	518,24	100,00%	518,24	518,24	100,00%	548,06	548,06	100,00%	0,00
II.6	<b>Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:</b>	<b>1027,84</b>	<b>14,18</b>	<b>1,38%</b>	<b>1027,84</b>	<b>14,18</b>	<b>1,38%</b>	<b>16,58</b>	<b>15,39</b>	<b>92,82%</b>	<b>-1 013,66</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 р.	1027,84	14,18	1,38%	1027,84	14,18	1,38%	16,58	15,39	92,82%	-1 013,66
II.7	<b>Технічне переоснащення та реконструкція засобів обчислювальної техніки, у т.ч.:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 р.			0,00			0,00	88,94	0,00	0,00	0,00
II.8	<b>Інші роботи по модернізації, реконструкції та технічному переоснащенню, усього, у т.ч.:</b>	<b>16,36</b>	<b>16,26</b>	<b>99,39%</b>	<b>16,36</b>	<b>40,75</b>	<b>249,08%</b>	<b>18,74</b>	<b>43,13</b>	<b>230,15%</b>	<b>-0,10</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 р.	16,36	16,26	99,39%	16,36	40,75	249,08%	18,74	43,13	230,15%	-0,10
II.9	<b>Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:</b>	<b>3374,21</b>	<b>1330,79</b>	<b>0,39</b>	<b>3374,21</b>	<b>797,59</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 043,42</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 р.	3 374,21	1 330,79	0,39	3 374,21	797,59	0,24			0,00	-2 043,42

1	Складові інвестиційної програми	Виконання на звітний період (січень-грудень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
		Фінансування			Виконання робіт за актами виконаних робіт			Уведення в експлуатацію			
		Заплановано профінансувати на 2015 рік	Виконано	%	Заплановано на 2015 рік	Виконано	%	Заплановано на 2015 рік	Виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
III.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	<b>4268,83</b>	<b>2334,96</b>	<b>54,70%</b>	<b>4268,83</b>	<b>1510,29</b>	<b>35,38%</b>	<b>4268,83</b>	<b>1510,29</b>	<b>35,38%</b>	<b>-1 933,87</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 р.	4268,83	2334,96	54,70%	4268,83	1510,29	35,38%	4268,83	1510,29	35,38%	-1 933,87
III.1	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:	<b>86,40</b>	<b>69,46</b>	<b>80,39%</b>	<b>86,40</b>	<b>69,46</b>	<b>80,39%</b>	<b>86,40</b>	<b>69,46</b>	<b>80,39%</b>	<b>-16,94</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 р.	86,40	69,46	80,39%	86,40	69,46	80,39%	86,40	69,46	80,39%	-16,94
III.2	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:	<b>2520,62</b>	<b>2265,50</b>	<b>89,88%</b>	<b>2520,62</b>	<b>1440,83</b>	<b>57,16%</b>	<b>2520,62</b>	<b>1440,83</b>	<b>57,16%</b>	<b>-255,12</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 р.	2520,62	2265,50	89,88%	2520,62	1440,83	57,16%	2520,62	1440,83	57,16%	-255,12
III.3	Специхніка та спецмеханізми, усього, у т.ч.:	<b>1661,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1661,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1661,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1 661,81</b>
	Південно-Західна ЕС - об'єкти 2015 р.	1661,81		0,00%	1661,81		0,00%	1661,81		0,00%	-1 661,81