

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно					Уведення ОЗ (з		Виконавець	Примітка	
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-II квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	невідшкодуване на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та перекази в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	план уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року	фактично введено основних засобів нарастаним підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)						
							будівельно-		обладнання									інше					
							усього	у т.ч.: аванси	усього									у т.ч.: аванси	усього	аванси			ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(П.1.3.3.1.)	Заміна автотрансформатора АТДЦТН-125000/330/110/10 кВ (ЗАТ) на ПС 330 кВ "Конотоп" (з РЗА)		34782,40		13912,96									13912,96		155,00	155,00					ПАТ "Запоріжтрансформатор"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		34782,40		13912,96									13912,96		155,00	155,00						
(П.1.3.3.2.)	Заміна автотрансформатора АТДЦТН-125000/330/110/10 кВ (ІАТ) на ПС 330 кВ "Полтава" (з РЗА)		34952,27		13980,91									13980,91		156,00	156,00					ПАТ "Запоріжтрансформатор"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		34952,27		13980,91									13980,91		156,00	156,00						
(П.1.3.3.3.)	Заміна автотрансформатора АТДЦТН-200000/330/110/10 кВ (ЗАТ) на ПС 330 кВ "Полтава" (з РЗА)		42128,36		16851,34									16851,34		155,00	155,00					ПАТ "Запоріжтрансформатор"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		42128,36		16851,34									16851,34		155,00	155,00						
(П.1.3.6.1.)	Заміна трансформатора ТДНГ-31500/110 кВ (ЗТ) на ПС 330 кВ "Полтава" (з РЗА)		8427,75		3792,49									3792,49									Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		8427,75		3792,49									3792,49									
(П.1.3.6.1.)	Реконструкція об'єктів ПС 330 кВ "Лосеве" із заміною трансформатора 110 кВ 5Т типу ТДТНГ-31500/110/35/6 на трансформатор типу ТДН-40000/110-У1		84,00	84,00																			Кредиторська заборгованість
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		84,00	84,00																			
П.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Лосеве" (інв. №4026) шляхом заміни ПВ-330 кВ 4В на елегазовий, пр-т. Московський, 301а, м. Харків	131,00	5002,79	1496,11	1442,03	1442,03			1442,03	1442,03							131,00					ТОВ «Енерджі інжиніринг»	
	за рахунок амортизації	131,00	5002,79	1496,11	1442,03	1442,03			1442,03	1442,03							131,00						
(П.1.5.4.2.)	Реконструкція ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Полтава" шляхом заміни ПВ-330 кВ 6В10 та ТС (2000/5) на елегазові	58,00	2011,30														58,00						Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	58,00	2011,30														58,00						
П.1.5.7.1.	Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС 330 кВ "Лосеве" (інв. №4450) шляхом заміни МВ-110 кВ типу МКП-110-5 к. 1 "ШСВ 1-2" на елегазовий, пр-т. Московський, 301а, м. Харків	119,00	3273,67	975,77													119,00						
	за рахунок амортизації	119,00	3273,67	975,77													119,00						
(П.1.5.7.1.)	Технічне переоснащення ВРП-110 кВ ПС 330 кВ "Конотоп" шляхом заміни ПВ-110 кВ к.16 "ЗАТ", к.17 "Ромни", ком. 18 "Дубов*язівка" на елегазові	90,00	2708,37		1874,62	1874,62			1874,62	1874,62							90,00					ТОВ "Січ Енерго"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	90,00	2708,37		1874,62	1874,62			1874,62	1874,62							90,00						
П.1.5.9.2.	Технічне переоснащення КРПЗ-10 кВ ПС 330 кВ "Миргород" (інв. №705/1) шляхом заміни масляних вимикачів 10 кВ (ком. 12, 18, 19, 26) на вакуумні та заміною релеїних захистів, вул.Енергетиків,2, м.Миргород Миргородського району Полтавської обл.	20,00	724,27	225,88	188,99	188,99			188,99	188,99							20,00					ПП "Енерго-аккумулятор"	
	за рахунок амортизації	20,00	724,27	225,88	188,99	188,99			188,99	188,99							20,00						
П.1.8.1.1.	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. №556) шляхом заміни смієних трансформаторів напруги НДЕ-750 ТН-1 та ТН-2 на трансформатори напруги ТЕІМГ 765, с.Заруддя, Роменьського району Сумської обл.		3188,21	3188,21	3332,74									3332,74		114,00	114,00						Кошти МБРР
	за рахунок кредитних коштів		3188,21	3188,21	3332,74									3332,74		114,00	114,00						
(П.1.8.3.2.)	Реконструкція ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Кременчук" шляхом заміни трансформаторів напруги 330 кВ 1ТНШ на елегазові	14,00	566,30	283,15	283,15	283,15	195,99	195,99	87,16	87,16							14,00					ТОВ "Приват Електро Плюс"	Перехідна з 2015р. (аванс оплачено у січні)
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	14,00	566,30	283,15	283,15	283,15	195,99	195,99	87,16	87,16							14,00						
(П.1.8.3.3.)	Реконструкція ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Суми" шляхом заміни трансформаторів напруги 330 кВ 1ФІ ПЛ-330 кВ "Залотіно" та 2ФІ ПЛ-330 кВ "Конотоп" на елегазові	17,00	483,38														17,00					ТОВ "НВП "Енергорішення"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	17,00	483,38														17,00						
П.1.9.3.1.	Технічне переоснащення ПС 750 кВ "Північноукраїнська" шляхом заміни розрядників РВМГ-330, РВМ-15 2АТ ВРП 750 кВ (інв. №556) та розрядників РВМГ-330 2АТ ВРП 330 кВ (інв. №50009) на ОПН с.Заруддя, Роменьського району Сумської області	70,00	1165,26	349,58	208,56	208,56			208,56	208,56							70,00					ПП "Енерго-аккумулятор"	
	за рахунок амортизації	70,00	1165,26	349,58	208,56	208,56			208,56	208,56							70,00						
П.1.9.3.2.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Конотоп" (інв. №30008) шляхом заміни розрядників РВМГ-330 ІАТ, 2АТ, 3АТ (ф. С) та РВМК-330 3АТ (ф. А, В) на ОПН, вул. Сосянова, 2Г, с. Привокзальне, Конотопського району Сумської області	50,00	1697,73	509,32	505,25	505,25			505,25	505,25							50,00					ПП "Енерго-аккумулятор"	
	за рахунок амортизації	50,00	1697,73	509,32	505,25	505,25			505,25	505,25							50,00						
(П.1.9.1.1.)	Технічне переоснащення ВРП - 750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. №556) шляхом заміни розрядників РВМК-750М-У1 2АТ та РЦ-750 кВ на ОПН	72,00	1976,79	1745,32	1748,32	1748,32			1748,32	1748,32							72,00					ТОВ "НВП "Енергорішення"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	72,00	1976,79	1745,32	1748,32	1748,32			1748,32	1748,32							72,00						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів							Освоєно							Уведення ОЗ (з		Виконавець	Примітка
						у т.ч.:					використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-II квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	невіднесене до звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та перевезені в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	план уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)					
						будівельно-		обладнання		інше													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	аванси	ПВР	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	за рахунок амортизації	59,00	2404,91	2404,91	142,93	142,93			142,93	142,93					2404,91		59,00			2464,01			
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	20,31	443,78	443,78	443,78	443,78			443,78						674,07	674,07				694,07	694,38		
II.4.1.2.1.	Технічне переоснащення засобів зв'язку та ТМ ПС 330 кВ "Шостка" (інв. №40002) шляхом заміни диспетчерського комутатора, с. Вороніж, Шосткінського району Сумської області	39,00	1917,71	1917,71											1917,71		39,00			1956,81			ЦП ІТЦ НЕК "Укренерго"
	за рахунок амортизації	39,00	1917,71	1917,71											1917,71		39,00			1956,81			
II.4.3.1.	Технічне переоснащення засобів зв'язку та телемеханіки БД-ВРП-1 н4 ПС 330 кВ "Суми північна" (інв. №20002) шляхом встановлення СТЕ, с. Нижне-Пішане, Ковпаківський р-н, Сумської області	20,00	487,20	487,20	142,93	142,93			142,93	142,93					487,20		20,00			507,20			ТОВ "Акку-енерго"
	за рахунок амортизації	20,00	487,20	487,20	142,93	142,93			142,93	142,93					487,20		20,00			507,20			
(II.4.3.1.)	Технічне переоснащення засобів зв'язку та ТМ ПС 330 кВ "Полтава" (інв. №694) шляхом встановлення СТЕ	20,31	443,78	443,78	443,78	443,78			443,78						674,07	674,07			Акт №1 від 29.01.2016р.	694,07	694,38	ТОВ "Акку-енерго"	Перехідна з 2015р. (освоєно та введено у січні)
	за рахунок кредитних коштів	20,31	443,78	443,78	443,78	443,78			443,78						674,07	674,07				694,07	694,38		
II.4.	Об'єкти реконструкції, технічного переоснащення засобів диспетчерсько-технологічного управління по БЕМ та ММЕМ																						
II.5.	Реконструкція, технічне переоснащення систем обліку електроенергії та приладів вимірювання	75,00	4238,89	1593,36													75,00						
	за рахунок амортизації	75,00	4238,89	1593,36													75,00						
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року																						
II.5.	Реконструкція, технічне переоснащення систем обліку електроенергії та приладів вимірювання по Північній ЕС	39,00	276,62														39,00						
	за рахунок амортизації	39,00	276,62														39,00						
II.5.2.1.	Технічне переоснащення АСОЕ на ПС 330 кВ "Куп'янськ" (інв. №7659)	39,00	276,62														39,00						
	за рахунок амортизації	39,00	276,62														39,00						
II.5.	Реконструкція, технічне переоснащення систем обліку електроенергії та приладів вимірювання по БЕМ та ММЕМ	36,00	3962,27	1593,36													36,00						
	за рахунок амортизації	36,00	3962,27	1593,36													36,00						
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року																						
II.5.2.1	Впровадження автоматизованих систем контролю показників якості електроенергії (АСКПІЯЕ) на ПС 220 кВ «Азовська» Донбаської ЕС (87527, Донецька обл., м. Маріуполь, Іллічівський р-н, вул. Челябінська, 1-в, інв. № 9106)	18,00	3269,86	1593,36													18,00						
	за рахунок амортизації	18,00	3269,86	1593,36													18,00						
II.5.2.2	Впровадження автоматизованих систем контролю показників якості електроенергії (АСКПІЯЕ) на ПС 330 кВ "Мирна" Донбаської ЕС (87519, Донецька обл., м. Маріуполь, Іллічівський р-н, вул. Новосібірська, 25, інв. № 8213)	18,00	692,41														18,00						
	за рахунок амортизації	18,00	692,41														18,00						
(II.5.2.1.)	Реконструкція АСКОЕ локального рівня ПС 220 кВ "Ювілейна" (93313, Луганська обл., Папаснянський р-н, Малорязанцевська с.р., інв. № 116)																						Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року																						
(II.5.2.2.)	Реконструкція АСКОЕ локального рівня на ПС 220 кВ "Лисичанська" (93404, Луганська обл., м. Северодонецьк, вул. Богдана Ліщини, 14-в, інв. № 86)																						Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року																						
II.6.	Реконструкція будівель та споруд	149,00	3531,90	1413,43	361,00	361,00			361,00	361,00					807,11		149,00						
	за рахунок амортизації	79,00	3366,27	1413,43	361,00	361,00			361,00	361,00					807,11		79,00						
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	70,00	165,63														70,00						
II.6.	Реконструкція будівель та споруд по Північній ЕС	93,00	1724,79	606,32	361,00	361,00			361,00	361,00							93,00						
	за рахунок амортизації	23,00	1559,16	606,32	361,00	361,00			361,00	361,00							23,00						
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	70,00	165,63														70,00						
II.6.8.1.	Реконструкція пожежного водопроводу ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. № 50006), с. Заруддя, Роменського району, Сумської області	23,00	1559,16	606,32	361,00	361,00			361,00	361,00							23,00						ТОВ "ВЕНЕТТО"
	за рахунок амортизації	23,00	1559,16	606,32	361,00	361,00			361,00	361,00							23,00						
(II.6.11.1.)	Реконструкція зовнішніх мереж водопроводу (інв. № 22687) з улаштуванням другого вводу в управлінні Північної ЕС по вул. Кооперативній, 12/14 у м.Харкові	70,00	165,63														70,00						Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	70,00	165,63														70,00						
II.6.	Реконструкція будівель та споруд по БЕМ та ММЕМ	56,00	1807,11	807,11											807,11		56,00						
	за рахунок амортизації	56,00	1807,11	807,11											807,11		56,00						
II.6.8.1	ПС 330 кВ "Травнева. Реконструкція системи водопостачання (гоп. питний водовід інв.№ 302000). За адресою: Донецька обл., м.Костянтинівка, вул. Сечкіна, 100."	56,00	1807,11	807,11											807,11		56,00						
	за рахунок амортизації	56,00	1807,11	807,11											807,11		56,00						
II.7.	Технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки														68,00						68,00		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно				Уведення ОЗ (з		Виконавець	Примітка			
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-II квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та перекази в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-і комісій, фізичні обсяги)	план уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
							будівельно-		обладнання									інше						
							усього	у т.ч.: аванси	усього									у т.ч.: аванси	усього			аванси	ПВР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
П.9.1.3.	ПС 750кВ "Донбаська". Заміна конденсатора зв'язку НДЕ-750 №1 приднання "Запорізька ф. А,В,С. (ВРП 750 кВ, інв.№82510). (Донецька область, Артемівський район, с.Весела долина, буд.9.) Технічне переоснащення				7,00									7,00										
	за рахунок амортизації				7,00									7,00										
П.9.1.4.	ПС 750 кВ "Донбаська". Заміна роз'єднувача РНДЗ-1-330-3200 приднання АТР-330 АТ-4 (ВРП-330кВ, інв.№448000). (Донецька область, Артемівський район, с.Весела долина, буд.9.). Перерахунок кошторису	69,00			13,00									13,00			69,00							
	за рахунок амортизації	69,00			13,00									13,00			69,00							
П.9.1.5.	ПС 330 кВ "Червоноармійська". Заміна повітряного вимикача ВВН-330 приднання В-3 на елегазовий (ВРП-330кВ, інв.№ 91090) (Донецька обл.Добропільський р-н, с.Світле, вул.Радянська,28А). Перерахунок кошторису	107,00			18,00									18,00			107,00							
	за рахунок амортизації	107,00			18,00									18,00			107,00							
П.9.1.6.	ПС 330 кВ "Червоноармійська". Заміна трансформаторів напруги типу НКФ-330-73 У1 приднання ТН-1 Зсек. ф. А, В, С на елегазові (ВРП-330кВ, інв.№91090) (Донецька обл.Добропільський р-н, с.Світле, вул.Радянська,28А). Перерахунок кошторису	35,00			13,00									13,00			35,00							
	за рахунок амортизації	35,00			13,00									13,00			35,00							
П.9.1.7.	ПС 330 кВ "Мирина". Заміна підзарядних агрегатів типу ВАЗП-380/260-40/80 - 2 од. (обладнання ВП ПС, інв.№ 8211) (Донецька обл., м.Маріуполь, Іллічівський район, вул. Новосибирська, 25). Технічне переоснащення		27,03	27,03	6,00									6,00	27,03									
	за рахунок амортизації		27,03	27,03	6,00									6,00	27,03									
П.9.1.8.	ПС 220 кВ "Азовская". Заміна підзарядних агрегатів типу ВАЗП-380/260-40/80 - 2 од. (обладнання ВП ПС, інв.№ 9105) (Донецька обл., м.Маріуполь, Іллічівський район, вул. Челябинська, 1В). Технічне переоснащення		27,03	27,03	6,00									6,00	27,03									
	за рахунок амортизації		27,03	27,03	6,00									6,00	27,03									
П.9.1.9.	ПС 330 кВ "Зоря". Заміна 2 шт. масляних вимикачів типу У-110-2000 приднання ШСМВ № 1, 2 на елегазові з трансформаторами струму. (ВРП-110 кВ, інв.№ 8237) (Донецька обл., Володарський район, с.Зоря, вул. Садова, 73А). Перерахунок кошторису	86,00	35,48	35,48	13,40									13,40	35,48		86,00							
	за рахунок амортизації	86,00	35,48	35,48	13,40									13,40	35,48		86,00							
П.9.1.10.	ПС 330 кВ "Зоря". Заміна роз'єднувача 330кВ приднання ПР 2 СП ІЛ Іванівка - 1шт. (ВРП-110 кВ, інв.№ 8237) (Донецька обл., Володарський район, с.Зоря, вул. Садова, 73А). Перерахунок кошторису	69,00	26,21	26,21	8,28									8,28	26,21		69,00							
	за рахунок амортизації	69,00	26,21	26,21	8,28									8,28	26,21		69,00							
(П.9.1.2.)	Технічне переоснащення ПС 750 «Донбаська», заміна ШР-750 приднання "Запорізька-750". РОДЦ-110000/750 У1, Донецька обл., Артемівський р-н.		424,27		53,03									53,03										Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		424,27		53,03									53,03										
(П.9.1.3.)	Технічне переоснащення ПС 750 «Донбаська», заміна АТ-2 ф.С, АОДЦПН-417000/750/500/15,75, Донецька обл., Артемівський р-н.		530,46		66,27									66,27										Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		530,46		66,27									66,27										
(П.9.1.4.)	Технічне переоснащення ПС 750 «Донбаська», заміна АТ-2 ф.В, АОДЦПН-417000/750/500/15,75, Донецька обл., Артемівський р-н.		530,46		66,27									66,27										Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		530,46		66,27									66,27										
П.9.2.	Служба ліній	64,00	6,62	6,62	2,00									2,00	6,62		64,00							
	за рахунок амортизації	64,00	6,62	6,62	2,00									2,00	6,62		64,00							
П.9.2.	Служба ліній по Північній ЕС	64,00	6,62	6,62	2,00									2,00	6,62		64,00							
	за рахунок амортизації	64,00	6,62	6,62	2,00									2,00	6,62		64,00							
П.9.2.2.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Залотине - Суми (інв. №3007) шляхом заміни проміжних опор №57, 58, 59 на анкерно-кутові, Харківський район Харківської області (коригування РП)	64,00	6,62	6,62	2,00									2,00	6,62		64,00							НТЦЕ
	за рахунок амортизації	64,00	6,62	6,62	2,00									2,00	6,62		64,00							
П.9.2.	Служба ліній по БМЕМ та ММЕМ																							
П.9.3.	СРЗА	580,00	421,86	421,86	314,35									314,35	421,86	368,83	948,83							
	за рахунок амортизації	580,00	54,68	54,68											54,68		580,00							
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		367,18	367,18	314,35									314,35	367,18	368,83	368,83							
П.9.3.	СРЗА по Північній ЕС	580,00	388,11	388,11	314,35									314,35	388,11	368,83	948,83							
	за рахунок амортизації	580,00	20,93	20,93											20,93		580,00							
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		367,18	367,18	314,35									314,35	367,18	368,83	368,83							
П.9.3.1.	Модернізація пристроїв РЗА 2АТ ПС 330 кВ "Конотоп" (інв № 30011), вул.Соснова, 2, с.Привокзальне, Конотопського району Сумської обл. (коригування РП)	580,00	20,93	20,93											20,93		580,00							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно					Уведення ОЗ (з		Виконавець	Примітка		
						використано коштів з початку року						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-II квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та перекази в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймально-і комісій), фізичні обсяги	план уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року	фактично введено основних засобів нарастаним підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)					
						у т.ч.:			у т.ч.:											в т.ч.:				
						будівельно-усього	у т.ч.: аванси	обладнання усього	у т.ч.: аванси	інше усього	аванси									ПВР				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	<i>за рахунок амортизації</i>	580,00	20,93	20,93											20,93		580,00							
(П.9.3.1.)	Технічне переоснащення апаратури передачі команд РЗА та ПА АКПА-В (Прд. 88-92 кГц) та АКПА-В (Прм. 68-72 кГц) ПЛ-330 кВ "Північноукраїнська - Суми Північна" на сучасну МП апаратуру "Калина" на ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. №50010), с.Заруддя, Роменського району Сумської обл.		63,42	63,42	63,42									63,42	63,42	64,00	64,00						ЦП "ДП"НЕК"	Перехідна з 2015р.
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		63,42	63,42	63,42									63,42	63,42	64,00	64,00							
(П.9.3.2.)	Технічне переоснащення апаратури передачі команд РЗА та ПА АКПА-В (Прд. 68-72 кГц) та АКПА-В (Прм. 88-92 кГц) ПЛ-330 кВ "Суми північна - Північноукраїнська" на сучасну МП апаратуру "Калина" на ПС 330 кВ "Суми Північна" (інв. №20006), с. Нижне-Піщане, Ковпаківський район Сумської обл.		63,42	63,42	63,42									63,42	63,42	64,00	64,00						ЦП "ДП"НЕК"	Перехідна з 2015р.
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		63,42	63,42	63,42									63,42	63,42	64,00	64,00							
(П.9.3.3.)	Технічне переоснащення резервного захисту ПЛ-330 кВ "Куп'янськ - Слов'янська ТЕС" шляхом заміни ЕПЗ-1636 на МП захист "Діамант" L020 на ПС 330 кВ "Куп'янськ" (інв. №7469), вул.Соціалістична, с.Глушківка Куп'янського району Харківської області		54,17	54,17	54,17									54,17	54,17	55,00	55,00						ЦП "ДП"НЕК"	Перехідна з 2015р.
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		54,17	54,17	54,17									54,17	54,17	55,00	55,00							
(П.9.3.4.)	Технічне переоснащення основного захисту ПЛ-330 кВ "Полтава - Північноукраїнська" шляхом заміни ДФЗ-504 на МП захист типу "Діамант - ДФЗ" L040 на ПС 330 кВ "Полтава" (інв. №6821), с.Щербані, Полтавського району Полтавської області		66,67	66,67	66,67									66,67	66,67	66,00	66,00						ЦП "ДП"НЕК"	Перехідна з 2015р.
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		66,67	66,67	66,67									66,67	66,67	66,00	66,00							
(П.9.3.5.)	Технічне переоснащення основного захисту ПЛ-330 кВ "Північноукраїнська - Полтава" шляхом заміни ДФЗ-504 на МП захист "Діамант-ДФЗ" L040 на ПС 750 кВ "Північноукраїнська"(інв. №50010), с.Заруддя, Роменського району Сумської області		66,67	66,67	66,67									66,67	66,67	67,00	67,00						ЦП "ДП"НЕК"	Перехідна з 2015р.
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		66,67	66,67	66,67									66,67	66,67	67,00	67,00							
(П.9.3.6.)	Технічне переоснащення пристроїв визначення місця пошкодження ПЛ-750 кВ "Північноукраїнська - КАЕС" із застосуванням РАП "Регіна" на ПС 750 кВ «Північноукраїнська» (інв.№ 50010), с.Заруддя, Роменського району Сумської області		52,83	52,83											52,83	52,83	52,83							Перехідна з 2015р.
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>		52,83	52,83											52,83	52,83	52,83							
П.9.3.	СРЗА по БМЕМ та ММЕМ		33,75	33,75											33,75									
	<i>за рахунок амортизації</i>		33,75	33,75											33,75									
П.9.3.17	ПС 330 кВ " Зоря ". Реконструкція мережі власних потреб підстанції - виконання сигналізації на землю на обладнанні 10 кВ (інв. №8241) Донецька обл., Володарський район, с. Зоря, вул. Садова, 73 а.		5,75	5,75											5,75									
	<i>за рахунок амортизації</i>		5,75	5,75											5,75									
П.9.3.18	ПС 330 кВ " Мирна ". Реконструкція мережі власних потреб підстанції - виконання сигналізації на землю на обладнанні 6 кВ(інв. №8213) Донецька обл., в.Маріуполь, вновосибірська 25		5,75	5,75											5,75									
	<i>за рахунок амортизації</i>		5,75	5,75											5,75									
П.9.3.19	ПС 330 кВ " Іванівка ". Реконструкція мережі власних потреб підстанції - виконання сит-налізації на землю на обладнанні 10 кВ (інв. №8890) Донецька обл., Володарський район с.Іванівка, Біла балка 1		5,75	5,75											5,75									
	<i>за рахунок амортизації</i>		5,75	5,75											5,75									
П.9.3.20	ПС 750 кВ " Донбаська ". Реконструкція мережі власних потреб підстанції - виконання сигналізації на землю на обладнанні 35 кВ(інв. №8253) Донецька обл., Артемівський р-он,с Зайцеве		10,75	10,75											10,75									
	<i>за рахунок амортизації</i>		10,75	10,75											10,75									
П.9.3.21	ПС 330 кВ " Травнева ". Реконструкція мережі власних потреб підстанції - виконання сигналізації на землю на обладнанні 6-10кВ(інв. №8245) Донецька обл., 85011 м. Костянтинівка, вул. Сечкіна, 100		5,75	5,75											5,75									
	<i>за рахунок амортизації</i>		5,75	5,75											5,75									
П.9.4.	СЗДТУ	173,00	22,90	22,90											22,90		173,00							
	<i>за рахунок амортизації</i>	60,00	22,90	22,90											22,90		60,00							
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	113,00															113,00							
П.9.4.	СЗДТУ по Північній ЕС	60,00	22,90	22,90											22,90		60,00							
	<i>за рахунок амортизації</i>	60,00	22,90	22,90											22,90		60,00							
П.9.4.2.	Технічне переоснащення засобів зв'язку та ТМ БД ВРП-1 АПК Сумських МЕМ (інв. №60001) шляхом встановлення радіореєсного зв'язку (коригування РП)	60,00	22,90	22,90											22,90		60,00							
	<i>за рахунок амортизації</i>	60,00	22,90	22,90											22,90		60,00							
П.9.4.	СЗДТУ по БМЕМ та ММЕМ	113,00															113,00							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно					Уведення ОЗ (з		Виконавець	Примітка			
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього						у т.ч.:		використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-II квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	незавершено на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та перекази в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	план уведення ОЗ за I-III квартал 2016 року			фактично введено основних засобів нарастаним підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)		
						будівельно-		обладнання		інше		усього	у т.ч.: аванси											у т.ч.: аванси	усього
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	аванси									ПВР			усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	113,00															113,00								
П.9.4.1	Модернізація апаратури абонентського ущільнення з використанням ЦРРС (інв. № 8070). Адреси: 1) Донбаський ЛМПП, вул. Сібирцева, 144, м. Артемівськ, Донецька обл., 84501, 2) Управління Артемівських МЕМ, вул. Патриса Лумумби, 97, м. Артемівськ, Донецька обл., 84501, 3) ПС 750 кВ «Донбаська», с. Весела Долина, 9, Артемівський р-н, Донецька обл., 84570.	113,00															113,00						Перехідна з 2015р.		
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року	113,00															113,00								
П.9.6.	СЕБтаТС	61,00	38,00	38,00	7,90	7,90					7,90	7,90	7,90				38,00								
	за рахунок амортизації	61,00	38,00	38,00	7,90	7,90					7,90	7,90	7,90				38,00								
П.9.6.	СЕБтаТС по Північній ЕС	61,00	38,00	38,00	7,90	7,90					7,90	7,90	7,90				38,00								
	за рахунок амортизації	61,00	38,00	38,00	7,90	7,90					7,90	7,90	7,90				38,00								
П.9.6.1.	ПС 330 кВ "Зоря". Реконструкція портала П1 ВРП 110 кВ, що входить до складу ВРП 330 кВ (інв. №8237), за адресою: Донецька обл., Володарський р-н, с. Зоря, вул. Садова, 73а. Перерахування кошторисної документації та експертиза проекту.	12,00	12,00	12,00	2,22	2,22					2,22	2,22	2,22				12,00						аванс 30%		
	за рахунок амортизації	12,00	12,00	12,00	2,22	2,22					2,22	2,22	2,22				12,00								
П.9.6.2.	ПС 220 кВ "Азовська". Реконструкція порталів П1, П2, П4, П5, ПШ1.1, ПШ1.4, ПШ1.5, ПШ1.1, ПШ1.2, ПШ1.3, ПШ1.4, ПШ1.5, ПШ1.6, ПШ1.7, ПШ1.9, ПШ1.10, ПШ1.11 ВРП 220 кВ (інв. № 9104), за адресою: м. Маніпуль, вул. Челябінська, 1-а. Перерахування кошторисної документації та експертиза проекту.	28,00	12,00	12,00	2,87	2,87					2,87	2,87	2,87				12,00						аванс 30%		
	за рахунок амортизації	28,00	12,00	12,00	2,87	2,87					2,87	2,87	2,87				12,00								
П.9.6.3.	ПС 330 кВ "Центральна". Реконструкція порталів П30.1, ПШ14.2, ПШ14.4, ПШ14.6, ПШ14.8, ПШ14.10 ВРП 110 кВ (інв. № 4678000), за адресою: Донецька обл., Ясинуватський р-н, с. Пантелеймонівка, вул. Степова, 33. Перерахування кошторисної документації та експертиза проекту.	21,00	14,00	14,00	2,81	2,81					2,81	2,81	2,81				14,00						аванс 30%		
	за рахунок амортизації	21,00	14,00	14,00	2,81	2,81					2,81	2,81	2,81				14,00								
П.9.7.	САТЮДП	152,00	99,87	99,87													99,87								
	за рахунок амортизації	152,00	99,87	99,87													99,87								
П.9.7.	САТЮДП по Північній ЕС	152,00	99,87	99,87													99,87								
	за рахунок амортизації	152,00	99,87	99,87													99,87								
П.9.7.1.1.	Модернізація (технічне переоснащення) мережі передачі даних Північної ЕС. Управління Північної ЕС (інв. №1231/1), вул. Кооперативна, 12/14, м. Харків (коригування РП)	30,00	13,64	13,64													13,64								
	за рахунок амортизації	30,00	13,64	13,64													13,64								
П.9.7.1.2.	Технічне переоснащення мережі передачі даних Північної ЕС. Полтавські МЕМ, вул.Маршала Бірюзова, 47А, м.Полтава (коригування РП)	41,00	18,71	18,71													18,71								
	за рахунок амортизації	41,00	18,71	18,71													18,71								
П.9.7.1.3.	Модернізація мережі передачі даних Північної ЕС. Сумські МЕМ (технічне переоснащення) (інв. №6220), вул.Харківська, 125, м.Суми (коригування РП)	39,00	36,34	36,34													36,34								
	за рахунок амортизації	39,00	36,34	36,34													36,34								
П.9.7.1.4.	Модернізація (технічне переоснащення) мережі передачі даних Північної ЕС. Харківські МЕМ (інв. №19031), вул.Ковтуна, 4, м.Харків (коригування РП)	42,00	31,18	31,18													31,18								
	за рахунок амортизації	42,00	31,18	31,18													31,18								
П.9.7.	САТЮДП по БЕМ та ММЕМ																								
П.9.9.	Служба охорони об'єктів	304,00	54,72	54,72	16,37	16,37					16,37	16,37					36,22								
	за рахунок прибутку	304,00	54,72	54,72	16,37	16,37					16,37	16,37					36,22								
П.9.9.	Служба охорони об'єктів по Північній ЕС	304,00	54,72	54,72	16,37	16,37					16,37	16,37					36,22								
	за рахунок прибутку	304,00	54,72	54,72	16,37	16,37					16,37	16,37					36,22								
П.9.9.1.	Влаштування системи відеоспостереження на об'єкті ПС 330 кВ "Залотине", вул.Полтавський шлях, 247, м.Харків (коригування РП)	11,00	7,81	7,81	2,33	2,33					2,33	2,33					11,00						ТОВ "КОПАНИЯ СТАТУС ПРАКТИКА"		
	за рахунок прибутку	11,00	7,81	7,81	2,33	2,33					2,33	2,33					11,00								
П.9.9.2.	Влаштування системи відеоспостереження на об'єкті ПС 330 кВ "Артема", вул. Ковтуна, 4, м. Харків (коригування РП)	11,00	10,69	10,69	3,18	3,18					3,18	3,18					11,00						ТОВ "КОПАНИЯ СТАТУС ПРАКТИКА"		
	за рахунок прибутку	11,00	10,69	10,69	3,18	3,18					3,18	3,18					11,00								
П.9.9.3.	Комплексна система безпеки на ПС 750 кВ "Північноукраїнська" Сумських МЕМ, с.Заруддя, Роменського району Сумської області (коригування РП)	190,00	18,11	18,11	5,43	5,43					5,43	5,43					18,11						ТОВ "СПЕЦ ТЕХНО МОНТАЖ ГРУП"		
	за рахунок прибутку	190,00	18,11	18,11	5,43	5,43					5,43	5,43					18,11								

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно				Уведення ОЗ (з		Виконавець	Примітка			
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-II квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та перевезені в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	план уведення ОЗ за I-II квартал 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
							будівельно-		інше															
							усього	у т.ч.: аванси										усього	у т.ч.: аванси			усього	аванси	ПВР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
(III.2.1.2.1.)	Маслоочищувальна установка УЦМ-3		140,00	140,00	140,00	140,00			140,00	42,00					140,00	140,00			№ОЗ-1 від 25.04.2016	140,00	140,00	ПАТ "Проектне конструкторське технологічне бюро "Електротехмонтаж"	Перехідна з 2015р.	
	за рухнок невикористаних коштів 2015 року		140,00	140,00	140,00	140,00			140,00	42,00					140,00	140,00				140,00	140,00			
(III.2.1.11.1.)	Мікрометри		15,53	15,53	4,66	4,66			4,66	4,66					15,53	15,53		15,53		15,53		ТОВ "Еталонрилад"	Перехідна з 2015р.	
	за рухнок невикористаних коштів 2015 року		15,53	15,53	4,66	4,66			4,66	4,66					15,53	15,53		15,53		15,53				
(III.2.1.16.2.)	Випрямляч зварювальний стаціонарний		8,69	8,69	8,69	8,69			8,69						12,42	12,42			№ОЗ-1 від 22.03.2016	12,42	12,42	ФОП Лукян М.Ф.	Перехідна з 2015р.	
	за рухнок невикористаних коштів 2015 року		8,69	8,69	8,69	8,69			8,69						12,42	12,42				12,42	12,42			
(III.2.1.21.3.)	Ваги кранові		14,30	14,30	14,30	14,30			14,30						14,30	20,43			№ОЗ-1 від 22.03.2016	20,43	20,43	ТОВ "Канон"	Перехідна з 2015р.	
	за рухнок невикористаних коштів 2015 року		14,30	14,30	14,30	14,30			14,30						14,30	20,43				20,43	20,43			
III.2.1.	Служба підстанцій по БЕМ та МЕМ		1828,38	448,07	437,14	202,47			202,47	155,87				234,67	448,07	677,56		234,67		448,07	442,89			
	за рухнок амортизації		1828,38	448,07	437,14	202,47			202,47	155,87				234,67	448,07	677,56		234,67		448,07	442,89			
III.2.1.1.	Установка «ЕТМА УВМ 10-1,2 У1» (ЦЦРО)		254,46																					
III.2.1.5.	Пристрій для доливання вводи ЕТМА ПДВ-19 У1 (ЦЦРО)		70,61																					
III.2.1.7.	Пристрій контролю зусилля контактної натискання НК-901 виконання 04 (ММЕМ)		24,00	24,00											24,00					24,00				
III.2.1.10.	Легкорозбірні ригельні для чищення опорної ізоляції для ПС 220-750 кВ (висота Г-обр. - 8900мм, П-обр. - 6700мм) з тарамі (ММЕМ)		112,19	112,19	112,19									112,19	112,19	112,19		112,19		112,19			ВЕТ	
III.2.1.13.	Пристрій для підйому трансформаторів ЕТМА НСП-400М-2ДГ-200М У1 (ЦЦРО)		125,50																					
III.2.1.14.	Повітряний компресор для продувки системи охолодження Р=10атм, V резервуара = 50л, продуктивність=300л/хвилини (ЦЦРО)		8,74																					
III.2.1.16.	Інверторне джерело зварювального струму SSVА 160-2 (АМЕМ-1, ЛМЕМ-2)																							
III.2.1.17.	Агрегат АВЗ-20Д з двигуном (ЦЦРО)		275,40																					
III.2.1.21.1.	Комплект обладнання для ультразвукової діагностики структури високовольтної порцеляни на базі ультразвукового дефектоскопу УДЗ-71 (ММЕМ - 2компл.)		120,00	120,00											120,00					120,00				
III.2.1.21.2.	Комплект обладнання для УЗ дефектоскопії на базі УД4-76 (в комплекті 2 шт. ПЕП (гідроелектричний преобразувач), Ак.БЖ (аккумулятор блока живлення), 1 кабель) (ЛМЕМ: ПС Ювілейна-220кВ, ПС Лисичанська-220кВ, ПС Великоцька-220кВ)		374,67		109,27	109,27			109,27	109,27						364,24				Акти №№ 2926-2928 від 30.06.2016		364,24		
III.2.1.21.3.	Снігоприбирач Husqvarna ST 261E (ЛМЕМ: ПС Великоцька-220кВ)		36,10																					
III.2.1.21.4.	Аквадистилятор ДЭ-10 (АМЕМ)				35,88	35,88			35,88	17,94						35,89				Акти №№ 2918-2920 від 30.06.2016		35,89		
III.2.1.21.5.	Дистилятор ДЭ-25М (ММЕМ)		41,20	41,20	29,12	29,12			29,12	14,56					41,20	14,56			ОЗ-1 від 30.06.2016р.	41,20	14,56		(всього 2 од. введено - 1 од.)	
III.2.1.21.6.	Ваги ВЕК-5 (ММЕМ)		28,20	28,20	28,20	28,20			28,20	14,10					28,20	28,20			ОЗ-1 від 30.06.2016р.	28,20	28,20			
III.2.1.21.7.	Пристрій УВАБ-1 для випробувань стаціонарних акумуляторних батарей типу СК (ММЕМ)		45,36	45,36	45,36									45,36	45,36	45,36		45,36		45,36			ВЕТ	
III.2.1.21.8.	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в натяжних ізолюючих підвісках ПЛ СП-1 (ПС-160Б, ПС-210Б) (ПС-160Д, ПС-210В) з тарою (ММЕМ)		14,34	14,34	14,34									14,34	14,34	14,34		14,34		14,34			ВЕТ	
III.2.1.21.9.	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів натяжних ізолюючих підвісок СП-2 (ПС-70Д, ПС-120Б) з тарою (ММЕМ)		11,42	11,42	11,42									11,42	11,42	11,42		11,42		11,42			ВЕТ	
III.2.1.21.10.	Пристрій для перевірки характеристик пружин, що застосовуються в вимикачах та роз'єднувачах ПХПТ-01 (з тензодатчиком) (8 СЯ.281.523, 8 СЯ.281.497, 8 СЯ.281.499, 8 АН.281.092, 8 СЯ.281.491, 8 СЯ.281.494, 8 СЯ.281.496, 8 СЯ.281.506, 8 СЯ.285.003, 8 БП.281.882.0) з тарою (ММЕМ)		31,77	31,77	31,77									31,77	31,77	31,77		31,77		31,77			ВЕТ	
III.2.1.21.11.	Пристрій для перекачування масла ППМ-1 з тарою (ММЕМ)		19,59	19,59	19,59									19,59	19,59	19,59		19,59		19,59			ВЕТ	
III.2.1.21.12.	Установка "ЕТМА Суховий-5 У1"(ЦЦРО)		234,83																					
III.2.2.	Служба ліній		3787,67	1975,00	1335,43	347,93			347,93	244,38				987,50	1975,00	508,15				1975,00	508,15			
	за рухнок амортизації		1812,67		347,93	347,93			347,93	244,38						508,15						508,15		
	за рухнок невикористаних коштів 2015 року		1975,00	1975,00	987,50									987,50	1975,00					1975,00				
III.2.2.	Служба ліній по Північній ЕС		2715,99	1975,00	1303,35	315,85			315,85	212,30				987,50	1975,00	508,15				1975,00	508,15			

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I-III квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Осносно				Уведення ОЗ (з		Виконавець	Примітка			
						використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I-II квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	підвищення на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передачі в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	план	фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
							будівельно-		інше															
							усього	у т.ч.: аванси								усього	у т.ч.: аванси	усього	аванси			ПВР	усього	у т.ч.: аванси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
III.2.5.1	Робоче місце для калібрування та ремонту стрілочних манометрів верхньої межею вимірювання 60 кгс/см2 (АМЕМ – 1 комплект.)		197,30																					
III.2.5.2	Робоче місце для калібрування та ремонту стрілочних манометрів верхньої межею вимірювання 2,5 кгс/см2 (АМЕМ – 1 комплект.)		281,83																					
III.2.7	Технологічне обладнання САТЮДП		4267,83	1653,71	386,10	181,35			181,35	87,39				204,75	1920,58	1521,33		174,78		1920,58	1346,55			
	за рахунок амортизації		3969,12	1355,00	87,39	87,39			87,39	87,39					1355,00	174,78		174,78		1355,00				
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		298,71	298,71	298,71	93,96			93,96					204,75	565,58	1346,55				565,58	1346,55			
III.2.7	Технологічне обладнання САТЮДП по Північній ЕС		3716,23	1278,71	386,10	181,35			181,35	87,39				204,75	1545,58	1521,33		174,78		1545,58	1346,55			
	за рахунок амортизації		3417,52	980,00	87,39	87,39			87,39	87,39					980,00	174,78		174,78		980,00				
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		298,71	298,71	298,71	93,96			93,96					204,75	565,58	1346,55				565,58	1346,55			
III.2.7.1.1	Комплект серверного обладнання ОІК АСДУ (для забезпечення віртуалізації серверів)		640,00	640,00											640,00					640,00			ЦП "ДІГ'НЕК"	
III.2.7.1.2	Комплект серверного обладнання загального призначення (для забезпечення віртуалізації серверів: SOFTLINE, ASCOD, бюджетування та інші.)		240,00	240,00											240,00					240,00			ЦП "ДІГ'НЕК"	
III.2.7.1.3	Обладнання для існуючих серверів (інтерфейсні плати, модулі та інше)		100,00	100,00											100,00					100,00			ЦП "ДІГ'НЕК"	
III.2.7.2.1	Комп'ютер персональний (Hewlett-Packard)		856,00																				ЦП "ДІГ'НЕК"	
III.2.7.2.2	Ноутбуки		78,20																				ЦП "ДІГ'НЕК"	
III.2.7.2.3	Монітори		12,80																				ЦП "ДІГ'НЕК"	
III.2.7.2.4	АРМ диспетчера ОІК ОДС МЕМ		150,00		74,90	74,90			74,90	74,90						149,80		149,80					ТОВ "ЕсАВБІС"	
III.2.7.3.1	Комплект мережевого обладнання ОІК АСДУ (основний та резервний комутатор Cisco з 1Гбіт портами, SFP FC модулі та оптичні патчкорди)		130,00																				ЦП "ДІГ'НЕК"	
III.2.7.3.2	Комплект обладнання для розвитку телекомунікаційної мережі підстанції Північної ЕС (маршрутизатор, модулі)		450,00																				ЦП "ДІГ'НЕК"	
III.2.7.4.1	БФП (принтер+копір+сканер) чорно-білий середньої продуктивності ф.А4		132,48																				ЦП "ДІГ'НЕК"	
III.2.7.4.2	БФП (принтер+копір+сканер) чорно-білий лазерний великої продуктивності ф.А3 (Xerox)		563,04																				ЦП "ДІГ'НЕК"	
III.2.7.4.3	Принтер кольоровий струменевий з СНІЧ великої продуктивності ф.А3 (Erpson)		25,00		12,49	12,49			12,49	12,49						24,98		24,98					ТОВ "Компютерно стач"	
III.2.7.4.4	Документ-сканер А4		40,00																				ПЦ "ДІГ'НЕК"	
(III.2.7.1.1)	Комплект обладнання ОІК АСДУ (основний кластер ВД та зберігання даних)															784,97			ОЗ-1 від 25.02.2016р.		784,97		ТОВ "Сінтегра Консалтинг"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року															784,97					784,97			
III.2.7.1.2)	Серверна шафа (комплект з Rack ATS, ДБЖ та PDU)		53,28	53,28	40,68	40,68			40,68						76,11	76,11			ОЗ-1 від 26.02.2016р.	76,11	76,11		ТОВ "ЕсАВБІС"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		53,28	53,28	40,68	40,68			40,68						76,11	76,11					76,11	76,11		
(III.2.7.2.1)	Робочі станції (заміна)		204,75	204,75	204,75									204,75	431,35	427,35			ОЗ-1 від 20.04.16	431,35	427,35		ТОВ "Інтергатор"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		204,75	204,75	204,75									204,75	431,35	427,35					431,35	427,35		
(III.2.7.3.1)	Комутаційна шафа (комплект з Rack ATS, ДБЖ та PDU)		40,68	40,68	53,28	53,28			53,28						58,12	58,12			ОЗ-1 від 26.02.2016р.	58,12	58,12		ТОВ "ЕсАВБІС"	Перехідна з 2015р.
	за рахунок невикористаних коштів 2015 року		40,68	40,68	53,28	53,28			53,28						58,12	58,12					58,12	58,12		
III.2.7	Технологічне обладнання САТЮДП по БМЕМ та ММЕМ		551,60	375,00											58,12	375,00				58,12	375,00			
	за рахунок амортизації		551,60	375,00											375,00						375,00			
III.2.7.1	Сервери та серверне обладнання (АМЕМ - 1, ММЕМ - 1)		375,00	375,00											375,00						375,00			
III.2.7.4	Периферійна та офісна техніка (АМЕМ - 10шт, ММЕМ - 10шт)		176,60																					
III.2.9	Технологічне обладнання СЕБгаТТС		6,21	6,20	6,20	6,20			6,20	1,86										6,20	6,20			
	за рахунок амортизації		6,21	6,20	6,20	6,20			6,20	1,86											6,20	6,20		
III.2.9	Технологічне обладнання СЕБгаТТС по Північній ЕС																							
III.2.9	Технологічне обладнання СЕБгаТТС по БМЕМ та ММЕМ		6,21	6,20	6,20	6,20			6,20	1,86											6,20	6,20		
	за рахунок амортизації		6,21	6,20	6,20	6,20			6,20	1,86											6,20	6,20		
III.2.9.1	Інше обладнання: бетонозмичувач (АМЕМ-1шт)		6,21		6,20	6,20			6,20	1,86							6,20		Акт № 2894 від 24.05.2016			6,20		
III.3.	Спецтехніка та спецмеханізми		15180,60	4861,10											4861,10					4861,10				
	за рахунок амортизації		15180,60	4861,10											4861,10						4861,10			
III.3.	Спецтехніка та спецмеханізми по Північній ЕС		4861,10	4861,10											4861,10					4861,10				
	за рахунок амортизації		4861,10	4861,10											4861,10						4861,10			
III.3.3.1.	Автопідійомник h=18 м на шасі автомобіля типу ГАЗ (4×4)		1062,22	1062,22											1062,22						1062,22			

