

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за січень-червень 2016 року по Північній ЕС

(тис.грн. без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	Заплановано фінансування згідно з Інвестиційною програмою 2016 року	Виконання на звітний період (січень - червень 2016року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			Фінансування			Виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			Введено в експлуатацію ОЗ			
			Заплановано фінансування на I-II квартали 2016 року	Виконано	%	Заплановано на I-II квартал 2016 року	Виконано	%	Заплановано на I-II квартал 2016 року	Виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II+III	Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів + придбання основних засобів, всього:	854433,63	137806,14	192774,25	139,9%	20680,03	13597,24	65,8%	17180,72	70322,49	409,31%	54968,11
	<i>об'єкти 2016р.</i>	510418,63	52821,58	43009,68	81,4%	15734,11	10070,24	64,0%	12468,85	67695,99	542,92%	-9811,90
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	344015,00	84984,56	149764,57	176,2%	4945,92	3527,00	71,3%	4711,87	2626,50	55,74%	64780,01
II+III.	Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів + придбання основних засобів по Північній ЕС, всього:	614637,07	53392,38	90668,37	169,8%	16778,33	4510,48	26,9%	14273,63	3312,40	23,21%	37275,99
	<i>об'єкти 2016р.</i>	475273,29	42893,23	32948,52	76,8%	11832,41	1003,48	8,5%	9561,76	705,90	7,38%	-9944,71
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	139363,78	10499,15	57719,85	549,8%	4945,92	3507,00	70,9%	4711,87	2606,50	55,32%	47220,70
II+III.	Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів + придбання основних засобів по БМЕМ та ММЕМ, всього:	239796,56	84413,76	102105,88	121,0%	3901,70	9086,76	232,9%	2907,09	67010,09	2305,06%	17692,12
	<i>об'єкти 2016р.</i>	35145,34	9928,35	10061,16	101,3%	3901,70	9066,76	232,4%	2907,09	66990,09	2304,37%	132,81
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	204651,22	74485,41	92044,72	123,6%		20,00			20,00		17559,31
II.	Реконструкція, технічне переоснащення обладнання електричних мереж, всього, у т.ч.:	824108,36	126293,96	189888,92	150,4%	8793,84	10073,90	114,6%	5288,40	67303,38	1272,66%	63594,96
	<i>об'єкти 2016р.</i>	482857,35	44073,39	41871,76	95,0%	6985,92	8497,00	121,6%	3720,66	66541,00	1788,42%	-2201,63
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	341251,01	82220,57	148017,16	180,0%	1807,92	1576,90	87,2%	1567,74	762,38	48,63%	65796,59
II.	Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів по Північній ЕС	602308,89	44787,29	88343,58	197,3%	7799,23	1670,90	21,4%	5288,40	742,38	14,04%	43556,29
	<i>об'єкти 2016р.</i>	465709,10	37052,13	32371,14	87,4%	5991,31	114,00	1,9%	3720,66			-4680,99
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	136599,79	7735,16	55972,44	723,6%	1807,92	1556,90	86,1%	1567,74	742,38	47,35%	48237,28
II.	Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів по БМЕМ та ММЕМ	221799,47	81506,67	101545,34	124,6%	994,61	8403,00	844,9%		66561,00		20038,67
	<i>об'єкти 2016р.</i>	17148,25	7021,26	9500,62	135,3%	994,61	8383,00	842,8%		66541,00		2479,36
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	204651,22	74485,41	92044,72	123,6%		20,00			20,00		17559,31
II.1	Заміна, реконструкція, технічне переоснащення обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:	789896,13	110828,74	183056,76	165,2%		8963,00			66541,00		72228,02
	<i>об'єкти 2016р.</i>	458609,18	34230,86	38753,82	113,2%		8497,00			66541,00		4522,96
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	331286,95	76597,88	144302,94	188,4%		466,00					67705,06
II.1.	Заміна, реконструкція, технічне переоснащення підстанцій по Північній ЕС	577707,20	31910,04	81804,27	256,4%		580,00					49894,23
	<i>об'єкти 2016р.</i>	449586,28	29797,57	29360,48	98,5%		114,00					-437,09
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	128120,92	2112,47	52443,79	2482,6%		466,00					50331,32
II.1.	Заміна, реконструкція, технічне переоснащення підстанцій по БМЕМ та ММЕМ	212188,93	78918,70	101252,49	128,3%		8383,00			66541,00		22333,79

1	Складові інвестиційної програми	Заплановано фінансування згідно з Інвестиційною програмою 2016 року	Виконання на звітний період (січень - червень 2016 року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			Фінансування			Виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			Введено в експлуатацію ОЗ			
			Заплановано фінансування на I-II квартали 2016 року	Виконано	%	Заплановано на I-II квартал 2016 року	Виконано	%	Заплановано на I-II квартал 2016 року	Виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
П.9	Проектні роботи майбутніх років з модернізації і реконструкції, усього, у т.ч.:	6064,65	4579,46	1257,52	27,5%	2957,76	368,83	12,5%				-3321,94
	<i>об'єкти 2016р.</i>	2609,08	2609,08	677,62	26,0%	2590,58						-1931,46
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	3455,57	1970,38	579,90	29,4%	367,18	368,83	100,4%				-1390,48
П.9.	Проектні роботи майбутніх років по Північній ЕС	4391,96	4391,96	964,67	22,0%	2770,26	368,83	13,3%				-3427,29
	<i>об'єкти 2016р.</i>	2421,58	2421,58	570,34	23,6%	2403,08						-1851,24
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	1970,38	1970,38	394,33	20,0%	367,18	368,83	100,4%				-1576,05
П.9.	Проектні роботи майбутніх років по БМЕМ та ММЕМ	1672,69	187,50	292,85	156,2%	187,50						105,35
	<i>об'єкти 2016р.</i>	187,50	187,50	107,28	57,2%	187,50						-80,22
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	1485,19		185,57								185,57
П.	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	30325,27	11512,18	2885,33	25,1%	11886,19	3523,34	29,6%	11892,32	3019,11	25,39%	-8626,85
	<i>об'єкти 2016р.</i>	27561,28	8748,19	1137,92	13,0%	8748,19	1573,24	18,0%	8748,19	1154,99	13,20%	-7610,27
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	2763,99	2763,99	1747,41	63,2%	3138,00	1950,10	62,1%	3144,13	1864,12	59,29%	-1016,58
П.	Придбання основних засобів по Північній ЕС	12328,18	8605,09	2324,79	27,0%	8979,10	2839,58	31,6%	8985,23	2570,02	28,60%	-6280,30
	<i>об'єкти 2016р.</i>	9564,19	5841,10	577,38	9,9%	5841,10	889,48	15,2%	5841,10	705,90	12,09%	-5263,72
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	2763,99	2763,99	1747,41	63,2%	3138,00	1950,10	62,1%	3144,13	1864,12	59,29%	-1016,58
П.	Придбання основних засобів по БМЕМ та ММЕМ	17997,09	2907,09	560,54	19,3%	2907,09	683,76	23,5%	2907,09	449,09	15,45%	-2346,55
	<i>об'єкти 2016р.</i>	17997,09	2907,09	560,54	19,3%	2907,09	683,76	23,5%	2907,09	449,09	15,45%	-2346,55
П.1	Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:	2539,09	842,52	359,37	42,7%	945,93	381,97	40,4%	945,93	381,97	40,38%	-483,15
	<i>об'єкти 2016р.</i>	2297,78	601,21	118,07	19,6%	601,21	37,25	6,2%	601,21	37,25	6,20%	-483,14
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	241,31	241,31	241,30	100,0%	344,72	344,72	100,0%	344,72	344,72	100,00%	-0,01
П.1.	Діагностичне обладнання по Північній ЕС	281,31	241,31	278,55	115,4%	344,72	381,97	110,8%	344,72	381,97	110,81%	37,24
	<i>об'єкти 2016р.</i>	40,00		37,25			37,25			37,25		37,25
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	241,31	241,31	241,30	100,0%	344,72	344,72	100,0%	344,72	344,72	100,00%	-0,01
П.1.	Діагностичне обладнання по БМЕМ та ММЕМ	2257,78	601,21	80,82	13,4%	601,21			601,21			-520,39
	<i>об'єкти 2016р.</i>	2257,78	601,21	80,82	13,4%	601,21			601,21			-520,39
П.2	Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:	12605,58	5808,56	2525,96	43,5%	6079,16	3141,37	51,7%	6085,29	2637,14	43,34%	-3282,60
	<i>об'єкти 2016р.</i>	10082,90	3285,88	1019,85	31,0%	3285,88	1535,99	46,7%	3285,88	1117,74	34,02%	-2266,03
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	2522,68	2522,68	1506,11	59,7%	2793,28	1605,38	57,5%	2799,41	1519,40	54,28%	-1016,57
П.2.	Технологічне обладнання по Північній ЕС	7185,77	3502,68	2046,24	58,4%	3773,28	2457,61	65,1%	3779,41	2188,05	57,89%	-1456,44
	<i>об'єкти 2016р.</i>	4663,09	980,00	540,13	55,1%	980,00	852,23	87,0%	980,00	668,65	68,23%	-439,87
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	2522,68	2522,68	1506,11	59,7%	2793,28	1605,38	57,5%	2799,41	1519,40	54,28%	-1016,57
П.2.	Технологічне обладнання по БМЕМ та ММЕМ	5419,81	2305,88	479,72	20,8%	2305,88	683,76	29,7%	2305,88	449,09	19,48%	-1826,16
	<i>об'єкти 2016р.</i>	5419,81	2305,88	479,72	20,8%	2305,88	683,76	29,7%	2305,88	449,09	19,48%	-1826,16
П.3	Спецтехніка та спецмеханізми, усього, у т.ч.:	15180,60	4861,10			4861,10			4861,10			-4861,10
	<i>об'єкти 2016р.</i>	15180,60	4861,10			4861,10			4861,10			-4861,10

