

## 1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за січень-вересень 2016 року по Північній ЕС

(тис.грн. без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	3	Виконання на звітний період (січень - вересень 2016 року)									13
			Фінансування			Виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			Введено в експлуатацію ОЗ			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Заплановано фінансування на I-III квартали 2016	Виконано	%	Заплановано на I-III квартал 2016 року	Виконано	%	Заплановано на I-III квартал 2016 року	Виконано	%	Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>II+III</b>	<b>Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів + придбання основних засобів, всього:</b>	<b>854433,63</b>	<b>274691,45</b>	<b>207205,25</b>	<b>75,4%</b>	<b>94249,36</b>	<b>79423,87</b>	<b>84,3%</b>	<b>109434,03</b>	<b>95942,01</b>	<b>87,67%</b>	<b>-67486,20</b>
	<i>Власні кошти, а саме:</i>	<i>478008,52</i>	<i>244228,73</i>	<i>167762,83</i>	<i>68,7%</i>	<i>48681,35</i>	<i>32041,13</i>	<i>65,8%</i>	<i>46698,26</i>	<i>29180,06</i>	<i>62,49%</i>	<i>-76465,90</i>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	<i>133993,52</i>	<i>108329,26</i>	<i>12171,99</i>	<i>11,2%</i>	<i>33369,59</i>	<i>19598,01</i>	<i>58,7%</i>	<i>31287,80</i>	<i>20407,09</i>	<i>65,22%</i>	<i>-96157,27</i>
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	<i>344015,00</i>	<i>135899,47</i>	<i>155590,84</i>	<i>114,5%</i>	<i>15311,76</i>	<i>12443,12</i>	<i>81,3%</i>	<i>15410,46</i>	<i>8772,97</i>	<i>56,93%</i>	<i>19691,37</i>
	<b>Крім того, за рахунок кредитних коштів</b>	<b>376425,11</b>	<b>30462,72</b>	<b>39442,42</b>	<b>129,5%</b>	<b>45568,01</b>	<b>47382,74</b>	<b>104,0%</b>	<b>62735,77</b>	<b>66761,95</b>	<b>106,42%</b>	<b>8979,70</b>
<b>III+III</b>	<b>Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів + придбання основних засобів по Північній ЕС, всього:</b>	<b>614637,07</b>	<b>177044,85</b>	<b>100714,21</b>	<b>56,9%</b>	<b>36871,89</b>	<b>17593,94</b>	<b>47,7%</b>	<b>34909,33</b>	<b>10211,74</b>	<b>29,25%</b>	<b>-76330,64</b>
	<i>Власні кошти, а саме:</i>	<i>243766,48</i>	<i>152136,65</i>	<i>73516,27</i>	<i>48,3%</i>	<i>36871,89</i>	<i>17195,94</i>	<i>46,6%</i>	<i>34909,33</i>	<i>10211,74</i>	<i>29,25%</i>	<i>-78620,38</i>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	<i>104402,70</i>	<i>90977,78</i>	<i>10155,72</i>	<i>11,2%</i>	<i>21815,32</i>	<i>5614,12</i>	<i>25,7%</i>	<i>19786,85</i>	<i>1635,31</i>	<i>8,26%</i>	<i>-80822,06</i>
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	<i>139363,78</i>	<i>61158,87</i>	<i>63360,55</i>	<i>103,6%</i>	<i>15056,57</i>	<i>11581,82</i>	<i>76,9%</i>	<i>15122,48</i>	<i>8576,43</i>	<i>56,71%</i>	<i>2201,68</i>
	<b>Крім того, за рахунок кредитних коштів</b>	<b>370870,59</b>	<b>24908,20</b>	<b>27197,94</b>	<b>109,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2289,74</b>
<b>III+III</b>	<b>Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів + придбання основних засобів по БМЕМ та ММЕМ, всього:</b>	<b>239796,56</b>	<b>97646,60</b>	<b>106491,04</b>	<b>109,1%</b>	<b>57377,47</b>	<b>61829,93</b>	<b>107,8%</b>	<b>74524,70</b>	<b>85730,27</b>	<b>115,04%</b>	<b>8844,44</b>
	<i>Власні кошти, а саме:</i>	<i>234242,04</i>	<i>92092,08</i>	<i>94246,56</i>	<i>102,3%</i>	<i>11809,46</i>	<i>14845,19</i>	<i>125,7%</i>	<i>11788,93</i>	<i>18968,32</i>	<i>160,90%</i>	<i>2154,48</i>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	<i>29590,82</i>	<i>17351,48</i>	<i>2016,27</i>	<i>11,6%</i>	<i>11554,27</i>	<i>13983,89</i>	<i>121,0%</i>	<i>11500,95</i>	<i>18771,78</i>	<i>163,22%</i>	<i>-15335,21</i>
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	<i>204651,22</i>	<i>74740,60</i>	<i>92230,29</i>	<i>123,4%</i>	<i>255,19</i>	<i>861,30</i>	<i>337,5%</i>	<i>287,98</i>	<i>196,54</i>	<i>68,25%</i>	<i>17489,69</i>
	<b>Крім того, за рахунок кредитних коштів</b>	<b>5554,52</b>	<b>5554,52</b>	<b>12244,48</b>	<b>220,4%</b>	<b>45568,01</b>	<b>46984,74</b>	<b>103,1%</b>	<b>62735,77</b>	<b>66761,95</b>	<b>106,42%</b>	<b>6689,96</b>
<b>II</b>	<b>Реконструкція, технічне переоснащення обладнання електричних мереж, всього, у т.ч.:</b>	<b>824108,36</b>	<b>259486,19</b>	<b>203038,29</b>	<b>78,2%</b>	<b>78671,66</b>	<b>75107,77</b>	<b>95,5%</b>	<b>93850,20</b>	<b>91818,26</b>	<b>97,83%</b>	<b>-56447,90</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	<i>482857,35</i>	<i>126350,71</i>	<i>49223,93</i>	<i>39,0%</i>	<i>66497,90</i>	<i>64614,75</i>	<i>97,2%</i>	<i>81583,87</i>	<i>84980,94</i>	<i>104,16%</i>	<i>-77126,78</i>
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	<i>341251,01</i>	<i>133135,48</i>	<i>153814,36</i>	<i>115,5%</i>	<i>12173,76</i>	<i>10493,02</i>	<i>86,2%</i>	<i>12266,33</i>	<i>6837,32</i>	<i>55,74%</i>	<i>20678,88</i>
<b>II</b>	<b>Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів по Північній ЕС</b>	<b>602308,89</b>	<b>167996,37</b>	<b>97730,45</b>	<b>58,2%</b>	<b>27449,40</b>	<b>14507,32</b>	<b>52,9%</b>	<b>25480,71</b>	<b>7139,57</b>	<b>28,02%</b>	<b>-70265,92</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	<i>465709,10</i>	<i>109601,49</i>	<i>36146,38</i>	<i>33,0%</i>	<i>15530,83</i>	<i>4875,60</i>	<i>31,4%</i>	<i>13502,36</i>	<i>498,79</i>	<i>3,69%</i>	<i>-73455,11</i>
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	<i>136599,79</i>	<i>58394,88</i>	<i>61584,07</i>	<i>4,27</i>	<i>11918,57</i>	<i>9631,72</i>	<i>7,77</i>	<i>11978,35</i>	<i>6640,78</i>	<i>1,00</i>	<i>3189,19</i>
<b>II</b>	<b>Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів по БМЕМ та ММЕМ</b>	<b>221799,47</b>	<b>91489,82</b>	<b>105307,84</b>	<b>115,1%</b>	<b>51222,26</b>	<b>60600,45</b>	<b>118,3%</b>	<b>68369,49</b>	<b>84678,69</b>		<b>13818,02</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	<i>17148,25</i>	<i>16749,22</i>	<i>13077,55</i>	<i>78,1%</i>	<i>50967,07</i>	<i>59739,15</i>	<i>117,2%</i>	<i>68081,51</i>	<i>84482,15</i>		<i>-3671,67</i>
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	<i>204651,22</i>	<i>74740,60</i>	<i>92230,29</i>	<i>1,23</i>	<i>255,19</i>	<i>861,30</i>	<i>0,00</i>	<i>287,98</i>	<i>196,54</i>	<i>0,00</i>	<i>17489,69</i>
<b>II.1</b>	<b>Заміна, реконструкція, технічне переоснащення обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:</b>	<b>789896,13</b>	<b>231498,82</b>	<b>192262,06</b>	<b>83,1%</b>	<b>58657,04</b>	<b>68515,68</b>		<b>76103,31</b>	<b>90625,09</b>		<b>-39236,76</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	<i>458609,18</i>	<i>106842,21</i>	<i>43745,25</i>	<i>40,9%</i>	<i>53908,91</i>	<i>62321,81</i>		<i>71291,42</i>	<i>84482,15</i>		<i>-63096,96</i>
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	<i>331286,95</i>	<i>124656,61</i>	<i>148516,81</i>	<i>119,1%</i>	<i>4748,13</i>	<i>6193,87</i>		<i>4811,89</i>	<i>6142,94</i>		<i>23860,20</i>
<b>II.1.</b>	<b>Заміна, реконструкція, технічне переоснащення підстанцій по Північній ЕС</b>	<b>577707,20</b>	<b>147735,32</b>	<b>87891,10</b>	<b>59,5%</b>	<b>11798,30</b>	<b>8657,53</b>		<b>12009,45</b>	<b>5946,40</b>		<b>-59844,22</b>



1	Складові інвестиційної програми	Заплановано фінансування згідно з Інвестиційною програмою 2016 року	Виконання на звітний період (січень - вересень 2016 року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			Фінансування			Виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			Введено в експлуатацію ОЗ			
			Заплановано фінансування на I-III квартали 2016	Виконано	%	Заплановано на I-III квартал 2016 року	Виконано	%	Заплановано на I-III квартал 2016 року	Виконано	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>П.5</b>	<b>Реконструкція, технічне переоснащення систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч.:</b>	<b>4238,89</b>	<b>4238,89</b>	<b>69,76</b>	<b>1,6%</b>	<b>2645,53</b>	<b>0,00</b>		<b>2726,74</b>	<b>0,00</b>		<b>-4169,13</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	4238,89	4238,89	69,76	1,6%	2645,53	0,00		2726,74	0,00		-4169,13
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>П.5.</b>	<b>Реконструкція, технічне переоснащення систем обліку електроенергії та приладів вимірювання по Північній ЕС</b>	276,62	276,62	69,76		276,62	0,00		315,62	0,00		<b>-206,86</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	276,62	276,62	69,76		276,62	0,00		315,62	0,00		-206,86
<b>П.5.</b>	<b>Реконструкція, технічне переоснащення систем обліку електроенергії та приладів вимірювання по БМЕМ та ММЕМ</b>	<b>3962,27</b>	<b>3962,27</b>	<b>0,00</b>		<b>2368,91</b>	<b>0,00</b>		<b>2411,12</b>	<b>0,00</b>		<b>-3962,27</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	3962,27	3962,27	0,00		2368,91	0,00		2411,12	0,00		-3962,27
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>П.6</b>	<b>Реконструкція будівель і споруд, усього, у т.ч.:</b>	<b>3531,90</b>	<b>3531,90</b>	<b>753,66</b>	<b>21,3%</b>	<b>3602,89</b>	<b>954,14</b>	<b>26,5%</b>	<b>3824,28</b>	<b>0,00</b>		<b>-2778,24</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	3366,27	3366,27	753,66	22,4%	3366,27	954,14	28,3%	3446,67	0,00		-2612,61
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	165,63	165,63	0,00		236,62	0,00		377,61	0,00		-165,63
<b>П.6.</b>	<b>Реконструкція будівель та споруд по Північній ЕС</b>	<b>1724,79</b>	<b>1724,79</b>	<b>361,46</b>	<b>21,0%</b>	<b>1795,78</b>	<b>954,14</b>		<b>1959,77</b>	<b>0,00</b>		<b>-1363,33</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	1559,16	1559,16	361,46	23,2%	1559,16	954,14		1582,16	0,00		-1197,70
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	165,63	165,63	0,00		236,62	0,00		377,61	0,00		-165,63
<b>П.6.</b>	<b>Реконструкція будівель та споруд по БМЕМ та ММЕМ</b>	<b>1807,11</b>	<b>1807,11</b>	<b>392,20</b>	<b>21,7%</b>	<b>1807,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>1864,51</b>	<b>0,00</b>		<b>-1414,91</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	1807,11	1807,11	392,20	21,7%	1807,11	0,00	0,0%	1864,51	0,00		-1414,91
<b>П.7</b>	<b>Технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, всього, у т.ч.:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>П.8</b>	<b>Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.:</b>	<b>2925,69</b>	<b>2526,66</b>	<b>235,46</b>	<b>9,3%</b>	<b>757,22</b>	<b>168,86</b>	<b>22,3%</b>	<b>830,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-2291,20</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	2925,69	2526,66	235,46	9,3%	757,22	168,86	22,3%	830,55	0,00	0,00%	-2291,20
<b>П.8.</b>	<b>Добудова, дообладнання діючих об'єктів по Північній ЕС</b>	<b>757,22</b>	<b>757,22</b>	<b>235,46</b>	<b>31,1%</b>	<b>757,22</b>	<b>168,86</b>	<b>22,3%</b>	<b>830,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-521,76</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	757,22	757,22	235,46	31,1%	757,22	168,86	22,3%	830,55	0,00	0,00%	-521,76
<b>П.8.</b>	<b>Добудова, дообладнання діючих об'єктів по БМЕМ та ММЕМ</b>	<b>2168,47</b>	<b>1769,44</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-1769,44</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	2168,47	1769,44	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		-1769,44
<b>П.9</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років з модернізації і реконструкції, усього, у т.ч.:</b>	<b>6064,65</b>	<b>4579,46</b>	<b>2958,39</b>	<b>64,6%</b>	<b>2957,76</b>	<b>2905,59</b>	<b>98,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-1621,07</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	2609,08	2609,08	1305,85	50,1%	2590,58	39,88	1,5%	0,00	0,00		-1303,23
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	3455,57	1970,38	1652,54	83,9%	367,18	2865,71	780,5%	0,00	0,00		-317,84

1	Складові інвестиційної програми	Заплановано фінансування згідно з Інвестиційною програмою 2016 року	Виконання на звітний період (січень - вересень 2016 року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			Фінансування			Виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			Введено в експлуатацію ОЗ			
			Заплановано фінансування на I-III квартали 2016	Виконано	%	Заплановано на I-III квартал 2016 року	Виконано	%	Заплановано на I-III квартал 2016 року	Виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>П.9.</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років по Північній ЕС</b>	<b>4391,96</b>	<b>4391,96</b>	<b>2413,71</b>	<b>55,0%</b>	<b>2770,26</b>	<b>2163,29</b>	<b>78,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-1978,25</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	2421,58	2421,58	1132,31	46,8%	2403,08	39,88	1,7%				-1289,27
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	1970,38	1970,38	1281,40	65,0%	367,18	2123,41	578,3%				-688,98
<b>П.9.</b>	<b>Проектні роботи майбутніх років по БМЕМ та ММЕМ</b>	<b>1672,69</b>	<b>187,50</b>	<b>544,68</b>	<b>290,5%</b>	<b>187,50</b>	<b>742,30</b>	<b>395,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>357,18</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	187,50	187,50	173,54	92,6%	187,50	0,00	0,0%	0,00	0,00		-13,96
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	1485,19	0,00	371,14		0,00	742,30		0,00	0,00		371,14
<b>П.</b>	<b>Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:</b>	<b>30325,27</b>	<b>15205,26</b>	<b>4166,96</b>	<b>27,4%</b>	<b>15577,70</b>	<b>4316,10</b>	<b>27,7%</b>	<b>15583,83</b>	<b>4123,75</b>	<b>26,46%</b>	<b>-11038,30</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	27561,28	12441,27	2390,48	19,2%	12439,70	2366,00	19,0%	12439,70	2188,10	17,59%	-10050,79
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	2763,99	2763,99	1776,48	64,3%	3138,00	1950,10	62,1%	3144,13	1935,65	61,56%	-987,51
<b>П.</b>	<b>Придбання основних засобів по Північній ЕС</b>	<b>12328,18</b>	<b>9048,48</b>	<b>2983,76</b>	<b>33,0%</b>	<b>9422,49</b>	<b>3086,62</b>	<b>32,8%</b>	<b>9428,62</b>	<b>3072,17</b>	<b>32,58%</b>	<b>-6064,72</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	9564,19	6284,49	1207,28	19,2%	6284,49	1136,52	18,1%	6284,49	1136,52	18,08%	-5077,21
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	2763,99	2763,99	1776,48	64,3%	3138,00	1950,10	62,1%	3144,13	1935,65	61,56%	-987,51
<b>П.</b>	<b>Придбання основних засобів по БМЕМ та ММЕМ</b>	<b>17997,09</b>	<b>6156,78</b>	<b>1183,20</b>	<b>19,2%</b>	<b>6155,21</b>	<b>1229,48</b>	<b>20,0%</b>	<b>6155,21</b>	<b>1051,58</b>	<b>17,08%</b>	<b>-4973,58</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	17997,09	6156,78	1183,20	19,2%	6155,21	1229,48	20,0%	6155,21	1051,58	17,08%	-4973,58
<b>П.1</b>	<b>Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:</b>	<b>2539,09</b>	<b>2499,09</b>	<b>547,94</b>	<b>21,9%</b>	<b>2601,93</b>	<b>651,36</b>	<b>25,0%</b>	<b>2601,93</b>	<b>651,36</b>	<b>25,03%</b>	<b>-1951,15</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	2297,78	2257,78	306,64	13,6%	2257,21	306,64	13,6%	2257,21	306,64	13,58%	-1951,14
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	241,31	241,31	241,30	100,0%	344,72	344,72	100,0%	344,72	344,72	100,00%	-0,01
<b>П.1.</b>	<b>Діагностичне обладнання по Північній ЕС</b>	<b>281,31</b>	<b>241,31</b>	<b>278,55</b>	<b>115,4%</b>	<b>344,72</b>	<b>381,97</b>	<b>110,8%</b>	<b>344,72</b>	<b>381,97</b>	<b>110,81%</b>	<b>37,24</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	40,00	0,00	37,25		0,00	37,25		0,00	37,25		37,25
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	241,31	241,31	241,30	100,0%	344,72	344,72	100,0%	344,72	344,72	100,00%	-0,01
<b>П.1.</b>	<b>Діагностичне обладнання по БМЕМ та ММЕМ</b>	<b>2257,78</b>	<b>2257,78</b>	<b>269,39</b>	<b>11,9%</b>	<b>2257,21</b>	<b>269,39</b>	<b>11,9%</b>	<b>2257,21</b>	<b>269,39</b>	<b>11,93%</b>	<b>-1988,39</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	2257,78	2257,78	269,39	11,9%	2257,21	269,39	11,9%	2257,21	269,39	11,93%	-1988,39
<b>П.2</b>	<b>Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:</b>	<b>12605,58</b>	<b>7845,07</b>	<b>3619,02</b>	<b>46,1%</b>	<b>8114,67</b>	<b>3664,74</b>	<b>45,2%</b>	<b>8120,80</b>	<b>3472,39</b>	<b>42,76%</b>	<b>-4226,05</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	10082,90	5322,39	2083,84	39,2%	5321,39	2059,36	38,7%	5321,39	1881,46	35,36%	-3238,55
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	2522,68	2522,68	1535,18	60,9%	2793,28	1605,38	57,5%	2799,41	1590,93	56,83%	-987,50
<b>П.2.</b>	<b>Технологічне обладнання по Північній ЕС</b>	<b>7185,77</b>	<b>3946,07</b>	<b>2705,21</b>	<b>68,6%</b>	<b>4216,67</b>	<b>2704,65</b>	<b>64,1%</b>	<b>4222,80</b>	<b>2690,20</b>	<b>63,71%</b>	<b>-1240,86</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	4663,09	1423,39	1170,03	82,2%	1423,39	1099,27	77,2%	1423,39	1099,27	77,23%	-253,36
	<i>за рахунок невикористаних коштів 2015 року</i>	2522,68	2522,68	1535,18	60,9%	2793,28	1605,38	57,5%	2799,41	1590,93	56,83%	-987,50
<b>П.2.</b>	<b>Технологічне обладнання по БМЕМ та ММЕМ</b>	<b>5419,81</b>	<b>3899,00</b>	<b>913,81</b>	<b>23,4%</b>	<b>3898,00</b>	<b>960,09</b>	<b>24,6%</b>	<b>3898,00</b>	<b>782,19</b>	<b>20,07%</b>	<b>-2985,19</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	5419,81	3899,00	913,81	23,4%	3898,00	960,09	24,6%	3898,00	782,19	20,07%	-2985,19
<b>П.3</b>	<b>Спецтехніка та спецмеханізми, усього, у т.ч.:</b>	<b>15180,60</b>	<b>4861,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>4861,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>4861,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-4861,10</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	15180,60	4861,10	0,00	0,0%	4861,10	0,00	0,0%	4861,10	0,00	0,00%	-4861,10
<b>П.3.</b>	<b>Спецтехніка та спецмеханізми по Північній ЕС</b>	<b>4861,10</b>	<b>4861,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>4861,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>4861,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-4861,10</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	4861,10	4861,10	0,00	0,0%	4861,10	0,00	0,0%	4861,10	0,00	0,00%	-4861,10
<b>П.3.</b>	<b>Спецтехніка та спецмеханізми по БМЕМ та ММЕМ</b>	<b>10319,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>0,00</b>
	<i>об'єкти 2016р.</i>	10319,50	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00