

1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми Північної ЕС за 2015 рік

(тис.грн. без ПДВ)

1	Складові інвестиційної програми	Заплановано фінансування згідно з Інвестиційною програмою 2015 року	Виконано	%	Виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			Введено в експлуатацію ОЗ			Недовикористано коштів (гр.4-гр.3)
					Заплановано на 2015 рік	Виконано	%	Заплановано на 2015 рік	Виконано	%	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II+III	Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів + придбання основних засобів, всього, у тому числі:	166959,26	19946,16	11,9%	49095,79	9812,11	20,0%	49117,54	11936,73	24,3%	-147013,10
II	Реконструкція, технічне переоснащення обладнання електричних мереж, всього, у тому числі:	158932,62	17284,92	10,9%	41069,15	8409,60	20,5%	41090,90	10534,22	25,6%	-141647,70
II.1	Заміна, реконструкція, технічне переоснащення обладнання підстанцій	139563,17	12120,79	8,7%	21699,70	4300,90	19,8%	22968,16	5251,27	22,9%	-127442,38
II.2	Реконструкція, технічне переоснащення ПЛ	7706,90	2148,72	27,9%	7706,90	2483,89	32,2%	10283,32	4999,41	48,6%	-5558,18
II.3	Реконструкція, технічне переоснащення пристроїв РЗА	2237,81	248,68	11,1%	2237,81			2568,95			-1989,13
II.4	Заміна і технічне переоснащення засобів диспетчерсько-технологічного управління	2612,72	230,29	8,8%	2612,72			2694,14			-2382,43
II.5	Реконструкція, технічне переоснащення систем обліку електроенергії та приладів вимірювання										
II.6	Реконструкція будівель і споруд	244,66	70,99	29,0%	244,66			313,86			-173,67
II.7	Технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки	1794,45			1794,45			1911,40			-1794,45
II.8	Добудова, дообладнання діючих об'єктів	315,63	261,64	82,9%	315,63	261,64		351,07	283,54	80,8%	-53,99
II.9	Проектні роботи майбутніх років з реконструкції і технічного переоснащення	4457,28	2203,81	49,4%	4457,28	1363,17	30,6%				-2253,47
III	Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:	8026,64	2661,24	33,2%	8026,64	1402,51	17,5%	8026,64	1402,51	17,5%	-5365,40
III.1	Діагностичне обладнання	325,80	103,41	31,7%	325,80			325,80			-222,39
III.2	Технологічне обладнання	4235,63	2082,26	49,2%	4235,63	926,94	21,9%	4235,63	926,94	21,9%	-2153,37
III.3	Спецтехніка та спецмеханізми	3465,21	475,57	13,7%	3465,21	475,57	13,7%	3465,21	475,57	13,7%	-2989,64