

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незвершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка		
					Використано коштів з початку року (включючи структурним підрозділом, усього)	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання										Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)				
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										усього		в т.ч.:	
					аванси	ПВР																
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
П.1.3.3.5. (П.1.3.3.2.)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Полтава" шляхом заміни автотрансформатора АТ-1 типу АТДЦПН-125000/330/110кВ на сучасний, вул. Підстанційна, 1, с.Шербані Полтавського району Полтавської області	434,00	11 520,21	5 099,39	3 351,78			3 351,78	2 925,18				1 747,61	44 724,87	38 304,05	38 738,05						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	434,00	6 207,51														38 738,05					
	за рахунок амортизації (ОЗ)		6 207,51																			
	невикористані кошти 2016 року		5312,70	5099,39	3351,78			3 351,78	2 925,18				1747,61	44 724,87	38 304,05							
П.1.3.3.6. (П.1.3.3.3.)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Полтава" шляхом заміни автотрансформатора АТ-3 типу АТДЦПН-200000/330/110 кВ на сучасний, вул. Підстанційна, 1, с.Шербані, Полтавського району, Полтавської області	433,00	13 736,99	6 181,03	4 074,61	1 618,11	1 618,11	2 456,50	2 456,50				2 106,42	53 758,93		433,00						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	433,00	7 038,02											53 758,93		433,00						
	за рахунок амортизації (ОЗ)		7 038,02											53 758,93								
	невикористані кошти 2016 року		6698,97	6181,03	4074,61	1 618,11	1 618,11	2 456,50	2 456,50				2106,42									
П.1.5.1.1.)	ПС 750 кВ "Донбаська" (ВРП-750кВ інв.№82510). Заміна ПВ 750кВ та ТС 750кВ приєднання ПВ-750 П СШ АТ-4 на елегазові		28,79	28,79	28,79					28,79				49,57	49,57			ОЗ-2 від 28.02.17 №693	49,57	49,57	ТОВ "Південна енергетична компанія"	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)																					
	невикористані кошти 2016 року		28,79	28,79	28,79					28,79				49,57	49,57				49,57	49,57		
П.1.5.1.2.)	ПС 750 кВ "Донбаська" (ВРП-750кВ інв.№82510). Заміна ПВ 750кВ та ТС 750кВ приєднання ПВ-750 Південнодонбаська на елегазові		28,89	28,89	28,89					28,89				49,67	49,67			ОЗ-2 від 28.02.17 №694	49,67	49,67	ТОВ "Південна енергетична компанія"	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)																					
	невикористані кошти 2016 року		28,89	28,89	28,89					28,89				49,67	49,67				49,67	49,67		
П.1.5.1.3.)	ПС 750 кВ "Донбаська" (ВРП-750кВ інв.№82510). Заміна ПВ 750 кВ приєднання ВОР-750 Запорізька на елегазовий за контрактом №UE/003		26,20	26,20	26,20					26,20				40,97	40,97			ОЗ -2 від 28.02.17 №695	40,97	40,97	ТОВ "Південна енергетична компанія"	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)																					
	невикористані кошти 2016 року		26,20	26,20	26,20					26,20				40,97	40,97				40,97	40,97		
П.1.5.2.1.)	ПС 750 кВ "Донбаська" (ВРП-500кВ інв.№474000). Заміна ПВ-500кВ та ТС-500кВ приєднання ПВ-500 Новодонбаська І СШ на елегазові.		26,21	26,21	26,21					26,21				40,98	40,98			ОЗ-2 від 28.02.17 №696	40,98	40,98	ТОВ "Південна енергетична компанія"	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)																					
	невикористані кошти 2016 року		26,21	26,21	26,21					26,21				40,98	40,98				40,98	40,98		
П.1.5.2.2.)	ПС 750 кВ "Донбаська" (ВРП-500кВ інв.№474000). Заміна ПВ-500кВ та ТС-500кВ приєднання ПВ-500 Новодонбаська ІІ СШ на елегазові.	8164,35	30,25	30,25	30,25					30,25				30,25	304,58					8468,93	ТОВ "Південна енергетична компанія"	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	3454,35													255,40					3758,93		
	за рахунок амортизації																			3160,91		
	за рахунок прибутку																			598,02		
	за рахунок кредитних коштів														255,40					4710,00		
	невикористані кошти 2016 року	4710,00	30,25	30,25	30,25					30,25				30,25	49,18					4710,00		
П.1.5.4.1.)	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Конотоп" (інв. №30008) шляхом заміни ПВ-330 кВ ЗВ на елегазовий та заміною ТС (Ктр=2000/1) для вимикача 330 кВ ЗВ на елегазові, вул. Соснова, 2, с. Привокзальне, Конотопського району Сумської області	149,00	7 876,97	4 552,17	509,97			509,97	509,97				4 042,20	7 876,97		149,00						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	149,00	7 876,97	4 552,17	509,97			509,97	509,97				4 042,20	7 876,97		149,00						
	за рахунок амортизації (ОЗ)		7 876,97	4 552,17	509,97			509,97	509,97				4 042,20	7 876,97								
П.1.5.4.1.)	ПС 750 кВ "Донбаська" (ВРП-330кВ інв.№448000). Заміна ПВ-330кВ та ТС - 330кВ приєднання ПВ-330 УТЕС №2 І СШ на елегазовий	5252,25	31,83	31,84	31,84					31,84				31,83	89,87					1933,60	5342,12	ТОВ "Південна енергетична компанія"
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	2251,25													40,80					2341,12		
	за рахунок амортизації																			1957,70		
	за рахунок прибутку														40,80					383,42		
	за рахунок кредитних коштів																			3001,00		
	невикористані кошти 2016 року	3001,00	31,83	31,84	31,84					31,84				31,83	49,07					1933,60		
П.1.5.4.3.)	ПС 750 кВ "Донбаська" (ВРП-330кВ інв.№448000). Заміна ПВ-330кВ приєднання ПВ-330 П СШ АТ-4 на елегазовий		25,27	25,26	25,26					25,26				40,04	40,04			ОЗ-2 від 28.02.17 №697	40,04	40,04	ТОВ "Південна енергетична компанія"	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)																					
	невикористані кошти 2016 року		25,27	25,26	25,26					25,26				40,04	40,04					40,04	40,04	
П.1.5.4.4.)	ПС 750 кВ "Донбаська" (ВРП-330кВ інв.№448000). Заміна ПВ-330кВ приєднання ПВ-330 СОВ УТЕС№2 + АТ-4 на елегазовий		30,22	30,22	30,22					30,22				46,84	46,84			ОЗ-2 від 28.02.17 №699	46,84	46,84	ТОВ "Південна енергетична компанія"	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)																					
	невикористані кошти 2016 року		30,22	30,22	30,22					30,22				46,84	46,84					46,84	46,84	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість не завершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастачим підсумком)		Примітка		
					Використано коштів з початку року (безоціночно структурним підрозділом, усього)	у т.ч.:				використано на центральовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 рік	Фактично введено основних засобів нарастачим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання										Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)				
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										усього		в т.ч.: аванси ПВР	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
(П.1.5.4.5.)	ПС 750 кВ "Донбаська" (ВРП-330кВ інв.№448000). Заміна ПВ-330кВ приєднання ПВ-330 СОВ СпТЕС + АТ-3 на елегазовий		25,83	25,83	25,83					25,83					40,61	40,61			ОЗ-2 від 28.02.17 №698	40,61	40,61	ТОВ "Південна енергетична компанія"
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)																					
	невикористані кошти 2016 року		25,83	25,83	25,83					25,83					40,61	40,61				40,61	40,61	
П.1.5.7.1. (П.9.1.19.) новий об'єкт	Технічне переоснащення ВРП -110 кВ ПС 330 кВ "Лозова" (інв. №5409) с. Новоодеждине Близнюківського району Харківської області		1017,84	1017,84									1017,84		1017,84	1017,84						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)																1017,84					
	невикористані кошти 2016 року		1017,84	1017,84									1017,84		1017,84				акт від 07.11.17. №1			
П.1.5.9.1. ((П.1.3.6.1.))	Технічне переоснащення КРПЗ-6 кВ ПС 330 кВ "Полтава" (інв. № 689/1) шляхом встановлення комрок з вакуумними вимикачами та регулювального трансформатора, вул. Підстанційна,1, с.Щербани, Полтавського району, Полтавської обл.	403,00	30 035,96	11 598,33	11 176,94	1 533,25	1 533,25	9 643,69	9 643,69				421,39	38 042,32		403,00						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	403,00	20 463,39	2 025,76	2 025,76	1 533,25	1 533,25	492,51	492,51					38 042,32		403,00						
	за рахунок амортизації (ОЗ)		20 463,39	2 025,76	2 025,76	1 533,25	1 533,25	492,51	492,51					38 042,32								
	невикористані кошти 2016 року		9 572,57	9 572,57	9 151,18			9 151,18	9 151,18				421,39									
П.1.8.1.1.	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. №556) шляхом заміни ємнісних трансформаторів напруги НДЕ-750 ТН-1 та ТН-2 на трансформатори напруги ТЕІМФ 765, с.Заруддя, Роменського району Сумської обл.	415,00	4 007,94	993,74	993,74	627,28	627,28	366,46	366,46					8 111,51	112,00	527,00						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	415,00	4 007,94	993,74	993,74	627,28	627,28	366,46	366,46					8 111,51	112,00	527,00						
	за рахунок амортизації (ОЗ)		4 007,94	993,74	993,74	627,28	627,28	366,46	366,46					8 111,51								
	за рахунок прибутку														112,00							авідо №1069 за грудень
П.1.8.3.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Конотоп" (інв. №30008) шляхом заміни масляного трансформатора напруги ЗФІ на елегазовий, вул. Соснова, 2, с. Привокзальне, Конотопського району Сумської області.	43,00	3 277,20	1 439,90	720,59	319,35	319,35	401,24	401,24				719,31	3 277,20		43,00						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	43,00	3 277,20	1 439,90	720,59	319,35	319,35	401,24	401,24				719,31	3 277,20		43,00						
	за рахунок амортизації (ОЗ)		3 277,20	1 439,90	720,59	319,35	319,35	401,24	401,24				719,31	3 277,20								
П.1.9.3.1.)	Технічне переоснащення ПС 750 кВ "Північноукраїнська" шляхом заміни розрядників РВМГ-330, РВМ-15 2АТ ВРП 750 кВ (інв. №556) та розрядників РВМГ-330 2АТ ВРП 330 кВ (інв. №50009) на ОПН с. Заруддя, Роменського району Сумської області	69,85	488,66	484,42	484,42	482,47	347,60			1,95				697,22	692,98				Акт від 17.11.17. №6	767,22	762,83	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	69,85	488,66	484,42	484,42	482,47	347,60			1,95				697,22	692,98					767,22	762,83	
	невикористані кошти 2016 року		488,66	484,42	484,42	482,47	347,60			1,95				697,22	692,98					767,22	762,83	
П.1.10.1.1.	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" шляхом заміни існуючих роз'єднувачів та шинних опор 750 кВ на нові, с.Заруддя, Роменського району Сумської обл.	1 301,00	7 983,36	3 810,36	3 810,36	1 101,22	1 101,22	2 709,14	2 709,14					34 805,91	1 383,39	2 684,39						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	1 301,00	7 983,36	3 810,36	3 810,36	1 101,22	1 101,22	2 709,14	2 709,14					34 805,91	1 383,39	2 684,39						
	за рахунок амортизації (ОЗ)		7 983,36	3 810,36	3 810,36	1 101,22	1 101,22	2 709,14	2 709,14					34 805,91								
	за рахунок прибутку														1 383,39							
П.1.19.1.)	ПС 750кВ "Донбаська". Заміна ВЧ загорджувача ВЗ-2000/1,2 ф. В приєднання 750кВ Південнодонецька (ВРП 750 кВ, інв. № 82510) (84570, Донецька обл., Артемівський район, с. Весела долина, буд.9). Технічне переоснащення.	29,51	608,81	608,09	608,09	608,09								876,14	875,42				ОЗ-2 від 03.05.2017 №1	906,14	904,93	ТОВ Фірма "Вектор - XXI"
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	29,51																				
	невикористані кошти 2016 року		608,81	608,09	608,09	608,09								876,14	875,42					906,14	904,93	
П.1.24.1.)	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150 кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Суми" -5 черга (інв. №.....) (авізо №5 за січень)	7204,04	32431,65	28161,96									28161,96	1394,69	8598,73							
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	3444,04												1394,69	4838,73							
	за рахунок амортизації																					
	за рахунок прибутку														1394,69							авідо №1054 за грудень
	за рахунок кредитних коштів	3760,00	32431,65	28161,96									28161,96			3760,00						ТОВ "Azenco"
П.1.24.2.)	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150 кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Кременчук" -6 черга (інв. №.....) (авізо №5 за січень)	15426,88	68925,95	60008,68									60008,68	2769,61	18196,49							
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	7314,65												2769,61	10084,26							
	за рахунок амортизації																					
	за рахунок прибутку														2769,61							авідо №1054 за грудень

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість невиконаних робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Невикористоване будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка			
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (нарастаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	18	19	20				21	22				
						будівельно-монтажні роботи		обладнання														Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)		
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси														усього	у т.ч.: аванси
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	за рахунок кредитних коштів	8112,23	68925,95	60008,68										60008,68			8112,23					ТОВ "Хорос"		
П.2.	Технічне переоснащення та реконструкція обладнання ліній електропередачі, всього, у т.ч.:	91,41	4 114,72	2 387,02	1 450,15	1 366,82	449,01	83,33	83,33					936,87	4 114,72	3 319,65	21,00			4 092,24	3 390,06			
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід) за рахунок амортизації (03)	91,41	4 114,72	2 387,02	1 450,15	1 366,82	449,01	83,33	83,33					936,87	4 114,72	3 319,65	21,00			4 092,24	3 390,06			
П.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Залотине - Суми (інв. №3007) шляхом заміни проміжних опор №57, 58, 59 на анкерно-кутові, Харківський район Харківська область	70,41	4 021,83	2 387,02	1 450,15	1 366,82	449,01	83,33	83,33					936,87	4 021,83	3 319,65				Акт від 29.12.17. №9	4 092,24	3 390,06		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід) за рахунок амортизації (03)	70,41	4 021,83	2 387,02	1 450,15	1 366,82	449,01	83,33	83,33					936,87	4 021,83	3 319,65					4 092,24	3 390,06		
П.2.2.	Технічне переоснащення ПЛ 330 кВ "Дніпровська 750 - Кременчук" (інв. №112) з влаштуванням електроживлення сигнального освітлення опори №272 шляхом заміни кабельної лінії на повітряну лінію 0,4 кВ, м.Комсомольськ Полтавської обл.	21,00	92,89												92,89		21,00					4 092,24	3390,06	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід) за рахунок амортизації (03)	21,00	92,89												92,89		21,00							
П.3.	Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:	367,18	5 788,86	5 291,40	1 662,69	879,00	768,78	768,78	14,91					3 628,71	5 788,86	5 291,39				6 157,86	5 658,57			
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід) за рахунок амортизації (03)	367,18	5 788,86	5 291,40	1 662,69	879,00	768,78	768,78	14,91					3 628,71	5 788,86	5 291,39				6 157,86	5 658,57			
П.3.1.1.	«Технічне переоснащення апаратури передачі команд РЗА та ПА на ПС 750 кВ «Північноукраїнська» (інв. №50010).	63,42	1 399,15	1 345,33										1 345,33	1 399,15	1 345,33				Акт від 29.12.17. №4	1 463,15	1 408,75		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід) за рахунок амортизації (03)	63,42	1 399,15	1 345,33										1 345,33	1 399,15	1 345,33					1 463,15	1 408,75		
П.3.1.2.	«Технічне переоснащення апаратури передачі команд РЗА та ПА ПЛ-330 кВ «Суми Північна – Північноукраїнська» на ПС 330 кВ «Суми - Північна» (інв. №20006).	63,42	1 420,04	1 355,38										1 355,38	1 420,04	1 355,38				Акт від 29.12.17. №5	1 484,04	1 418,80		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід) за рахунок амортизації (03)	63,42	1 420,04	1 355,38										1 355,38	1 420,04	1 355,38					1 484,04	1 418,80		
П.3.4.1.	«Технічне переоснащення пристроїв визначення місця пошкодження ПЛ-750 кВ «Північноукраїнська-КАЕС» на ПС 750 кВ «Північноукраїнська» (інв. №50010).	52,83	942,82	928,00										928,00	942,82	928,00				Акт від 29.12.17. №13	995,82	980,83		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід) за рахунок амортизації (03)	52,83	942,82	928,00										928,00	942,82	928,00					995,82	980,83		
П.3.6.1.	Технічне переоснащення резервного захисту ПЛ-330кВ "Куп'янськ-Слав ТЕС" на ПС-330кВ "Куп'янськ" (інв. №7469)	54,17	603,67	444,37	444,37	235,32		204,08	204,08	4,97					603,67	444,37				Акт від 29.12.17. №3, акт від 18.12.17.	658,67	498,54		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід) за рахунок амортизації (03)	54,17	603,67	444,37	444,37	235,32		204,08	204,08	4,97					603,67	444,37					658,67	498,54		
П.3.6.2.	«Технічне переоснащення основного захисту ПЛ-330 кВ «Полтава-Північноукраїнська» на ПС 330 кВ «Полтава» (інв. №682/1)	66,67	711,94	613,74	613,74	324,83		283,94	283,94	4,97					711,94	613,73				Акт від 29.12.17. №14., акт від 18.12.17	777,94	680,40		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід) за рахунок амортизації (03)	66,67	711,94	613,74	613,74	324,83		283,94	283,94	4,97					711,94	613,73					777,94	680,40		
П.3.6.3.	Технічне переоснащення основного захисту ПЛ-330 кВ "Північноукраїнська - Полтава" на ПС 750 кВ "Північноукраїнська"(інв. №50010)	66,67	711,24	604,58	604,58	318,85		280,76	280,76	4,97					711,24	604,58				Акт від 29.12.17. №8, акт від 18.12.17	778,24	671,25		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід) за рахунок амортизації (03)	66,67	711,24	604,58	604,58	318,85		280,76	280,76	4,97					711,24	604,58					778,24	671,25		
П.4.	Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:	122,54	6 513,19											6 513,19		122,54								
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід) за рахунок амортизації (03)	122,54	6 513,19											6 513,19		122,54								
П.4.2.1.	Технічне переоснащення РРЛ зв'язку Полтавські МЕМ - ПС 330 кВ "Полтава" (інв. №627/1), вул. Підстанційна, с.Щербані, Полтавського району Полтавської області	40,00	2 806,16												2 806,16		40,00							
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід) за рахунок амортизації (03)	40,00	2 806,16												2 806,16		40,00							
П.4.2.2.	Технічне переоснащення засобів зв'язку та ТМ БД ВРП-1 АПК Сумських МЕМ (інв. №60001) шляхом встановлення радіорелейної зв'язку, вул. Харківська, 125А, м.Суми.	82,54	3 707,03												3 707,03		82,54							
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід) за рахунок амортизації (03)	82,54	3 707,03												3 707,03		82,54							

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшенийх робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незavrшене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка
					Використано коштів з початку року (включаючи структурним підрозділом, усього)	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (нарастаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання						Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)							
						усього	у т.ч. аванси	усього							у т.ч. аванси				усього	у т.ч. аванси	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

П.5.	**Технічне переоснащення, реконструкція та розвиток систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, усього, у т.ч.:**																					
П.6.	**Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:**	**67,23**	**1 565,01**	**1 199,68**	**1 199,68**	**1 199,68**	**1 199,68**	**1 199,68**	**1 199,68**	**1 199,68**	**1 199,68**	**1 199,68**	**1 199,68**	**1 199,68**	**1 565,01**	**1 199,68**				**1 632,01**	**1 266,91**	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	67,23	1 565,01	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 565,01	1 199,68				1 632,01	1 266,91	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		1 565,01	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 565,01	1 199,68				1 632,01	1 266,91	
П.6.5.1.	Реконструкція мереж аварійних маслостоків на ПС 330кВ «Суми», м. Суми, вул. Менжинського, 2	67,23	1 565,01	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 565,01	1 199,68			Акт від 29.12.17 №10, акт від 30.11.2017 №1	1 632,01	1 266,91	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	67,23	1 565,01	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 565,01	1 199,68				1 632,01	1 266,91	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		1 565,01	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 199,68	1 565,01	1 199,68				1 632,01	1 266,91	
П.8.	**Добудова, дообладнання лінійних об'єктів, усього, у т.ч.:**	**363,13**	**8 198,58**	**5 995,91**	**5 995,91**	**5 995,91**	**5 995,91**	**5 995,91**	**5 995,91**	**5 995,91**	**5 995,91**	**5 995,91**	**5 995,91**	**5 995,91**	**8 222,38**	**2 435,88**	**282,00**			**2 658,09**	**2 517,01**	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	363,13	8 174,79	5 972,12	5 972,12	5 972,12	5 972,12	5 972,12	5 972,12	5 972,12	5 972,12	5 972,12	5 972,12	5 972,12	8 174,79	2 388,29	282,00			2 610,50	2 469,42	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		8 174,79	5 972,12	5 972,12	5 972,12	5 972,12	5 972,12	5 972,12	5 972,12	5 972,12	5 972,12	5 972,12	5 972,12	8 174,79	2 388,29	282,00			2 610,50	2 469,42	
	невикористані кошти 2016 року		23,79	23,79	23,79	23,79	23,79	23,79	23,79	23,79	23,79	23,79	23,79	23,79	47,59	47,59				47,59	47,59	
П.8.1.1.	Влаштування системи відеоспостереження на об'єкті ПС 330 кВ "Залотине", вул.Полтавський шлях, 247 б, м.Харків	17,51	300,00	261,11	261,11	114,49	114,49	145,43	145,43	1,19					300,00	261,11			Акт від 25.09.17 №2, акт від 27.11.2017	318,11	278,62	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	17,51	300,00	261,11	261,11	114,49	114,49	145,43	145,43	1,19					300,00	261,11				318,11	278,62	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		300,00	261,11	261,11	114,49	114,49	145,43	145,43	1,19					300,00	261,11				318,11	278,62	
П.8.1.2.	Влаштування системи відеоспостереження на об'єкті ПС 330 кВ "Артема", вул. Ковтуна, 4, м. Харків	21,52	383,07	340,12	340,12	174,56	174,56	164,37	164,37	1,19					383,07	340,12			Акт від 22.12.17 №15, акт від 27.11.2017	404,15	361,64	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	21,52	383,07	340,12	340,12	174,56	174,56	164,37	164,37	1,19					383,07	340,12				404,15	361,64	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		383,07	340,12	340,12	174,56	174,56	164,37	164,37	1,19					383,07	340,12				404,15	361,64	
П.8.1.3.	Влаштування комплексної системи безпеки на ПС 750 кВ "Північноукраїнська" Сумських МЕМ, с.Заруддя, Роменького району Сумської області	190,00	3 968,98	2 443,27	2 443,27			2 443,27	2 443,27						3 968,98		190,00					
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	190,00	3 968,98	2 443,27	2 443,27			2 443,27	2 443,27						3 968,98		190,00					
	за рахунок амортизації (ОЗ)		3 968,98	2 443,27	2 443,27			2 443,27	2 443,27						3 968,98							
П.8.1.4.	Влаштування комплексної системи безпеки центрального диспетчерського пункту Північної ЕС, вул.Кооперативна, 12/14, м. Харків	92,00	1 676,19	1 141,20	1 141,20			1 141,20	1 141,20						1 676,19		92,00					
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	92,00	1 676,19	1 141,20	1 141,20			1 141,20	1 141,20						1 676,19		92,00					
	за рахунок амортизації (ОЗ)		1 676,19	1 141,20	1 141,20			1 141,20	1 141,20						1 676,19							
П.8.2.1.	Технічне переоснащення пожежної сигналізації в приміщеннях будівель управління Північної ЕС (інв.№22083), вул.Кооперативна 12/14, м.Харків	6,91	177,38	157,88	157,88	98,08	98,08	58,61	58,61	1,19					177,38	159,03			Акт від 22.12.17 №16, акт від 15.12.2017	184,38	165,94	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	6,91	177,38	157,88	157,88	98,08	98,08	58,61	58,61	1,19					177,38	159,03				184,38	165,94	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		177,38	157,88	157,88	98,08	98,08	58,61	58,61	1,19					177,38	159,03				184,38	165,94	
П.8.2.2.	Технічне переоснащення автоматичної пожежної сигналізації (інв. №17255) в адміністративно-виробничих будівлях Харківських МЕМ, вул. Ковтуна, 4, м. Харків	11,64	92,69	69,99	69,99	44,39	44,39	24,41	24,41	1,19					92,69	69,48			Акт від 30.11.17 №7, акт від 15.12.2017	103,83	81,12	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	11,64	92,69	69,99	69,99	44,39	44,39	24,41	24,41	1,19					92,69	69,48				103,83	81,12	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		92,69	69,99	69,99	44,39	44,39	24,41	24,41	1,19					92,69	69,48				103,83	81,12	
(П.8.8.2.)	Дообладнання транспортних засобів газобалонним обладнанням з використанням газу "метан" (інв. №6218, 6037)		23,79	23,79	23,79			23,79	23,79						47,59	47,59			ОЗ-1 від 28.02.17 №1,2	47,59	47,59	ФОП ДЕНИСЕНКО ВІКТОР ІВАНОВИЧ
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)		23,79	23,79	23,79			23,79	23,79						47,59	47,59				47,59	47,59	
	невикористані кошти 2016 року		23,79	23,79	23,79			23,79	23,79						47,59	47,59				47,59	47,59	
П.8.9.1.	Створення комплексної системи кондиціонування та моніторингу стану навколишнього середовища в серверних приміщеннях управління Північної ЕС, м. Харків, вул. Кооперативна, 12/14	23,55	1 576,48	1 558,55	1 558,55	1 084,61	1 084,61	473,94	473,94						1 576,48	1 558,55			Акт №11 від 29.12.17, акт №3 за листопад	1 600,03	1 582,10	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	23,55	1 576,48	1 558,55	1 558,55	1 084,61	1 084,61	473,94	473,94						1 576,48	1 558,55				1 600,03	1 582,10	
	за рахунок амортизації (ОЗ)		1 576,48	1 558,55	1 558,55	1 084,61	1 084,61	473,94	473,94						1 576,48	1 558,55				1 600,03	1 582,10	
П.9.	**Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:**	**1 089,91**	**1 554,32**	**995,79**	**171,90**					**171,90**				**823,89**	**3 029,09**	**2 509,04**	**3 598,95**					
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	1 089,91	1 554,32	995,79	171,90					171,90				823,89	3 029,09	2 509,04	3 598,95					
	за рахунок амортизації (ОЗ)		440,90												440,90		3 598,95					
	невикористані кошти 2016 року		1 113,42	995,79	171,90					171,90					440,90							
П.9.1.	**Пістації**	**313,27**	**900,60**	**810,12**										**810,12**	**2 274,70**	**2 240,94**	**2 554,21**					
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	313,27	900,60	810,12										810,12	2 274,70	2 240,94	2 554,21					
	за рахунок амортизації (ОЗ)																					
	невикористані кошти 2016 року		900,60	810,12										810,12	2 274,70	2 240,94						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість невідвершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка		
					Використано коштів з початку року (включаючи структурним підрозділом, усього)	у т.ч.:					використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 рік				Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)				
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)												
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										усього		в т.ч.: аванси	ПВР
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
(П.9.1.1.)	Реконструкція ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Лосеве" (інв. №4026, №4451) шляхом заміни трансформаторів струму 330 кВ (Ктр=2000/1) вимикача 4В на елегазові, пр-т Московський, 301а, м.Харків (коригування РП)	19,27	8,08	7,00										7,00	80,16	10,88	30,15		акт від 16.06.17. №36			НПЦР
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	19,27															30,15					
	невикористані кошти 2016 року		8,08	7,00										7,00	80,16	10,88						
(П.9.1.2.)	Коригування проекту "Реконструкція мережі постійного струму ПС 330 кВ "Миргород" шляхом заміни АБ (118 сл.), ЩПС, ВАЗП ГЩК (інв. №707/1), вул.Енергетиків, 2, м.Миргород Миргородського району Полтавської обл."	67,00	7,30	7,30										7,30	135,30	68,30	135,30		акт від 16.06.17. №33			НПЦР
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	67,00															135,30					
	невикористані кошти 2016 року		7,30	7,30										7,30	135,30	68,30						
(П.9.1.3.)	Коригування проекту "Реконструкція ВРП-110 кВ ПС 330 кВ "Конотоп" (інв. №30009) шляхом заміни ТС 110 кВ к. 16 3АТ (Ктр=1500/5), к. 17 "Ромни" (Ктр=600/5), к. 18 Дубов*язівка" (Ктр=600/5) на елегазові, вул.Соснова, 2, с.Привокзальне, Конотопського району Сумської обл."	16,00	10,17	7,91										7,91	80,04	61,61	77,61		акт від 16.06.17. №34			НПЦР
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	16,00															77,61					
	невикористані кошти 2016 року		10,17	7,91										7,91	80,04	61,61						
(П.9.1.4.)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Артема" шляхом заміни автотрансформатора 1 АТ типу АТДЦПН-200000/330/110/35 кВ (інв. №2034) та пристроїв РЗА (інв. №2354) на сучасні, вул.Ковтуна, 4, м.Харків		293,30	262,99										262,99	584,40	639,17	639,17		акт від 19.10.17. №63			НПЦР
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)																639,17					
	невикористані кошти 2016 року		293,30	262,99										262,99	584,40	639,17						
(П.9.1.5.)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Первомайськ" шляхом заміни автотрансформатора 2АТ типу АТДЦПН-200000/330/110/10 кВ (інв. №6020) та пристроїв РЗА (інв. №6369) на сучасні, смт.Первомайськ Харківської обл.		351,47	321,16										321,16	652,37	638,18	638,18		акт від 20.11.17. №72			НПЦР
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)																638,18					
	невикористані кошти 2016 року		351,47	321,16										321,16	652,37	638,18						
(П.9.1.6.)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Суми" шляхом заміни автотрансформатора 3 АТ типу АТДЦПН-200000/330/110/35 кВ (інв. №22) та пристроїв РЗА (інв. №10004) на сучасні, вул.Менжинського, 2, м.Суми		164,20	142,00										142,00	463,40	635,40	635,40		акт від 31.10.17. №68			НПЦР
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)																635,40					
	невикористані кошти 2016 року		164,20	142,00										142,00	463,40	635,40						
(П.9.1.10.)	ПС 750кВ "Донбаська". Заміна акумуляторної батареї №1 з заміною ВАЗП та зарядних пристроїв для кінцевих елементів. (Обладнання ВП ПС, інв.№ 8252) (Донецька область, Артемівський район, с.Весела долина, буд.9.) Технічне переоснащення		18,07	18,07										18,07	42,07	42,06	42,06		акт від 31.05.17 №18			НПЦР
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)																42,06					
	невикористані кошти 2016 року		18,07	18,07										18,07	42,07	42,06						
(П.9.1.11.)	ПС 750кВ "Донбаська". Заміна конденсатора зв'язку НДЕ-750 №1 приєднання Запорізька ф. А,В,С. (ВРП 750 кВ, інв.№82510) (Донецька область, Артемівський район, с.Весела долина, буд.9.) Технічне переоснащення		22,01	18,87										18,87	42,01	38,87	38,87		акт від 31.08.17.№50			НПЦР
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)																38,87					
	невикористані кошти 2016 року		22,01	18,87										18,87	42,01	38,87						
(П.9.1.12.)	ПС 750 кВ "Донбаська". Заміна роз'єднувача РНДЗ-1-330-3200 приєднання АТР-330 АТ-4 (ВРП-330кВ, інв.№448000) (Донецька область, Артемівський район, с.Весела долина, буд.9.). Перерахунок кошторису	69,00	7,87	7,39										7,39	34,48	34,48	103,48		акт від 16.06.17.№31			НПЦР
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	69,00															103,48					
	невикористані кошти 2016 року		7,87	7,39										7,39	34,48	34,48						
(П.9.1.13.)	ПС 330 кВ "Червоноармійська". Заміна повітряного вимикача ВВН-330 приєднання В-3 на елегазовий (ВРП-330кВ, інв.№ 91090) (Донецька обл.Добропільський р-н, с.Світле,вул.Радянська,28А). Перерахунок кошторису	107,00	7,43	7,43										7,43	114,73	37,27	144,27		акт від 31.05.17. №7			НПЦР
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	107,00															144,27					
	невикористані кошти 2016 року		7,43	7,43										7,43	114,73	37,27						
(П.9.1.14.)	ПС 330 кВ "Червоноармійська". Заміна трансформаторів напруги типу НКФ-330-73 У1 приєднання ТН-1 Зсек. ф. А, В, С на елегазові (ВРП-330кВ, інв.№91090) (Донецька обл.Добропільський р-н, с.Світле, вул.Радянська,28А). Перерахунок кошторису	35,00	21,40	10,00										10,00	45,74	34,72	69,72		акт від 16.06.17. №32			НПЦР
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	35,00															69,72					
	невикористані кошти 2016 року		21,40	10,00										10,00	45,74	34,72						
П.9.2.	Ліній електропередач		433,50												433,50	433,50						
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід) за рахунок амортизації (03)		433,50												433,50	433,50						
П.9.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Лозова - Степова (інв. №3009) , Харківський район Харківської області (розробка РП)		433,50												433,50							НПЦР
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід) за рахунок амортизації (03)		433,50												433,50							
П.9.3.	РЗА	700,00	30,70	28,90	15,13									15,13	13,77	23,47	38,60	738,60				

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість невиконаних робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Невиконане будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка			
					Використано коштів з початку року (включаючи структурним підрозділом, усього	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (нарастаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	18	19	20	21				22					
						будівельно-монтажні роботи		обладнання												Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)		13	14	
						усього	у т.ч.: аванси	усього												у т.ч.: аванси				усього
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	700,00															738,60							
	за рахунок амортизації (03)																							
	невикористані кошти 2016 року		30,70	28,90	15,13					15,13			13,77	23,47	38,60									
(П.9.3.1.)	Коригування контрисної документації проекту «Модернізація пристроїв РЗА 2АТ ПС 330 кВ "Конотоп»	580,00	15,57	13,77									13,77	23,47	23,47	603,47			акт від 16.06.17. №35			НПЦР		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	580,00														603,47								
	невикористані кошти 2016 року		15,57	13,77									13,77	23,47	23,47									
(П.9.3.2.)	Модернізація пристроїв РЗА ПС 330 кВ «Полтава» (інв №682/1) із заміною ДЗШ та прив'язкою ПРВВ (3-4 с.п. 110кВ), 1 пуск. комплекс на МП пристрій РЗА ДЗШ і ПРВВ (коригування РП)	120,00	15,13	15,13	15,13					15,13					15,13	135,13			ОЗ-2 від 07.02.2017 №682/1			ТОВ "АРЕС-С"		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	120,00														135,13								
	невикористані кошти 2016 року		15,13	15,13	15,13					15,13					15,13									
П.9.4.	ЗДТУ	34,00	9,69	9,68	9,68					9,68					43,69	19,37								
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	34,00															53,37							
	за рахунок амортизації (03)																53,37							
	невикористані кошти 2016 року		9,69	9,68	9,68					9,68					43,69	19,37								
(П.9.4.3.1.)	Технічне переоснащення системи електроживлення в управлінні Бахмутський МЕМ (коригування РП)	34,00	9,69	9,68	9,68					9,68					43,69	19,37	53,37			акт від 21.07.17				
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	34,00															53,37							
	невикористані кошти 2016 року		9,69	9,68	9,68					9,68					43,69	19,37								
П.9.6.	Будівлі та споруди	39,00	147,09	147,09	147,09					147,09					210,13	210,13	249,13							
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	39,00															249,13							
	за рахунок амортизації (03)																							
	невикористані кошти 2016 року		147,09	147,09	147,09					147,09					210,13	210,13								
(П.9.6.1.)	Реконструкція будівлі ЗПК на ПС 330 кВ "Миргород" (інв. №1/1) з добудовою виробничо-побутового блоку», вул. Енергетиків, 2 м. Миргород, Полтавська обл., Миргородський р-н (коригування РП)	39,00	147,09	147,09	147,09					147,09					210,13	210,13	249,13			акт від 31.05.17. №4913			ПАТ "УКРНАФОТХІМПРО ЕКТ"	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	39,00															249,13							
	невикористані кошти 2016 року		147,09	147,09	147,09					147,09					210,13	210,13								
П.9.9.	Охорона об'єктів	3,64	32,74												43,60		3,64							
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	3,64															3,64							
	за рахунок амортизації (03)		7,40																					
	невикористані кошти 2016 року		25,34												36,20									
П.9.9.1.	Технічне переоснащення системи відеоспостереження на ПС 330 кВ "Суми" (розробка РП)	3,64	7,40												7,40		3,64							
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	3,64	7,40												7,40		3,64							
	за рахунок амортизації (03)		7,40												7,40									
(П.9.9.3.)	Комплексна система безпеки на ПС 750 кВ "Північноукраїнська" Сумських МЕМ, с. Заруддя, Ромненського району Сумської області (коригування РП)		12,67												18,10									
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)																							
	невикористані кошти 2016 року		12,67												18,10									
(П.9.9.4.)	Комплексна система безпеки центрального диспетчерського пункту Північної ЕС, вул. Кооперативна, 12/14, м. Харків (коригування РП)		12,67												18,10									
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)																							
	невикористані кошти 2016 року		12,67												18,10									
III.	Придбання основних засобів, усього у т.ч.:	26 157,21	21 025,37	13 869,58		13 742,04	5 444,89	127,54						7 155,79	30 078,63	20 803,86					30 078,63	20 803,86		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	18 471,14	13 341,80	8 174,78		8 049,64	3 326,94	125,14						5 167,02	18 471,14	10 135,56					18 471,14	10 135,56		
	за рахунок прибутку (04)	2 553,05	2 438,87	1 745,33		1 661,24	1 316,00	84,09						693,54	2 553,05	2 438,87					2 553,05	2 438,87		
	за рахунок амортизації (03)	15 918,09	10 902,93	6 429,45		6 388,40	2 010,94	41,05						4 473,48	15 918,09	7 696,69					15 918,09	7 696,69		
	невикористані кошти 2016 року	7 686,07	7 683,57	5 694,80		5 692,40	2 117,95	2,40						1 988,77	11 607,49	10 668,30					11 607,49	10 668,30		
III.1.	Діагностичне обладнання, усього у т.ч.:	2 112,53	2 093,30	1 685,30		1 684,43		0,87						408,00	2 523,53	2 504,30					2 523,53	2 504,30		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)	1 152,66	1 133,43	725,43		725,43								408,00	1 152,66	1 133,43					1 152,66	1 133,43		
	за рахунок амортизації (03)	1 152,66	1 133,43	725,43		725,43								408,00	1 152,66	1 133,43					1 152,66	1 133,43		
	невикористані кошти 2016 року	959,87	959,87	959,87		959,87		0,87							1 370,87	1 370,87					1 370,87	1 370,87		
(III.1.1.2.1.)	ЕТЛ-35 на базі автомобіля "Renault Master L2H2"(ММЕМ)		959,87	959,87	959,87					959,87					1370,87	1370,87				Авіза за червень 2017р. №225	1370,87	1370,87	ТОВ "Харківенергоприлад"	
	невикористані кошти 2016 року		959,87	959,87	959,87					959,87					1370,87	1 370,87					1370,87	1370,87		
III.1.1.9.1.	Прилад для вимірювання омичного опору обмоток трансформаторів - модель СА640		420,00	408,00										408,00	420,00	408,00					ОЗ-1 від 22.11.17	420,00	408,00	
	за рахунок амортизації (03)		420,00	408,00										408,00	420,00	408,00					420,00	408,00		
III.1.1.18.1.	Генератор водню		33,50	33,43	33,43					33,43					33,50	33,43					ОЗ-1 від 20.10.17	33,50	33,43	
	за рахунок амортизації (03)		33,50	33,43	33,43					33,43					33,50	33,43					33,50	33,43		
III.1.3.9.1.	Перевірочний пристрій "РЗА-тестер" або аналог		699,16	692,00	692,00					692,00					699,16	692,00					699,16	692,00		
	за рахунок амортизації (03)		699,16	692,00	692,00					692,00					699,16	692,00					699,16	692,00		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість не завершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка		
					Використано коштів з початку року (включючи структурним підрозділом, усього)	у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включуючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (нарастаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 рік				Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)				
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									ПВР			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
III.2.	Технологічне обладнання, усього у т.ч.:		13 459,70	9 283,27	3 229,02			3 229,02	785,84					6 054,25	14 547,62	8 719,50				14 547,62	8 719,50		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)		11 470,92	7 294,50	3 229,02			3 229,02	785,84					4 065,48	11 470,92	6 579,50				11 470,92	6 579,50		
	за рахунок прибутку (04)		16,25	16,24	16,24			16,24						16,25	16,24					16,25	16,24		
	за рахунок амортизації (03)		11 454,67	7 278,26	3 212,78			3 212,78	785,84					4 065,48	11 454,67	6 563,26				11 454,67	6 563,26		
	невикористані кошти 2016 року		1 988,78	1 988,77										1 988,77	3 076,70	2 140,00				3 076,70	2 140,00		
III.2.1.	Підастаній, усього у т.ч.:		671,90	468,97	106,37			106,37	17,52					362,60	671,90	421,00				671,90	421,00		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)		671,90	468,97	106,37			106,37	17,52					362,60	671,90	421,00				671,90	421,00		
	за рахунок амортизації (03)		671,90	468,97	106,37			106,37	17,52					362,60	671,90	421,00				671,90	421,00		
III.2.1.12.1.	Прометр інфрачервоної Optris модель LaserSight.		54,00	47,97	47,97			47,97						54,00						54,00			
	за рахунок амортизації (03)		54,00	47,97	47,97			47,97						54,00						54,00			
III.2.1.13.1.	Прес для опресовки поліо ошиновки з насосом НГН-7004К та шлангом високого тиску		17,90	18,80	18,80			18,80	5,64					17,90	18,80					ОЗ-1 від 04.12.17	17,90	18,80	
	за рахунок амортизації (03)		17,90	18,80	18,80			18,80	5,64					17,90	18,80					17,90	18,80		
III.2.1.16.1.	Зварювальний інвертор SSSVA-160-2.		40,00	39,60	39,60			39,60	11,88					40,00	39,60					ОЗ-1 від 10.11.17	40,00	39,60	
	за рахунок амортизації (03)		40,00	39,60	39,60			39,60	11,88					40,00	39,60					40,00	39,60		
III.2.1.16.2.	Зварювальний інвертор SSSVA-270P .		10,00											10,00						10,00			
	за рахунок амортизації (03)		10,00											10,00						10,00			
III.2.1.20.1.	Мотокоса Husqvarna 545Rx (9660159-01)(у комплекті з тримерною головкою T55X, з трипроменевим різальним диском, з ремінною основою Balance XT, з шоломом захисним Husqvarna з навушниками)		350,00	242,20										242,20	350,00	242,20				ОЗ-1 від 10.11.17	350,00	242,20	
	за рахунок амортизації (03)		350,00	242,20										242,20	350,00	242,20				350,00	242,20		
III.2.1.20.2.	Кущоріз Husqvarna 545RX		200,00	120,40										120,40	200,00	120,40				ОЗ-1 від 31.10.17	200,00	120,40	
	за рахунок амортизації (03)		200,00	120,40										120,40	200,00	120,40				200,00	120,40		
III.2.2.	Ліній електропередач, усього у т.ч.:		1 500,75	1 211,07	306,91			306,91	84,48					904,16	1 500,73	1 203,47				1 500,73	1 203,47		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)		1 500,75	1 211,07	306,91			306,91	84,48					904,16	1 500,73	1 203,47				1 500,73	1 203,47		
	за рахунок прибутку (04)		16,25	16,24	16,24			16,24						16,25	16,24					16,25	16,24		
	за рахунок амортизації (03)		1 484,50	1 194,83	290,67			290,67	84,48					904,16	1 484,48	1 187,23				1 484,48	1 187,23		
III.2.2.1.	Травкосарка Husqvarna 545RX		197,25	133,65										133,65	197,25	133,65					197,25	133,65	
	за рахунок амортизації (03)		197,25	133,65										133,65	197,25	133,65				197,25	133,65		
III.2.2.2.	Кущоріз Husqvarna 555FX		307,45	262,80										262,80	307,45	262,80				ОЗ-1 від 31.10.17	307,45	262,80	
	за рахунок амортизації (03)		307,45	262,80										262,80	307,45	262,80				307,45	262,80		
III.2.2.3.	Бензопила Husqvarna 450 П		156,00	120,00										120,00	156,00	120,00				ОЗ-1 від 31.10.17	156,00	120,00	
	за рахунок амортизації (03)		156,00	120,00										120,00	156,00	120,00				156,00	120,00		
III.2.2.4.	Бензопила Husqvarna 365		137,13	86,48										86,48	137,13	86,48				ОЗ-1 від 31.10.17	137,13	86,48	
	за рахунок амортизації (03)		137,13	86,48										86,48	137,13	86,48				137,13	86,48		
III.2.2.5.	Бензопила Husqvarna 550XP		99,00	75,78										75,78	99,00	75,78				ОЗ-1 від 31.10.17	99,00	75,78	
	за рахунок амортизації (03)		99,00	75,78										75,78	99,00	75,78				99,00	75,78		
III.2.2.6.	Бензопила Husqvarna 61		40,20	27,51										27,51	40,20	27,51				ОЗ-1 від 31.10.17	40,20	27,51	
	за рахунок амортизації (03)		40,20	27,51										27,51	40,20	27,51				40,20	27,51		
III.2.2.7.	Перфоратор Bosch GBH7-46 DE, або аналог		19,92	19,75	19,75			19,75						19,92	19,75	19,75				ОЗ-1 від 31.10.17	19,92	19,75	
	за рахунок амортизації (03)		19,92	19,75	19,75			19,75						19,92	19,75	19,75				19,92	19,75		
III.2.2.8.	Мотопомпа HONDA WX10 K1 ET, або аналог		10,43	4,58	4,58			4,58	4,58					10,43	9,15					ОЗ-1 від 29.12.17	10,43	9,15	
	за рахунок амортизації (03)		10,43	4,58	4,58			4,58	4,58					10,43	9,15					10,43	9,15		
III.2.2.9.	Кранові терези BEK 10K (НІВ 10г), або аналог		12,18	12,17	12,17			12,17	3,65					12,18						12,18			
	за рахунок амортизації (03)		12,18	12,17	12,17			12,17	3,65					12,18						12,18			
III.2.2.10.	Прес гідравлічний ПН-50 у комплекті з ручною насосною станцією НРГ 7009 і комплект матриць до преса ПН 50 (С-20;21;22; 23;24;26;27;31;5;33)або аналог; - 36;40;5;43;44;45;46;50;51;56) (МШ-19,5-А; 26-А;31,5-А;39,8-А; 41,6-А)		306,99	254,17	254,17			254,17	76,25					306,99	254,17					ОЗ-1 від 29.12.17	306,99	254,17	
	за рахунок амортизації (03)		306,99	254,17	254,17			254,17	76,25					306,99	254,17					306,99	254,17		
III.2.2.11.	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в натяжних ізолюючих підвісах ПЛ СП-1 (ПС-160Б,ПС-210Б)(ПС-160Д, ПС-210В) з тарою		28,96	28,95										28,95	28,96	28,95				ОЗ-1 від 31.10.17	28,96	28,95	ВП "ВЕТ"
	за рахунок амортизації (03)		28,96	28,95										28,95	28,96	28,95				28,96	28,95		
III.2.2.12.	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в натяжних ізолюючих підвісах СП-2 (ПС-70Д,ПС-120Б) з тарою		11,72	11,72										11,72	11,72	11,72				ОЗ-1 від 31.10.17	11,72	11,72	ВП "ВЕТ"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшеної роботи на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незavrшене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка			
					Використано коштів з початку року (безпосередньо структурним підрозділом, усього)	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включальний аванс	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)											
						будівельно-монтажні роботи		обладнання						Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)										
						усього	у т.ч.: аванс	усього							у т.ч.: аванс				усього	в т.ч.: аванс		ПВР		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	за рахунок амортизації (03)		11,72	11,72										11,72	11,72	11,72				11,72	11,72			
III.2.2.13.	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в натяжних ізоляючих підвіскок СП-6 (ПС-12А) з тарою		11,96	11,96										11,96	11,96	11,96				ОЗ-1 від 31.10.17	11,96	11,96	ВП "ВЕТ"	
	за рахунок амортизації (03)		11,96	11,96										11,96	11,96	11,96					11,96	11,96		
III.2.2.14.	Пристрій стяжний з сталевими ваймами для заміни окремих ізоляторів в натяжних ізоляючих підвіскок СП-7 (ПС-16Б) з тарою		11,99	11,99										11,99	11,99	11,99				ОЗ-1 від 31.10.17	11,99	11,99	ВП "ВЕТ"	
	за рахунок амортизації (03)		11,99	11,99										11,99	11,99	11,99					11,99	11,99		
III.2.2.15.	Драбина з страховальною системою під час підймання- спускання працівника ДСС-1 (драбина алюмінієвая, довжина 22,75 м) з тарою		133,32	133,32										133,32	133,30	133,32				ОЗ-1 від 31.10.17	133,30	133,32	ВП "ВЕТ"	
	за рахунок амортизації (03)		133,32	133,32										133,32	133,30	133,32					133,30	133,32		
III.2.2.16	Фотоапарат Sony Alpha 6000 або еквівалент		16,25	16,24	16,24			16,24							16,25	16,24				ОЗ-1 від 31.05.17	16,25	16,24	ТОВ "Мегапринт"	
	за рахунок прибутку (04)		16,25	16,24	16,24			16,24							16,25	16,24					16,25	16,24		
III.2.3.	РЗА, усього у т.ч.:		677,86	594,73	594,73			594,73	208,16					677,86							677,86			
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)		677,86	594,73	594,73			594,73	208,16					677,86							677,86			
	за рахунок амортизації (03)		677,86	594,73	594,73			594,73	208,16					677,86							677,86			
III.2.3.11.	Микропроцесорний пристрій дистанційного захисту лінії 7SA87 або аналог		677,86	594,73	594,73			594,73	208,16					677,86							677,86			
	за рахунок амортизації (03)		677,86	594,73	594,73			594,73	208,16					677,86							677,86			
III.2.4.	ЗДТУ, усього у т.ч.:		4 637,43	1 648,85	1 614,35			1 614,35	398,18				34,50	4 637,45	1 584,15						4 637,45	1 584,15		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)		4 637,43	1 648,85	1 614,35			1 614,35	398,18				34,50	4 637,45	1 584,15						4 637,45	1 584,15		
	за рахунок амортизації (03)		4 637,43	1 648,85	1 614,35			1 614,35	398,18				34,50	4 637,45	1 584,15						4 637,45	1 584,15		
III.2.4.1.	МОXA 5250A-T		150,00	103,75	103,75			103,75						150,00	103,75					ОЗ-1 від 08.10.17	150,00	103,75		
	за рахунок амортизації (03)		150,00	103,75	103,75			103,75						150,00	103,75						150,00	103,75		
III.2.4.2.	Джерело живлення ЭПЗ.5020М.1.3.		32,64	32,64	32,64			32,64						32,64	32,64					ОЗ-1 від 25.10.17	32,64	32,64		
	за рахунок амортизації (03)		32,64	32,64	32,64			32,64						32,64	32,64						32,64	32,64		
III.2.4.3.	Генератор сигналів GX-320-P		21,54	21,54	21,54			21,54						21,54	21,54					ОЗ-1 від 27.10.17	21,54	21,54		
	за рахунок амортизації (03)		21,54	21,54	21,54			21,54						21,54	21,54						21,54	21,54		
III.2.4.4.	Прилад ПИТ-801		16,05	16,05	16,05			16,05						16,05	16,05					ОЗ-1 від 25.10.17	16,05	16,05		
	за рахунок амортизації (03)		16,05	16,05	16,05			16,05						16,05	16,05						16,05	16,05		
III.2.4.5.	Тестер ПИТ-Е1		10,43											10,43							10,43			
	за рахунок амортизації (03)		10,43											10,43							10,43			
III.2.4.6.	Аналізатор антен RIG-Expert AA-600		18,33	13,50	13,50			13,50						18,33	13,50					ОЗ-1 від 25.10.17	18,33	13,50		
	за рахунок амортизації (03)		18,33	13,50	13,50			13,50						18,33	13,50						18,33	13,50		
III.2.4.7.	Перфоратор Bosch GBH 3-28 DRE		14,32	14,17	14,17			14,17	4,25					14,32	14,16					ОЗ-1 від 27.10.17	14,32	14,16		
	за рахунок амортизації (03)		14,32	14,17	14,17			14,17	4,25					14,32	14,16						14,32	14,16		
III.2.4.8.	Перфоратор Bosch GBH 7-46 DE		15,00	15,00	15,00			15,00	4,50					15,00	15,00					ОЗ-1 від 27.10.17	15,00	15,00		
	за рахунок амортизації (03)		15,00	15,00	15,00			15,00	4,50					15,00	15,00						15,00	15,00		
III.2.4.9.	Павільна станція АОУЕ 2702 А+		16,66	16,66	16,66			16,66						16,66	16,66					ОЗ-1 від 25.10.17	16,66	16,66		
	за рахунок амортизації (03)		16,66	16,66	16,66			16,66						16,66	16,66						16,66	16,66		
III.2.4.10.	Цифровий телефонний апарат М3904		116,88	107,52	107,52			107,52						116,88	107,52					ОЗ-1 від 19.08.17.	116,88	107,52		
	за рахунок амортизації (03)		116,88	107,52	107,52			107,52						116,88	107,52						116,88	107,52		
III.2.4.11.	Прилад Satex PM130P		12,30	12,30	12,30			12,30						12,30	12,30					ОЗ-1 від 30.11.17.	12,30	12,30		
	за рахунок амортизації (03)		12,30	12,30	12,30			12,30						12,30	12,30						12,30	12,30		
III.2.4.12.	Модем Watson 5 Table Top		56,75	16,20	16,20			16,20						56,75	16,20					ОЗ-1 від 25.10.17.	56,75	16,20		
	за рахунок амортизації (03)		56,75	16,20	16,20			16,20						56,75	16,20						56,75	16,20		
III.2.4.13.	Вимірювач ИРК-ПРО Альфа		50,00	52,18	52,18			52,18						50,00	52,18					ОЗ-1 від 18.12.17	50,00	52,18		
	за рахунок амортизації (03)		50,00	52,18	52,18			52,18						50,00	52,18						50,00	52,18		
III.2.4.14.	Трасодефектопошукч "Поиск-310Д-2М"		36,90	42,65	42,65			42,65						36,90	42,65					ОЗ-1 від 18.12.17	36,90	42,65		
	за рахунок амортизації (03)		36,90	42,65	42,65			42,65						36,90	42,65						36,90	42,65		
III.2.4.15.	Пристрій розподілу селекторних парад РБ-КСС-6/2		57,13	21,39	21,39			21,39						57,13	21,39					ОЗ-1 від 29.12.17.	57,13	21,39		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незavrшений робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незavrшене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні об'єкти	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка			
					Використано коштів з початку року (безпосередньо структурним підрозділом, усього)	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)											
						будівельно-монтажні роботи		обладнання						Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)										
						усього	у т.ч.: аванси	усього							у т.ч.: аванси				усього	у т.ч.: аванси				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	за рахунок амортизації (03)		57,13	21,39	21,39			21,39							57,13	21,39				57,13	21,39			
III.2.4.16.	Пристрій розподілу селекторних нарад РБ-КСС-8/2		64,58	22,61	22,61			22,61							64,58	22,61				ОЗ-1 від 29.12.17.	64,58	22,61		
	за рахунок амортизації (03)		64,58	22,61	22,61			22,61							64,58	22,61					64,58	22,61		
III.2.4.17.	Пульт учасника селекторних нарад П-КСС		40,99	28,83	28,83			28,83							40,99						40,99			МНМА
	за рахунок амортизації (03)		40,99	28,83	28,83			28,83							40,99						40,99			
III.2.4.18.	Оптичний рефлектометр FX300 OTDR		180,92	164,00	164,00			164,00							180,94	164,00				ОЗ-1 від 29.12.17.	180,94	164,00		
	за рахунок амортизації (03)		180,92	164,00	164,00			164,00							180,94	164,00					180,94	164,00		
III.2.4.19.	Плата PRI 2048 Кбіт/с		91,60	96,18	96,18			96,18	48,09						91,60	96,18				ОЗ-1 від 27.10.17.	91,60	96,18		
	за рахунок амортизації (03)		91,60	96,18	96,18			96,18	48,09						91,60	96,18					91,60	96,18		
III.2.4.20.	Плата LPA-XADASE		660,00	603,96	603,96			603,96	301,98						660,00	603,96				ОЗ-1 від 19.08.17.	660,00	603,96		
	за рахунок амортизації (03)		660,00	603,96	603,96			603,96	301,98						660,00	603,96					660,00	603,96		
III.2.4.21.	Блок МКАх-4		51,70	54,28	54,28			54,28							51,70	54,28				ОЗ-1 від 29.12.17.	51,70	54,28		
	за рахунок амортизації (03)		51,70	54,28	54,28			54,28							51,70	54,28					51,70	54,28		
III.2.4.22.	Блок МЦП-4		32,34	33,95	33,95			33,95							32,34	33,95				ОЗ-1 від 29.12.17.	32,34	33,95		
	за рахунок амортизації (03)		32,34	33,95	33,95			33,95							32,34	33,95					32,34	33,95		
III.2.4.23.	Блок МТС-4		16,64	17,46	17,46			17,46							16,64	17,46				ОЗ-1 від 29.12.17.	16,64	17,46		
	за рахунок амортизації (03)		16,64	17,46	17,46			17,46							16,64	17,46					16,64	17,46		
III.2.4.24.	Рефлектометр цифровий "Рейс-205"		46,62	60,00	60,00			60,00							46,62	60,00				ОЗ-1 від 29.12.17.	46,62	60,00		
	за рахунок амортизації (03)		46,62	60,00	60,00			60,00							46,62	60,00					46,62	60,00		
III.2.4.25.	Компресорна установка ДК6Д-300		50,70	32,18	32,18			32,18	32,18						50,70						50,70			
	за рахунок амортизації (03)		50,70	32,18	32,18			32,18	32,18						50,70						50,70			
III.2.4.26.	Мотокоса Husqvarna 135R		44,50	34,50										34,50	44,50	34,50				ОЗ-1 від 25.10.17.	44,50	34,50		
	за рахунок амортизації (03)		44,50	34,50										34,50	44,50	34,50					44,50	34,50		
III.2.4.27.	Мотопомпа HYUNDAI HYN 50		6,80	3,68	3,68			3,68	3,68						6,80					ОЗ-1 від 29.12.17.	6,80			
	за рахунок амортизації (03)		6,80	3,68	3,68			3,68	3,68						6,80						6,80			
III.2.4.28.	Бензогенератор Forte FG8000E		11,70	11,67	11,67			11,67	3,50						11,70	11,67				ОЗ-1 від 25.10.17.	11,70	11,67		
	за рахунок амортизації (03)		11,70	11,67	11,67			11,67	3,50						11,70	11,67					11,70	11,67		
III.2.4.29.	Обладнання диспетчерського комутатора на базі IP технології для апарату Північної ЕС		2 713,41												2 713,41						2 713,41			НЕК
	за рахунок амортизації (03)		2 713,41												2 713,41						2 713,41			
III.2.5.	ЕПСО та МЗ, усього у т.ч.:		737,48	567,36	567,36			567,36	77,50						737,48	567,36					737,48	567,36		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)		737,48	567,36	567,36			567,36	77,50						737,48	567,36					737,48	567,36		
	за рахунок амортизації (03)		737,48	567,36	567,36			567,36	77,50						737,48	567,36					737,48	567,36		
III.2.5.1	Взірцевий лічильник типу PWS		433,23	350,00	350,00			350,00							433,23	350,00				ОЗ-1 від 04.12.17	433,23	350,00		
	за рахунок амортизації (03)		433,23	350,00	350,00			350,00							433,23	350,00					433,23	350,00		
III.2.5.2.	Калібратор температури типу Fluke 9142		201,00	155,00	155,00			155,00	77,50						201,00	155,00				ОЗ-1 від 31.05.17	201,00	155,00		
	за рахунок амортизації (03)		201,00	155,00	155,00			155,00	77,50						201,00	155,00					201,00	155,00		
III.2.5.3.	Вольтамперфазометр		33,25												33,25						33,25			
	за рахунок амортизації (03)		33,25												33,25						33,25			
III.2.5.4.	Зразковий цифровий манометр		35,00	28,36	28,36			28,36							35,00	28,36				ОЗ-1 від 04.12.17	35,00	28,36		
	за рахунок амортизації (03)		35,00	28,36	28,36			28,36							35,00	28,36					35,00	28,36		
III.2.5.5.	Вантажопоршневий манометр		35,00	34,00	34,00			34,00							35,00	34,00				ОЗ-1 від 27.12.17	35,00	34,00		
	за рахунок амортизації (03)		35,00	34,00	34,00			34,00							35,00	34,00					35,00	34,00		
III.2.7	Обчислювальна техніка, усього у т.ч.:		5 234,28	4 792,29	39,30			39,30							4 752,99	6 322,20	4 943,52				6 322,20	4 943,52		
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)		3 245,50	2 803,52	39,30			39,30							2 764,22	3 245,50	2 803,52				3 245,50	2 803,52		
	за рахунок амортизації (03)		3 245,50	2 803,52	39,30			39,30							2 764,22	3 245,50	2 803,52				3 245,50	2 803,52		
	невикористані кошти 2016 року		1 988,78	1 988,77											1 988,77	3 076,70	2 140,00				3 076,70	2 140,00		
(III.2.7.1.1.)	Комплект серверного обладнання ОІК АСДУ (для забезпечення віртуалізації серверів)		639,58	639,58											639,58	639,58					639,58			ЦП ІТЦ "ДП"НЕК"
	невикористані кошти 2016 року		639,58	639,58											639,58	639,58					639,58			
(III.2.7.1.2.)	Комплект серверного обладнання загального призначення (для забезпечення віртуалізації серверів: SOFTLINE, АСОД, бюджетування та інш.)		206,71	206,71											206,71	295,30	295,30				ОЗ-1 від 27.04.17	295,30	295,30	ЦП ІТЦ "ДП"НЕК"

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість невикористаних робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень			Невикористане будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка
					Використано коштів з початку року (включючи структурним підрозділом, усього)	у т.ч.:			використано на централізовані поставки, включуючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (нарастаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання						інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)							
						усього	у т.ч.: аванси	усього							у т.ч.: аванси				усього	в т.ч.:	
					аванси	ПВР															
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	невикористані кошти 2016 року		206,71	206,71									206,71	295,30	295,30				295,30	295,30	
(III.2.7.1.3.)	Обладнання для існуючих серверів (інтерфейсні плати, модулі та інші)		75,05	75,05									75,05	107,21					107,21		ЦП ІТЦ "ДП"НЕК"
	невикористані кошти 2016 року		75,05	75,05									75,05	107,21					107,21		
(III.2.7.1.4.)	Сервери та серверне обладнання (АМЕМ - 1, ММЕМ - 1)		250,77	250,77									250,77	358,24	358,24			ОЗ-1 від 27.04.17, 05.07.17	358,24	358,24	ЦП ІТЦ "ДП"НЕК"
	невикористані кошти 2016 року		250,77	250,77									250,77	358,24	358,24				358,24	358,24	
III.2.7.2.1	Моноблоки		2 459,20	2 101,86									2 101,86	2 459,20	2 101,86			ОЗ-1 від 20.10.17	2 459,20	2 101,86	НЕК
	за рахунок амортизації (03)		2 459,20	2 101,86									2 101,86	2 459,20	2 101,86				2 459,20	2 101,86	
III.2.7.2.4.1.	АРМ диспетчера дублюючого ОІК АСДУ КТ Донбаської ЕС в управлінні Північній ЕС		120,00	89,96									89,96	120,00	89,96			ОЗ-1 від 28.11.17	120,00	89,96	НЕК
	за рахунок амортизації (03)		120,00	89,96									89,96	120,00	89,96				120,00	89,96	
III.2.7.2.4.2.	АРМ диспетчера Бахмутських МЕМ		120,00	89,96									89,96	120,00	89,96			ОЗ-1 від 29.12.17	120,00	89,96	НЕК
	за рахунок амортизації (03)		120,00	89,96									89,96	120,00	89,96				120,00	89,96	
III.2.7.2.4.3.	АРМ оператора ОІК АСДУ КТ Донбаської ЕС в управлінні Північній ЕС		91,00	85,00									85,00	91,00	85,00			ОЗ-1 від 29.12.17	91,00	85,00	НЕК
	за рахунок амортизації (03)		91,00	85,00									85,00	91,00	85,00				91,00	85,00	
(III.2.7.2.3.)	Монітори		6,56	6,56									6,56	13,11					13,11		
	невикористані кошти 2016 року		6,56	6,56									6,56	13,11					13,11		
(III.2.7.3.1.)	Комплект мережевого обладнання ОІК АСДУ (основний та резервний коммутатор Cisco з 1Гбіт портами, SFP FC модулі та оптичні патчкорди)		55,95	55,95									55,95	154,95					154,95		ЦП ІТЦ "ДП"НЕК"
	невикористані кошти 2016 року		55,95	55,95									55,95	154,95					154,95		
(III.2.7.3.2.)	Комплект обладнання для розвитку телекомунікаційної мережі підстанції Північної ЕС (маршрутизатор, модулі)		263,22	263,22									263,22	526,43	504,58			ОЗ-1 від 17.07.17	526,43	504,58	ЦП ІТЦ "ДП"НЕК"
	невикористані кошти 2016 року		263,22	263,22									263,22	526,43	504,58				526,43	504,58	ЦП ІТЦ "ДП"НЕК"
III.2.7.4.1.	БФП ф. А4		416,00	397,44									397,44	416,00	397,44			ОЗ-1 від 29.12.17	416,00	397,44	НЕК
	за рахунок амортизації (03)		416,00	397,44									397,44	416,00	397,44				416,00	397,44	
(III.2.7.4.1.)	БФП (принтер+копір+сканер) чорно-білий середньої продуктивності ф.А4		65,25	65,25									65,25	130,50	130,50				130,50	130,50	ЦП ІТЦ "ДП"НЕК"
	невикористані кошти 2016 року		65,25	65,25									65,25	130,50	130,50				130,50	130,50	
(III.2.7.4.2.)	БФП (принтер+копір+сканер) чорно-білий лазерний великої продуктивності ф.А3 (Хегох)		314,10	314,10									314,10	628,21	628,21			ОЗ-1 від 27.04.17	628,21	628,21	ЦП ІТЦ "ДП"НЕК"
	невикористані кошти 2016 року		314,10	314,10									314,10	628,21	628,21				628,21	628,21	
(III.2.7.4.4.)	Документ-сканер А4		24,59	24,58									24,58	49,17	49,17			ОЗ-1 від 27.04.17	49,17	49,17	ЦП ІТЦ "ДП"НЕК"
	невикористані кошти 2016 року		24,59	24,58									24,58	49,17	49,17				49,17	49,17	
(III.2.7.4.5.)	Периферійна та офісна техніка (АМЕМ - 10шт, ММЕМ - 10шт)		87,00	87,00									87,00	174,00	174,00			ОЗ-1 від 27.04.17, 22.05.17	174,00	174,00	ЦП ІТЦ "ДП"НЕК"
	невикористані кошти 2016 року		87,00	87,00									87,00	174,00	174,00				174,00	174,00	
III.2.7.5.1.	Об'єктив Canon EF 70-200 mm або аналог		39,30	39,30	39,30			39,30						39,30	39,30			ОЗ-1 від 28.11.17	39,30	39,30	
	за рахунок амортизації (03)		39,30	39,30	39,30			39,30						39,30	39,30				39,30	39,30	
III.3.	Спецтехніка та спецмеханізми, усього у т.ч.:		10 584,98	9 648,80	8 955,26			8 828,59	4 659,05	126,67			693,54	13 007,48	9 580,06				13 007,48	9 580,06	
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід)		5 847,56	4 913,87	4 220,33			4 095,19	2 541,10	125,14			693,54	5 847,56	2 422,63				5 847,56	2 422,63	
	за рахунок прибутку (04)		2 536,80	2 422,63	1 729,09			1 645,00	1 316,00	84,09			693,54	2 536,80	2 422,63				2 536,80	2 422,63	
	за рахунок амортизації (03)		3 310,76	2 491,24	2 491,24			2 450,19	1 225,10	41,05				3 310,76					3 310,76		
	невикористані кошти 2016 року		4 737,42	4 734,93	4 734,93			4 733,40	2 117,95	1,53				7 159,92	7 157,43				7 159,92	7 157,43	
(III.3.3.2.)	Автопідйомник з висотою підйому до 35м на базі автомобіля (6х6) БМЕМ		4238,35	4236,38	4236,38			4235,90	2117,95	0,48				4238,35	4236,38			ОЗ-1 від 23.10.17	4238,35	4236,38	ПП "ВКП" "Альфатекс"
	невикористані кошти 2016 року		4238,35	4236,38	4236,38			4235,90	2117,95	0,48				4238,35	4236,38				4238,35	4236,38	
III.3.6.1.	ЕТЛ-35 на базі Renault Master L2H2		1 658,57	1 650,42	1 650,42			1 649,90	824,95	0,52				1 658,57					1 658,57		
	за рахунок амортизації (03)		1 658,57	1 650,42	1 650,42			1 649,90	824,95	0,52				1 658,57					1 658,57		
(III.3.6.1.)	ЕТЛ-35 на базі автомобіля "ГАЗ (4×2)		498,50	497,98	497,98			497,50		0,48				996,00	995,48			ОЗ-1 від 23.10.17	996,00	995,48	ТОВ "ХАРКІВЕНЕРГОПРИЛАД"
	невикористані кошти 2016 року		498,50	497,98	497,98			497,50		0,48				996,00	995,48				996,00	995,48	
III.3.9.1.	Вантажо-пасажирський автомобіль на шасі 4x4		794,27	694,03	0,49					0,49				693,54	794,27	694,03		ОЗ-1 від 14.07.17	794,27	694,03	
	за рахунок прибутку (04)		794,27	694,03	0,49					0,49				693,54	794,27	694,03			794,27	694,03	
III.3.10.1.	Автобус (4х2) 22 пас. місць, дизель на базі РУТА-22		637,83											637,83					637,83		
	за рахунок амортизації (03)		637,83											637,83					637,83		
III.3.12.1.	Автомобіль легковий, V-2500 см3		1 014,36	840,82	840,82			800,29	400,15	40,53				1 014,36					1 014,36		
	за рахунок амортизації (03)		1 014,36	840,82	840,82			800,29	400,15	40,53				1 014,36					1 014,36		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2017 року	Затверджений обсяг фінансування на 2017 рік	Профінансовано з початку року (включючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:				використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2017 рік (нарастаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (нарастаючим підсумком)	План уведення ОЗ на 2017 рік	Фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання							Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)						
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси										усього	в т.ч.: аванси ПВР	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
III.3.12.2.	Легковий автомобіль V=2000см³		1 080,95	1 087,23	1 087,23			1 035,00	828,00	52,23				1 080,95	1 087,23			ОЗ-1 від 12.12.17	1 080,95	1 087,23	
	за рахунок прибутку (04)		1 080,95	1 087,23	1 087,23			1 035,00	828,00	52,23				1 080,95	1 087,23				1 080,95	1 087,23	
III.3.12.3	Легковий автомобіль V=1800см³		661,58	641,37	641,37			610,00	488,00	31,37				661,58	641,37			ОЗ-1 від 22.05.17, ОЗ-2 від 28.08.17.	661,58	641,37	
	за рахунок прибутку (04)		661,58	641,37	641,37			610,00	488,00	31,37				661,58	641,37				661,58	641,37	
(III.3.13.1.)	Кущоріз (мульчер) на базі трактора ХТЗ-150К-09		0,57	0,57	0,57					0,57				1925,57	1925,57			ОЗ-1 від 23.10.17	1925,57	1925,57	
	невикористані кошти 2016 року		0,57	0,57	0,57					0,57				1925,57	1925,57				1925,57	1925,57	