



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно			незаваршене будівництво на вилітний період (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складі та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Виконавць	Примітка
						у т.ч.:					використано на централізовані поставки, включачи аванси	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I квартал 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:												
					аванси	ПВР																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	за рахунок кредитних коштів		21719,99	21719,99	16488,75									16488,75									
П.1.18.1.	Технічне переоснащення мережі постійного струму ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. №50011) ОПК шляхом заміни АБ №1 та №2 (по 108 сл.), с.Заруддя, Роменського району Сумської області	60,00	4442,37														60,00						
	за рахунок амортизації	60,00	4442,37														60,00						
П.1.24.1.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 110 кВ ПС 330 кВ "Суми"	5196,00	95039,01														5196,00						
	за рахунок кредитних коштів	5196,00	95039,01														5196,00						
П.1.24.2.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150 кВ ПС330 кВ "Кременчук"	11170,00	250923,38														11170,00						
	за рахунок кредитних коштів	11170,00	250923,38														11170,00						
<b>П.2.</b>	<b>Реконструкції, технічне переоснащення ліній електропередачі, всього, у т.ч. за рахунок :</b>	<b>128,00</b>	<b>6149,15</b>		<b>2690,54</b>	<b>2690,54</b>	<b>2690,54</b>	<b>2690,54</b>	<b>2690,54</b>								<b>128,00</b>						
	<b>Роботи 2015 року</b>	128,00			2690,54	2690,54	2690,54	2690,54									128,00						
П.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Суми - Конопот (інв. №332) III етап на ділянці опор №171-339	128,00			2690,54	2690,54	2690,54	2690,54									128,00					ТОВ "Енергобуд СПМ"	Перехідна з 2015р. (аванс у березні)
	Роботи 2016 року		6149,15																				
	за рахунок прибутку																						
	за рахунок амортизації		6149,15																				
	за рахунок кредитних коштів																						
П.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Зміївська ТЕС- Белгород з відгалуженням на ПС 330 кВ Лосеве		6149,15																				
	за рахунок амортизації		6149,15																				
<b>П.3.</b>	<b>Реконструкції, технічне переоснащення пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:</b>	<b>224,00</b>	<b>2554,18</b>	<b>638,43</b>													<b>224,00</b>						
	<b>Роботи 2015 року</b>																						
	<b>Роботи 2016 року</b>	<b>224,00</b>	<b>2554,18</b>	<b>638,43</b>													<b>224,00</b>						
	за рахунок прибутку																						
	за рахунок амортизації	224,00	2554,18	638,43													224,00						
	за рахунок кредитних коштів																						
П.3.6.1.	ПС 330кВ «Лосеве» ПЛ-330кВ «Зміїв ТЕС» (інв. №4451). Реконструкція резервного захисту на електромеханічній базі на мікропроцесорний захист L020 «Діамант».		426,10																				
	за рахунок амортизації		426,10																				
П.3.6.2.	ПС 330 кВ «Залотине» ПЛ-110 кВ «ІГТ» (інв. №16578). Реконструкція резервного захисту ЕПЗ-1636 на електромеханічній базі на мікропроцесорний захист L014 «Діамант».		398,38	119,52																			
	за рахунок амортизації		398,38	119,52																			
П.3.8.1.	Модернізація пристроїв РЗА ПС 330 кВ «Полтава» (інв. №682/1) із заміною ДЗШ та прив'язкою ПРВВ (1-2 с.ш. 110кВ), II пуск. комплекс на МП пристрій РЗА ДЗШ і ПРВВ	224,00	1729,70	518,91													224,00						
	за рахунок амортизації	224,00	1729,70	518,91													224,00						
<b>П.4.</b>	<b>Об'єкти реконструкції, технічного переоснащення засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:</b>	<b>79,31</b>	<b>2404,91</b>	<b>721,33</b>	<b>443,78</b>	<b>443,78</b>			<b>443,78</b>						<b>146,02</b>	<b>674,07</b>	<b>59,00</b>				<b>694,38</b>		
	<b>Роботи 2015 року</b>	<b>20,31</b>			<b>443,78</b>	<b>443,78</b>			<b>443,78</b>								<b>674,07</b>				<b>694,38</b>		
П.4.3.1.)	Технічне переоснащення засобів зв'язку та ТМ ПС 330 кВ "Полтава" (інв. №694) шляхом встановлення СГЕ	20,31			443,78	443,78			443,78							674,07			Акт №1 від 29.01.2016р		694,38	ТОВ "Акку-енерго"	Перехідна з 2015р. (освоєно та введено у січні)
	Роботи 2016 року	59,00	2404,91	721,33											146,02	59,00							
	за рахунок прибутку																						
	за рахунок амортизації	59,00	2404,91	721,33											146,02	59,00							
	за рахунок кредитних коштів																						
П.4.1.2.1.	Технічне переоснащення засобів зв'язку та ТМ ПС 330 кВ "Шостка" (інв. №40002) шляхом заміни диспетчерського комутатора, с. Вороніж, Шосткінського району Сумської області	39,00	1917,71	575,31													39,00						
	за рахунок амортизації	39,00	1917,71	575,31													39,00						
П.4.3.1.	Технічне переоснащення засобів зв'язку та телемеханіки БД-ВРП-1 на ПС 330 кВ "Суми північна" (інв. №20002) шляхом встановлення СГЕ, с. Нижнє-Піщане, Ковпаківський р-н, Сумської області	20,00	487,20	146,02											146,02		20,00						
	за рахунок амортизації	20,00	487,20	146,02											146,02		20,00						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно			незавершено будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фінансові обсяги	Уведення ОЗ		Виконавць	Примітка
						у т.ч.:					використано на централізовані поставки, включачи аванси	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I квартал 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:												
					аванси	ПВР																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
П.5.	Реконструкція, технічне переоснащення систем обліку електроенергії та приладів вимірювання, всього, у т.ч. за рахунок:	39,00	276,62														39,00						
	Роботи 2015 року																						
	Роботи 2016 року	39,00	276,62														39,00						
	за рахунок прибутку																						
	за рахунок амортизації	39,00	276,62														39,00						
	за рахунок кредитних коштів																						
П.5.2.1.	Технічне переоснащення АСОЕ на ПС 330 кВ "Куп'янськ" (інв. №7659)	39,00	276,62														39,00						
	за рахунок амортизації	39,00	276,62														39,00						
П.6.	Реконструкція будівель та споруд, всього, у т.ч. за рахунок:	23,00	1559,16														23,00						
	Роботи 2015 року																						
	Роботи 2016 року	23,00	1559,16														23,00						
	за рахунок прибутку																						
	за рахунок амортизації	23,00	1559,16														23,00						
	за рахунок кредитних коштів																						
П.6.8.1.	Реконструкція пожежного водопроводу ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. № 50006), с.Заруддя, Роменського району, Сумської області	23,00	1559,16														23,00						
	за рахунок амортизації	23,00	1559,16														23,00						
П.7.	Технічне переоснащення засобів обчислювальної техніки, всього, у т.ч. за рахунок:																						
П.8.	Добудова, дообладнання діючих об'єктів, всього, у т.ч.:	71,00	757,22	694,12													71,00						
	Роботи 2015 року																						
	Роботи 2016 року	71,00	757,22	694,12													71,00						
	за рахунок прибутку																						
	за рахунок амортизації	71,00	757,22	694,12													71,00						
	за рахунок кредитних коштів																						
П.8.2.1.	Влаштування системи автоматичної пожежної сигналізації в приміщеннях будівель ПС 330 кВ "Куп'янськ", вул.Соціалістична, с.Глушківка Куп'янського району Харківської області	30,00	201,40	201,40													30,00						
	за рахунок амортизації	30,00	201,40	201,40													30,00						
П.8.2.2.	Технічне переоснащення автоматичної пожежної сигналізації в приміщеннях ПС 330 кВ "Артема" (інв. №26001), вул. Ковтуна, 4 м. Харків	7,00	93,33	93,33													7,00						
	за рахунок амортизації	7,00	93,33	93,33													7,00						
П.8.2.3.	Влаштування системи автоматичної пожежної сигналізації в приміщеннях будівель Полтавських МЕМ, вул. Маршала Бірюзова, 47А, м. Полтава	34,00	399,39	399,39													34,00						
	за рахунок амортизації	34,00	399,39	399,39													34,00						
П.8.8.1.	Дообладнання транспортних засобів газобалонним обладнанням з використанням газу "пропан" (інв. №618/1, 127, 5849)		15,51																				
	за рахунок амортизації		15,51																				
П.8.8.2.	Дообладнання транспортних засобів газобалонним обладнанням з використанням газу "метан" (інв. №6218, 6037, 6048)		47,59																				
	за рахунок амортизації		47,59																				
П.9.	Проектні роботи майбутніх років, всього, у т.ч.:	1273,00	2421,58	344,35										344,35		316,00	1589,00						
	Роботи 2015 року	59,00		326,35										326,35		316,00	375,00						
	Роботи 2016 року	1214,00	2421,58	18,00										18,00			1214,00						
	за рахунок прибутку	304,00	2058,40														304,00						
	за рахунок амортизації	910,00	363,18	18,00										18,00			910,00						
	за рахунок кредитних коштів																						
П.9.1.	Служба підстанцій	161,00	2192,73	30,00										30,00			161,00						
	Роботи 2015 року	59,00		12,00										12,00			59,00						
(П.9.1.13.)	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. №556) шляхом заміни смісних трансформаторів напруги НДЕ-750 ТН-1 та ТН-2 на трансформатори напруги TEIMF 765, с.Заруддя, Роменського району Сумської обл.			4,00										4,00								НТЦЕ	Перехідна з 2015р.
(П.9.1.14.)	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. №556) шляхом заміни існуючих роз'єднувачів та шинних опор 750 кВ на нові, с.Заруддя, Роменського району Сумської обл.	59,00		8,00										8,00			59,00					НТЦЕ	Перехідна з 2015р.
	Роботи 2016 року	102,00	2192,73	18,00										18,00			102,00						

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно			Уведення ОЗ		Виконавць	Примітка				
						у т.ч.:					використано на централізовані поставки, включачи аванси	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	план уведення ОЗ за I квартал 2016 року	фактично введено основних засобів нарастаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)							
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше														
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього								аванси			ПВР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	за рахунок прибутку																							
	за рахунок амортизації	102,00			189,05									18,00			102,00							
	за рахунок кредитних коштів																							
П.9.1.1.	Реконструкція ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Лосеве" (інв. №4026, №4451) шляхом заміни трансформаторів струму 330 кВ (Ктр=2000/1) вимикача 4В на елегазові, пр-т Московський, 301а, м.Харків (коригування РП)	19,00	60,88		6,00									6,00			19,00						НТЦЕ	
	за рахунок амортизації	19,00	60,88		6,00									6,00			19,00							
П.9.1.2.	Реконструкція мережі постійного струму ПС 330 кВ "Миргород" шляхом заміни АБ (118 сл.), ЦПС, ВАЗП ГЩК (інв. №707/1), вул.Енергетиків, 2, м.Миргород Миргородського району Полтавської обл. (коригування РП)	67,00	66,30		6,00									6,00			67,00						НТЦЕ	
	за рахунок амортизації	67,00	66,30		6,00									6,00			67,00							
П.9.1.3.	Реконструкція ВРП-110 кВ ПС 330 кВ "Конотоп" (інв. №30009) шляхом заміни ТС 110 кВ к. 16 3АГ (Ктр=1500/5), к. 17 "Ромни" (Ктр=600/5), к. 18 Дубов*язівка" (Ктр=600/5) на елегазові, вул.Соснова, 2, с.Привокзальє, Конотопського району Сумської обл. (коригування проекту)	16,00	61,87		6,00									6,00			16,00						НТЦЕ	
	за рахунок амортизації	16,00	61,87		6,00									6,00			16,00							
П.9.1.4.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Артема" шляхом заміни автотрансформатора 1 АТ типу АТДЦПН-200000/330/110/35 кВ (інв. №2034) та пристроїв РЗА (інв. №2354) на сучасні, вул.Ковтуна, 4, м.Харків		669,48																					
	за рахунок прибутку		669,48																					
П.9.1.5.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Первомайськ" шляхом заміни автотрансформатора 2АТ типу АТДЦПН-200000/330/110/10 кВ (інв. №6020) та пристроїв РЗА (інв. №6369) на сучасні, смт.Первомайськ Харківської обл.		668,49																					
	за рахунок прибутку		668,49																					
П.9.1.6.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Суми" шляхом заміни автотрансформатора 3 АТ типу АТДЦПН-200000/330/110/35 кВ (інв. №22) та пристроїв РЗА (інв. №10004) на сучасні, вул.Менжинського, 2, м.Суми		665,71																					
	за рахунок прибутку		665,71																					
П.9.2.	Служба ліній	64,00	29,52														64,00							
	Роботи 2015 року																							
	Роботи 2016 року	64,00	29,52														64,00							
	за рахунок прибутку																							
	за рахунок амортизації	64,00	29,52														64,00							
	за рахунок кредитних коштів																							
П.9.2.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Суми - Конотоп (інв. №332) III черга на ділянці опор №171-339, Сумська область (коригування РП)		22,90																					
	за рахунок амортизації		22,90																					
П.9.2.2.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Залотине - Суми (інв. №3007) шляхом заміни проміжних опор №57, 58, 59 на анкерно-кутові, Харківський район Харківської області (коригування РП)	64,00	6,62														64,00							
	за рахунок амортизації	64,00	6,62														64,00							
П.9.3.	СРЗА	580,00	20,93		314,35									314,35		316,00	896,00							
	Роботи 2015 року				314,35									314,35		316,00	896,00							
(П.9.3.1.)	Технічне переоснащення апаратури передачі команд РЗА та ПА АКПА-В (Прд. 88-92 кГц) та АКПА-В (Прм. 68-72 кГц) ПЛ-330 кВ "Північноукраїнська - Суми Північна" на сучасну МП апаратуру "Калина" на ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв. №50010), с.Заруддя, Роменського району Сумської обл.				63,42									63,42		64,00	64,00						ЦП "ДІГ"НЕК"	Перехідна з 2015р.
(П.9.3.2.)	Технічне переоснащення апаратури передачі команд РЗА та ПА АКПА-В (Прд. 68-72 кГц) та АКПА-В (Прм. 88-92 кГц) ПЛ-330 кВ "Суми північна - Північноукраїнська" на сучасну МП апаратуру "Калина" на ПС 330 кВ "Суми Північна" (інв. №20006), с. Нижнє-Піщане, Ковпаківський район Сумської обл.				63,42									63,42		64,00	64,00						ЦП "ДІГ"НЕК"	Перехідна з 2015р.
(П.9.3.3.)	Технічне переоснащення резервного захисту ПЛ-330 кВ "Куп'янськ - Слов'янська ТЕС" шляхом заміни ЕІЗ-1636 на МП захист "Діамант" L020 на ПС 330 кВ "Куп'янськ" (інв. №7469), вул.Соціалістична, с.Глушківка Куп'янського району Харківської області				54,17									54,17		55,00	55,00						ЦП "ДІГ"НЕК"	Перехідна з 2015р.
(П.9.3.4.)	Технічне переоснащення основного захисту ПЛ-330 кВ "Полтава - Північноукраїнська" шляхом заміни ДФЗ-504 на МП захист типу "Діамант - ДФЗ" L040 на ПС 330 кВ "Полтава" (інв. №682/1), с.Щербані, Полтавського району Полтавської області				66,67									66,67		66,00	66,00						ЦП "ДІГ"НЕК"	Перехідна з 2015р.

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незаврешених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно			незаврешене будівництво на вичень вільного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Виконавць	Примітка	
						у т.ч.:					використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	на вичень вільного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	план уведення ОЗ за I квартал 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше														
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього										в т.ч.:				
					аванси	ПВР																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
(П.9.3.5.)	Технічне переоснащення основного захисту ПЛІ-330 кВ "Північноукраїнська - Полтава" шляхом заміни ДФЗ-504 на МП захист "Діамант-ДФЗ" L040 на ПС 750 кВ "Північноукраїнська"(інв. №50010), с.Заруддя, Роменського району Сумської області				66,67									66,67		67,00	67,00					ЦП "ДП"НЕК"	Перехідна з 2015р.	
	<b>Роботи 2016 року</b>	<b>580,00</b>	<b>20,93</b>														<b>580,00</b>							
	за рахунок прибутку																							
	за рахунок амортизації	580,00	20,93														580,00							
	за рахунок кредитних коштів																							
П.9.3.1.	Модернізація пристроїв РЗА 2АТ ПС 330 кВ "Конотоп" (інв № 30011), вул.Соснова, 2, с.Привокзальне, Конотопського району Сумської обл. (коригування РП)	580,00	20,93														580,00							
	за рахунок амортизації	580,00	20,93														580,00							
П.9.7.	<b>САТЮДП</b>	<b>152,00</b>	<b>99,87</b>														<b>152,00</b>							
	<b>Роботи 2015 року</b>																							
	<b>Роботи 2016 року</b>	<b>152,00</b>	<b>99,87</b>														<b>152,00</b>							
	за рахунок прибутку																							
	за рахунок амортизації	152,00	99,87														152,00							
	за рахунок кредитних коштів																							
П.9.7.1.1.	Модернізація (технічне переоснащення) мережі передачі даних Північної ЕС. Управління Північної ЕС (інв. №1231/1), вул.Кооперативна, 12/14, м.Харків (коригування РП)	30,00	13,64														30,00							
	за рахунок амортизації	30,00	13,64														30,00							
П.9.7.1.2.	Технічне переоснащення мережі передачі даних Північної ЕС. Полтавський МЕМ, вул.Маршала Бірозова, 47А, м.Полтава (коригування РП)	41,00	18,71														41,00							
	за рахунок амортизації	41,00	18,71														41,00							
П.9.7.1.3.	Модернізація мережі передачі даних Північної ЕС. Сумський МЕМ (технічне переоснащення) (інв. №6220), вул.Харківська, 125, м.Суми (коригування РП)	39,00	36,34														39,00							
	за рахунок амортизації	39,00	36,34														39,00							
П.9.7.1.4.	Модернізація (технічне переоснащення) мережі передачі даних Північної ЕС. Харківський МЕМ (інв. №19031), вул.Ковтуна, 4, м.Харків (коригування РП)	42,00	31,18														42,00							
	за рахунок амортизації	42,00	31,18														42,00							
П.9.9.	<b>Служба охорони об'єктів</b>	<b>304,00</b>	<b>54,72</b>														<b>304,00</b>							
	<b>Роботи 2015 року</b>																							
	<b>Роботи 2016 року</b>	<b>304,00</b>	<b>54,72</b>														<b>304,00</b>							
	за рахунок прибутку	304,00	54,72														304,00							
	за рахунок амортизації																							
	за рахунок кредитних коштів																							
П.9.9.1.	Влаштування системи відеоспостереження на об'єкті ПС 330 кВ "Залютине", вул.Полтавський шлях, 247, м.Харків (коригування РП)	11,00	7,81														11,00							
	за рахунок прибутку	11,00	7,81														11,00							
П.9.9.2.	Влаштування системи відеоспостереження на об'єкті ПС 330 кВ "Артема", вул. Ковтуна, 4, м. Харків (коригування РП)	11,00	10,69														11,00							
	за рахунок прибутку	11,00	10,69														11,00							
П.9.9.3.	Комплексна система безпеки на ПС 750 кВ "Північноукраїнська" Сумських МЕМ, с.Заруддя, Роменського району Сумської області (коригування РП)	190,00	18,11														190,00							
	за рахунок прибутку	190,00	18,11														190,00							
П.9.9.4.	Комплексна система безпеки центрального диспетчерського пункту Північної ЕС, вул.Кооперативна, 12/14, м. Харків (коригування РП)	92,00	18,11														92,00							
	за рахунок прибутку	92,00	18,11														92,00							
П.9.10.	<b>Інше</b>	<b>12,00</b>	<b>23,81</b>														<b>12,00</b>							
	<b>Роботи 2015 року</b>																							
	<b>Роботи 2016 року</b>	<b>12,00</b>	<b>23,81</b>														<b>12,00</b>							
	за рахунок прибутку																							
	за рахунок амортизації	12,00	23,81														12,00							
	за рахунок кредитних коштів																							
П.9.10.1.	Створення комплексної системи кондиціонування та моніторингу стану навколишнього середовища в серверних приміщеннях управління Північної ЕС, вул.Кооперативна, 12/14, м. Харків (коригування РП)	12,00	11,56														12,00							
	за рахунок амортизації	12,00	11,56														12,00							



№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Освоєно			незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	облаштування і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Виконавць	Примітка
						у т.ч.:					використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	план уведення ОЗ за I квартал 2016 року	фактично введено основних засобів і наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)								
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше													
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:												
					аванси	ПВР																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Роботи 2015 року</b>																						
	<b>Роботи 2016 року</b>		<b>243,24</b>																				
	за рахунок прибутку																						
	за рахунок амортизації		243,24																				
	за рахунок кредитних коштів																						
III.2.3.12.1.	Автоматизоване робоче місце для розрахунку параметрів і уставок мікропроцесорних пристроїв РЗА фірм АВВ та Siemens, необхідних для конфігурування		243,24																				
III.2.4.	<b>Технологічне обладнання СЗДТУ</b>		<b>226,92</b>		<b>9,00</b>	<b>9,00</b>			<b>9,00</b>	<b>9,00</b>													
	<b>Роботи 2015 року</b>				<b>9,00</b>	<b>9,00</b>			<b>9,00</b>	<b>9,00</b>													
III.2.4.2	Прилад ПИТ-801				9,00	9,00			9,00	9,00												ТОВ "Еталонприлад"	Перехідна з 2015р. (аванс у березні)
	<b>Роботи 2016 року</b>		<b>226,92</b>																				
	за рахунок прибутку																						
	за рахунок амортизації		226,92																				
	за рахунок кредитних коштів																						
III.2.4.1	Портативний осцилограф-мультиметр DSO8060		37,95																				
III.2.4.2	Цифровий осцилограф DS-1052E		8,82																				
III.2.4.3	Осцилограф Fluke-124		42,17																				
III.2.4.4	Прилад ПИТ-801		36,60																				
III.2.4.5	Прилад П-321М		101,38																				
III.2.5.	<b>Технологічне обладнання СПАСОгаМ</b>		<b>34,42</b>																				
	<b>Роботи 2015 року</b>																						
	<b>Роботи 2016 року</b>		<b>34,42</b>																				
	за рахунок прибутку																						
	за рахунок амортизації		34,42																				
	за рахунок кредитних коштів																						
III.2.5.1.	Вольтамперфазометр Регометр М2		34,42																				
III.2.7	<b>Технологічне обладнання САТЮДП</b>		<b>3422,52</b>	<b>980,00</b>	<b>93,96</b>	<b>93,96</b>			<b>93,96</b>	<b>93,96</b>				<b>980,00</b>	<b>919,20</b>					<b>980,00</b>	<b>919,20</b>		
	<b>Роботи 2015 року</b>				<b>93,96</b>	<b>93,96</b>			<b>93,96</b>	<b>93,96</b>					<b>919,20</b>						<b>919,20</b>		
(III.2.7.1.1.)	Комплект обладнання ОІК АСДУ (основний кластер ВД та зберігання даних)														784,97			ОЗ-1 від 25.02.2016р.		784,97		ТОВ "Сінтегра Консалтинг"	Перехідна з 2015р. (освоєно та введено у лотому 2016р.)
(III.2.7.1.2.)	Серверна шафа (комплект з Rack ATS, ДБЖ та PDU)				40,68	40,68			40,68						76,11			ОЗ-1 від 26.02.2016р.		76,11		ТОВ "ЕсАЙБІС"	Перехідна з 2015р. (оплачено у березні 2016р.)
(III.2.7.3.1.)	Комутаційна шафа (комплект з Rack ATS, ДБЖ та PDU)				53,28	53,28			53,28						58,12			ОЗ-1 від 26.02.2016р.		58,12		ТОВ "ЕсАЙБІС"	Перехідна з 2015р. (оплачено у березні 2016р.)
	<b>Роботи 2016 року</b>		<b>3422,52</b>	<b>980,00</b>											<b>980,00</b>					<b>980,00</b>			
	за рахунок прибутку																						
	за рахунок амортизації		3422,52	980,00											980,00					980,00			
	за рахунок кредитних коштів																						
III.2.7.1.1.	Комплект серверного обладнання ОІК АСДУ (для забезпечення віртуалізації серверів)		640,00	640,00											640,00					640,00		ЦП "ДІГ"НЕК"	
III.2.7.1.2.	Комплект серверного обладнання загального призначення (для забезпечення віртуалізації серверів: SOFTLINE, АСОД, бюджетування та інш.)		240,00	240,00											240,00					240,00		ЦП "ДІГ"НЕК"	
III.2.7.1.3.	Обладнання для існуючих серверів (інтерфейсні плати, модулі та інше)		100,00	100,00											100,00					100,00		ЦП "ДІГ"НЕК"	
III.2.7.2.1.	Комп'ютер персональний (Hewlett-Packard)		868,00																			ЦП "ДІГ"НЕК"	
III.2.7.2.2.	Ноутбук середньої потужності (Hewlett-Packard)		84,00																			ЦП "ДІГ"НЕК"	
III.2.7.2.3.	АРМ диспетчера ОІК ОДС МЕМ		150,00																			ЦП "ДІГ"НЕК"	
III.2.7.3.1.	Комплект мережевого обладнання ОІК АСДУ (основний та резервний комутатор Cisco з 1Гбіт портами, SFP FC модулі та оптичні патчкорди)		130,00																			ЦП "ДІГ"НЕК"	
III.2.7.3.2.	Комплект обладнання для розвитку телекомунікаційної мережі підстанції Північної ЕС (маршрутизатор, модулі)		450,00																			ЦП "ДІГ"НЕК"	
III.2.7.4.1.	БФП (принтер+копір+сканер) чорно-білий середньої продуктивності ф.А4		132,48																			ЦП "ДІГ"НЕК"	
III.2.7.4.2.	БФП (принтер+копір+сканер) чорно-білий лазерний великої продуктивності ф.А3 (Xerox)		563,04																			ЦП "ДІГ"НЕК"	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2016 року	Затверджений обсяг фінансування на 2016 рік	Затверджений обсяг фінансування на I квартал 2016 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів								Осново		використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Виконавць	Примітка		
						у т.ч.:						використано на централізовані поставки, включаючи аванси	план освоєння капіталовкладень за I квартал 2016 року (наростаючим підсумком)	факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)	незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)							обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги			план уведення ОЗ за I квартал 2016 року	фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше																	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	аванси																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
III.2.7.4.3.	Принтер кольоровий струменевий з СНПЧ великої продуктивності ф.А3 (Epson)		25,00																								
III.2.7.4.4.	Документ-сканер А4		40,00																								
<b>III.3.</b>	<b>Спецтехніка та спецмеханізми, всього у т.ч.:</b>		<b>4861,10</b>	<b>3861,10</b>											<b>3861,10</b>					<b>3861,10</b>							
	<i>Роботи 2015 року</i>																										
	<i>Роботи 2016 року</i>		<b>4861,10</b>	<b>3861,10</b>											<b>3861,10</b>					<b>3861,10</b>							
	<i>за рахунок прибутку</i>																										
	<i>за рахунок амортизації</i>		<b>4861,10</b>	<b>3861,10</b>											<b>3861,10</b>					<b>3861,10</b>							
	<i>за рахунок кредитних коштів</i>																										
III.3.3.1.	Автомобіль вантажний на шасі автомобіля типу ГАЗ (4×4)		1062,22	1062,22											1062,22					1062,22							
III.3.7.1.	Бригадний автомобіль на шасі автомобіля ГАЗ (4×4)		687,47																								
III.3.7.2.	Бригадний автомобіль на шасі автомобіля типу УАЗ (4×4)		312,53																								
III.3.10.1.	Автобус (4×4) 25 пас. міськ		598,56	598,56											598,56					598,56							
III.3.13.1.	Кущоріз (мульчер) на базі трактора ХТЗ-150К-09		2200,32	2200,32											2200,32					2200,32							